



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

OFÍCIO SUBEXEC/SEAS Nº 075/2019

Rio de Janeiro, 17 de maio de 2019

Ilma Sra.
Rosa Lemos de Sá
Secretária-Geral do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO

Assunto: Encerramento dos projetos:

- Modelagem Estadual de Concessões e Parcerias Público Privadas (PPP) em Unidades de Conservação - Piloto no Parque Estadual da Ilha Grande;
- Obra para Implantação da Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia;
- Reforma e Manutenção das Edificações nos Núcleos Piraquara e Camorim.

Referência: Carta nº 192/2019

Prezada Secretária-Geral,

Encaminhamos em anexo o Ofício INEA/PRES nº 490/2019, Pareceres Técnicos Finais, Relatórios de prestação de contas e os Termos de Encerramento dos projetos em epígrafe, visando o encerramento dos mesmos.

Atenciosamente,


JOSÉ MAURO DE FARIAS JUNIOR
Subsecretário Executivo
Secretário Executivo da CCA

RECEBIDO

Em: 22/5/19

Glauco A. Silveira



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA

OF/INEA/PRES. Nº 430/19

Rio de Janeiro, 08 de maio de 2019.

Ilmo. Sr.
José Mauro de Farias Junior
Subsecretaria Executiva – SUBEXEC
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade – SEAS

Ref.: Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FMA RJ.

Prezado Senhor,

Encaminho anexo Pareceres Técnicos Final, Relatórios de prestação de contas e os Termos de Encerramento, visando encerramento de Projetos aprovados na Câmara de Compensação Ambiental (CCA), junto ao Gestor Operacional.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição, para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


Claudio Barcelos Dutra
Presidente
ID: 5097726-1

inea instituto estadual
do ambiente

SEAS Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

13/05/19
@



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA
DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSISTEMAS – DIBAPE

CI/INEA/DIBAPE nº 83

Rio de Janeiro, 08 de maio de 2019.

Para: Gabinete da Presidência – GP

De: Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas - DIBAPE

Ref.: Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FMA RJ.

Senhor Presidente,

Encaminhamos Pareceres Técnicos Final, Relatórios de prestação de contas e os Termos de Encerramento dos projetos listados na CI/INEA/DIBAPE/DIR. ADJ. N° 047, visando o encerramento dos mesmos junto ao Gestor Operacional FUNBIO.

Sugerimos encaminhamento a Subsecretaria Executiva (SUBEXEC) da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS) para as providências cabíveis.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição, para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Tiago Rangel
Diretor de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas
ID: 5097670-2

Tiago Rangel
Diretor de Biodiversidade,
Áreas Protegidas e
Ecossistemas - INEA
ID: 5097670-2



inea instituto estadual
do ambiente

SEAS

Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA
DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSISTEMAS – DIBAPE

CI/INEA/DIBAPE/DIR. ADJ. N° 047

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2019.

De: Diretoria Adjunta - DIBAPE

Para: Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas - DIBAPE

Ref.: Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FMA RJ.

Senhor Diretor,

Encaminhamos para análise e ciência os Pareceres Técnicos Finais, Relatórios de prestação de contas e os Termos de Encerramento relativos aos projetos “Modelagem Estadual de Concessões e Parcerias Público Privadas (PPP) em Unidades de Conservação – Piloto no Parque Estadual da Ilha Grande”, “Obra para Implantação da Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia”, e “Reforma e Manutenção das Edificações nos Núcleos Piraquara e Camorim”, visando o encerramento dos mesmos.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição, para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


Julia Kishida Bochner
Diretora Adjunta

Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas - DIBAPE
ID: 4347935-9

inea instituto estadual
do ambiente

SEAS Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JORNAL

N° SUCA 677920



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA
DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSISTEMAS – DIBAPE

TERMO DE ENCERRAMENTO 002/19

OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA SEDE DO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DA CONCÓRDIA

Pelo presente Termo damos por encerrado o Projeto “Obra para Implantação da Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia”, no valor de R\$ 5.249.818,47 (cinco milhões, duzentos e quarenta e nove mil, oitocentos e dezoito reais e quarenta e sete centavos), com saldo remanescente de R\$ 111.461,51 (cento e onze mil, quatrocentos e sessenta e um reais e cinquenta e um centavos).

Atestamos que as especificações constantes no Termo de Referência Nº 2012.1121.1043.33138 foram atendidas, conforme pareceres técnicos, termos de recebimento e aceite e notas fiscais constantes no Processo Administrativo nº E-07/509993/2012.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2019.

Tiago Rangel

Tiago Rangel
Diretor de Biodiversidade,
Áreas Protegidas e
Ecosistemas - INEA
ID: 5097670-2

Diretor de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecosistemas

inea instituto estadual
do ambiente


SEAS

Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

PARECER TÉCNICO FINAL

	INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA) DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSISTEMAS (DIBAPE)	Parecer n.º 01/2019
		Data: 29/04/2019

PROPONENTE:	Antiga GEPRO/DIBAP/INEA – Atual GEUC/DIBAPE/INEA
--------------------	--

PROJETO:	OBRAS CIVIS PARA IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DA CONCÓRDIA, EM BARÃO DE JUPARANÃ
-----------------	---

Empresa/ Financiadora:	Fonte FMA	Processo:
-----------------------------------	---------------------	------------------

Empresa Executora	Prospan Obras e Serviços LTDA	Termo de Referência: 2012.1121.1043.33138
--------------------------	-------------------------------	---


<input checked="" type="checkbox"/>	Obras e Instalações	<input type="checkbox"/>	Prestação de Serviços	<input type="checkbox"/>	Materiais e Equipamentos
-------------------------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------

DESCRIÇÃO GERAL

Período de vigência do projeto:	19/04/2013 a 29/06/2016
Valor total do projeto:	R\$ 5.249.818,47
Valor executado:	R\$ 5.138.356,96
Saldo remanescente:	R\$ 111.461,51
Objetivo Geral do Projeto:	Seleção de empresa de construção civil para implantação da infraestrutura necessária ao funcionamento da unidade de conservação de proteção integral: construção do pórtico/guarita, sede administrativa, alojamento de pesquisadores e de guarda parques, casa do chefe da unidade, urbanização e paisagismo no Parque Estadual da Serra da Concórdia.

INTRODUÇÃO

A presente manifestação técnica refere-se à apresentação dos produtos gerados e das atividades realizadas durante o período de vigência do projeto em referência (19/04/2013 a 29/06/2016) no que tange obras para implantação da infraestrutura física da sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia (PESC), tendo em vista o provimento completo de infraestrutura de apoio para administração, controle, fiscalização e uso público.



RESULTADOS

Quase em sua totalidade, os serviços descritos no termo de referência 2012.1121.1043.33138, executados pela empresa contratada Prosplan Obras e Serviços LTDA, foram aceitos e realizados em consonância conforme estabelecido em contrato, anexos e solicitações de mudança. Apenas alguns itens remanescentes foram cancelados em comum acordo com a empresa.

Os serviços executados ao longo da vigência do projeto foram:

- Construção de pórtico/guarita;
- Construção de sede administrativa, alojamento de pesquisadores e de guarda-parques;
- Construção de casa do chefe da unidade; e
- Construção de infraestrutura destinada a urbanização e paisagismo.

Ressalta-se que após a 18ª medição foi solicitado ao Funbio – Fundo Brasileiro para Biodiversidade, a rescisão do contrato com a citada empresa, em função de recorrentes problemas ocorridos durante a execução dos serviços.

Ao longo de quatro anos de execução, após várias solicitações de mudança contratual, notificações a respeito da execução de serviços inacabados ou insatisfatoriamente finalizados e pagamento da 18ª medição contratual, a empresa PROSPLAN não avançou em relação aos itens remanescentes para cumprimento da última medição no valor de R\$ 87.135,17 para fins de encerramento de contrato. A própria empresa PROSPLAN, após a 18ª medição, por questões financeiras, manifestou interesse em não executar os itens remanescentes em questão.

Salienta-se que os itens não executados pela Prosplan, não impactariam no funcionamento da infraestrutura implantada, e, portanto, o INEA manifestou o não interesse na execução dos itens remanescentes, tendo em vista a morosidade no cumprimento de prazos na execução dos serviços pela Prosplan e de problemas evidenciados e relatados no ofício INEA /DIBAP nº 388.

Neste sentido, foi solicitado, pelo INEA, para Subsecretaria Adjunta de Planejamento (SAP/SEA), requerer ao Funbio – Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, a rescisão contratual amigável junto à empresa contratada.



CONCLUSÃO

Apesar das intercorrências ocorridas ao longo do prazo de vigência do projeto, a execução das obras atendeu aos objetivos do projeto, possibilitando a consolidação da sede da unidade de conservação, tornando efetivas as atividades de administração, controle, fiscalização, pesquisa científica e uso público na área do Parque Estadual da Serra da Concórdia, inserida no município de Valença.

ASSINATURA DO COORDENADOR DO PROJETO

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2019.

Com base nas informações prestadas pela coordenadora do projeto à época de sua execução, Sra. Patrícia Fonseca Figueiredo de Castro, e informações constantes no processo administrativo E07/509.993/2012, declaro estar de acordo com o encerramento do projeto em tela.


Assinatura do Coordenador

Andrei Veiga dos Santos
Gerente
DIBAPE / GEUC
421793-0

DE ACORDO DA DIRETORIA ADJUNTA

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2019.

Com base nas informações prestadas pelo coordenador e informações constantes no processo administrativo E07/509.993/2012, declaro estar de acordo com o encerramento do projeto em tela.


Diretoria Adjunta



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA

RELATÓRIO DA ANÁLISE FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROJETO “PROJETO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO FÍSICA DA SEDE DO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DA CONCÓRDIA – PESC – 1ª ETAPA

Processo Administrativo INEA: E-07/509.993/2012

Proponente: Diretoria de Biodiversidades e Áreas Protegidas – DIBAP

1.0 - Introdução:

O presente relatório tem como objetivo a análise final da execução das despesas do Projeto Obras para Implantação Física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - PESC, no âmbito do Acordo de Cooperação 04/2016 e Aditivos com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ.

O Projeto aprovado na CCA, conforme **DELIBERAÇÃO CCA Nº 36/2012**, de 24 de agosto de 2012, totalizando o valor de R\$4.260.000,00 (quatro milhões, duzentos e sessenta mil reais), com recursos do empreendimento COMPERJ - UPB – TCCA Nº03/2010.

O presente projeto foi executado, conforme Cronograma Físico e Financeiro, em 02 (dois) Objetivos Específicos, conforme a seguir:

2.0 - Análise da Execução:


O Gestor Operacional do Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FUNBIO recebeu através da Diretoria de Biodiversidades e áreas Protegidas – DIBAP o projeto em epígrafe para a execução das ações, conforme o Plano de Trabalho e CFF:

Abaixo, destacamos o objetivo específico e as atividades elencados no CFF:

- **Objetivo específico A1** - Consolidar e prover completa infraestrutura de apoio para exercer as atividades ligadas à administração, controle, fiscalização e uso público a partir das obras de urbanização, cercamento e construção das edificações:

Para a Atividade A111 do Objetivo Específico A1 - Construção de pórtico/guarita; construção de sede administrativa; construção de alojamento de pesquisadores; construção de alojamento de guarda-parques; construção da casa do chefe; urbanização e paisagismo. De acordo com o Cronograma Físico e Financeiro – CFF o valor previsto para esta atividade é de R\$4.253.390,05 (quatro milhões, duzentos e cinquenta e três mil, trezentos e noventa reais e cinco centavos).

Para este serviço o FUNBIO contratou, após processo seletivo, a empresa **PROSPAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA**, sob o contrato nº 053/2013, assinado em 19/04/2013, e valor global de R\$4.235.673,65 (quatro milhões, duzentos e trinta e cinco mil, seiscentos e setenta e três reais e sessenta e cinco centavos), pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado mediante assinatura de termo aditivo ao contrato.





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA

Para este contrato houveram 06 Termos Aditivos, conforme abaixo:

- ✓ 1º Termo Aditivo – Objeto – Em decorrência da prorrogação do prazo para execução da obra até a data de 08/12/2014. O prazo total para realização do serviço é de até 19 (dezenove) meses após a assinatura do Termo de autorização para Início de Obra. Para os serviços, ora contratados, o valor passa a ser de R\$5.225.492,12 (cinco milhões, duzentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e noventa e dois reais e doze centavos), conforme aprovado na Deliberação CCA Nº45/2014.
 - ✓ 2º Termo Aditivo – Objeto - Em decorrência da prorrogação do prazo para execução da obra o Contrato será de 27 (vinte e sete) meses, contados a partir da data de início da obra, ou seja, até 08/08/2015.
 - ✓ 3º Termo Aditivo – Objeto – O prazo para a execução da Obra, terá início em 08/05/13 e término em 30/10/2015.
 - ✓ 4º Termo Aditivo – Objeto – O prazo para a execução da Obra, terá início em 08/05/13 e término em 31/01/2016.
 - ✓ 5º Termo Aditivo – Objeto – O prazo para a execução da Obra, terá início em 08/05/13 e término em 31/03/2016.
 - ✓ 6º Termo Aditivo – Objeto – O prazo para a execução da Obra, terá início em 08/05/13 e término em 29/06/2016.
- **Objetivo específico A1 - Reserva de Contingência.**

Para a Atividade A112 do Objetivo Específico A1 - Reserva de Contingência. De acordo com o Cronograma Físico e Financeiro – CFF o valor previsto para esta atividade é de R\$6.609,95 (seis mil, seiscentos e nove reais e noventa e cinco centavos). O valor não foi utilizado.


3.0 – Conclusão:

De acordo com o acompanhamento financeiro realizado, consideramos aprovada a referida prestação de contas no que se refere apenas à execução financeira das despesas e seu controle, e conforme comprovado na prestação de contas encaminhada pelo FUNBIO, total consistência e integridade nas documentações comprobatórias apresentadas, incluindo a demonstração da execução das despesas, cujo saldo resultante e nossa análise guardam paridade com a presente prestação de contas final.

Na oportunidade, estamos anexando a este relatório “Planilhas de Acompanhamento Físico e Financeiro”, planilhas estas que explanam o acompanhamento do projeto, constatando um saldo final de R\$ 111.461,51 (cento e onze mil, quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e cinquenta e um centavos), referente à diferença entre o valor total do projeto aprovado na CCA e o valor executado.

Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2018.

Claudio Cesar Kuhnert Filho
ID- 4149185-8



PAINEL DE CONTROLE DE PROJETOS - QUADRO RESUMO

Empreendedor	COMPERJ - UPB		
Projeto	Obras para Implantação de Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - PESC		
Processo:	E07/509.993/12		
Data início	05/09/2012	Status	Em Andamento
Data término	04/09/2013	Duração (dias):	364
Coordenador:	Patrícia Figueiredo de Castro		
Objetivos Principais do Projeto:	Consolidar e prover completa infraestrutura de apoio para exercer as atividades ligadas à administração, controle, fiscalização e uso público a partir das obras de urbanização e construção das edificações.		

ID	MacroAtividade	Limite Atraso Crítico:	Status	Desvio
0	Licitação para contratação de empresa de consultoria		C	-20h
1	Construção de portico/guarita; construção de sede administrativa; construção de alojamento de pesquisadores; construção de alojamento de guarda parques; construção da casa do chefe; urbanização e paisagismo		C	0h
2	Reserva de Contingência		A	-400h

CRONOGRAMA FISICO

ID	Macro Atividades	Desvio Tendência
0	Licitação para contratação de empresa de consultoria	
1	Construção de portico/guarita; construção de sede administrativa; construção de alojamento de pesquisadores; construção de alojamento de guarda parques; construção da casa do chefe; urbanização e paisagismo	R\$ 1.01.951,56
2	Reserva de Contingência	R\$ 6.889,95
TOTAL - Desvio Tendência		
	Orçamento Previsto CCA	R\$ 5.249.818,47
	Orçamento Contratado	R\$ 5.225.492,12
	Orçamento Realizado	R\$ 5.138.356,96
	Orçamento % Realizado	98%
	Orçamento de Saldo	R\$ 87.135,16
	Orçamento Excedido	R\$ -
	Orçamento Projetado	R\$ 111.461,51

ID	MacroAtividade	Desvio Tendência
0	Licitação para contratação de empresa de consultoria	
1	Construção de portico/guarita; construção de sede administrativa; construção de alojamento de pesquisadores; construção de alojamento de guarda parques; construção da casa do chefe; urbanização e paisagismo	R\$ 1.01.951,56
2	Reserva de Contingência	R\$ 6.889,95
TOTAL - Desvio Tendência		
	Orçamento Previsto CCA	R\$ 5.249.818,47
	Orçamento Contratado	R\$ 5.225.492,12
	Orçamento Realizado	R\$ 5.138.356,96
	Orçamento % Realizado	98%
	Orçamento de Saldo	R\$ 87.135,16
	Orçamento Excedido	R\$ -
	Orçamento Projetado	R\$ 111.461,51

ANALISE FINANCEIRA

Timeline

Andamento Normal

ESCOPO DO PROJETO	
Empreendedor	COMPERJ - UPB
Projeto	Obras para Implantação de Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - PESC
Descrição do Escopo do Projeto	
Urbanização do acesso; Urbanização das áreas; Construção do Pórtico e Guarita; Construção da Sede Administrativa, alojamento de guardas parque, alojamento de pesquisadores; Construção da Casa do Chefe.	
Análise de Situação [Situação Atual x Situação Proposta]	
SITUAÇÃO ATUAL	SITUAÇÃO PROPOSTA
Ocupação urbana desordenada nos limites da unidade; presença de caçadores; incêndios florestais.	Maior controle e fiscalização.
Carência de áreas recreativas; desconhecimento sobre a unidade.	Comunidade com acesso a lazer e maior conscientização sobre o Parque.
Falta de dados que subsidiem as atividades fundamentais da unidade.	Registros quantitativos e qualitativos de fiscalização, incêndios florestais, acidentes e visitantes.
Ausência de infraestrutura física administrativa	Sede administrativa, centro de visitantes, alojamento de guardas parque, alojamento de pesquisadores, casa do chefe, guarita edificadas.

MACRO-GRUPO-GRANDE-FÍSICO	
Empreendedor	COMPERJ - UPB
Projeto	Obras para implantação de Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concorórdia - PESC

Data de Encerramento:	
Original:	04/09/2013
Projetada:	29/06/2016
Real:	29/06/2016
Desvio	1029
	1029

Data de Referência: 29/05/2016
 Limite Atraso Crítico: 30 dias

ID	Macro Atividades	Status	LINHA DE BASE				REALIZADO						
			Data Início	Data Fim	Duração (dias)	Desvio (dias)	Data Início	Data Fim	Duração (dias)	Desvio (dias)			
0	Licitação para contratação de empresa de consultoria	C	05/09/12	04/10/12	29								
1	Construção de portico/guarita; construção de sede administrativa; construção de alojamento de pesquisadores; construção de alojamento de guarda parques; construção da casa do chefe; urbanização e paisagismo	C	05/10/12	04/09/13	334		29/06/16	1148					
2	Reserva de Contigência	A	05/09/12	04/09/13	364								

Legenda - Status
 A - Aguarda início
 I - Iniciado
 C - Concluído

EMPRESA CONTRATADA	
CONTRATE FINANCEIRO	
Empreendedor	COMPERJ - UPB
Projeto	Obras para Implantação de Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - PESC

ID	Função	Empresa Contratada	Orçamento do Projeto						Desvio Tendência
			previsto CCA	contratado	realizado	% realizado	Saldo	excedido	
0	Licitação para contratação de empresa de consultoria		R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1	Construção de portico/guarita; construção de sede administrativa; construção de alojamento de guardas parques; construção de alojamento de urbanização e paisagismo	PROSPPLAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA CONTRATO 053/2013	R\$ 5.243.208,52	R\$ 5.225.492,12	R\$ 5.138.356,96	98%	R\$ 87.135,16	R\$ -	R\$ 104.861,56
2	Reserva de Contingência		R\$ 6.609,95		R\$ -				R\$ 6.609,95
Total			R\$ 5.249.818,47	R\$ 5.225.492,12	R\$ 5.138.356,96	98,33%	R\$ 87.135,16	R\$ -	R\$ 111.461,51

Saldo Execução (Contratado) R\$ 87.135,16

Saldo Final do Projeto (CCA) R\$ 111.461,51

LANÇAMENTO FINANCEIRO POR MACRO-ATIVIDADE									
Empreendedor		COMPERJ - UPB							
Projeto		Obras para Implantação de Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual da Serra da Condição - PESC							
CC / MA	Macro Atividade	Empresa Contratada	TdR ou N.º Solicitação Funbio	Evento Causador do Faturamento	Documento Fiscal	Data Emissão	Valor Faturado	Data de Pgto	
1	Construção de portico/guarita; construção de sede administrativa; construção de alojamento de pesquisadores; construção de alojamento de guarda parques; construção da casa do chefe; urbanização e paisagismo	PROSPAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA CONTRATO 053/2013	20121121104333138	1ª MEDIÇÃO da Execução de Obra Cívil para Implantação da Infraestrutura do PESC	1876	26/08/13	R\$ 176.051,46	19/07/2013	
1	Construção de portico/guarita; construção de sede administrativa; construção de alojamento de pesquisadores; construção de alojamento de guarda parques; construção da casa do chefe; urbanização e paisagismo	PROSPAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA CONTRATO 053/2013	20121121104333138	2ª MEDIÇÃO da Execução de Obra Cívil para Implantação da Infraestrutura do PESC	1905	30/07/13	R\$ 254.700,43	15/08/2013	
1	Construção de portico/guarita; construção de sede administrativa; construção de alojamento de pesquisadores; construção de alojamento de guarda parques; construção da casa do chefe; urbanização e paisagismo	PROSPAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA CONTRATO 053/2013	20121121104333138	3ª MEDIÇÃO da Execução de Obra Cívil para Implantação da Infraestrutura do PESC	31	20/09/13	R\$ 225.636,88	09/10/2013	
1	Construção de portico/guarita; construção de sede administrativa; construção de alojamento de pesquisadores; construção de alojamento de guarda parques; construção da casa do chefe; urbanização e paisagismo	PROSPAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA CONTRATO 053/2013	20121121104333138	4ª MEDIÇÃO da Execução de Obra Cívil para Implantação da Infraestrutura do PESC	54	25/10/13	R\$ 143.036,22	25/11/2013	
1	Construção de portico/guarita; construção de sede administrativa; construção de alojamento de pesquisadores; construção de alojamento de guarda parques; construção da casa do chefe; urbanização e paisagismo	PROSPAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA CONTRATO 053/2013	20121121104333138	5ª MEDIÇÃO da Execução de Obra Cívil para Implantação da Infraestrutura do PESC	72	02/12/13	R\$ 835.949,92	13/12/2013	
1	Construção de portico/guarita; construção de sede administrativa; construção de alojamento de pesquisadores; construção de alojamento de guarda parques; construção da casa do chefe; urbanização e paisagismo	PROSPAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA CONTRATO 053/2013	20121121104333138	6ª MEDIÇÃO da Execução de Obra Cívil para Implantação da Infraestrutura do PESC	86	26/12/13	R\$ 510.824,61	13/01/2014	
1	Construção de portico/guarita; construção de sede administrativa; construção de alojamento de pesquisadores; construção de alojamento de guarda parques; construção da casa do chefe; urbanização e paisagismo	PROSPAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA CONTRATO 053/2013	20121121104333138	7ª MEDIÇÃO da Execução de Obra Cívil para Implantação da Infraestrutura do PESC	116	26/02/14	R\$ 133.578,63	27/03/2014	
1	Construção de portico/guarita; construção de sede administrativa; construção de alojamento de pesquisadores; construção de alojamento de guarda parques; construção da casa do chefe; urbanização e paisagismo	PROSPAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA CONTRATO 053/2013	20121121104333138	8ª MEDIÇÃO da Execução de Obra Cívil para Implantação da Infraestrutura do PESC	146	28/04/14	R\$ 142.393,79	19/05/2013	
1	Construção de portico/guarita; construção de sede administrativa; construção de alojamento de pesquisadores; construção de alojamento de guarda parques; construção da casa do chefe; urbanização e paisagismo	PROSPAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA CONTRATO 053/2013	20121121104333138	9ª MEDIÇÃO da Execução de Obra Cívil para Implantação da Infraestrutura do PESC	168	02/06/14	R\$ 521.160,50	17/06/2013	
1	Construção de portico/guarita; construção de sede administrativa; construção de alojamento de pesquisadores; construção de alojamento de guarda parques; construção da casa do chefe; urbanização e paisagismo	PROSPAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA CONTRATO 053/2013	20121121104333138	10ª MEDIÇÃO da Execução de Obra Cívil para Implantação da Infraestrutura do PESC	193	22/07/14	R\$ 180.936,83	13/08/2014	
1	Construção de portico/guarita; construção de sede administrativa; construção de alojamento de pesquisadores; construção de alojamento de guarda parques; construção da casa do chefe; urbanização e paisagismo	PROSPAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA CONTRATO 053/2013	20121121104333138	11ª MEDIÇÃO da Execução de Obra Cívil para Implantação da Infraestrutura do PESC	220	25/09/14	R\$ 168.305,94	29/10/2014	
1	Construção de portico/guarita; construção de sede administrativa; construção de alojamento de pesquisadores; construção de alojamento de guarda parques; construção da casa do chefe; urbanização e paisagismo	PROSPAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA CONTRATO 053/2013	20121121104333138	12ª MEDIÇÃO da Execução de Obra Cívil para Implantação da Infraestrutura do PESC - Pgto da 1ª Parc do Termo Aditivo	3050	14/04/15	R\$ 185.522,00	20/04/2015	
1	Construção de portico/guarita; construção de sede administrativa; construção de alojamento de pesquisadores; construção de alojamento de guarda parques; construção da casa do chefe; urbanização e paisagismo	PROSPAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA CONTRATO 053/2013	20121121104333138	13ª MEDIÇÃO da Execução de Obra Cívil para Implantação da Infraestrutura do PESC - Pgto da 2ª Parc do Termo Aditivo	315	01/06/15	R\$ 179.665,08	22/06/2015	
1	Construção de portico/guarita; construção de sede administrativa; construção de alojamento de pesquisadores; construção de alojamento de guarda parques; construção da casa do chefe; urbanização e paisagismo	PROSPAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA CONTRATO 053/2013	20121121104333138	14ª MEDIÇÃO da Execução de Obra Cívil para Implantação da Infraestrutura do PESC - Pgto da 3ª Parc do Termo Aditivo	327	29/07/15	R\$ 525.651,32	12/08/2015	
1	Construção de portico/guarita; construção de sede administrativa; construção de alojamento de pesquisadores; construção de alojamento de guarda parques; construção da casa do chefe; urbanização e paisagismo	PROSPAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA CONTRATO 053/2013	20121121104333138	15ª MEDIÇÃO da Execução de Obra Cívil para Implantação da Infraestrutura do PESC - Pgto da 4ª Parc do Termo Aditivo	340	08/09/15	R\$ 484.553,52	21/09/2015	
1	Construção de portico/guarita; construção de sede administrativa; construção de alojamento de pesquisadores; construção de alojamento de guarda parques; construção da casa do chefe; urbanização e paisagismo	PROSPAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA CONTRATO 053/2013	20121121104333138	16ª MEDIÇÃO da Execução de Obra Cívil para Implantação da Infraestrutura do PESC - Pgto da 5ª Parc do Termo Aditivo	376	07/12/15	R\$ 182.661,02	30/12/2015	
1	Construção de portico/guarita; construção de sede administrativa; construção de alojamento de pesquisadores; construção de alojamento de guarda parques; construção da casa do chefe; urbanização e paisagismo	PROSPAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA CONTRATO 053/2013	20121121104333138	17ª MEDIÇÃO da Execução de Obra Cívil para Implantação da Infraestrutura do PESC - Pgto da 6ª Parc do Termo Aditivo	388	17/02/16	R\$ 102.941,45	02/03/2016	
1	Construção de portico/guarita; construção de sede administrativa; construção de alojamento de pesquisadores; construção de alojamento de guarda parques; construção da casa do chefe; urbanização e paisagismo	PROSPAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA CONTRATO 053/2013	20121121104333138	18ª MEDIÇÃO da Execução de Obra Cívil para Implantação da Infraestrutura do PESC - Pgto da 7ª Parc do Termo Aditivo	395	27/04/16	R\$ 124.787,26	18/05/2016	



CARTA nº 640/2018

Rio de Janeiro, 24 de Setembro de 2018.

Ao Senhor
Sergio Mendes
Subsecretaria Adjunta de Planejamento - SAP
Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro – SEA
Av. Venezuela nº 110 – 5º andar
20081-312 – Rio de Janeiro/RJ

ASSUNTO: FMA/RJ - Prestação de Contas Final do Projeto "Obras para Implantação da Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia Valença - Obras Infra. PE Concórdia" no âmbito do Acordo de Cooperação 04/2016 de agosto de 2016 e Aditivos com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ.

Prezado Senhor,

Conforme Acordo de Cooperação 04/2016 de agosto de 2016 e Aditivos, estamos encaminhando a prestação de contas final do Projeto "Obras para Implantação da Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia Valença - Obras Infra. PE Concórdia", que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de setembro de 2012 a 31 de julho de 2018.

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto. (Anexo 1);
- Relação de pagamentos realizados (Anexo 2);
- Relação de bens discriminada, em que constem quais foram adquiridos, produzidos ou construídos com recursos de cada projeto (Anexo 3).

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto





Anexo 1

b - Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto.



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Final - Resumo das despesas no período

Acordo de Cooperação 04/2016

I. Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ

Período de prestação de contas: 01 de Setembro de 2012 a 31 de Julho de 2018



Coluna 1	2		3	4	5
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período 01/09/2012 a 14/11/2016 (Convênio 003/2009)	Despesas efetuadas no período 01/09/2016 a 31/07/2018 (Acordo 04/2016)	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 4)
Obras para Implantação da Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia Valença - Obras Infra. PE Concórdia 29.11.03.0002	R\$ 5.249.818,47	R\$ 5.138.356,96	R\$ 0,00	R\$ 5.138.356,96	R\$ 111.461,51
TOTAL	R\$ 5.249.818,47	R\$ 5.138.356,96	R\$ 0,00	R\$ 5.138.356,96	R\$ 111.461,51
24/09/2018	 João Ferraz Fernandes de Mello Gerente do Projeto		 Leandro Pontes Analista Financeiro		

*O Convênio 003/2009 teve sua vigência até 14/11/2016 e o Acordo 04/2016 iniciou sua vigência em 01/09/2016 ambos estiveram ativos em paralelo durante o período de 01/09/2016 a 14/11/2016.



Anexo 2

c - Relação de Pagamentos Realizados;



Anexo 3

d - Relação de bens discriminada, em que constem quais foram adquiridos, produzidos ou construídos com recursos de cada projeto.



FUNBIO



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010
Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 03/2010 FMA - COMPERJ (Petrobrás)

Prestação Nº Final
Data da Assinatura 29/12/2009
Data da Efetividade 14/01/2010
Data de Fechamento 14/11/2016

Data: 28/08/2018

Período: 01/09/2012 a 31/07/2018

Componente: Obras Infra PE Concordia

Nome do Fornecedor	Nº DOC	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 PROSPAN OBRAS E SERVICOS LTDA	000000187601	Obras para implantação de infraestrutura física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - Parcela 1/12	176.051,46	100%	19/07/2013	176.051,46
2 PROSPAN OBRAS E SERVICOS LTDA	000000190501	Obras para implantação de infraestrutura física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - Parcela 2/12	254.700,43	100%	15/08/2013	254.700,43
3 PROSPAN OBRAS E SERVICOS LTDA	00000003101	Obras para implantação de infraestrutura física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - Parcela 3/12	225.636,88	100%	08/10/2013	225.636,88
4 PROSPAN OBRAS E SERVICOS LTDA	00000005401	Obras para implantação de infraestrutura física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - Parcela 4/12	143.036,22	100%	25/11/2013	143.036,22
5 PROSPAN OBRAS E SERVICOS LTDA	00000007201	Obras para implantação de infraestrutura física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - Parcela 5/12	835.949,92	100%	13/12/2013	835.949,92
6 PROSPAN OBRAS E SERVICOS LTDA	00000008601	- Obras para implantação de infraestrutura física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - Parcela 6/12	510.824,61	100%	13/01/2014	510.824,61
7 PROSPAN OBRAS E SERVICOS LTDA	0000000001160 1	- Obras para implantação de infraestrutura física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - Parcela 7/12	133.578,63	100%	27/03/2014	133.578,63
8 PROSPAN OBRAS E SERVICOS LTDA	00000001460010 1	- Obras para implantação de infraestrutura física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - Parcela 8/12	142.393,79	100%	19/05/2014	142.393,79
9 PROSPAN OBRAS E SERVICOS LTDA	0000000168010 1	Obras para implantação de infraestrutura física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - Parcela 9/12	521.160,60	100%	17/06/2014	521.160,60



FUNBIO

Data: 28/08/2018



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010
Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 03/2010 FMA - COMPERJ (Petrobrás)

Prestação Nº Final
Data da Assinatura 29/12/2009
Data da Efetividade 14/01/2010
Data de Fechamento 14/11/2016

Período: 01/09/2012 a 31/07/2018

Componente: Obras Infra PE Concórdia

Nome do Fornecedor	Nº DOC	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
10 PROSPAN OBRAS E SERVICOS LTDA	00000000019301	- Obras para implantação de infraestrutura física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - Parcela 10/12	180.936,83	100%	13/08/2014	180.936,83
11 PROSPAN OBRAS E SERVICOS LTDA	00000000022001	- Obras para implantação de infraestrutura física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia. Parcela 11/12	168.305,94	100%	29/10/2014	168.305,94
12 PROSPAN OBRAS E SERVICOS LTDA	00000000030501	- Obras para implantação de infraestrutura física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia. Pagamento da 1ª parcela do 1º Termo Aditivo.	185.522,00	100%	20/04/2015	185.522,00
13 PROSPAN OBRAS E SERVICOS LTDA	00000000031501	- Obras para implantação de infraestrutura física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia. Pagamento da 2ª parcela.	179.665,08	100%	22/06/2015	179.665,08
14 PROSPAN OBRAS E SERVICOS LTDA	00000000032701	- Obras para implantação de infraestrutura física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia. Pagamento da 3ª parcela.	525.651,32	100%	12/08/2015	525.651,32
15 PROSPAN OBRAS E SERVICOS LTDA	00000000034001	- Obras para implantação de infraestrutura física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia. Pagamento da 4ª parcela.	484.553,52	100%	21/09/2015	484.553,52
16 PROSPAN OBRAS E SERVICOS LTDA	00000000037601	- Obras para implantação de infraestrutura física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia. Pagamento da 5ª parcela.	182.661,02	100%	30/12/2015	182.661,02
17 PROSPAN OBRAS E SERVICOS LTDA	00000000038801	- Obras para implantação de infraestrutura física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - Pagamento da 6ª parcela	162.941,45	100%	02/03/2016	162.941,45
18 PROSPAN OBRAS E SERVICOS LTDA	00000000039501	- Obras para implantação de infraestrutura física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - Pagamento da 7ª parcela.	124.787,26	100%	18/05/2016	124.787,26



FUNBIO

Data: 28/08/2018



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010
Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 03/2010 FMA - COMPERJ (Petrobrás)

Prestação Nº Final
Data da Assinatura 29/12/2009
Data da Efetividade 14/01/2010
Data de Fechamento 14/11/2016

Período: 01/09/2012 a 31/07/2018

Componente: Obras Infra PE Concordia

Nome do Fornecedor	Nº DOC	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
						5.138.356,96

Prestação de Contas Final - Bens Adquiridos**Implantação PE Pedra Selada**

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Termo de Compensação Ambiental nº 03/2010

FMA - COMPERJ (Petrobrás)



Origem	Protocolo	Financiador	Para onde (Projeto)	Insumo	Valor final
Fundo Mata Atlântica RJ	20121121104333138'	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	FMA - Obras Infra PE Concordia	Consolidar as atividades de administração, controle, fiscalização, pesquisa científica e uso público na área do Parque Estadual da Serra da Concórdia	R\$ 5.138.356,96