



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

OFÍCIO SEAS/SUPFIP Nº 078/2019

Rio de Janeiro, 13 de setembro de 2019.

Ilma Sra.
Rosa Lemos de Sá
Secretária Geral do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO

Ref.: Projeto de “Obras para Implantação de Infraestrutura Física da sede do Parque Estadual do Cunhambebe”.

Assunto: Termo de Encerramento de Projeto

Prezada Senhora,

Encaminho, em anexo, o Ofício INEA/PRES nº 1042/2019, a CI/INEA/DIBAPE nº 172/2019, a CI/INEA/DIBAPE/DIR. ADJ. nº 123/2019, o Termo de Encerramento do nº 016/2019, o Parecer Técnico Final GEUC/DIBAPE nº 18/2019, e o Relatório de Análise Final da Prestação de Contas do Projeto, visando dar prosseguimento aos trâmites administrativos pertinentes para o encerramento do projeto em epígrafe.

Desde já coloco a equipe da Coordenação do Fundo da Mata Atlântica à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir.

Atenciosamente,

DIEGO ALVES
ID 5098033-5

Superintendente de Fundos de Interesse Público – SUPFIP
Subsecretaria Executiva – SUBEXEC



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

**RELATÓRIO DA ANÁLISE FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROJETO
“OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA DA SEDE DO
PARQUE ESTADUAL DO CUNHAMBEBE”**

Processo Administrativo SEA: E-07/000.376/2012

Proponente: Diretoria de Áreas Protegidas e Ecossistemas – DIBAPE / GEUC

1.0 - Introdução:

O presente relatório tem como objetivo verificar o devido encaminhamento dos documentos comprobatórios de encerramento do Projeto “Obras para Implantação de Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual do Cunhambebe”, no âmbito do Acordo de Cooperação 04/2016 e Aditivos com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental – SNUC – Carteira de Projetos aprovados pela CCA/RJ.

O Projeto foi aprovado na 38ª Reunião Ordinária da Câmara de Compensação Ambiental – CCA, realizada em 25/07/2012 e ratificado na Deliberação CCA nº 036/2012, de 17/08/2012, totalizando o valor de R\$ 3.425.000,00 (três milhões quatrocentos e vinte e cinco mil reais) com recursos do Licenciamento Ambiental referente ao empreendimento “UTE Baixada Fluminense”, por meio do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental – TCCA nº 11/2011.

Após processo seletivo, pautado pelo Termo de Referência nº 2012.1121.1147.57137, a empresa HAPIACÁ PAVIMENTAÇÃO LTDA. foi contratada pelo Gestor Operacional FUNBIO, pelo valor global de R\$ 3.126.901,08 (três milhões, cento e vinte e seis mil, novecentos e um reais e oito centavos) sob o número de Contrato nº 011/2013, assinado em 05/02/2013.

Foi celebrado o 1º Termo Aditivo ao Contrato, após a coordenação do Projeto constatar a necessidade de inclusão de serviços de ordem qualitativa nos orçamentos apresentados. Assim, foi autorizado pelo Secretário Executivo da CCA, o acréscimo de valor ao Contrato, no total de R\$ 1.153.904,21 (um milhão, cento e cinquenta e três mil, novecentos e quatro reais e vinte e um centavos).

O novo prazo de execução da obra, de acordo com o CFF, ficou estabelecido para 17/04/2015, no valor total de R\$ 4.280.805,29 (quatro milhões, duzentos e oitenta mil, oitocentos e cinco reais e vinte e nove centavos).

Posteriormente, foram celebrados o 2º e 3º Termos Aditivos ao Contrato, ambos de prazo de vigência do Contrato. Desta forma, o prazo para a execução da obra teve seu término previsto para 29/03/2016.

Gabriela Campagna
ID 50735241



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

2.0 - Análise da Execução:

O Projeto em tela visa prover completa infraestrutura de apoio para administração, controle, fiscalização e uso público através da implantação da Sede do Parque Estadual do Cunhambebe.

O presente Projeto foi executado integralmente, de acordo com a demanda da Coordenação do Projeto e com o previsto no Cronograma Físico e Financeiro, sem saldo remanescente.

Abaixo, destacamos o Objetivo Geral e os Objetivos Específicos elencados no CFF:

- **Objetivo Geral** – Implantar a Sede do Parque Estadual do Cunhambebe;
 - **Objetivos Específicos** – Consolidar e prover completa infraestrutura de apoio para exercer as atividades ligadas à administração, controle, fiscalização e uso público a partir das obras de urbanização, e construção das edificações.

Ficou constatado ao longo da execução do Projeto que o Gestor Operacional – FUNBIO, realizou todas as obras e aquisições definidas pela Coordenação do Projeto e previstas no CFF.

3.0 – Conclusão:

A prestação de contas final, encaminhada pelo FUNBIO, e o Relatório da Análise Final da Prestação de Contas, elaborado pela Coordenação do Projeto, fazem referência aos mesmos produtos entregues nas documentações comprobatórias apresentadas e ambos atestam que o Projeto foi executado integralmente.

Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2019.


GABRIELA CAMPAGNA
ID nº: 5073524-1



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA

OF/INEA/PRÉS. Nº 1042/19

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2019.

Ilmo. Sr.
José Mauro de Farias Junior
Subsecretaria Executiva – SUBEXEC
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade – SEAS


Ref.: Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FMA RJ.

Prezado Senhor,

Encaminho anexo Pareceres Técnicos Finais, Relatórios de prestação de contas e Termos de Encerramento, elaborados pela área técnica da Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas – DIBAPE, visando encerramento dos Projetos “ Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Pedra Selada; Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual Lagoa do Açú; Execução do Instrumento Financeiro Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro à Mata Atlântica, para a Cobertura de Custos Correntes das Unidades de Conservação Estaduais de Proteção Integral; Obras Civis para Implantação da Sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba, em São Francisco de Itabapoana; Obras para implantação de Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual do Cunhambebe; Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena”, junto ao Gestor Operacional do FMA.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição, para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


Claudio Barcelos Dutra
Presidente
ID: 5097726-1

inea instituto estadual
do ambiente

SEAS

Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

Avenida Venezuela, 110 – Praça Mauá – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20081-312 – Tel.: 2332-5519
www.inea.rj.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA
DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSSISTEMAS – DIBAPE

CI/INEA/DIBAPE nº 172

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2019.

Para: Gabinete da Presidência – GP

De: Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas - DIBAPE

Ref.: Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FMA RJ.
Assunto: Encerramento de projetos FMA

Senhor Presidente,


Encaminhamos Pareceres Técnicos Finais, Relatórios de prestação de Contas e o Termos de Encerramento dos projetos listados na CI/INEA/DIBAPE/DIR. ADJ. N° 123, visando o encerramento dos mesmos junto ao Gestor Operacional FUNBIO.

Sugerimos encaminhamento a Subsecretaria Executiva (SUBEXEC) da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS) para as providências cabíveis.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição, para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Márcio de Azevedo Beranger
Diretor de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas -
ID: 4348049-7



inea instituto estadual
do ambiente

SEAS

Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA
DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSSISTEMAS – DIBAPE

CI/INEA/DIBAPE/DIR. ADJ. N° 123.

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2019.

De: Diretoria Adjunta – DIBAPE.

Para: Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas – DIBAPE.

Ref.: Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FMA RJ.

Assunto: Encerramento de projetos FMA

Senhor Diretor,

Após verificação pela Diretoria Adjunta, encaminhamos para análise e ciência Pareceres Técnicos Finais, Relatórios de Prestação de Contas e Termos de Encerramento referentes aos projetos:

- Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Pedra Selada;
- Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Lagoa do Açú;
- Execução do Instrumento Financeiro Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro à Mata Atlântica – Fundo do Mata Atlântica, para a Cobertura de Custos Correntes das Unidades de Conservação Estaduais de Proteção Integral;
- Obras Civis para Implantação da Sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba, em São Francisco de Itabapoana;
- Obras para Implantação de Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual do Cunhambebe;

inea instituto estadual
do ambiente

SEAS

Secretaria de
Estado de
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIVAR O JOGO

Avenida Venezuela, 110 – Praça Mauá – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20081-312 – Tel.: 2332-5519
www.inea.rj.gov.br

Nº INEA 696892




GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA
DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSISTEMAS – DIBAPE

- Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena,

Visando o encerramento dos mesmos.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição, para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


Julia Kishida Bochner

Diretora Adjunta

Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas - DIBAPE

ID: 4347935-9

PARECER TÉCNICO FINAL

 inea instituto estadual do ambiente	INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA) DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSSISTEMAS (DIBAPE)	Parecer n.º 18/2019.
		Data: 10/09/2019.
PROPONENTE:	Antiga GEPRO/DIBAP/INEA – Atual GEUC/DIBAPE/INEA	
PROJETO:	OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA DA SEDE DO PARQUE ESTADUAL CUNHAMBEBE	
Empresa/ Financiadora:	Fonte Seropédica UTE Baixada Fluminense.	Processo: E07/509.996/2012.
Empresa Executora	Hapiacá Pavimentação LTDA.	Termo de Referência: 2012.1121.1147.57137.

X	Obras e Instalações		Prestação de Serviços		Materiais e Equipamentos
---	---------------------	--	-----------------------	--	--------------------------

DESCRIÇÃO GERAL

Data de aprovação do projeto:	24/08/2012.
Valor total do projeto:	R\$ 4.280.805,29.
Valor executado:	R\$ 4.280.805,29
Saldo remanescente:	R\$ 0,00
Objetivo Geral do Projeto:	Prover completa infraestrutura de apoio para administração, controle, fiscalização e uso público através da implantação da Sede do Parque Estadual Cunhambebe.

INTRODUÇÃO

O presente projeto foi aprovado na CCA conforme Deliberação CCA nº 36/2012 de 24/08/2012, com o objetivo de implantação de infraestrutura física da sede do Parque Estadual do Cunhambebe – PEC, possibilitando a consolidação das atividades administrativas da UC, bem como as ações de controle, fiscalização, pesquisa científica e uso público.

A presente manifestação técnica refere-se à apresentação dos produtos gerados e das atividades realizadas durante o período de vigência do projeto em referência no que tange obras para implantação da infraestrutura física da sede do Parque Estadual Cunhambebe.

RESULTADOS

Abaixo são apresentados os principais resultados decorrentes das obras de infraestrutura física do PEC.

Empresa contratada: Hapiacá Pavimentação LTDA

Nº Termo de Referência: 2012.1121.1147.57137

(Handwritten signature)

Valor Contratado: R\$ 4.280.805,29

Valor Executado: R\$ 4.280.805,29

Saldo remanescente: R\$ 0,00

As obras de implantação de edificações, urbanização e paisagismo foram concluídas de acordo com os projetos executivos apresentados pela GEPRO/DIBAP/INEA, atual GEUC/DIBAPE/INEA, de acordo com os quantitativos e especificações da planilha orçamentária. Foram executados os seguintes serviços:

- Urbanização e paisagismo da área;
- Construção do Pórtico e Guarita;
- Construção da Sede Administrativa;
- Construção do Bloco 01, contendo: sala dos técnicos; sala do chefe; recepção/administração; sala do chefe APA; sala de reuniões; sala de administração de guarda-parques e área para churrasco;
- Construção do Bloco 02, contendo: ambulatório; sanitários femininos e masculinos, incluindo um sanitário especial; lava-pés e copa/convivência;
- Construção do Bloco Alojamento Guarda-parque, contendo: área de serviço/depósito; quatro quartos e quatro banheiros com varanda;
- Construção do Bloco Alojamento Pesquisadores, contendo: sala de apoio pesquisadores; quatro quartos; dois banheiros e um banheiro especial e sala de estudos;
- Construção do Bloco Convivência, contendo: copa e sala de convivência de guarda-parque e pesquisadores;
- Construção de um Depósito de lixo;
- Construção do Bloco Apoio, contendo: oficina/depósito; almoxarifado; área de serviço; sanitário e estacionamento para 4 carros;
- Construção do Centro de visitantes, contendo: cafeteria; loja; despensa; recepção; área para exposições (temporária e permanente); sala de estudos; sala multiuso; estoque; auditório para 50 pessoas; mirante; depósito; almoxarifado; banheiros e estacionamento para 8 carros;
- Construção da Casa do chefe, contendo: varanda; sala de estar; cozinha; área de serviço; dois quartos e dois banheiros.

CONCLUSÃO

Com base nas informações prestadas pelo fiscal e coordenador à época constantes no processo administrativo E-07/509.996/2012, através das medições (1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª e 16ª) e seus respectivos pareceres técnicos (GEPRO 28/13, GEPRO 38/13, GEPRO 46/13, GEPRO 52/13, GEPRO 61/13, GEPRO 66/13, GEPRO 70/13, GEPRO 72/13, GEPRO 09/14, GEPRO 23/14, GEPRO 33/14, GEPRO 42/14, GEPRO 55/14, GEPRO 06/15, GEPRO 15/15, COMBIO 05/16) verifica-se que os serviços foram prestados de forma satisfatória e seguiram as diretrizes presentes no termo de referência.


A execução das obras possibilitou a consolidação da sede da unidade de conservação, tornando efetivas

as atividades de administração, controle, fiscalização, pesquisa científica e uso público na área do Parque Estadual Cunhambebe, que ocupa parte dos municípios de Angra dos Reis, Mangaratiba, Rio Claro e Itaguaí.

ASSINATURA DO COORDENADOR DO PROJETO

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2019.

Com base nas informações prestadas pelo fiscal e coordenador do projeto à época constantes no processo administrativo E-07/509.996/2012, declaro estar de acordo com o encerramento do projeto em tela.




Coordenador do projeto

DE ACORDO DA DIRETORIA ADJUNTA

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2019.

Com base nas informações prestadas pelo fiscal e coordenador constantes no processo administrativo E-07/509.996/2012, declaro estar de acordo com o encerramento do projeto em tela.



Diretoria Adjunta



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

**RELATÓRIO DA ANÁLISE FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROJETO “OBRAS PARA
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA DA SEDE DO PARQUE ESTADUAL DO
CUNHAMBEBE - PEC**

Processo Administrativo INEA: E-07/509.996/2012

Proponente: Diretoria de Biodiversidades, Áreas Protegidas e Ecosistêmicas – DIBAPE

1.0 - Introdução:

O presente relatório tem como objetivo a análise final da execução das despesas do Projeto “Obras para implantação de infraestrutura física da sede do Parque Estadual do Cunhambebe – PEC” no âmbito do Acordo de Cooperação 04/2016 e Aditivos com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ.

O Projeto aprovado na CCA, conforme **DELIBERAÇÃO CCA Nº 36/2012**, de 24 de agosto de 2012, totalizando o valor aprovado de R\$3.425.000,00 (três milhões quatrocentos e vinte e cinco mil reais), com apoio financeiro da compensação ambiental da UTE Baixada Fluminense (TCCA 011/2011), com fundamentos no estudo de Impacto Ambiental, conforme previsto no artigo 36 da Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e no art. 31 do Decreto Federal nº 4.340, de 22 de agosto de 2002.

O referido projeto foi executado pelo Gestor Operacional do Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FUNBIO, conforme Cronograma Físico e Financeiro, em 02 Objetivos Específicos, conforme a seguir:


2.0 - Do Objetivo Geral:

O Gestor Operacional do Mecanismo – FUNBIO, recebeu através da Diretoria de Biodiversidades, Áreas Protegidas – DIBAP, o projeto em epígrafe para a execução das ações, conforme o Plano de Trabalho e CFF:

Abaixo, destacamos os objetivos específicos elencados no CFF:

- **Objetivo Específico A1** – Implantar a sede do Parque Estadual do Cunhambebe - PEC – Valor Previsto R\$ 3.420.339,54
- **Objetivo Específico A2 – Reserva de Contingência** – Valor Previsto - R\$ 4.660,46.

Para a **Atividade A111** (Construção de pátio/guarita; construção de sede administrativa; construção de centro de visitantes; construção de alojamento de pesquisadores; construção de alojamento de guarda-parques; construção da casa do chefe; urbanização e paisagismo e serviços de escritório) do **Objetivo Específico A1**, o FUNBIO contratou, após processo seletivo, a empresa HAPIACÁ PAVIMENTAÇÃO LTDA, contrato nº 011/2013, assinado em 05/02/2013, pelo valor global de R\$ 3.126.901,08 (três milhões cento e vinte e seis mil, novecentos e um reais e oito centavos), de acordo com o Termo de Referência nº 2012.1121.1147.57137.



SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

inea



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Segundo o estabelecido em contrato, **Cláusula 4 – Dos Prazos de Execução da Obra**, o prazo para execução da obra será de 10 (dez) meses, a contar do documento “Termo de Autorização de Início dos Serviços”:

Termo de Autorização de Início dos Serviços

Data de Início: 25/02/2013

Prazo: 10 meses

Previsão de Término 25/12/2013

Para este contrato houve 03 (três) Termos Aditivos, conforme abaixo:

- ✓ **1º Termo Aditivo:** Conforme Solicitação de Mudança nº09/2014, elaborada pela Gerencia de Proteção Integral – GEPRO/DIBAP, datada em 27/05/2014, “onde constatou-se a necessidade de adequações no escopo do projeto, sendo necessária a inclusão de serviços de ordem qualitativa nos orçamentos”, foi autorizado, conforme Ofício INEA/DIBAPE nº 215/2014 e Deliberação CCA nº 45/2014, o acréscimo de valor no contato nº 011/2013 com a empresa HAPIACA PAVIMENTAÇÃO LTDA o montante de R\$1.153.904,21 (um milhão, cento e cinquenta e três mil, novecentos e quatro reais e vinte e um centavos).

Sendo assim, e conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato foi alterado as Cláusulas 4.1 e 7.1 – **Cláusula 4 Do Prazo de Execução da Obra:** 4.1 O prazo para a execução da Obra, objeto do contrato, terá início na Data de Início da Obra e término em 17/04/2015, conforme Cronograma Físico e Financeiro que faz parte integrante do Contrato;

Cláusula 7 Do Preço e do Cronograma de Pagamento: 7:1 Pelos serviços ora contratados, o Contratante se compromete a pagar à Contratada o valor total de R\$4.280.805,29 (quatro milhões, duzentos e oitenta mil, oitocentos e cinco reais e vinte e nove centavos) e 26 (vinte e seis) meses;


- ✓ **2º Termo Aditivo:** Conforme Solicitação de Mudança nº17/2014, elaborada pela Gerencia de Proteção Integral – GEPRO/DIBAP, datada em 02/12/2014, “onde devido à adequação física financeira da obra houve atraso no processo executivo, prorrogando a entrega da obra no prazo estipulado anteriormente”. Por esses motivos foi solicitado acréscimo de prazo.

Sendo assim, e conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato foi alterado a Clausula 4.1 - **Cláusula 4 Do Prazo de Execução da Obra:** 4.1 O prazo para a execução da Obra, objeto do contrato, terá início na Data de Início da Obra e término em 17/10/2015, conforme Cronograma Físico e Financeiro que faz parte integrante do Contrato;

- ✓ **3º Termo Aditivo –** Conforme Solicitação de Mudança nº04/2016, elaborada pela Gerencia de Proteção Integral – GEPRO/DIBAP, datada em 24/02/2016, onde “devido à necessidade de refazimento de alguns serviços de acabamento visando à boa prática construtiva, por isso o acréscimo de 74 dias ao projeto”.

Sendo assim, e conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato foi alterado a Clausula 4.1 - **Cláusula 4 Do Prazo de Execução da Obra:** 4.1 O prazo para a execução da Obra, objeto do contrato, terá início na Data de Início da Obra e término em 29/03/2016, conforme Cronograma Físico e Financeiro que faz parte integrante do Contrato;

Para a **Atividade A211** (Reserva de Contingência) **do Objetivo Específico A2**, de acordo com o Cronograma Físico e Financeiro – CFF o valor previsto R\$ 4.660,46 (quatro mil, seiscentos e sessenta



SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

reais e quarenta e seis centavos) foi remanejado, em sua totalidade para a Atividade A11, conforme Solicitação de Mudança – SM Nº 09/2014 encaminhada através do Ofício/INEA/DIBAP Nº 232, de 28 de maio de 2014.

3.0 - Conclusão:

De acordo com o acompanhamento financeiro realizado, certificamos conforme tabela abaixo, a composição do aditivo de valor junto ao projeto aprovado na CCA.

Valor aprovado pela CCA	Valor Contratado da Obra	Saldo do Projeto	Valor Solicitado CCA (até 25%)	Acréscimo no Contrato (valor do aditivo)	Valor final total do Projeto
R\$3.425.000,00	R\$3.126.901,08	R\$298.098,92	R\$855.805,29	R\$1.153.904,21	R\$4.280.805,29

Nota: De acordo com a 35ª Reunião Ordinária da CCA, de 21 de setembro de 2011, quando a Secretaria Executiva da CCA autorizou aditivos de valor até 25% superior ao previsto, devidamente especificados no projeto.

Sendo assim, consideramos aprovada a referida prestação de contas no que se refere apenas à execução financeira das despesas e seu controle, e conforme comprovado na prestação de contas encaminhada pelo FUNBIO, total consistência e integridade nas documentações comprobatórias apresentadas, incluindo a demonstração da execução das despesas, cujo saldo resultante e nossa análise guardam paridade com a presente prestação de contas final.

Na oportunidade, estamos anexando a este relatório "Planilhas de Acompanhamento Físico e Financeiro", planilhas estas que explanam o acompanhamento do projeto, constatando a utilização de 100% do recurso total do projeto aprovado na CCA.

Rio de Janeiro, 01 de agosto de 2019.

Claudio Cesar Kuhnert Filho
ID.: 4149185-8

PAINEL DE CONTROLE DE PROJETOS - QUADRO RESUMO

Empreendedor	UTE Baixada Fluminense		
Projeto	Obras para Implantação de Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual do Cunhambebe - PEC		
Processo:	E07/509.996/12		
Data inicio	05/09/2012	Status	Em Andamento
Data termino	04/07/2013	Duração (dias):	302
Coordenador:	Andrei Veiga		
Objetivos Principais do Projeto:			
Consolidar e prover completa infraestrutura de apoio para exercer as atividades ligadas à administração, controle, fiscalização e uso público a partir das obras de urbanização e			

Macro Atividades do Projeto:	
ID	Macro Atividades
0	Licitação para contratação de empresa de consultoria
1	Construção de portico/guarita; construção de sede administrativa; construção de centro de visitantes; construção de alojamento de pesquisadores; construção de alojamento de guarda parques; construção da casa do chefe; urbanização, paisagismo e serviços de escritórios
2	Reserva de Contigência

Limite Atraso Crítico: **30**

CRONOGRAMA FÍSICO	ID	MacroAtividade	Status	Desvio
	0	Licitação para contratação de empresa de consultoria	C	-29
	1	Construção de portico/guarita; construção de sede administrativa; construção de centro de visitantes; construção de alojamento de pesquisadores; construção de alojamento de guarda parques; construção da casa do chefe; urbanização, paisagismo e serviços de escritórios	C	-40214
	2	Reserva de Contigência	C	-302

ANÁLISE FINANCEIRA	ID	MacroAtividade	Desvio Tendência
	0	Licitação para contratação de empresa de consultoria	
	1	Construção de portico/guarita; construção de sede administrativa; construção de centro de visitantes; construção de alojamento de pesquisadores; construção de alojamento de guarda parques; construção da casa do chefe; urbanização, paisagismo e serviços de escritórios	R\$ -
	2	Reserva de Contigência	R\$ -
TOTAL - Desvio Tendência			R\$ -

Orçamento Previsto CCA	R\$ 4.280.805,29
Orçamento Contratado	R\$ 4.280.805,29
Orçamento Realizado	R\$ 4.280.805,29
Orçamento % Realizado	100%
Orçamento de Saldo	R\$ -
Orçamento Excedido	R\$ -
Orçamento Projetado	R\$ -

ESCOPO DO PROJETO	
Empreendedor	UTE Baixada Fluminense
Projeto	Obras para Implantação de Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual do Cunhambebe - PEC

Descrição do Escopo do Projeto
<p>Construção do Pórtico/Guarita; Construção da Sede Administrativa; Construção de Centro de Visitantes; Construção de Alojamento de guarda parques; Construção de Alojamento de pesquisadores; Construção da Casa do Chefe; Urbanização e Paisagismo.</p>

Análise de Situação [Situação Atual x Situação Proposta]	
SITUAÇÃO ATUAL	SITUAÇÃO PROPOSTA
Ocupação urbana desordenada nos limites da unidade; presença de caçadores; incêndios florestais.	Maior controle e fiscalização.
Carência de áreas recreativas; desconhecimento sobre a unidade.	Comunidade com acesso a lazer e maior conscientização sobre o Parque.
Falta de dados que subsidiem as atividades fundamentais da unidade.	Registros quantitativos e qualitativos de fiscalização, incêndios florestais, acidentes e visitantes.
Ausência de infraestrutura física administrativa	Sede administrativa, centro de visitantes, alojamento de guardas parque, alojamento de pesquisadores, casa do chefe, guarita edificadas.

CONTROLE FINANCEIRO	
Empreendedor	UTE Baixada Fluminense
Projeto	Obras para Implantação de Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual do Cunhambebe - PEC

ID	Função	Orçamento do Projeto						Desvio Tendência
		previsto CCA	contratado	realizado	% realizado	Saldo	excedido	
0	Licitação para contratação de empresa de consultoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -		R\$ -
1	Construção de portico/guarita; construção de sede administrativa; construção de centro de visitantes; construção de alojamento de pesquisadores; construção de alojamento de guarda parques; construção da casa do chefe; urbanização, paisagismo e serviços de escritórios	R\$ 4.280.805,29	R\$ 4.280.805,29	R\$ 4.280.805,29	100%	R\$ -		R\$ -
2	Reserva de Contigência	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
Total		R\$ 4.280.805,29	R\$ 4.280.805,29	R\$ 4.280.805,29	100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Saldo Execução (Contratado)	R\$ -
Saldo Final do Projeto (CCA)	R\$ -

LANÇAMENTO FINANCEIRO POR MACRO-ATIVIDADE							
Empreendedor		UTE Baixada Fluminense					
Projeto		Obras para Implantação de Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual do Cunhambebe - PEC					
CC / MA	Macro Atividade	TdR ou N.º Solicitação Funbio	Evento Causador do Faturamento	Documento Fiscal	Data Emissão	Valor Faturado	Data de Pagamento
1	Construção de portico/guarita; construção de sede administrativa; construção de centro de visitantes; construção de alojamento de pesquisadores; construção de alojamento de guarda parques; construção da casa do chefe; urbanização, paisagismo e serviços de escritórios	20121121114757137	Entrega da 1ª Medição da Obra - período da medição 25/02/13 a 14/05/13 - HAPIACÁ PAVIMENTAÇÃO LTDA	00000063	10/05/13	R\$ 103.651,84	12/06/2013
1	Construção de portico/guarita; construção de sede administrativa; construção de centro de visitantes; construção de alojamento de pesquisadores; construção de alojamento de guarda parques; construção da casa do chefe; urbanização, paisagismo e serviços de escritórios	20121121114757137	Entrega da 2ª Medição da Obra - período da medição 27/03/13 a 25/06/13 - HAPIACÁ PAVIMENTAÇÃO LTDA	00000068	15/07/13	R\$ 277.517,89	31/07/2013
1	Construção de portico/guarita; construção de sede administrativa; construção de centro de visitantes; construção de alojamento de pesquisadores; construção de alojamento de guarda parques; construção da casa do chefe; urbanização, paisagismo e serviços de escritórios	20121121114757137	Entrega da 3ª Medição da Obra - período da medição 27/06/13 a 25/07/13 - HAPIACÁ PAVIMENTAÇÃO LTDA	00000069	31/07/13	R\$ 87.694,55	15/08/2013
1	Construção de portico/guarita; construção de sede administrativa; construção de centro de visitantes; construção de alojamento de pesquisadores; construção de alojamento de guarda parques; construção da casa do chefe; urbanização, paisagismo e serviços de escritórios	20121121114757137	Entrega da 4ª Medição da Obra - período da medição 26/07/13 a 26/09/13 - HAPIACÁ PAVIMENTAÇÃO LTDA	00000074	09/09/13	R\$ 158.631,80	02/10/2013
1	Construção de portico/guarita; construção de sede administrativa; construção de centro de visitantes; construção de alojamento de pesquisadores; construção de alojamento de guarda parques; construção da casa do chefe; urbanização, paisagismo e serviços de escritórios	20121121114757137	Entrega da 5ª Medição da Obra - período da medição 27/08/13 a 26/09/13 - HAPIACÁ PAVIMENTAÇÃO LTDA	00000080	29/10/13	R\$ 238.275,72	07/11/2013
1	Construção de portico/guarita; construção de sede administrativa; construção de centro de visitantes; construção de alojamento de pesquisadores; construção de alojamento de guarda parques; construção da casa do chefe; urbanização, paisagismo e serviços de escritórios	20121121114757137	Entrega da 6ª Medição da Obra - período da medição 27/09/13 a 27/10/13 - HAPIACÁ PAVIMENTAÇÃO LTDA	00000082	19/11/13	R\$ 400.068,84	28/11/2013
1	Construção de portico/guarita; construção de sede administrativa; construção de centro de visitantes; construção de alojamento de pesquisadores; construção de alojamento de guarda parques; construção da casa do chefe; urbanização, paisagismo e serviços de escritórios	20121121114757137	Entrega da 7ª Medição da Obra - período da medição 28/10/13 a 27/11/13 - HAPIACÁ PAVIMENTAÇÃO LTDA	00000086	09/12/13	R\$ 422.647,99	18/12/2013
1	Construção de portico/guarita; construção de sede administrativa; construção de centro de visitantes; construção de alojamento de pesquisadores; construção de alojamento de guarda parques; construção da casa do chefe; urbanização, paisagismo e serviços de escritórios	20121121114757137	Entrega da 8ª Medição da Obra - período da medição 28/11/13 a 27/12/13 - HAPIACÁ PAVIMENTAÇÃO LTDA	00000090	23/12/13	R\$ 503.532,85	15/01/2014
1	Construção de portico/guarita; construção de sede administrativa; construção de centro de visitantes; construção de alojamento de pesquisadores; construção de alojamento de guarda parques; construção da casa do chefe; urbanização, paisagismo e serviços de escritórios	20121121114757137	Entrega da 9ª Medição da Obra - período da medição 28/12/13 a 28/02/14 - HAPIACÁ PAVIMENTAÇÃO LTDA	00000097	12/03/14	R\$ 201.086,76	28/03/2014
1	Construção de portico/guarita; construção de sede administrativa; construção de centro de visitantes; construção de alojamento de pesquisadores; construção de alojamento de guarda parques; construção da casa do chefe; urbanização, paisagismo e serviços de escritórios	20121121114757137	Entrega da 10ª Medição da Obra - período da medição 22/03/14 a 20/05/14 - HAPIACÁ PAVIMENTAÇÃO LTDA	103	04/06/14	R\$ 377.568,03	13/06/2014
1	Construção de portico/guarita; construção de sede administrativa; construção de centro de visitantes; construção de alojamento de pesquisadores; construção de alojamento de guarda parques; construção da casa do chefe; urbanização, paisagismo e serviços de escritórios	20121121114757137	Entrega da 11ª Medição da Obra - período da medição 21/05/14 a 19/07/14 - HAPIACÁ PAVIMENTAÇÃO LTDA	105	31/07/14	R\$ 261.152,80	13/08/2014
1	Construção de portico/guarita; construção de sede administrativa; construção de centro de visitantes; construção de alojamento de pesquisadores; construção de alojamento de guarda parques; construção da casa do chefe; urbanização, paisagismo e serviços de escritórios	20121121114757137	Entrega da 12ª Medição da Obra - período da medição 20/07/14 a 18/09/14 - HAPIACÁ PAVIMENTAÇÃO LTDA (parcela 2/4 do 1º Termo Aditivo)	106	22/09/14	R\$ 201.776,14	03/10/2014
1	Construção de portico/guarita; construção de sede administrativa; construção de centro de visitantes; construção de alojamento de pesquisadores; construção de alojamento de guarda parques; construção da casa do chefe; urbanização, paisagismo e serviços de escritórios	20121121114757137	Entrega da 13ª Medição da Obra - período da medição 19/09/14 a 17/12/14 - HAPIACÁ PAVIMENTAÇÃO LTDA (parcela 3/4 do 1º Termo Aditivo)	108	11/12/14	R\$ 317.545,40	30/12/2014
1	Construção de portico/guarita; construção de sede administrativa; construção de centro de visitantes; construção de alojamento de pesquisadores; construção de alojamento de guarda parques; construção da casa do chefe; urbanização, paisagismo e serviços de escritórios	20121121114757137	Entrega da 14ª Medição da Obra - período da medição 18/12/14 a 03/22/15 - HAPIACÁ PAVIMENTAÇÃO LTDA	109	03/02/15	R\$ 249.227,28	19/02/2015

1	Construção de portico/guarita; construção de sede administrativa; construção de centro de visitantes; construção de alojamento de pesquisadores; construção de alojamento de guarda parques; construção da casa do chefe; urbanização, paisagismo e serviços de escritórios	20121121114757137	Entrega da 15ª Medição da Obra - período da medição 04/02/14 a 29/03/15 - HAPIACÁ PAVIMENTAÇÃO LTDA	110	01/04/15	R\$ 122.185,49	20/04/2015
1	Construção de portico/guarita; construção de sede administrativa; construção de centro de visitantes; construção de alojamento de pesquisadores; construção de alojamento de guarda parques; construção da casa do chefe; urbanização, paisagismo e serviços de escritórios	20121121114757137	Entrega da 16ª Medição da Obra - HAPIACÁ PAVIMENTAÇÃO LTDA	111	26/02/16	R\$ 358.241,91	29/03/2015



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA
DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSISTEMAS – DIBAPE

TERMO DE ENCERRAMENTO 016/19

Pelo presente Termo, damos por encerrado o Projeto “Obras para Implantação de Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual do Cunhambebe”, no valor de R\$ 4.280.805,29 (quatro milhões, duzentos e oitenta mil, oitocentos e cinco reais e vinte e nove centavos).

Atestamos que as especificações constantes no Termo de Referência Nº 2012.1121.1147.57137 relativo à realização de obra de infraestrutura física da UC foram atendidas, conforme pareceres técnicos, termos de recebimento e aceite e notas fiscais constantes no Processo Administrativo nº E-07/509996/2012.

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2019.

Márcio de Azevedo Beranger
Diretor de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas



CARTA nº 271/2019

Rio de Janeiro, 22 de julho de 2019.

Prezados
Subsecretaria Adjunta de Planejamento - SAP
Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro – SEA
Av. Venezuela nº 110 – 5º andar
20081-312 – Rio de Janeiro/RJ

ASSUNTO: FMA/RJ - Prestação de Contas Final do Projeto "Obras para implantação de infraestrutura física da sede do Parque Estadual do Cunhambebe" no âmbito do Acordo de Cooperação 04/2016 de agosto de 2016 e Aditivos com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ.

Prezado Senhor,

Conforme Acordo de Cooperação 04/2016 de agosto de 2016 e Aditivos, estamos encaminhando a prestação de contas final das Obras para implantação de infraestrutura física da sede do Parque Estadual do Cunhambebe, que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de outubro de 2012 a 22 de julho de 2019.

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto. (Anexo 1);
- Relação de pagamentos realizados (Anexo 2);
- Relação de bens discriminada, em que constem quais foram adquiridos, produzidos ou construídos com recursos de cada projeto (Anexo 3).

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,


João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto

SUBEXEC
RECEBIDO EM: 23/07/19
DID Funcional: 50377426
m 15:13



Anexo 1

b - Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto.

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Final - Resumo das despesas no período



Acordo de Cooperação 04/2016

I. Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ

Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2012 a 22 de julho de 2019.



SEAS Secretaria de Estado do
Ambiente e Sustentabilidade

Coluna	1	2	3.1	3.2	4	5
	Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período 01/10/2012 a 14/11/2016 (Convênio 003/2009)	Despesas efetuadas no período 01/09/2016 a 14/05/2019 (Acordo 04/2016)	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 4)
	Obras para implantação de infraestrutura física da sede do Parque Estadual do Cunhambebe- Obras Infra PE Cunhambebe 29.11.06.0003	R\$ 4.280.805,29	R\$ 4.280.805,29	R\$ 0,00	R\$ 4.280.805,29	R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 4.280.805,29	R\$ 4.280.805,29	R\$ 0,00	R\$ 4.280.805,29	R\$ 0,00
22/07/2019		 João Ferraz Fernandes de Mello Gerente do Projeto			 Leandro Pontes Analista Financeiro	

*O Convênio 003/2009 teve sua vigencia até 14/11/2016 e o Acordo 04/2016 iniciou sua vigencia em 01/09/2016 ambos estiveram ativos em paralelo durante o período de 01/09/2016 a 14/11/2016.



Anexo 2

c - Relação de Pagamentos Realizados;



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 011/2011 FMA - RJ UTE Baixada Fluminense

Prestação Nº Final Relação de Despesas
Obras Infra PE Cunhambebe

Período: 01/10/2012 a 14/11/2016

Data: 03/06/2019

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010****PRESTAÇÃO Nº Final****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 14/11/2016**

Data: 03/06/2019

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 011/2011 FMA - RJ UTE Baixada Fluminense****Período: 01/10/2012 a 14/11/2016****Componente Obras Infra PE Cunhambebe**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Hapiacá Pavimentação Ltda. - EPP	00000000 6301	Construção civil para implantação da infraestrutura necessária ao funcionamento da sede do PE do Cunhambebe - Parcela 1/10	103.651,84	100	12/06/2013	103.651,84
2 Hapiacá Pavimentação Ltda. - EPP	00000000 6801	Construção civil para implantação da infraestrutura necessária ao funcionamento da sede da UC do Parque Estadual do Cunhambebe - Parcela 2/10	277.517,89	100	31/07/2013	277.517,89
3 Hapiacá Pavimentação Ltda. - EPP	00000000 6901	Construção civil para implantação da infraestrutura necessária ao funcionamento da sede da UC do Parque Estadual do Cunhambebe - Parcela 3/10	87.694,55	100	15/08/2013	87.694,55
4 Hapiacá Pavimentação Ltda. - EPP	00000000 7701	Construção civil para implantação da infraestrutura necessária ao funcionamento da sede da UC do Parque Estadual do Cunhambebe - Parcela 4/10	158.631,80	100	02/10/2013	158.631,80
5 Hapiacá Pavimentação Ltda. - EPP	00000000 8001	Construção civil para implantação da infraestrutura necessária ao funcionamento da sede da UC do Parque Estadual do Cunhambebe - Parcela 5/10	238.275,72	100	07/11/2013	238.275,72
6 Hapiacá Pavimentação Ltda. - EPP	00000000 8201	Construção civil para implantação da infraestrutura necessária ao funcionamento da sede da UC do Parque Estadual do Cunhambebe - Parcela 6/10	400.068,84	100	28/11/2013	400.068,84

Data: 03/06/2019

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 011/2011 FMA - RJ UTE Baixada Fluminense**
Período: 01/10/2012 a 14/11/2016
Componente Obras Infra PE Cunhambebe

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
7 Hapiacá Pavimentação Ltda. - EPP	00000008601	- Construção civil para implantação da infraestrutura necessária ao funcionamento da sede da UC do Parque Estadual do Cunhambebe - Parcela 7/10	422.647,99	100	18/12/2013	422.647,99
8 Hapiacá Pavimentação Ltda. - EPP	00000009001	- Construção civil para implantação da infraestrutura necessária ao funcionamento da sede da UC do Parque Estadual do Cunhambebe - Parcela 8/10	503.532,85	100	15/01/2014	503.532,85
9 Hapiacá Pavimentação Ltda. - EPP	000000009970201	Construção civil para implantação da infraestrutura necessária ao funcionamento da sede da UC do Parque Estadual do Cunhambebe - Parcela 9/10	201.086,76	100	28/03/2014	201.086,76
10 Hapiacá Pavimentação Ltda. - EPP	000000001030101	Construção civil para implantação da infraestrutura necessária ao funcionamento da sede da UC do Parque Estadual do Cunhambebe. - Parcela 10/10	377.568,03	100	13/06/2014	377.568,03
11 Hapiacá Pavimentação Ltda. - EPP	000000000010501	- Construção civil para implantação da infraestrutura necessária ao funcionamento da sede da UC do Parque Estadual do Cunhambebe - Parcela 1/4 do 1º Termo Aditivo	261.152,80	100	13/08/2014	261.152,80
12 Hapiacá Pavimentação Ltda. - EPP	000000000010601	- Construção civil para implantação da infraestrutura necessária ao funcionamento da sede da UC do Parque Estadual do Cunhambebe. Parcela 2/4 do 1º Termo Aditivo.	201.776,14	100	03/10/2014	201.776,14

Data: 03/06/2019

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 011/2011 FMA - RJ UTE Baixada Fluminense**
Período: 01/10/2012 a 14/11/2016
Componente Obras Infra PE Cunhambebe

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
13 Hapiacá Pavimentação Ltda. - EPP	00000000 0010801	Construção civil para implantação da infraestrutura necessária ao funcionamento da sede da UC do Parque Estadual do Cunhambebe	317.545,40	100	30/12/2014	317.545,40
14 Hapiacá Pavimentação Ltda. - EPP	00000000 0010901	- Construção civil para implantação da infraestrutura necessária ao funcionamento da sede da UC do Parque Estadual do Cunhambebe. 4ª Parcela do 1º Termo Aditivo.	249.227,28	100	19/02/2015	249.227,28
15 Hapiacá Pavimentação Ltda. - EPP	00000000 0110001	- Construção civil para implantação da infraestrutura necessária ao funcionamento da sede da UC do Parque Estadual do Cunhambebe. Pagamento da 5ª parcela do 1º Termo Aditivo.	122.185,49	100	20/04/2015	122.185,49
16 Hapiacá Pavimentação Ltda. - EPP	00000000 0111101	- Construção civil para implantação da infraestrutura necessária ao funcionamento da sede da UC do Parque Estadual do Cunhambebe. Pagamento da 1ª parcela do 3º Termo aditivo (final).	358.241,91	100	29/03/2016	358.241,91



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

PRESTAÇÃO Nº Final

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 03/06/2019

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 011/2011 FMA - RJ UTE Baixada Fluminense

Período: 01/10/2012 a 14/11/2016

Componente Obras Infra PE Cunhambebe

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
			4.280.805,29			4.280.805,29



Anexo 3

d - Relação de bens discriminada, em que constem quais foram adquiridos, produzidos ou construídos com recursos de cada projeto.

