



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

OFÍCIO SEAS/SUPFIP Nº 097/2019

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2019.

Ilma Sra.  
Rosa Lemos de Sá  
Secretária Geral do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO


Ref.: Projeto de "Obras de Reforma da Sede Administrativa / Centro de Visitantes e Fortalecimento de Apoio Administrativo / Operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande - PEIG".

Assunto: Termo de Encerramento de Projeto

Prezada Senhora,

Encaminhamos em anexo o Ofício INEA/PRES Nº 1061/2019, a CI/INEA/DIBAPE Nº 179/2019, o Termo de Encerramento do Projeto Nº 018/2019, o Parecer Técnico Final Nº 021/2019, e o Relatório de Análise Final da Prestação de Contas do Projeto, visando dar prosseguimento aos tramites administrativos pertinentes para o encerramento do projeto em epígrafe.

Atenciosamente,



**DIEGO ALVES**  
ID 5098033-5

**Superintendente de Fundos de Interesse Público – SUPFIP**  
**Subsecretaria Executiva – SUBEXEC**



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

**RELATÓRIO DE ANÁLISE FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROJETO DE  
“OBRAS DE REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA / CENTRO DE VISITANTES  
E FORTALECIMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO / OPERACIONAL  
DESTINADOS AO PARQUE ESTADUAL DA ILHA GRANDE - PEIG”**

Processo Administrativo SEA: E-07/000.512/2010

Proponente: Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas – DIBAPE

**1.0 - Introdução:**

O presente relatório tem como objetivo verificar o devido encaminhamento dos documentos comprobatórios de encerramento do Projeto de “Obras de Reforma da Sede Administrativa / Centro de Visitantes e Fortalecimento de Apoio Administrativo / Operacional destinados ao Parque estadual da Ilha Grande - PEIG”.

O Projeto foi aprovado na 29ª Reunião Ordinária da Câmara de Compensação Ambiental – CCA, realizada em 03/11/2010 e Deliberação CCA nº 026/2010, de 13/12/2010, totalizando o valor de R\$ 901.817,08 (novecentos e um mil e oitocentos e dezessete reais e oito centavos), com recursos do Licenciamento Ambiental referente ao empreendimento “COMPANHIA SIDERÚRGICA DO ATLÂNTICO - CSA”, por meio do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental – TCCA nº 11/2007.

Na 37ª Reunião Ordinária da Câmara de Compensação Ambiental – CCA, realizada em 30/03/2012 e Deliberação CCA nº 035/2012, de 19/04/2012, foi autorizado um aditivo de valor do projeto de R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), passando para o valor final de R\$ 943.817,08 (novecentos e quarenta e três mil e oitocentos e dezessete reais e oito centavos).

Na 41ª Reunião Ordinária da Câmara de Compensação Ambiental – CCA, realizada em 07/02/2013 e Deliberação CCA nº 039/2013, de 28/02/2013, foi autorizado um aditivo de valor do projeto de R\$ 385.804,96 (trezentos e oitenta e cinco mil e oitocentos e quatro reais e noventa e seis centavos), sendo que o valor citado foi destinado para dois projetos, e para o projeto em epígrafe, foi destinado o valor de R\$ 243.229,68 (duzentos e quarenta e três mil e duzentos e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos), passando para o valor final de R\$ 1.187.046,76 (um milhão, cento e oitenta e sete mil e quarenta e seis reais e setenta e seis centavos).

Na 45ª Reunião Ordinária da Câmara de Compensação Ambiental – CCA, realizada em 30/10/2013 e Deliberação CCA nº 043/2013, de 28/11/2013, foi autorizado um aditivo de valor do projeto de R\$ 66.127,00 (sessenta e seis mil e cento e vinte e sete reais), passando para o valor final de R\$ 1.253.173,76 (um milhão, duzentos e cinquenta e três mil e cento e setenta e três reais e setenta e seis centavos).

Considerando que o valor do aditivo do projeto, da 41ª Reunião Ordinária da Câmara de Compensação Ambiental – CCA, foi de R\$ 243.229,68 (duzentos e quarenta e três mil e duzentos e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos), porém foi encaminhado ao Funbio com

**SEAS**

Secretaria de  
Estado do  
Ambiente e  
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO  
**RIO DE JANEIRO**  
VAMOS VIRAR O JOGO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

o valor de R\$ 243.229,67 (duzentos e quarenta e três mil e duzentos e vinte e nove reais e sessenta e sete centavos), ressaltamos que a diferença de R\$ 0,01 (um centavo) voltará ao fundo como saldo remanescente.

O presente projeto foi executado conforme CFF, em 02 objetivos específicos e 02 atividades, e atestamos que as especificações constantes no Plano de Trabalho e no Termo de referência nº 2011.0805.1712.19109, foram atendidas.

### 2.0 - Análise da Execução:

O Projeto em tela trata das Obras de reforma da Sede e Aquisições para o Parque Estadual da Ilha Grande – PEIG, no âmbito do convênio 003/2009 e do acordo de Cooperação 04/2016, com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ.

O presente Projeto foi executado, de acordo com a demanda da Coordenação do Projeto e com o previsto no Cronograma Físico e Financeiro, com saldo remanescente de R\$ 12.887,94 (doze mil e oitocentos e oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos), mais a diferença de R\$ 0,01 (um centavo) que voltará ao fundo como saldo remanescente.

Abaixo, destacamos os objetivos específicos elencados no CFF:

- **Objetivo Específico A1** – Obras Cíveis de Recuperação e Reforma da Sede Administrativa / Centro de Visitantes. Valor Previsto de R\$ 1.155.555,85 (um milhão, cento e cinquenta e cinco mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos).
- **Objetivo Específico A2** – Aquisição de equipamentos e mobiliário. Valor Previsto de R\$ 97.617,91 (noventa e sete mil e seiscentos e dezessete reais e noventa e um centavos).

Ficou constatado ao longo da execução do Projeto que o Gestor Operacional – FUNBIO, realizou todas as etapas citadas no Cronograma físico Financeiro definidas pela Coordenação do Projeto, no que se refere à execução financeira das despesas e seu controle, e total consistência e integridade nas documentações comprobatórias apresentadas.

### 3.0 – Conclusão:

A prestação de contas final, encaminhada pelo FUNBIO, e o Relatório Final, o Parecer Técnico Final nº 021/2019 e o Termo de Encerramento do projeto nº 018/2019, elaborados pela Coordenação do Projeto, fazem referência aos mesmos produtos entregues nas documentações comprobatórias apresentadas e ambos atestam que o Projeto foi executado. Em anexo ao Relatório Final, encontra-se a “Planilha de Acompanhamento Físico e Financeiro”, onde




GOVERNO DO ESTADO  
**RIO DE JANEIRO**  
VAMOS VIRAR O JOGO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

comprovam o acompanhamento do projeto, constatando um saldo final de R\$ 12.887,94 (doze mil e oitocentos e oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos), além da diferença de R\$ 0,01 (um centavo) que deverá voltar ao fundo como saldo remanescente referentes à diferença entre o valor total do projeto aprovado na CCA e o valor executado.

Rio de Janeiro, 27 de setembro de 2019.

  
LUIZ DAVID BRITO MARTINS  
ID nº 51020700 - 51020700  
Assistente II



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS  
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA

OF/INEA/PRES. Nº 1061

Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2019.

Ilmo. Sr.

José Mauro de Farias Junior

Subsecretaria Executiva – SUBEXEC

Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade – SEAS

Ref.: Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FMA RJ.

Prezado Senhor,

Encaminho anexo Pareceres Técnicos Finais, Relatórios de prestação de contas e Termos de Encerramento, elaborados pela área técnica da Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas – DIBAPE, visando encerramento dos Projetos “Obras de Reforma da Subsede e Alojamento e Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para a Reserva Biológica da Praia do Sul; Obras de Reforma da Sede Administrativa/ Centro de Visitantes e Fortalecimento de Apoio Administrativo/ Operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande.”, junto ao Gestor Operacional do FMA.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição, para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

**Claudio Barcelos Dutra**  
Presidente  
ID: 5097726-1

SUBEXEC  
RECEBIDO EM: 16/09/19  
ID: ID Funcional: 50377426  
em 18.15

**inea** instituto estadual  
do ambiente

**SEAS**

Secretaria de  
Estado do  
Ambiente e  
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO  
**RIO DE JANEIRO**  
VAMOS VIRAR O JOGO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS  
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA  
DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSISTEMAS – DIBAPE

CI/INEA/DIBAPE nº 178

Rio de Janeiro, 13 de setembro de 2019.

**De:** Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas - DIBAPE

**Para:** Gabinete da Presidência – GP

**Ref.:** Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FMA RJ.

**Assunto:** Encerramento de projetos FMA

Prezado Presidente,

Vimos através do presente encaminhar Pareceres Técnicos Finais, Relatórios de Prestação de Contas e Termos de Encerramento referentes aos projetos:

6 Obras de Reforma da Subsede e Alojamento e Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para a Reserva Biológica da Praia do Sul;

7 Obras de Reforma da Sede Administrativa/ Centro de Visitantes e Fortalecimento de Apoio Administrativo/ Operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande.

Sugerimos encaminhamento a Subsecretaria Adjunta de Planejamento (SAP) da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS) para as providências cabíveis.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição, para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

**Márcio de Azevedo Beranger**  
Diretor de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas  
Instituto Estadual do Ambiente  
ID. 4348049-7



**inea** instituto estadual do ambiente

**SEAS** Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO  
**RIO DE JANEIRO**  
VAMOS VIRAR O JOGO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS  
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

**RELATÓRIO DA ANÁLISE FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROJETO “OBRAS DE REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA/CENTRO DE VISITANTES E FORTALECIMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL DESTINADOS AO PARQUE ESTADUAL DA ILHA GRANDE”**

Processo Administrativo INEA: E-07/503.792/2011 (PEIG)

Proponente: Diretoria de Biodiversidades, Áreas Protegidas e Ecosistêmicas – DIBAPE

### **1.0 - Introdução:**

O presente relatório tem como objetivo a análise final da execução das despesas do Projeto “Obras de Reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes e Fortalecimento de Apoio Administrativo/Operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande” no âmbito do Acordo de Cooperação 04/2016 e Aditivos com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ.

O Projeto aprovado na CCA, conforme **DELIBERAÇÃO CCA Nº 26/2010**, de 13 de dezembro de 2010, totalizando o valor aprovado de R\$901.817,08 (novecentos e um mil, oitocentos e dezessete reais e oito centavos), com apoio financeiro da compensação ambiental da Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA) – TCCA 11/2007, com fundamentos no estudo de Impacto Ambiental, conforme previsto no artigo 36 da Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e no art. 31 do Decreto Federal nº 4.340, de 22 de agosto de 2002.

Considerando o OFÍCIO/INEA/DIBAP Nº11/2012, que solicita junto a Secretaria Executiva da CCA o acréscimo de R\$42.000,00 (quarenta e dois mil reais) ao orçamento do projeto, que não contemplava o transporte de materiais da obra à Ilha Grande;

Considerando o OFÍCIO SEA/SSE Nº 29/2012, onde a Secretaria Executiva da CCA autoriza o incremento de R\$42.000,00 (quarenta e dois mil reais) no orçamento do projeto “Obras e Reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes do PEIG, a ser custeado com recursos da compensação ambiental da CSA, pactuado por meio do TCCA nº 11/2007.

Sendo assim, o referido projeto foi executado pelo Gestor Operacional do Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FUNBIO, conforme Cronograma Físico e Financeiro, em 02 Objetivos Específicos, conforme a seguir:

### **2.0 - Do Objetivo Geral:**

O Gestor Operacional do Mecanismo – FUNBIO, recebeu através da Diretoria de Biodiversidades, Áreas Protegidas – DIBAP, o projeto em epígrafe para a execução das ações, conforme o Plano de Trabalho e CFF:

Abaixo, destacamos os objetivos específicos elencados no CFF:

- **Objetivo Específico A1** – Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa /centro de visitantes – Valor Previsto R\$ 804.199,17



**SEAS** Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

**inea**



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS  
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Para a **Atividade A111** (Contratação de empresa para executar obras civis de reforma da Sede Administrativa / Centro de Visitantes do Parque Estadual da Ilha Grande) do **Objetivo Específico A1**, o FUNBIO contratou, após processo seletivo, a empresa **CONTRATE DE ANGRA CONSTRUÇÕES LTDA**, Contrato nº 119/2011, assinado em 15/12/2011.

Cabe ressaltar, que A REBIO Praia do Sul, também foi contemplada através da Deliberação CCA nº 21/2010 com recursos para realização de serviços de execução de obras na unidade. Por esses dois projetos, o gestor operacional Funbio, realizou uma mesma seleção, por se tratarem de obras de reforma no mesmo conjunto de unidades de conservação na Bacia da Ilha Grande, no valor global de R\$1.532.254,42 (um milhão, quinhentos e trinta e dois mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e dois centavos).

Abaixo, informamos o Termo de Autorização para início dos serviços:

**Contrato nº 119/2011**

**Objeto:** Contratação de empresa de construção civil para executar obras de reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes do Parque Estadual da Ilha Grande, bem como da subsele e alojamento da Reserva Biológica da Praia do Sul, na Ilha Grande, Angra dos Reis, conforme TdRs.

**Empresa:** Contrate de Angra Construções Ltda.

**Data de Início:** 12/03/2012

**Prazo:** 05 meses

**Previsão de Término:** 12/08/2012

**Valor do Contrato:** R\$1.532.254,42, sendo dividido entre as unidades, conforme planilhas orçamentárias;

**TdR/Protocolo Funbio PEIG:** 2011.0805.1712.19109 - **Valor Previsto:** R\$804.199,17

**TdR REBIO Praia do Sul/Protocolo Funbio:** 2011.0805.1707.25117 – Valor Previsto: R\$728.055,25

Ressaltamos ainda, que a análise das despesas relativas ao contrato acima será somente para os valores da planilha orçamentária relativo às obras no PEIG.

Para este contrato houve 02 (dois) Termos Aditivos, conforme abaixo:

✓ **1º Termo Aditivo:**

Considerando as justificativas apresentadas através das Solicitações de Mudança GEPRO/INEA nº 04/2012, e 03/2013, com as devidas retificações no cronograma físico e financeiro encaminhada ao FUNBIO;

Considerando as autorizações da CCA, através das deliberações 35/12, 39 e 43/13, para os aditivos de valor ao projeto, foi celebrado 1º Termo Aditivo ao Contrato, alterando o item 4.1 da Cláusula 4 e o item da Cláusula 7, conforme abaixo:

**Cláusula 4 Dos Prazos de Execução da Obra:** 4.1 O prazo para a execução da Obra, objeto do contrato, é de 689 (seiscentos e oitenta e nove) dias, contado a partir da Data de início na Data de Início da Obra, ou seja, até 30 de janeiro de 2014, conforme Cronograma Físico e Financeiro que faz parte integrante do Contrato;





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS  
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

**Cláusula 7 Do Preço e do Cronograma de Pagamento:** 7.1 Pelos serviços ora contratados, o Contratante se compromete a pagar à Contratada o valor total de R\$2.026.186,38 (dois milhões, vinte e seis reais e trinta e oito centavos), conforme Cronograma Físico e Financeiro que faz parte integrante do Contrato;

Considerando Solicitação de Mudança nº17/2014, elaborada pela Gerencia de Proteção Integral – GEPRO/DIBAP, datada em 02/12/2014, "onde devido à adequação física financeira da obra houve atraso no processo executivo, prorrogando a entrega da obra no prazo estipulado anteriormente". Por esses motivos foi solicitado acréscimo de prazo, temos a seguir:

✓ **2º Termo Aditivo:**

Celebrado 2º Termo Aditivo ao contrato, em 30 de janeiro de 2014, alterando a Clausula 4.1

**Cláusula 4 Do Prazo de Execução da Obra:** 4.1 O prazo para a execução da Obra, objeto do instrumento contratual, é até 28 de fevereiro de 2014; contado a partir da Data de Início da Obra, conforme Cronograma Físico e Financeiro que faz parte integrante do Contrato;

- **Objetivo Específico A2** – Aquisição de equipamentos e mobiliário – Valor Previsto - R\$ 97.617,91.

Para a **Atividade A211** (Aquisição de Mobiliário) do **Objetivo Específico A2**, o FUNBIO adquiriu de acordo com os insumos inseridos e solicitados o total R\$ 84.729,96.

Função	Previsto CCA	Contratado	Realizado
Aquisição de Mobiliário	R\$ 97.617,91	R\$ 97.617,91	R\$ 84.729,96


**3.0 - Conclusão:**

Considerando o acompanhamento financeiro realizado certificamos, conforme tabela abaixo, a composição do aditivo de valor junto ao projeto aprovado na CCA.

Valor aprovado do projeto pela CCA	Valor Contratado da Obra	Valor Contratado para aquisições	Aditivo de valor Solicitado CCA (até 25%)	Valor final total do Projeto
R\$901.817,08	R\$804.199,17	R\$ 97.617,91	R\$351.356,00	R\$ 1.253.173,75

**Nota:** De acordo com a 35ª Reunião Ordinária da CCA, de 21 de setembro de 2011, quando a Secretaria Executiva da CCA autorizou aditivos de valor até 25% superior ao previsto, devidamente especificados no projeto.

Sendo assim, consideramos aprovada a referida prestação de contas no que se refere apenas à execução financeira das despesas e seu controle, e conforme comprovado na prestação de contas encaminhada pelo FUNBIO, total consistência e integridade nas documentações comprobatórias



**SEAS** Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

**inea**



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS  
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

apresentadas, incluindo a demonstração da execução das despesas, cujo saldo resultante e nossa análise guardam paridade com a presente prestação de contas final.

Na oportunidade, estamos anexando a este relatório "Planilhas de Acompanhamento Físico e Financeiro", planilhas estas que explanam o acompanhamento do projeto, constatando um saldo final de R\$ 12.887,94 (doze mil, oitocentos e oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos), referentes à diferença entre o valor total do projeto aprovado na CCA e o valor executado.

Rio de Janeiro, 05 de setembro de 2019.

---

Claudio Cesar Kuhnert Filho  
ID.: 4149185-8

**PAINEL DE CONTROLE DE PROJETOS - QUADRO RESUMO**

Empreendedor	THYSSENKRUPP CSA COMPANHIA SIDERÚRGICA		
Projeto	Obras de reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes e fortalecimento de apoio administrativo/operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande - PEIG		
Processo:	E07/503.792/11		
Data inicio	31/08/2011	Status	Finalizado
Data termino	31/05/2019	Duração (dias):	2830
Coordenador:			
<b>Objetivos Principais do Projeto:</b>			
Possibilitar melhoria efetiva no processo de administração e operacionalização do PEIG, no âmbito dos objetivos de sua criação através da reforma da sede e Centro de Visitantes, segundo projetos executivos de arquitetura e engenharia contratados pela GEPRO/DIBAP/INEA, e garantir à equipe administrativa/operacional condições plenas para o exercício das atividades pertinentes aos objetivos de criação da unidade.			

Macro Atividades do Projeto:	
ID	Macro Atividades
1	Licitação para escolha de empresa de consultoria.
2	Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa/centro de visitantes
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário

ID	MacroAtividade	Status	Desvio
1	Licitação para escolha de empresa de consultoria.	C	
2	Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa/centro de visitantes	C	
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	C	

ID	MacroAtividade	Desvio	Tendência
1	Licitação para escolha de empresa de consultoria.		
2	Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa/centro de visitantes	R\$	(0,01)
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	R\$	12.887,95
<b>TOTAL - Desvio Tendência</b>		<b>R\$</b>	<b>12.887,94</b>

Orçamento Previsto CCA	R\$	1.253.173,75
Orçamento Contratado	R\$	1.253.173,76
Orçamento Realizado	R\$	1.240.285,81
Orçamento % Realizado		99%
Orçamento de Saldo	R\$	12.887,95
Orçamento Excedido	R\$	-
Orçamento Projetado	R\$	12.887,94

ESCOPO DO PROJETO	
Empreendedor	THYSSENKRUPP CSA COMPANHIA SIDERÚRGICA
Projeto	Obras de reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes e fortalecimento de apoio administrativo/operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha G

Descrição do Escopo do Projeto
<p>Trata-se de imóvel geminado a outra edificação com características arquitetônicas idênticas. Implantado em área plana de frente para o mar e sem construções que lhe façam divisa, o casarão destaca-se na ambiência local. Sua fachada principal está voltada para oarruamento que acompanha a Praia do Abraão e leva à entrada do Parque e à Praia Preta, não havendo definições precisas de lote. A fachada lateral apresenta-se sobre o alinhamento de uma rua transversal onde existem outras construções - o Batalhão de Polícia, a sub-prefeitura e os correios- e aos fundos, distando 5,00m da fachada posterior, localiza-se uma quadra de esportes comunitária e mais atrás um campo de futebol. A fachada lateral do prédio geminado está voltada para um viveiro de mudas. Fornecimento de mobiliário e equipamentos.</p>

Análise de Situação [ Situação Atual x Situação Proposta ]	
SITUAÇÃO ATUAL	SITUAÇÃO PROPOSTA
Edificação que abriga a sede/centro de visitantes apresenta "layout" e instalações provisórias;	"Layout" revisado com previsão de ampliação do espaço interno através da criação de jirau destinado a nova implantação da sede administrativa;
Espaço mal aproveitado impossibilita funcionamento adequado no nque tange as atividades pertinentes a administração, fiscalização e uso público;	Separação física entre sede administrativa e área de uso público;
Edificação ambientalmente desconfortável, para os seus usuários, do ponto de vista térmico;	Melhoria da condição térmica através da criação do lantermim e abertura de novos vãos na parte superior da edificação para facilitar a de circulação de ar interno e externo;
Não apresenta uso racional/renovável de energia e materiais;	Previsão de reuso de águas pluviais para utilização nas bacias sanitárias. Previsão de aquecimento de água com energia solar
Mobiliário e equipamentos utilizados estão adequados ao contexto atual da Sede/Centro de Visitantes, neste caso, provisório.	Equipe administrativa/operacional com condições plenas para o exercício das atividades pertinentes aos objetivos de criação da unidade de conservação.

MACRO CRONOGRAMA FÍSICO	
Empreendedor	THYSSENKRUPP CSA COMPANHIA SIDERÚRGICA
Projeto	Obras de reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes e fortalecimento de apoio administrativo/operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande - PEIG

Data de Referência: **09/03/2012**  
 Limite Atraso Crítico: **30 dias**

Data de Encerramento:		Desvio
Original:	12/08/2012	
Projetada:	12/08/2012	0
Real:	31/05/2019	2483

ID	Macro Atividades	Status	LINHA DE BASE (Cronograma Inicial)			REALIZADO					
			Data Início	Data Fim	Duração (dias)	Data Início	Desvio (dias)	Data Fim	Desvio (dias)	Duração (dias)	Desvio (dias)
1	Licitação para escolha de empresa de consultoria.	C	31/08/11	15/12/11	106	31/08/11	0	15/12/11	0	106	0
2	Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa/centro de visitantes	C	12/03/12	12/08/12	153	13/07/13	488	04/02/14	541	206	53
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	C	31/08/11	20/10/13	781	31/08/11	0	05/10/18	1811	2592	1811

**Legenda - Status**

A - Aguarda início
I - Iniciado
C - Concluído

CONTROLE FINANCEIRO	
Empreendedor	THYSSENKRUPP CSA COMPANHIA SIDERÚRGICA
Projeto	Obras de reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes e fortalecimento de apoio administrativo/operacional destinados ao Parqu

		Orçamento do Projeto						
ID	Função	previsto CCA	contratado	realizado	% realizado	Saldo	excedido	Desvio Tendência
1	Licitação para escolha de empresa de consultoria.	R\$ -	R\$ -					
2	Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa/centro de visitantes	R\$ 1.155.555,84	R\$ 1.155.555,85	R\$ 1.155.555,85	100%	0,00		0,01
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	R\$ 97.617,91	R\$ 97.617,91	R\$ 84.729,96	87%	12.887,95		12.887,95
<b>Total</b>		<b>R\$ 1.253.173,75</b>	<b>R\$ 1.253.173,76</b>	<b>R\$ 1.240.285,81</b>	<b>99%</b>	<b>R\$ 12.887,95</b>	<b>R\$ -</b>	<b>12.887,94</b>

Saldo Execução (Contratado) R\$ 12.887,95


Saldo Final do Projeto (CCA) R\$ 12.887,94

LANÇAMENTO FINANCEIRO POR MACRO-ATIVIDADE								
Empreendedor		THYSSENKRUPP CSA COMPANHIA SIDERURGICA						
Projeto		Obras de reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes e fortalecimento de apoio administrativo/operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande - PEIG						
CC / MA	Macro Atividade	TdR / N.º Protocolo	Evento Causador do Faturamento	Documento Fiscal	Data Emissão	Valor Faturado	Data de Pagamento	FMA
2	Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa/centro de visitantes	20110805171219109	1ª MEDIÇÃO da Execução de Obra e Reforma da Sede Adm./ Centro de Visitantes - CONTRATE DE ANGRA CONSTRUÇÕES LTDA.	00000579	06/08/12	R\$ 79.228,27	13/09/2012	Convênio
2	Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa/centro de visitantes	20110805171219109	2ª MEDIÇÃO da Execução de Obra e Reforma da Sede Adm./ Centro de Visitantes - CONTRATE DE ANGRA CONSTRUÇÕES LTDA.	591	23/10/12	R\$ 119.161,15	30/10/2012	Convênio
2	Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa/centro de visitantes	20110805171219109	3ª MEDIÇÃO da Execução de Obra e Reforma da Sede Adm./ Centro de Visitantes - CONTRATE DE ANGRA CONSTRUÇÕES LTDA.	595	12/11/12	R\$ 127.131,13	07/12/2012	Convênio
2	Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa/centro de visitantes	20110805171219109	4ª MEDIÇÃO da Execução de Obra e Reforma da Sede Adm./ Centro de Visitantes - CONTRATE DE ANGRA CONSTRUÇÕES LTDA.	596	09/12/12	R\$ 153.952,40	21/12/2012	Convênio
2	Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa/centro de visitantes	20110805171219109	5ª MEDIÇÃO da Execução de Obra e Reforma da Sede Adm./ Centro de Visitantes - CONTRATE DE ANGRA CONSTRUÇÕES LTDA.	604	05/02/13	R\$ 164.132,70	06/03/2013	Convênio
2	Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa/centro de visitantes	20110805171219109	6ª MEDIÇÃO da Execução de Obra e Reforma da Sede Adm./ Centro de Visitantes - CONTRATE DE ANGRA CONSTRUÇÕES LTDA.	606	22/03/13	R\$ 82.375,21	11/04/2013	Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20130325171129109	Aquisição 01 Desumificador - SOC. COM. IMP. HERMES S.A.	39202209	16/04/13	R\$ 1.150,00	17/05/2013	Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20130406123840109	Aquisição 07 Aparelhos de telefone sem fio - SOC. COM. IMP. HERMES S.A.	39202209	16/04/13	R\$ 945,00		
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20130326173908109	Aquisição de 01 Purificador de água - SOC. COM. IMP. HERMES S.A.	39202209	16/04/13	R\$ 340,00		
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20130325173106109	Aquisição 01 Bebedouro - SOC. COM. IMP. HERMES S.A.	39202209	16/04/13	R\$ 250,00		
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20130410113837109 20130410113143109	Aquisição 01 REFRIGERADOR, 01 CAFETEIRA ELETRICA - SOC. COM. IMP. HERMES S.A.	39664638	27/04/13	R\$ 1.704,00	03/06/2013	Convênio
2	Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa/centro de visitantes	20110805171219109	7ª MEDIÇÃO da Execução de Obra e Reforma da Sede Adm./ Centro de Visitantes - CONTRATE DE ANGRA CONSTRUÇÕES LTDA.	614	06/05/13	R\$ 92.360,26	29/05/2013	Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20130410112233109	Aquisição de 01 aparelho de FAX - PANDORA COMERCIO DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO LTDA	2669	27/05/13	R\$ 598,00	27/06/2013	Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20130410120132109 20130410115220109	Aquisição de 01 Suporte para projetor e 01 tela de projeção Tripé 1,80 x 1,80 - FAST ELECTRONIC ELETRO-ELETRONICO E ASSESSORIOS EPP	7190	03/06/13	R\$ 754,00	03/07/2013	Convênio
2	Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa/centro de visitantes	20110805171219109	8ª MEDIÇÃO da Execução de Obra e Reforma da Sede Adm./ Centro de Visitantes - CONTRATE DE ANGRA CONSTRUÇÕES LTDA.	617	17/06/13	R\$ 93.553,31	17/07/2013	Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20130418162412109	Aquisição de 5 saboneteira, 6 toalheiro e 3 lixeira - CAXIPARKING BAZAR E ESTACIONAMENTO LTDA.	000.001.787	25/06/13	R\$ 312,00	16/07/2013	Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20130425112903109	Aquisição de 01 armário 20 portas - METALURGICA BOA VISTA LTDA EPP	364	10/07/13	R\$ 1.497,45	01/08/2013	Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20130416134246109	Aquisição de 2 estantes com 06 prateleiras - METALURGICA BOA VISTA LTDA EPP	365	10/07/13	R\$ 380,00	15/08/2013	Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20130410121232109	Aquisição de sofa 3 lugares Korino preto - NOVA PONTOCOM COM. ELETRONICO S.A.	18	12/07/13	R\$ 963,82	05/07/2013	Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20130418134848109	Aquisição de 01 lixeira (cesto c/pesto) - ECOLESTE COM. DE LIXEIRAS LTDA - EPP	3.223	16/07/13	R\$ 453,85	31/07/2013	Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20130418134848109	Aquisição de 02 colheres, 02 toalhas de mesa, 03 jaras, 48 copos, 48 xícaras, 04 bandejas, 09 pratos - ESTOK COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	968189	20/07/13	R\$ 2.013,96	18/07/2013	Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20130418163009109	Aquisição de 14 lixeiras - ESTOK COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	968190	20/07/13	R\$ 689,54	18/07/2013	Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20130418163009109	Aquisição de 3 quadros brancos - KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	1670881	23/07/13	R\$ 258,79	22/07/2013	Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20130418134848109	Aquisição de utensílios domésticos - CASA E VIDEO RIO DE JANEIRO S.A.	100088	24/07/13	R\$ 513,98	22/07/2013	Convênio
2	Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa/centro de visitantes	20110805171219109	9ª MEDIÇÃO da Execução de Obra e Reforma da Sede Adm./ Centro de Visitantes - CONTRATE DE ANGRA CONSTRUÇÕES LTDA.	623	30/07/13	R\$ 59.884,94	16/08/2013	Convênio
2	Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa/centro de visitantes	20110805171219109	10ª MEDIÇÃO da Execução de Obra e Reforma da Sede Adm./ Centro de Visitantes - CONTRATE DE ANGRA CONSTRUÇÕES LTDA.	00000630	07/09/13	R\$ 57.762,13	20/09/2013	Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20130418162412109	Aquisição de 5 lixeiras - Limpimals Bem Plasticas Ltda	000.002.076	18/09/13	R\$ 185,00	02/10/2013	Convênio
2	Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa/centro de visitantes	20110805171219109	11ª MEDIÇÃO da Execução de Obra e Reforma da Sede Adm./ Centro de Visitantes - CONTRATE DE ANGRA CONSTRUÇÕES LTDA.	00000634	10/10/13	R\$ 37.981,10	04/11/2013	Convênio
2	Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa/centro de visitantes	20110805171219109	MEDIÇÃO COMPLEMENTAR da Execução de Obra e Reforma da Sede Adm./ Centro de Visitantes - CONTRATE DE ANGRA CONSTRUÇÕES LTDA.	00000644	09/01/14	R\$ 66.127,00	28/02/2014	Convênio
2	Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa/centro de visitantes	20110805171219109	12ª MEDIÇÃO da Execução de Obra e Reforma da Sede Adm./ Centro de Visitantes - CONTRATE DE ANGRA CONSTRUÇÕES LTDA.	00000645	04/02/14	R\$ 21.906,25	29/02/2014	Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20140110152437109	Aquisição de tampo de vidro para aparador - ESTOK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S.A.	1164888	14/02/14	R\$ 520,00	20/01/2014	Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20140110152437109	Aquisição Aparador - ESTOK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S.A.	1179673	03/03/14	R\$ 405,00		
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20131126110152109 20131126110728109 20140213145242109 20140108163153109 20140213145812109 20140213145538109 20131125124015109 20131125124336109 20131126100940109	Aquisição de mobiliário de escritório - PLANUS PROJETOS E SERVIÇOS - adiantamento 50%	Pedido compra 023441	07/03/14	R\$ 31.128,32	14/03/2014	Convênio

3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20131126110152109 20131126110728109 20140213145242109 20140108163153109 20140213145812109 20140213145538109 20131125124015109 20131125124336109 20131126100940109	Aquisição de mobiliário de escritório - PLANUS PINOJETOS E SERVIÇOS - parcela 2/2	1465/1466	15/08/14	R\$ 31.128,25	15/08/2014	Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20140409110127109	Montagem do mobiliário de escritório pela empresa PLANUS PROJ E SERV LTDA.	86	16/12/14	R\$ 1.400,00	23/12/2014	Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	2013041853009109	Aquisição de 24 persianas F. FERNANDES CARPETES PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	1275	04/07/16	R\$ 3.450,00	14/07/2016	Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	2018.0320.00049-8	Aquisição de 01 Notebook - MAGAZINE LUIZA S/A		05/10/18	R\$ 3.699,00	05/10/2018	Acordo



**PARECER TÉCNICO FINAL**

 <b>inea</b> instituto estadual do ambiente	<b>INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA)</b> <b>DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSSISTEMAS (DIBAPE)</b>		Parecer n.º 21/2019
			Data: 11/09/2019.
<b>PROPONENTE:</b>	Antiga GEPRO/DIBAP/INEA – Atual GEUC/DIBAPE/INEA.		
<b>PROJETO:</b>	Obras de Reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes e Fortalecimento de Apoio Administrativo/Operacional Destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande.		
<b>Empresa/ Financiadora:</b>	<b>Fonte</b>	Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA).	<b>Processo:</b> E-07/503.792/2011.
<b>Empresa Executora</b>	Contrate Angra Ltda.		<b>Termo de Referência:</b> 2011.0805.1712.19109.
<input checked="" type="checkbox"/>	Obras e Instalações	<input type="checkbox"/>	Prestação de Serviços
<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Materiais e Equipamentos

**DESCRIÇÃO GERAL**

<b>Data de aprovação do projeto:</b>	13/12/2010.
<b>Valor total do projeto:</b>	R\$ 1.253.173,75
<b>Valor executado:</b>	R\$ 1.240.285,81.
<b>Saldo remanescente:</b>	R\$ 12.887,94.
<b>Objetivo Geral do Projeto:</b>	Possibilitar a melhoria efetiva no processo de administração e operacionalização do PEIG no âmbito

**INTRODUÇÃO**

O presente projeto foi aprovado na CCA, conforme Deliberação Nº 26/2010, de 13 de dezembro de 2010, a partir de uma proposição do INEA/DIBAPE. A coordenação e avaliação ficaram a cargo da extinta Gerência das Unidades de Conservação de Proteção Integral (GEPRO), atual Gerência das Unidades de Conservação (GEUC), da Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas (DIBAPE).

O projeto destinado às melhorias das estruturas de apoio à gestão do Parque Estadual da Ilha Grande (PEIG), foi dividido em 2 (dois) objetivos específicos, quais sejam:

- a) Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa/centro de visitantes; e
- b) Aquisição de equipamentos e mobiliários.

Para a execução da primeira etapa do projeto, referente às obras de infraestrutura física, foi adotada uma dinâmica diferenciada, possivelmente em função da especificidade da localização da UC, cujo Termo de Referência e contrato abarcam também as atividades previstas no projeto "Obras de Reforma da Sede e Alojamento e Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/Reserva



## **Biológica da Praia do Sul"**

Dessa forma, o contrato foi firmado com o valor inicial de R\$ 1.532.254,42 (um milhão quinhentos e trinta e dois mil e duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e dois centavos). No entanto, cabe destacar que durante sua execução, foram realizados dois aditivos, que somaram ao final do contrato o pagamento de R\$ 2.026.186,88 (dois milhões vinte e seis mil e cento e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos).

A outra etapa do projeto foi executada por meio da aquisição de diversos equipamentos, mobiliários e utensílios, conforme descrição apresentada abaixo nos resultados.

A presente manifestação técnica refere-se à apresentação dos produtos gerados e das atividades realizadas durante o período de vigência do projeto destinado ao PEIG, que teve início em 15/12/2012, com o envio do Termo de Referência ao FUNBIO e finalizado em 05/10/2018, em função do último desembolso.

### **RESULTADOS**

#### **i) Obras civis de infraestrutura – sede administrativa e centro de visitantes:**

Ainda que o contrato tenha incluído os dois projetos, o valor inicial destinado às obras no Parque Estadual da Ilha Grande corresponde a R\$ 804.199,17 (oitocentos e quatro mil e cento e noventa e nove reais e dezessete centavos), de forma que os resultados apresentados se restringem à referida UC:

Termo de Referência: 2011.0805.1712.19109.

Empresa contratada: Contrate de Angra Construções LTDA.

Nº do contrato: 119/2011.

Valor previsto: R\$ 804.199,17.

Valor contratado: R\$ 804.199,17.

Valor aditivado: R\$ 351.356,68.

Valor executado: R\$ 1.155.555,85.

Saldo: R\$ 0,00.

Resultados: Foram realizados os seguintes serviços na sede administrativa e no centro de visitantes do PEIG.

- Novo telhado (recuperação, instalação de forro e criação de lanternim ao longo da cumeeira para fins de melhoria da ventilação natural);
- Mezanino para atendimento de demandas administrativas e de uso público;
- Novos sanitários (exclusivos para uso público e de uso exclusivo destinado a pessoal administrativo);
- Setor técnico (Copa/cozinha, sala de reunião, sala consulta técnica, administração);
- Centro de visitantes (auditório, café e exposições);
- Novas instalações elétricas, hidráulicas, esgoto, telefonia, detecção de incêndio e monitoramento;
- Sistema para fins de aproveitamento de águas pluviais;
- Recuperação da fachada.

ii) **Aquisição de mobiliários e equipamentos:**

Valor previsto: R\$ 97.617,91.

Valor aditivado: R\$ 0,00.

Valor executado: R\$ 84.729,96.

Saldo: R\$ 12.887,95.

Resultados: Foram adquiridos alguns mobiliários, equipamentos e utensílios, destinados à edificação reformada. A descrição dos bens adquiridos encontra-se no Relatório da Análise Final da Prestação de Contas, anexo.

**CONCLUSÃO**


Com base nas informações prestadas pelo fiscal e coordenador constantes no processo administrativo E-07/503.792/2011, através das medições (1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, Medição Complementar, 12ª) e respectivamente pareceres técnicos ( GEPRO 56/12, GEPRO 65/12, GEPRO 76/12, GEPRO 82/12, GEPRO 06/13, GEPRO 16/13, GEPRO 27/13, GEPRO 39/13, GEPRO 47/13, GEPRO 51/13, GEPRO 62/13, GEPRO 04/14, GEPRO 05/14) declaro estar de acordo com os serviços prestados e os mesmos se correlacionam as diretrizes presentes no termo de referência.

A execução das obras e as aquisições de equipamentos e mobiliários possibilitaram a consolidação da sede da unidade de conservação, tornando efetivas as atividades de administração, controle, fiscalização, uso público do Parque Estadual da Ilha Grande, localizado no município de Angra dos Reis, RJ.

**ASSINATURA DO COORDENADOR**

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2019.

Com base nas informações apresentadas nos termos de recebimento e aceite e pareceres técnicos, emitidos pelos coordenadores pretéritos, constantes no processo administrativo E-07/503.792/2011, declaro estar de acordo com o encerramento do projeto em tela.




Coordenador do projeto

**DE ACORDO DA DIRETORIA**

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2019.

Com base nas informações prestadas pelo coordenador e informações constantes no processo E-07/503.792/2011, declaro estar de acordo com o encerramento do projeto em tela.



Márcio de Azevedo Beranger  
Diretor  
ID: 4348049-7



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS  
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA  
DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSISTEMAS – DIBAPE

## TERMO DE ENCERRAMENTO 018/19

Pelo presente Termo, damos por encerrado o Projeto “Obras de Reforma da Sede Administrativa/ Centro de Visitantes e Fortalecimento de Apoio Administrativo/ Operacional Destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande”, no valor de R\$ 1.253.173,75 (um milhão, duzentos e cinquenta e três mil, cento e setenta e três reais e setenta e cinco centavos), com saldo remanescente de R\$ 12.887,94 (doze mil, oitocentos e oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos).

Atestamos que as especificações constantes no Termo de Referência N° 2011.0805.1712.19109, relativo à realização de obra de infraestrutura física da UC foram atendidas, e que os equipamentos e mobiliários conforme pareceres técnicos, termos de recebimento e aceite e notas fiscais constantes no Processo Administrativo nº E-07/509.071/2010.

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2019.

**Márcio de Azevedo Beranger**

**Diretor de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas**

**inea** instituto estadual  
do ambiente

**SEAS**

Secretaria de  
Estado do  
Ambiente e  
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO  
**RIO DE JANEIRO**  
VAMOS VIRAR O JOGO



CARTA nº 450/2019

Rio de Janeiro, 16 de agosto de 2019.

Prezados  
Subsecretaria Executiva  
Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro – SEA  
Av. Venezuela nº 110 – 5º andar  
20081-312 – Rio de Janeiro/RJ

**ASSUNTO:** FMA/RJ - Prestação de Contas Final do Projeto "Projeto Obras de Reforma da Sede Administrativa/ Centro de Visitantes e Fortalecimento de Apoio Administrativo/ Operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande" no âmbito do Acordo de Cooperação 04/2016 de agosto de 2016 e Aditivos com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ.

Prezado Senhor,

Conforme Acordo de Cooperação 04/2016 de agosto de 2016 e Aditivos, estamos encaminhando a prestação de contas final do Projeto Obras de Reforma da Sede Administrativa/ Centro de Visitantes e Fortalecimento de Apoio Administrativo/ Operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande, que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de abril de 2011 a 31 de maio de 2019.

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto. (Anexo 1);
- Relação de pagamentos realizados (Anexo 2);
- Relação de bens discriminada, em que constem quais foram adquiridos, produzidos ou construídos com recursos de cada projeto (Anexo 3).

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

João Ferraz Fernandes de Mello  
Gerente do Projeto

**RECEBIDO**  
Em: 21/08/19

Luiz David Brito Martins  
ID - 51028700  
Assistente II



## **Anexo 1**



**b - Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto.**

**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**  
**Prestação de Contas Final - Resumo das despesas no período**  
 Acordo de Cooperação 04/2016



**SEAS** Secretaria de Estado do  
 Ambiente e Sustentabilidade

I. Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ  
**Período de prestação de contas: 01 de abril de 2011 a 31 de maio de 2019**

Coluna	1	2	3.1	3.2	4	5
	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período 01/04/2011 a 14/11/2016 (Convênio 003/2009)	Despesas efetuadas no período 01/09/2016 a 31/05/2019 (Acordo 04/2016)	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 4)
	Projeto Obras de Reforma da Sede Administrativa/ Centro de Visitantes e Fortalecimento de Apoio Administrativo/ Operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande - Obras e Fortalecimento PEIG 29.11.01.0009	R\$ 1.253.173,75	R\$ 1.236.586,81	R\$ 3.699,00	R\$ 1.240.285,81	R\$ 12.887,94
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.253.173,75</b>	<b>R\$ 1.236.586,81</b>	<b>R\$ 3.699,00</b>	<b>R\$ 1.240.285,81</b>	<b>R\$ 12.887,94</b>
16/08/2019		 João Ferraz Fernandes de Mello Gerente do Projeto			 Leandro Pontes Analista Financeiro	

\*O Convênio 003/2009 teve sua vigência até 14/11/2016 e o Acordo 04/2016 iniciou sua vigência em 01/09/2016 ambos estiveram ativos em paralelo durante o período de 01/09/2016 a 14/11/2016.



## **Anexo 2**

**c - Relação de Pagamentos Realizados;**





### **Anexo 3**

**d - Relação de bens discriminada, em que constem quais foram adquiridos, produzidos ou construídos com recursos de cada projeto.**



# **FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

**Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010**

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.**

**TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)**

**Prestação Nº Final**

**Relação de Despesas**

**Obras e Fortalecimento do PEIG**

**Período: 01/04/2011 a 14/11/2016**

**Data: 22/07/2019**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**  
**Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010**  
**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.**  
**TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)**  
**Período: 01/04/2011 a 14/11/2016**

**PRESTAÇÃO Nº Final**  
**Data da Assinatura : 29/12/2009**  
**Data da Efetividade: 12/01/2010**  
**Data de Fechamento: 14/11/2016**

Data: 22/07/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Componente Obras e Fortalecimento do PEIG			
			Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Contrate de Angra Construções Ltda	00000940 00000005 79	Obras de Reforma da Sede Administrativa e centro de Visitantes do PE Ilha Grande - Parcela 1/5	79.228,27	100	13/09/2012	79.228,27
2 Contrate de Angra Construções Ltda	00000940 00000005 91	Obras de Reforma da Sede Administrativa e centro de Visitantes do PE Ilha Grande - Parcela 2/5	119.161,15	100	30/10/2012	119.161,15
3 Contrate de Angra Construções Ltda	00000940 00000005 95	Obras de Reforma da Sede Administrativa e centro de Visitantes do PE Ilha Grande - Parcela 3/5	127.131,13	100	07/12/2012	127.131,13
4 Contrate de Angra Construções Ltda	00000940 00000005 96	Obras de Reforma da Sede Administrativa e centro de Visitantes do PE Ilha Grande - Parcela 4/5	153.952,40	100	21/12/2012	153.952,40
5 Contrate de Angra Construções Ltda	00000940 00000006 04	Obras de Reforma da Sede Administrativa e centro de Visitantes do PE Ilha Grande - 1ª Parcela Complementar a Etapa 5/5	164.132,70	100	06/03/2013	164.132,70
6 Contrate de Angra Construções Ltda	0000940 00000006 0601	Obras de Reforma na Subsede e Alojamento da Rebio Praia do Sul - Parcela 1/4 do 1º Termo Aditivo	82.375,21	100	11/04/2013	82.375,21
7 Sociedade Comercial e Importadora Hermes	00392022 0901	Aquisição de eletrodomésticos e telefones para o Parque Estadual da Ilha Grande.	2.685,00	100	17/05/2013	2.685,00
8 Contrate de Angra Construções Ltda	00000940 00000006 1401	Obras de Reforma da Sede Administrativa e centro de Visitantes do PE Ilha Grande - Parcela 2/4 do 1º Termo Aditivo	92.360,26	100	29/05/2013	92.360,26

Data: 22/07/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Componente Obras e Fortalecimento do PEIG			
			Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
9 Sociedade Comercial e Importadora Hermes	00396646 3801	01 Geladeira e 01 cafeteira para o PE da Ilha Grande.	1.704,00	100	03/06/2013	1.704,00
10 Pandora Comércio de Materiais	00000026 6901	01 aparelho de fax para o PE Ilha Grande - Abraão.	598,00	100	27/06/2013	598,00
11 Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP	00000071 9001	Suporte para Data Show e Tela de Projeção para o PE Ilha Grande/Abraão.	754,00	100	03/07/2013	754,00
12 Nova Pontocom Comércio Eletrônico S.A.	00060720 1301	Aquisição de 02 sofás de 03 lugares para o Abraão no PE Ilha Grande.	953,82	100	05/07/2013	953,82
13 Caxiparking Bazar e Estacionamento Ltda.	00001787 0101	Aquisição de lixeira, saboneteira e toalheiro para Obras de Reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes e fortalecimento de apoio administrativo/operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande.	312,00	100	16/07/2013	312,00
14 Contrate de Angra Construções Ltda	00000940 00000006 1701	Obras de Reforma da Sede Administrativa e centro de Visitantes do PE Ilha Grande - Parcela 3/4 do 1º Termo Aditivo	93.553,31	100	17/07/2013	93.553,31
15 Estok Comércio e Representações S.A.	17072013 0001	Utensílios de copa e cozinha para Obras de Reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes e fortalecimento de apoio administrativo/operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande.	2.084,96	100	18/07/2013	2.084,96
16 Estok Comércio e Representações S.A.	17072013 0201	Compra de lixeiras em epóxi para Obras de Reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes e fortalecimento de apoio administrativo/operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande	689,54	100	18/07/2013	689,54

Data: 22/07/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Componente Obras e Fortalecimento do PEIG			
			Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
17 Casa & Vídeo	17072013 0001	Utensílios de copa e cozinha para Obras de Reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes e fortalecimento de apoio administrativo/operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande	513,98	100	22/07/2013	513,98
18 Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda.	17072013 0001	Compra quadros brancos para obras de Reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes e fortalecimento de apoio administrativo/operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande	258,79	100	22/07/2013	258,79
19 Ecoleste Comércio de Lixeiras Ltda EPP	32230000 0001	Compra de lixeira para reciclagem para Ilha Grande - Obras de Reforma da Sede Administrativa	453,85	100	31/07/2013	453,85
20 Metalúrgica Boa Vista Ltda. - EPP	00000003 6401	Armários para o Abraão no PE Ilha Grande.	1.497,45	100	01/08/2013	1.497,45
21 Estok Comércio e Representações S.A.	482049750	Devolução parcial da SP 200918 protocolo 20130418134848109, referente a três lixeiras de 03 litros que não foram entregues - Projeto Obras e Fortalecimento PEIG	-71,00	100	06/08/2013	-71,00
22 Metalúrgica Boa Vista Ltda. - EPP	00000003 6501	Aquisição de 02 estantes para o Parque Estadual da Ilha Grande/Abraão.	380,00	100	15/08/2013	380,00
23 Contrate de Angra Construções Ltda	00000940 00000006 2301	Obras de Reforma da Sede Administrativa e centro de Visitantes do PE Ilha Grande - Parcela 4/4 do 1º TA	59.884,94	100	16/08/2013	59.884,94
24 Contrate de Angra Construções Ltda	00000940 00000006 3001	Obras de Reforma da Sede Administrativa e centro de Visitantes do PE Ilha Grande - Referente à 49% da Parcela 4/4	57.762,13	100	20/09/2013	57.762,13

Data: 22/07/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Componente Obras e Fortalecimento do PEIG			
			Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
25 Limpimais Embalagens Plásticas LTDA-ME	00000207601	Aquisição de 5 lixeiras para Parque Estadual da Ilha Grande	185,00	100	02/10/2013	185,00
26 Contrate de Angra Construções Ltda	0000094000000063401	Obras de Reforma da Sede Administrativa e centro de Visitantes do PE Ilha Grande - Referente à 32,22% da Parcela 4/4 do 1º Termo Aditivo	37.981,10	100	04/11/2013	37.981,10
27 Estok Comércio e Representações S.A.	002001201401	FMA - Aquisição de aparador para PEIG	925,00	100	20/01/2014	925,00
28 Contrate de Angra Construções Ltda	000009700000000064501	- Obras de Reforma da Sede Administrativa e centro de Visitantes do PE Ilha Grande - Referente à 18,58% da Parcela 4/4 do 1º Termo Aditivo	21.906,25	100	28/02/2014	21.906,25
29 Contrate de Angra Construções Ltda	00000970000000006440201	- Obras de Reforma da Sede Administrativa e centro de Visitantes do PE Ilha Grande - Referente à 49,20% da parcela 4/4 do 1º Termo Aditivo	66.127,00	100	28/02/2014	66.127,00
30 Planus Projetos & Serviços Ltda. - EPP	000010032014101	Obras de Reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes e fortalecimento de apoio administrativo/operacional destinados ao PE da Ilha Grande./ parcela de adiantamento mobiliário Escriva diverso adquirido na Planus- Ofício INEA GEPRO nº 04 de 19/02/14	31.128,32	100	14/03/2014	31.128,32
31 Planus Projetos & Serviços Ltda. - EPP	000010032014201	- Obras de Reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes e fortalecimento de apoio administrativo/operacional destinados ao PE da Ilha Grande - Aquisição conforme especificação anexa - Parcela 2/2 - Final	31.128,25	100	15/08/2014	31.128,25
32 Planus Projetos & Serviços Ltda. - EPP	000000000086101	Obras de Reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes Montagem de mobiliário adquirido na PLNAUS, destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande e Rebio da Praia do Sul.	1.400,00	100	23/12/2014	1.400,00



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**  
**Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010**  
**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.**  
**TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)**  
**Período: 01/04/2011 a 14/11/2016**

**PRESTAÇÃO Nº Final**  
**Data da Assinatura : 29/12/2009**  
**Data da Efetividade: 12/01/2010**  
**Data de Fechamento: 14/11/2016**

Data: 22/07/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Componente Obras e Fortalecimento do PEIG			
			Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
33F.Fernandes Carpetes Pisos e Revestimentos Ltda	00000000 0127501	Aquisição de 24 persianas - Parque Estadual da Ilha Grande - Pagamento Antecipado	3.450,00	100	14/07/2016	3.450,00
			<b>1.236.586,81</b>			<b>1.236.586,81</b>

# **FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

**Acordo FMA - 04/2016 - CSA2 (Thyssen)**

**Nº Contrato: 04/2016**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Financiador: CSA2 (Thyssen) - TCCA (11/2007)**

**Período: 01/09/2016 a 31/05/2019**

**Componente: Obras e Fortalecimento PEIG**

**Categoria:**

**Data: 31/05/2019**

**Pedido Nº 0**

**SOE Nº Final**



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - CSA2 (Thyssen)

Pedido N° 0

SOE N° Final



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: CSA2 (Thyssen) - TCCA (11/2007)

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Obras e Fortalecimento PEIG

Data: 31/05/2019

Período: 01/09/2016 a 31/05/2019

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	MAGAZINE LUIZA S/A		327150	- Aquisição de 01 Notebook - Acordo FMA - Projeto Obras e Fortalecimento PEIG.	3.699,00	0,00	3.699,00	05/10/2018	100,00	3.699,00
					<b>3.699,00</b>					<b>3.699,00</b>



### **Anexo 3**

**d - Relação de bens discriminada, em que constem quais foram adquiridos, produzidos ou construídos com recursos de cada projeto.**

**Prestação de Contas Final - Bens Adquiridos****Projeto Obras e Fortalecimento PEIG**

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - CSA2 (Thyssen)


**SEAS** Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

Origem	Protocolo	Financiador	Para onde (Projeto)	Insumo	Valor final
Fundo Mata Atlântica RJ	20110805171219109	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Obras e Fortalecimento PEIG	Obras de Reforma da Sede Administrativa e centro de Visitantes do PE Ilha Grande	R\$ 1.155.555,85
Fundo Mata Atlântica RJ	20130418134848109 / 20130418134848109 / 20130418134848109 / 20130418134848109 / 20130418134848109 / 20130418134848109	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Obras e Fortalecimento PEIG	Utensílios de copa e cozinha para Obras de Reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes e fortalecimento de apoio administrativo/operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande	R\$ 513,98
Fundo Mata Atlântica RJ	20130325173106109 / 20130326173938109 / 20130405123840109 / 20130325171129109	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Obras e Fortalecimento PEIG	Aquisição de eletrodomésticos e telefones para o Parque Estadual da Ilha Grande.	R\$ 2.685,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20130410113143109 / 20130410113837109	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Obras e Fortalecimento PEIG	01 Geladeira e 01 cafeteira para o PE da Ilha Grande.	R\$ 1.704,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20130418163009109	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Obras e Fortalecimento PEIG	Aquisição de 24 persianas - Parque Estadual da Ilha Grande - Pagamento Antecipado	R\$ 3.450,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20130410120132109 / 20130410115220109	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Obras e Fortalecimento PEIG	Suporte para Data Show e Tela de Projeção para o PE Ilha Grande/Abraão.	R\$ 754,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20130418163009109 / 20130418163009109 / 20130418163009109	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Obras e Fortalecimento PEIG	Compra quadros brancos para obras de Reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes e fortalecimento de apoio administrativo/operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande	R\$ 258,79
Fundo Mata Atlântica RJ	20130418162412109	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Obras e Fortalecimento PEIG	Aquisição de 5 lixeiras para Parque Estadual da Ilha Grande	R\$ 185,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20130425112903109	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Obras e Fortalecimento PEIG	Armários para o Abraão no PE Ilha Grande.	R\$ 1.497,45
Fundo Mata Atlântica RJ	20130416134246109	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Obras e Fortalecimento PEIG	Aquisição de 02 estantes para o Parque Estadual da Ilha Grande/Abraão.	R\$ 380,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20130410121232109	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Obras e Fortalecimento PEIG	Aquisição de 02 sofás de 03 lugares para o Abraão no PE Ilha Grande.	R\$ 953,82
Fundo Mata Atlântica RJ	20130410112233109	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Obras e Fortalecimento PEIG	01 aparelho de fax para o PE Ilha Grande - Abraão.	R\$ 598,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20130418162412109	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Obras e Fortalecimento PEIG	Aquisição de lixeira, saboneteira e toalheiro para Obras de Reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes e fortalecimento de apoio administrativo/operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande.	R\$ 312,00
Fundo Mata Atlântica RJ		FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Obras e Fortalecimento PEIG	- Obras de Reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes e fortalecimento de apoio administrativo/operacional destinados ao PE da Ilha Grande - Aquisição conforme especificação anexa - Parcela 2/2 - Final	R\$ 31.128,25
Fundo Mata Atlântica RJ		FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Obras e Fortalecimento PEIG	Obras de Reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes e fortalecimento de apoio administrativo/operacional destinados ao PE da Ilha Grande./ parcela de adiantamento mobiliário Escriva diverso adquirido na Planus-Ofício INEA GEPRO nº 04 de 19/02/14	R\$ 31.128,32
Fundo Mata Atlântica RJ	20140409110127109	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Obras e Fortalecimento PEIG	Obras de Reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes Montagem de mobiliário adquirido na PLNAUS, destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande e Rebio da Praia do Sul.	R\$ 1.400,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20130418134848109	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Obras e Fortalecimento PEIG	Compra de lixeira para reciclagem para Ilha Grande - Obras de Reforma da Sede Administrativa	R\$ 453,85
Fundo Mata Atlântica RJ	20130418163009109	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Obras e Fortalecimento PEIG	Compra de lixeiras em epóxi para Obras de Reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes e fortalecimento de apoio administrativo/operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande	R\$ 689,54
Fundo Mata Atlântica RJ	20130418134848109 / 20130418134848109 / 20130418134848109 / 20130418134848109 / 20130418134848109 / 20130418134848109 / 20130418134848109 / 20130418134848109 / 20130418134848109 / 20130418134848109	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Obras e Fortalecimento PEIG	Utensílios de copa e cozinha para Obras de Reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes e fortalecimento de apoio administrativo/operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande.	R\$ 2.084,96
Fundo Mata Atlântica RJ	20140110152437109	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Obras e Fortalecimento PEIG	FMA - Aquisição de aparador para PEIG	R\$ 925,00
Fundo Mata Atlântica RJ		FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Obras e Fortalecimento PEIG	Devolução parcial da SP 200918 protocolo 20130418134848109, referente a três lixeiras de 03 litros que não foram entregues - Projeto Obras e Fortalecimento PEIG	-R\$ 71,00

