



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado do Ambiente
Subsecretaria Adjunta de Planejamento

OFÍCIO SEA/SAP Nº 647/2018

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2018.

Ilma Sra.
Rosa Lemos de Sá
Secretária Geral do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO

Ref.: Projeto Cercamento, Sinalização e Aquisição de Viaturas para o Parque Estadual da Pedra Branca

Assunto: Encerramento de Projeto

Prezada Senhora,

Encaminhamos em anexo o Ofício INEA/DIBAPE/DIR.ADJUNTA nº 280/2018, Parecer Técnico Final, Relatório de prestação de contas e o Termo de Encerramento do projeto em epígrafe, visando o encerramento.

Atenciosamente,


SERGIO MENDES
Subsecretário Adjunto de Planejamento
Secretário Executivo da CCA



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado do Ambiente – SEA
Instituto Estadual do Ambiente - INEA

OF/INEA/DIBAPE/DIR. ADJ. N° 280

Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2018.

Ilma. Sra.
Zélia Ramalho
Superintendência Executiva do Fundo da Mata Atlântica – SUPFMA
Subsecretaria Adjunto de Planejamento – SAP
Secretaria de Estado do Ambiente – SEA

Ref.: Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FMA RJ.
Assunto: Projeto “Cercamento, Sinalização e Aquisição de Viaturas para o Parque Estadual da Pedra Branca”.

Prezada Senhora,

Encaminhamos anexo Parecer Técnico Final nº 06/18, Relatório de prestação de contas e o Termo de Encerramento nº 03/18 do projeto em epígrafe, visando o encerramento do mesmo junto ao Gestor Operacional FUNBIO.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição, para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Julia Kishida Bochner
Diretora Adjunta

Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas - DIBAPE
ID: 4347935-9



inea instituto estadual
do ambiente

*Back
em 27/11
Jouer*

PARECER TÉCNICO FINAL

inea instituto estadual do ambiente

**INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA)
DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS
PROTEGIDAS E ECOSSISTEMAS (DIBAPE)**

Parecer n.º 06/2018

Data: 16/11/2018

PROPONENTE: Antiga GEPRO/DIBAP/INEA – Atual GEUC/DIBAPE/INEA

PROJETO: Contratação de empresa para realizar serviços de demarcação física por meio do cercamento com moirões de concreto e arame farpado do Parque Estadual da Pedra Branca

Empresa/ Fonte Financiadora: FMA **Processo: E07/506.687/2011**

Empresa Executora

<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalação de cercamento - Focus Construções LTDA 2. Confecção e instalação de placas de sinalização – ENGEPLAC SIST. DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. 3. Aquisição de material e equipamento – FUNBIO 	<p>Termo de Referência: 03/2011</p>
--	--

Obras e Instalações

Prestação de Serviços

Materiais e Equipamentos

DESCRIÇÃO GERAL

Período de vigência do projeto: 03/07/2011 a 08/04/2012

Valor total do projeto: R\$ 1.905.534,78

Valor executado: R\$ 1.896.966,42

Saldo remanescente: R\$ 8.568,36

Objetivo Geral do Projeto: Proteção e eficiência na fiscalização da unidade através de delimitação física, sinalização de advertência e aquisição de viaturas para o Parque Estadual da Pedra Branca.

INTRODUÇÃO


A presente manifestação técnica refere-se à apresentação dos produtos gerados e das atividades realizadas durante o período de vigência do projeto em referência (16/01/2012 a 16/03/2013).

RESULTADOS

1. Instalação de Cercamento - Focus Construções LTDA

Foi realizada a delimitação física na vertente Norte da unidade de conservação, visando a proteção de seus limites, para controle e otimização da fiscalização contra caça, a entrada de animais exóticos criados no entorno da UC, ocupações desordenadas e proteção da área destinada ao projeto de reflorestamento, realizado pelo Instituto BioAtlântica, através da Prefeitura do município do Rio de Janeiro - SMAC e a PETROBRÁS.

O produto foi realizado através de levantamento topográfico do tipo linha poligonal em 25 km na cota 100 da



unidade. A partir desse estudo foram instalados os moirões de concreto e posterior cercamento com arame farpado.

2. Confeção e instalação de placas de sinalização

Foram confeccionadas e instaladas 50 placas de sinalização com conteúdo de advertência, medindo 450 x 775 mm, de acordo com o Manual de Sinalização de Parques e Reservas do Estado do Rio de Janeiro.

3. Aquisição de material e equipamento

Foram adquiridos 3(três) veículos tipo 4x4, modelo L200 com as respectivas placas: LQC 8608, LQC 8609 e LQC 8610.

CONCLUSÃO


De acordo com o "Termo de Recebimento Definitivo de Obra", pertinente ao contrato de cercamento em questão, datado de 16/07/2013, todos os serviços descritos no termo de referência 03/2011, executados pela empresa contratada Focus Construções LTDA, foram aceitos e realizados em consonância conforme estabelecido em contrato, anexos e solicitações de mudança.

As placas foram confeccionadas e instaladas de acordo com o estabelecido no Manual de Sinalização de Parques e Reservas do INEA.

De acordo com os "Termos de Recebimento e Aceite" relacionados às notas fiscais números 170358, 170359 e 170360, emitidas pela Mitsubishi Motors, os veículos adquiridos atenderam as especificações do Termo de Referência.

ASSINATURA DO COORDENADOR DO PROJETO

Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2018.



Assinatura do Coordenador

Andrei Veiga dos Santos
Gerente
INEA / DIBAPE / GEUC
ID: 421793-0

DE ACORDO DA DIRETORIA ADJUNTA

Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2018.

De acordo com as informações prestadas pelo coordenador e informações constantes no processo administrativo E07/506.687/2011, declaro estar de acordo com o encerramento do projeto em tela.


Diretoria Adjunta

Julia Kishida Bochner
Diretora Adjunta
Diretoria de Biodiversidade,
Áreas Protegidas e Ecossistemas
DIBAPE / INEA
ID: 0004347935



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

TERMO DE ENCERRAMENTO 003/18

CERCAMENTO, SINALIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA O PARQUE ESTADUAL DA PEDRA BRANCA

Pelo presente Termo damos por encerrado o Projeto “Cercamento, Sinalização e Aquisição de Viaturas para o Parque Estadual da Pedra Branca”, no valor de R\$ 1.905.534,78 (um milhão, novecentos e cinco mil, quinhentos e trinta e quatro reais e setenta e oito centavos), com saldo remanescente de R\$ 8.568,36 (oito mil quinhentos e sessenta e oito reais e trinta e seis centavos).

Atestamos que todas as especificações constantes no Termo de Referência N° 03/2011 foram plenamente atendidas, conforme pareceres técnicos, termos de recebimento e aceite e notas fiscais constantes no Processo Administrativo n° E-07/506.687/2011.

Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2018.

Paulo Schiavo Junior
Diretor de Biodiversidade,
Áreas Protegidas e Ecossistemas
DIBAPE - INEA
ID: 2046253-0

Paulo Schiavo

Diretor de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas



inea instituto estadual
do ambiente



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA

RELATÓRIO DA ANÁLISE FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROJETO “CERCAMENTO, SINALIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA O PARQUE ESTADUAL DA PEDRA BRANCA

Processo Administrativo INEA: E-07/506.687/2011

Proponente: Diretoria de Biodiversidades e Áreas Protegidas - DIBAP

1.0 - Introdução:

O presente relatório tem como objetivo a análise final da execução das despesas do Projeto Cercamento, Sinalização e Aquisição de viaturas para o Parque Estadual da Pedra Branca - PEPB, no âmbito do Acordo de Cooperação 04/2016 e Aditivos com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ.

O Projeto aprovado na CCA, conforme **ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CCA**, de 18 de maio de 2011, totalizando o valor de R\$1.905.534,78 (um milhão novecentos e cinco mil reais quinhentos e trinta e quatro reais e setenta e oito centavos), sendo estabelecido como fonte orçamentaria a compensação ambiental do empreendimento “Transoeste – trecho 4 do Anel Viário da cidade”, sob responsabilidade da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, pactuada por meio do TCCA nº08/2010.

O Projeto aprovado prevê a execução em um Objetivo Específico A1, subdivido em 03 atividades A111, A112 e A113, conforme “Projeto Básico” e “Cronograma Físico e Financeiro – CFF” encaminhado ao FUNBIO, através do Ofício INEA/DIBAP/COPE Nº 96/2011.

2.0 - Análise da Execução:

O Gestor Operacional do Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FUNBIO recebeu através da Diretoria de Biodiversidades e áreas Protegidas – DIBAP/INEA o projeto em epígrafe para a execução das ações, conforme o Projeto Básico e CFF:

O presente projeto foi executado, conforme Cronograma Físico e Financeiro, em 01 Objetivo Específico e 03 Atividades, conforme a seguir:

- **Objetivo Específico A1** – Delimitação da unidade para proteção de seus limites, controle e fiscalização contra caça, pesca, entrada de animais de criação e ocupações desordenadas.

Para a Atividade A111 do objetivo específico A1- Contratação de serviços de instalação de cercamento visando a delimitação física da unidade: O Funbio contratou a empresa prestadora de serviços FOCUS CONSTRUÇÕES LTDA – Contrato nº112/2011 no valor global de R\$ 1.479.584,70.

Para a Atividade A112 do objetivo específico A1- Contratação de serviços para confecção e instalação de placas de sinalização: O Funbio contratou a empresa ENGEPLAC SIST. DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA para confecção e instalação de 26 placas.

Referente a esta contratação, foi inserido no Processo Administrativo, às fls 570 a 573, Termo de Doação nº53/2014 e publicação no D.O, de 27 de fevereiro de 2014.



inea instituto estadual
do ambiente



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA

Para a Atividade A113 do objetivo específico A1, O Funbio adquiriu, conforme especificação inserido no Sistema Cérebro do Funbio o total de 03 (três) veículos 4x4.

Para complementação de valor na aquisição e legalização dos veículos 4x4, foi necessário remanejamento de R\$8.331,72. O referido remanejamento teve a origem do recurso do saldo existente da Atividade A111.

Referente a esta contratação, foi inserido no Processo Administrativo, às fls 79 a 84, Termo de Doação nº10/2014 e publicação no D.O, de 18 de abril de 2012.

3.0 – Conclusão:

De acordo com o acompanhamento financeiro realizado, consideramos aprovada a referida prestação de contas no que se refere apenas à execução financeira das despesas e seu controle, e conforme comprovado na prestação de contas encaminhada pelo FUNBIO, total consistência e integridade nas documentações comprobatórias apresentadas, incluindo a demonstração da execução das despesas, cujo saldo resultante e nossa análise guardam paridade com a presente prestação de contas final.

Na oportunidade, estamos anexando a este relatório "Planilhas de Acompanhamento Físico e Financeiro", planilhas estas que explanam o acompanhamento do projeto, constatando um saldo final de R\$8.568,36 (oito mil quinhentos e sessenta e oito reais e trinta e seis centavos), referente à diferença entre o valor total do projeto aprovado na CCA e o valor executado.

Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2018.

Claudio Cesar Kuhnert Filho
ID.: 4149185-8



inea Instituto estadual
do ambiente

PAINEL DE CONTROLE DE PROJETOS - QUADRO RESUMO

Empreendedor	Transoeste - trecho 4 do ANEL VIARIO DA CIDADE		
Projeto	Cercamento, Sinalização e Aquisição de Viaturas - Parque Estadual da Pedra Branca		
Processo:	E-07/506.687/11		
Data inicio	08/07/2011	Status	Em Andamento
Data termino	08/04/2012	Duração (dias):	275
Coordenador:	Patrícia Figueiredo de Castro		

Objetivos Principais do Projeto:
 Contratação de serviços para delimitação física da vertente norte do PEPB, com a implantação de 25 Km de cercamento, instalação de 50 placas informativas/advertência e aquisição de 3(três) viaturas.

Macro Atividades do Projeto:

ID	Macro Atividades
1	Licitação para escolha de empresa para delimitação
2	Cercamento da vertente norte do PEPB
3	Confecção e instalação de placas de sinalização
4	Aquisição de 03 (três)viaturas

Limite Atraso Crítico: 30

CRONOGRAMA FISICO	ID	MacroAtividade	Status	Desvio
	1	Licitação para escolha de empresa para delimitação		
	2	Cercamento da vertente norte do PEPB		
	3	Confecção e instalação de placas de sinalização		
	4	Aquisição de 03 (três)viaturas		

ANALISE FINANCEIRA	ID	MacroAtividade	Desvio Tendência
	1	Licitação para escolha de empresa para delimitação	
	2	Cercamento da vertente norte do PEPB	
	3	Confecção e instalação de placas de sinalização	
	4	Aquisição de 03 (três)viaturas	R\$ -
TOTAL - Desvio Tendência			R\$ 8.568,36

Orçamento Previsto CCA	R\$ 1.905.534,78
Orçamento Contratado	R\$ 1.900.541,42
Orçamento Realizado	R\$ 1.896.966,42
Orçamento % Realizado	100%
Orçamento de Saldo	R\$ 3.575,00
Orçamento Excedido	R\$ -
Orçamento Projetado	R\$ 8.568,36

ESCOPO DO PROJETO	
Empreendedor	Transoeste - trecho 4 do ANEL VIARIO DA CIDADE
Projeto	Cercamento, Sinalização e Aquisição de Viaturas - Parque Estadual da Pedra Branca

Descrição do Escopo do Projeto
<p>Projeto prevê a delimitação física da vertente norte do parque com cercamento e sinalização e aquisição de viaturas.</p> <p>Cercamento - levantamento topográfico do tipo linha poligonal em 25Km. Deverão ser colocados 25 km de cerca através da instalação de moirões de concreto com 3 metros de altura, sendo 0,50cm de fixação com sapatas, esticadoras. A cerca deverá conter 5 fieiras de arame, sendo as 2 mais baixas de arame liso, a partir de 0,60 cm do solo, perfazendo a necessidade de 50.000 mil metros do material. Já as 3 fieiras superiores, serão compostas por arame farpado (tipo aço galvanizado), perfazendo a necessidade de 75.000 mil metros do material.</p> <p>Sinalização - confecção e instalação de 50 placas de advertência de 450X775mm.</p> <p>Viaturas - aquisição de 3(três) veículos do tipo Mitsubishi L200 ou similar.</p>

Análise de Situação [Situação Atual x Situação Proposta]	
SITUAÇÃO ATUAL	SITUAÇÃO PROPOSTA
Área desprovida de delimitação física e conseqüente dificuldade em coibir práticas lesivas ao meio ambiente.	Cercamento implantado propiciando maior controle no combate ao uso de fogo e contenção da expansão urbana irregular nos limites desta Unidade de Conservação. Sinalização eficiente instalada.
Criação de animais domésticos (bovinos, suínos e equinos) no interior e entorno que migram para o interior da UC.	Controle de entrada de animais domésticos ou criações no interior da UC e, portanto, ausência de zoonoses transmissíveis aos animais silvestres existentes.
Projeto de reflorestamento em andamento, com perda de mudas em função da presença de animais domésticos e uso de fogo.	Proteção das mudas de espécies nativas plantadas e sucesso no Projeto de Reflorestamento.
Falta de viaturas para fiscalização da unidade.	Otimização da fiscalização através da aquisição de veículos.

CONTROLE FINANCEIRO	
Empreendedor	Transoeste - trecho 4 do ANEL VIARIO DA CIDADE
Projeto	Cercamento, Sinalização e Aquisição de Viaturas - Parque Estadual da Pedra Branca

ID	Função	Orçamento do Projeto						Debito Tardância
		previsto CCA	contratado	realizado	% realizado	Saldo	excedido	
1	Licitação para escolha de empresa para delimitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-			
2	Cercamento da vertente norte do PEPB	R\$ 1.484.578,06	R\$ 1.479.584,70	R\$ 1.479.584,70	100%			
3	Confecção e instalação de placas de sinalização	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 46.425,00	93%	3.575,00		3.575,00
4	Aquisição de 03 (três) viaturas	R\$ 370.956,72	R\$ 370.956,72	R\$ 370.956,72	100%			
5								
6								
Total		R\$ 1.905.534,78	R\$ 1.900.541,42	R\$ 1.896.966,42	100%	R\$ 3.575,00	R\$ -	3.575,00

Saldo Execução (Contratado)	R\$ 3.575,00
Saldo Final do Projeto (CCA)	R\$ 3.575,00

LANÇAMENTO FINANCEIRO POR MACRO-ATIVIDADE							
Empreendedor		Transoeste - trecho 4 do ANEL VIARIO DA CIDADE					
Projeto		Cercamento, Sinalização e Aquisição de Viaturas - Parque Estadual da Pedra Branca					
CC / MA	Macro Atividade	TdR / N.º Protocolo	Evento Causador do Faturamento	Documento Fiscal	Data Emissão	Valor Faturado	Verificar Timeline *
4	Aquisição de 03 (três) viaturas		Aquisição 03 veículos 4X4 - MMC AUDOTOMOTORES DO BRASIL S.A	170359/ 170359/ 170360	23/01/12	R\$ 362.625,00	
4	Aquisição de 03 (três) viaturas		Pgto de IPVA 03 VEICULOS		23/01/12	R\$ 8.331,72	
2	Cercamento da vertente norte do PEPB	20110725165535111	Entrega do 1º Produto contendo Relatório de Início da Obra de Demarcação Física - FOCUS CONSTRUÇÕES LTDA.	00000183	09/04/12	R\$ 66.232,13	
3	Confeção e instalação de placas de sinalização	20111025192327111	Entrega de 50% do serviço contratado (confeção de placas) faltando o serviço de instalação nos locais indicados pela UC - ENGEPLAC SIST.DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	837	18/04/12	R\$ 13.000,00	
3	Confeção e instalação de placas de sinalização	20111025192327111	Pagamento de 35% do saldo devido(50%) restando 15% para o final da instalação das placas -ENGEPLAC SIST.DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	837	18/04/12	R\$ 9.100,00	
2	Cercamento da vertente norte do PEPB	20110725165535111	Entrega do 2º Produto contendo finalização da topografia do local e fixação de moirões do cercamento - FOCUS CONSTRUÇÕES LTDA	00000187	24/04/12	R\$ 116.720,60	
2	Cercamento da vertente norte do PEPB	20110725165535111	Entrega do 3º Produto contendo finalização da topografia do local e fixação de moirões do cercamento - FOCUS CONSTRUÇÕES LTDA	00000193	28/05/12	R\$ 135.959,00	
2	Cercamento da vertente norte do PEPB	20110725165535111	Entrega do 4º Produto contendo Relatório Técnico de execução da obra de demarcação física por meio de moirões de concreto e arame farpado - FOCUS CONSTRUÇÕES LTDA	199	20/06/12	R\$ 167.446,15	
2	Cercamento da vertente norte do PEPB	20110725165535111	Entrega do 5º Produto contendo finalização da topografia do local e fixação de moirões do cercamento - FOCUS CONSTRUÇÕES LTDA	203	27/07/12	R\$ 108.239,96	
2	Cercamento da vertente norte do PEPB	20110725165535111	Entrega do 6º Produto contendo LANÇAMENTO DE LINHA POLIGONAL NA COTA 100, ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FIXAÇÃO DOS MOIRÕES, FIXAÇÃO E ALINHAMENTO DOS MOIRÕES COM CONCRETO E FIXAÇÃO COM ARAME (3 FIEIRAS) - FOCUS CONSTRUÇÕES LTDA	209	12/09/12	R\$ 98.664,29	
2	Cercamento da vertente norte do PEPB	20110725165535111	Entrega do 7º Produto contendo LANÇAMENTO DE LINHA POLIGONAL NA COTA 100, ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FIXAÇÃO DOS MOIRÕES, FIXAÇÃO E ALINHAMENTO DOS MOIRÕES COM CONCRETO E FIXAÇÃO COM ARAME (3 FIEIRAS) - FOCUS CONSTRUÇÕES LTDA	225	29/10/12	R\$ 100.285,68	
2	Cercamento da vertente norte do PEPB	20110725165535111	Entrega do 8º Produto contendo LANÇAMENTO DE LINHA POLIGONAL NA COTA 100, ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FIXAÇÃO DOS MOIRÕES, FIXAÇÃO E ALINHAMENTO DOS MOIRÕES COM CONCRETO E FIXAÇÃO COM ARAME (3 FIEIRAS) - FOCUS CONSTRUÇÕES LTDA	231	03/12/12	R\$ 193.803,60	
2	Cercamento da vertente norte do PEPB	20110725165535111	Entrega do 9º Produto contendo LANÇAMENTO DE LINHA POLIGONAL NA COTA 100, ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FIXAÇÃO DOS MOIRÕES, FIXAÇÃO E ALINHAMENTO DOS MOIRÕES COM CONCRETO E FIXAÇÃO COM ARAME (3 FIEIRAS) - FOCUS CONSTRUÇÕES LTDA	254	22/01/13	R\$ 184.750,60	
2	Cercamento da vertente norte do PEPB	20110725165535111	Entrega do 9º Medição (complementar) final conforme parecer da GEPRO Nº 19/13 - FOCUS CONSTRUÇÕES LTDA	267	07/05/13	R\$ 307.482,69	
3	Confeção e instalação de placas de sinalização	20111025192327111	Entrega do restante do serviço contratado (confeção de placas) ENGEPLAC SIST.DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	837	18/04/13	R\$ 3.900,00	
3	Confeção e instalação de placas de sinalização	20140416105938111	Entrega de placas de sinalização - LETREIROS E PLACAS - MEI	321/16	10/06/16	R\$ 10.070,00	
3	Confeção e instalação de placas de sinalização	20140416105938111	Aquisição de mourões de eucaliptos - EUCATRATUS EUCALIPTO TRATADO LTDA ME	422	29/07/16	R\$ 10.355,00	



CARTA nº 591/2018

Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2018.

Ao Senhor
Sergio Mendes
Subsecretaria Adjunta de Planejamento - SAP
Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro – SEA
Av. Venezuela nº 110 – 5º andar
20081-312 – Rio de Janeiro/RJ

ASSUNTO: FMA/RJ - Prestação de Contas Final do Projeto "Projeto de Cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - Parque Estadual da Pedra Branca - PEPB" no âmbito do Acordo de Cooperação 04/2016 de agosto de 2016 e Aditivos com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ.

Prezado Senhor,

Conforme Acordo de Cooperação 04/2016 de agosto de 2016 e Aditivos, estamos encaminhando a prestação de contas final do Projeto "Cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - Parque Estadual da Pedra Branca - PEPB", que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de julho de 2011 a 31 de julho de 2018.

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto (Anexo 1);
- Relação de pagamentos realizados (Anexo 2);
- Relação de bens discriminada, em que constem quais foram adquiridos, produzidos ou construídos com recursos de cada projeto (Anexo 3).

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto

*Recebido em
03/09/2018
[Handwritten signature]*



Anexo 1

b - Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto.


Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Final - Resumo das despesas no período

Acordo de Cooperação 04/2016

I. Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ

Período de prestação de contas: 01 de julho de 2011 a 31 de julho de 2018



Coluna 1	2	3	4	5
	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período 01/07/2011 a 14/11/2016 (Convênio 003/2009)	Despesas efetuadas no período 01/09/2016 a 31/07/2018 (Acordo 04/2016)	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 4)
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	R\$ 1.905.534,78	R\$ 1.896.966,42	R\$ 0,00	R\$ 8.568,36
Projeto de Cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - Parque Estadual da Pedra Branca - PEPB - Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca				
TOTAL	R\$ 1.905.534,78	R\$ 1.896.966,42	R\$ 0,00	R\$ 8.568,36
28/08/2018	João Ferraz Fernandes de Mello Gerente do Projeto			Leandro Pontes Analista Financeiro

* O convênio 003/2009 teve sua vigência até 14/11/2016 e o Acordo 04/2016 iniciou sua vigência em 01/09/2016 ambos estiveram ativos em paralelo durante o período de 01/09/2016 a 14/11/2016



Anexo 2

c - Relação de Pagamentos Realizados;



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010
Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 008/2010 FMA - Grota Funda Transoeste

Prestação Nº Final
Data da Assinatura 29/12/2009
Data da Efetividade 14/01/2010
Data de Fechamento 14/11/2016

Data: 28/08/2018



FUNBIO

Período: 01/07/2011 a 14/11/2016

Componente: Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca

Nome do Fornecedor	Nº DOC	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Dt. Pagamento	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 DETRAN RJ	0000190112	pagamento dos IPVAs 2012, referentes aos 3 veículos L200 adquiridos para PE Pedra Branca	8.331,72	100	23/01/2012	8.331,72
2 MMC Automotores do Brasil S/A	0000170358	Aquisição de Veículo 4x4 para o PE Pedra Branca - Placa LQC-8610	120.875,00	100	23/01/2012	120.875,00
3 MMC Automotores do Brasil S/A	0000170359	Aquisição de veículo para o PE da Pedra Branca / Veículo 4x4 - Placa: LQC - 8609	120.875,00	100	25/01/2012	120.875,00
4 MMC Automotores do Brasil S/A	0000170360	Aquisição de veículo para o PE da Pedra Branca / Veículo 4x4 - Placa: LQC - 8606	120.875,00	100	23/01/2012	120.875,00
5 Focus Construções Ltda.	0000000183	Cercamento de Parque Estadual da Pedra Branca - Parcela 1/9	66.232,13	100	03/05/2012	66.232,13
6 Focus Construções Ltda.	0000000187	Cercamento de Parque Estadual da Pedra Branca - Parcela 2/9	116.720,60	100	17/05/2012	116.720,60
7 Focus Construções Ltda.	0000000193	Cercamento de Parque Estadual da Pedra Branca - Parcela 3/9	135.959,00	100	13/06/2012	135.959,00
8 Engeplac Sistemas de Comunicação Visual	0000000837	Pagamento de 50% referente à confecção de 50 placas de sinalização para o PE da Pedra Branca.	13.000,00	100	03/07/2012	13.000,00
9 Focus Construções Ltda.	0000000199	Cercamento de Parque Estadual da Pedra Branca - Parcela 4/9	167.446,15	100	06/07/2012	167.446,15
10 Focus Construções Ltda.	0000000203	Serviço PJ para demarcação física por meio de Cercamento com moirões de concreto e arame farpado do Parque Estadual da Pedra Branca - Parcela 5/9.	108.239,96	100	22/08/2012	108.239,96
11 Focus Construções Ltda.	0000000209	Serviço PJ para demarcação física por meio de Cercamento com moirões de concreto e arame farpado do Parque Estadual da Pedra Branca - Parcela 6/9	98.664,29	100	28/09/2012	98.664,29



FUNBIO

Data: 28/08/2018



Instituto Brasileiro de Meio Ambiente

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 008/2010 FMA - Grota Funda Transoeste

Prestação Nº Final

Data da Assinatura 29/12/2009

Data da Efetividade 14/01/2010

Data de Fechamento 14/11/2016

Período: 01/07/2011 a 14/11/2016

Componente: Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca

Nome do Fornecedor	Nº DOC	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Dt. Pagamento	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
12 Focus Construções Ltda.	0000000225	Serviço PJ para demarcação física por meio de Cercamento com moirões de concreto e arame farpado do Parque Estadual da Pedra Branca - Parcela 7/9	100.285,68	100	16/11/2012	100.285,68
13 Focus Construções Ltda.	0000000231	Serviço PJ para demarcação física por meio de Cercamento com moirões de concreto e arame farpado do Parque Estadual da Pedra Branca - Parcela 8/9	193.803,60	100	14/12/2012	193.803,60
14 Engeplac Sistemas de Comunicação Visual	0000083701	Pagamento de 35% referente à confecção de 50 placas de sinalização para o PE da Pedra Branca. - protocolo 20111025192327111	9.100,00	100	20/12/2012	9.100,00
15 Focus Construções Ltda.	0000000254	Serviço PJ para demarcação física por meio de Cercamento com moirões de concreto e arame farpado do Parque Estadual da Pedra Branca - Parcela 1/3 do 1º Termo Aditivo	184.750,60	100	04/02/2013	184.750,60
16 Focus Construções Ltda.	000000026701	Serviço PJ para demarcação física por meio de Cercamento com moirões de concreto e arame farpado do Parque Estadual da Pedra Branca - Parcelas 2 e 3/3 do 1º Termo Aditivo	307.482,69	100	17/05/2013	307.482,69
17 Engeplac Sistemas de Comunicação Visual	000008370201	Pagamento de 15% referente à confecção de 50 placas de sinalização para o PE da Pedra Branca. - protocolo 20111025192327111	3.900,00	100	04/11/2013	3.900,00
18 Letreiros & Placas - Sinalização Visual Inteligente	00000100620160	Serviço de Confecção placas de sinalização para o Parque Estadual da Pedra Branca - Adiantamento 50%	5.035,00	100	17/06/2016	5.035,00
19 Eucatratius Ltda - ME	00010140620160	Confecção de totens de sinalização para o Parque Estadual da Pedra Branca - Adiantamento de 30%	3.270,00	100	20/06/2016	3.270,00
20 Eucatratius Ltda - ME	00000000004220	Confecção de totens de sinalização para o Parque Estadual da Pedra Branca - Pagamento final	7.085,00	100	29/07/2016	7.085,00
21 Letreiros & Placas - Sinalização Visual Inteligente	000000000003210	Confecção placas de sinalização para o Parque Estadual da Pedra Branca - Pagamento Final	5.035,00	100	03/08/2016	5.035,00
						1.896.966,42



Anexo 3

d - Relação de bens discriminada, em que constem quais foram adquiridos, produzidos ou construídos com recursos de cada projeto.

Prestação de Contas Final - Bens Adquiridos**Projeto Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca**

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Termo de Compensação Ambiental nº 08/2010

FMA - Grota Funda Transoeste (PMRJ)



Origem	Protocolo	Financiador	Para onde (Projeto)	Insumo	Valor final
Fundo Mata Atlântica RJ	20110725165535111	FMA - Grota Funda Transoeste (PMRJ)	Projeto Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca	Cercamento do PEPB	R\$ 1.479.584,70
Fundo Mata Atlântica RJ	2,01107E+16	FMA - Grota Funda Transoeste (PMRJ)	Projeto Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca	Veículo 4x4	R\$ 362.625,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20111025192327111	FMA - Grota Funda Transoeste (PMRJ)	Projeto Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca	Confeção de placas de sinalização	R\$ 26.000,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20140416105938111	FMA - Grota Funda Transoeste (PMRJ)	Projeto Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca	Confeção de placas de sinalização	R\$ 10.070,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20140416105938111	FMA - Grota Funda Transoeste (PMRJ)	Projeto Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca	Confeção de placas de sinalização	R\$ 3.270,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20140416105938111	FMA - Grota Funda Transoeste (PMRJ)	Projeto Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca	Confeção de placas de sinalização	R\$ 3.815,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20110712130901111'	FMA - Grota Funda Transoeste (PMRJ)	Projeto Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca	IPVA ref. 3 veículos	R\$ 8.331,72
Fundo Mata Atlântica RJ	20140416105938111	FMA - Grota Funda Transoeste (PMRJ)	Projeto Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca	Confeção de placas de sinalização	R\$ 3.270,00