576/11

Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado do Ambiente - SEA Instituto Estadual do Ambiente - INEA

OF/INEA/DIBAPE/DIR. ADJ. N° 402

Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2018.

Ilma. Sra.

Zélia Ramalho

Superintendência Executiva do Fundo da Mata Atlântica - SUPFMA

Subsecretaria Adjunto de Planejamento - SAP

Secretaria de Estado do Ambiente - SEA

Ref.: Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ - FMA RJ.

Prezada Senhora,

Encaminhamos anexo os Pareceres Técnico Final, Relatórios de prestação de contas e os Termos de Encerramento relativos aos projetos "Ações Prioritárias do Parque Estadual do Mendanha", "Ações Prioritárias para a implantação do Parque Estadual da Costa do Sol", "Plano de Manejo e Implantação de Segmentos Prioritários da APA do Rio Guandu" e "Projeto Executivo para implantação do Núcleo Babilônia no Parque Estadual do Desengano", visando o encerramento dos mesmos junto ao Gestor Operacional FUNBIO.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição, para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Julia Kishida Bochner Dipetora Adjunta

Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas - DIBAPE ID: 4347935-9







			- Hayes Full					
		PARI	ECER TÉCNICO FINAL					
B Mark of the control	20.5.8.0.5.0		STADUAL DO AMBIENT (INEA) DE BIODIVERSIDADE,	Parecer n.º 09/2018				
ined instituto estadual do ambiente	ÁREAS	PROTE	GIDAS E ECOSSISTEM (DIBAPE)	AS Data: 06/12/2018				
PROPONENTE:	DIRETOR	IA ADJU	UNTA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSSISTEMAS					
PROJETO:	Projeto Ex Desengan		para a implantação do Núcle	eo Babilônia do Parque Estadual do				
Empresa/ Fonte Financiadora:	FMA / UTE PORTO AÇU ENERGIA S.A.		O AÇU ENERGIA S.A.	Processo: E07/511426/2011				
Empresa Executora	OCAM Consultoria e		ı e Projetos Ltda-ME	Termo de Referência 200120906165832120				
Obras e Instalaçõ	es X	Presta	ação de Serviços	Materiais e Equipamentos				
DESCRIÇÃO GERAL								
Período de vigência do proje	Período de vigência do projeto:			28/02/2013 a 26/06/2017				
Valor total do projeto:			R\$ 340.000,00					
Valor executado:			R\$ 330.000,00					
Saldo remanescente:			R\$ 10.000,00					
Objetivo Geral do Projeto:			10	utura do Núcleo Babilônia do Parque engano, área com processo de se final.				

INTRODUÇÃO

O presente Parecer Técnico refere-se à apresentação dos produtos gerados e das atividades realizadas durante o período de vigência do projeto em referência.

O objeto do projeto foi à contratação de serviços de consultoria de pessoa jurídica destinados à elaboração de diagnóstico/ proposta de ocupação e uso da área, topografia, sondagem e projetos executivos de arquitetura, paisagismo e complementares, de pavimentação, drenagem e contenção das vias, de sinalização, orçamento com planilhas, especificações e cronograma físico-financeiro para a efetiva implantação das obras da subsede administrativa com café/ lanchonete/ lojinha e centro de visitantes, casa do chefe, alojamento de pesquisadores/visitantes, laboratórios, camping e toda sua estrutura, áreas de lazer para o núcleo Babilônia do Parque Estadual do Desengano em Campos, conforme termo de referência, que estabelece as condições técnicas a serem obedecidas na elaboração dos projetos.

RESULTADOS

O Gestor Operacional do Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ - FUNBIO









contratou a empresa OCAM Consultoria e Projetos Ltda-ME para a elaboração de projetos executivos para implantar a infraestrutura de apoio à fiscalização, administração, pesquisa científica, educação ambiental e uso público do Parque Estadual do Desengano. Para subsidiar estes projetos, a empresa elaborou: Estudo topográfico; diagnóstico; levantamento e estudos preliminares; sondagem e anteprojetos (arquitetura, paisagismo e complementares); projetos executivos; projeto de Sinalização; memorial descritivo; perspectivas; caderno de especificações; planilhas; cronograma; ARTs e RRTs.

Todos os arquivos com os resultados dos produtos descritos neste parecer constam dos Termos de Recebimento e Aceite emitidos pela coordenação do projeto durante sua execução.

CONCLUSÃO

Todos os serviços descritos no termo de referência 200120906165832120, executados pela empresa contratada OCAM Consultoria e Projetos Ltda-ME, foram aceitos e realizados em consonância conforme estabelecido em contrato, anexos e solicitações de mudança, constantes no processo E07/511426/2011.

ASSINATURA DO COORDENADOR DO PROJETO


Rio de Janeiro, 06 de dezembro de 2018.

Assinatura do Coordenador

DE ACORDO DA DIRETORIA ADJUNTA

Rio de Janeiro, 06 de dezembro de 2018.

Com base nas informações prestadas pelo coordenador e informações constantes no processo administrativo E-E07/511426/2011, declaro estar de acordo com o encerramento do projeto em tela.











TERMO DE ENCERRAMENTO 008/18

PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO BABILÔNIA NO PARQUE ESTADUAL DO DESENGANO

Pelo presente Termo damos por encerrado o Projeto "Projeto Executivo para implantação do Núcleo Babilônia no Parque Estadual do Desengano", no valor de R\$ 340.000,00 (trezentos e quarenta reais), com saldo remanescente de R\$ 330.000,00 (trezentos e trinta reais).

Atestamos que os serviços realizados pela empresa contratada, descritos no Termo de Referência nº 2001209061658321120, conforme pareceres técnicos, termos de recebimento e aceite e notas fiscais constantes no Processo Administrativo nº E-07/511426/2011.

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2018.


Paulo Schiavo

Diretor de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas









RELATÓRIO DA ANÁLISE FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROJETO "PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO BABILÔNIA - PED

Processo Administrativo INEA: E-07/511.426/2016

Proponente: Diretoria de Biodiversidades e Áreas Protegidas - DIBAP

1.0 - Introdução:

O presente relatório tem como objetivo a análise final da execução das despesas do Projeto Executivo para Implantação do Núcleo Babilônia no Parque Estadual do Desengano, no âmbito do Acordo de Cooperação 04/2016 e Aditivos com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ.

O Projeto aprovado na CCA, conforme DELIBERAÇÃO CCA Nº 33/2011, de 08 de novembro de 2011, totalizando o valor de R\$340.000,00 (Trezentos e quarenta mil reais), com recursos do empreendimento Pátio Logístico e Operações Portuárias no Porto do Açu − TCCA Nº12/2009.

O presente projeto foi executado, conforme Cronograma Físico e Financeiro, em 01 Objetivo Específico e 01 Atividade, conforme a seguir:

2.0 - Análise da Execução:

O Gestor Operacional do Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FUNBIO recebeu através da Diretoria de Biodiversidades e áreas Protegidas - DIBAP o projeto em epígrafe para a execução das ações, conforme o Plano de Trabalho e CFF:

Abaixo, destacamos o objetivo específico e as atividades elencados no CFF:

 Objetivo específico A1 - Elaborar levantamento topográfico, diagnóstico, zoneamento e estudo preliminares de arquitetura e paisagismo, anteprojetos de arquitetura, urbano-paisagístico e complementares, projetos executivos de paisagismo, arquitetura e complementares, memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronogramas, perspectivas e ARTS.

Para a Atividade A111 do Objetivo Específico A1 - Contratação de empresa com experiência em projetos arquitetônicos, conceito de conforto ambiental e sustentabilidade, de preferência em parques e unidades de conservação; deve respeitar as legislações, as características do terreno e a minimização dos impactos ambientais; deve ser apto a exercer as atividades permanente ao CREA e apresentar ART de todos os serviços:

O FUNBIO contratou, após processo seletivo, a empresa OCAM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA, sob o Contrato nº 022/2013, assinado em 28/02/13, e valor global de R\$330.000,00 (trezentos e trinta mil





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE - SEA INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

reais) pelo prazo de 210 (duzentos e dez) dias para os serviços e 270 duzentos e setenta) dias para vigência contratual, e pagamentos em 04 parcelas, conforme cronograma de atividades e de desembolso, podendo ser prorrogado mediante assinatura de termo aditivo ao contrato.

Para este contrato houveram 04 Termos Aditivos, conforme abaixo:

- √ 1º Termo Aditivo Objeto O prazo para realização dos serviços previstos no instrumento. contratual será de 848 (oitocentos e quarenta e oito) dias, ou seja, até 30/06/15. E o prazo para vigência contratual será de 910 (novecentos e dez) dias, ou seja, até 31/08/15.
- √ 2º Termo Aditivo Objeto O prazo para realização dos serviços previstos no instrumento. contratual será de 1.092 (mil e noventa e dois) dias, ou seja, até 29/02/16. E o prazo para vigência contratual será de 1.153 (mil, cento e cinquenta e três) dias, ou seja, até 30/04/16.
- √ 3º Termo Aditivo Objeto O prazo para realização dos serviços previstos no instrumento. contratual será de 1.245 (mil, duzentos e quarenta e cinco) dias, ou seja, até 31/07/16. E o prazo para vigência contratual será de 1.276 (mil, duzentos e setenta e seis) dias, ou seja, até 31/08/16.
- √ 4º Termo Aditivo Objeto O prazo para realização dos serviços previstos no instrumento. contratual será de 1.549 (mil, quinhentos e quarenta e nove) dias, ou seja, até 31/05/17. E o prazo para vigência contratual será de 1.579 (mil, quinhentos e setenta e nove) dias, ou seja, até 30/06/17.

3.0 - Conclusão:

De acordo com o acompanhamento financeiro realizado, consideramos aprovada a referida prestação de contas no que se refere apenas à execução financeira das despesas e seu controle, e conforme comprovado na prestação de contas encaminhada pelo FUNBIO, total consistência e integridade nas documentações comprobatórias apresentadas, incluindo a demonstração da execução das despesas, cujo saldo resultante e nossa análise guardam paridade com a presente prestação de contas final.

Na oportunidade, estamos anexando a este relatório "Planilhas de Acompanhamento Físico e Financeiro", planilhas estas que explanam o acompanhamento do projeto, constatando um saldo final de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), referente à diferença entre o valor total do projeto aprovado na CCA e o valor executado.

Rio de Janeiro 19 de novembro de 2018.

Claudio Cesar Kuhnert Filho ID.: 4149185-8







Empreendedor	PÁTIO LÓGISTICO E	OPERAÇÕES PORTUÁRIAS N	IO PORTO DO AÇU			
Projeto	Projeto para Implan	tação do Núcleo Babilônia -	PED		ID	
Processo:	E-07/511.426/11				-1	Licitação para e os serviços
Data inicio	28/02/2013	Status	Em Andamento	ODISIJ	2	Projeto Executi Desengano
Data termino	26/06/2017	Duração (dias):	1579	A FIS		1
Coordenador:				OGRAMA I	MANAGED 1	

Implantar a infraestrutura do Núcleo Babilônia do Parque Estadual do Desengano, área com processo de desapropriação em fase final

ID	Macro Atividades
1	Licitação para escolha da empresa de consultoria que executará os serviço
2	Projeto Executivo subsede Babilônia do Parque Estadual do Desengano

	Limite Atraso Critico:	11160	
ID	MacroAtividade	Status	Desvio
-1	Licitação para escotha da empresa de consultoria que executará os serviços		
2	Projeto Executivo subsede Babilônia do Parque Estadual do Desengano		4
SANGE TO SANGE			

	ID.	Macro Atividada	Desv	lo Tendência
CEIRA	1	Licitação para escolha da empresa de consultoria que executará os serviços		
ANALISE FINANCEIRA	2	Projeto Executivo subsede Babilônia do Parque Estadual do Desengano	PAS .	16 000,00
ANAL		TOTAL - Desvio Tendência	RS	40,000,00
HATE WAYE		TOTAL - DESVIO TRIBBENCIA		10.000,00
		Orçamento Previsto CCA	A\$	340.000,00
		Orçamento Contratado	RS	330.000,00
		Orçamento Realizado	RS	330.000,00
		Orçamento % Realizado		97%
		Orçamento de Saldo	AS	
		Orçamento Excedido	RS	
		Orçamento Projetado	R\$	10.000,00
		Timeline	Fine	Hartis Northan

Empreendedor	PÁTIO LÓGISTICO E OPERAÇÕES PORTUÁRIAS NO PORTO DO AÇU
Projeto	Projeto para Implantação do Núcleo Babilónia - PED

Descrição do Escopo do Projeto

Elaboração de projetos executivos para implantar a infraestrutura de apoio à fiscalização, administração, pesquisa científica, educação ambiental e uso público da unidade de conservação.

Análise de Situação (Situação SITUAÇÃO ATUAL	
	SITUAÇÃO PROPOSTA
Inexistência de edificações para administração, fiscalização, uso público, espaços voltados para tividades de educação ambiental e para alojamento para pesquisadores no Núcleo Babilônia do PED, Campos	Sub sede implantada com infraestrutura eficiente para controla administrativo, fiscalização espaço para visitantes visando a promoção de cursos e atividades de educação ambiental sensibilização da comunidade do entorno sobre a importância ambiental da unidade de conservação, atém de propiciar acomodação para pesquisadores e laboratórios
npossibilidade de alendimento às alividades fundamentais de controle e fiscalização da unidade	Sede de Guarda-Parques construída e estruturada para liscalização, controle e prevenção o incêndios florestais, acidentes, além de orientação aos visitantes
inexistência de áreas voltadas para uso público e lazer para ampliar a visitação do PED	Implantação de área de camping, trilhas e espaços de lazer para comunidade do entorno
înexistência de moradia para subchefe	Casa funcional construída propiciando maio conforto, eficiência e controle da unidade



Empreendedor	PÁTIO LÓGISTICO E OPERAÇÕES PORTUÁRIAS NO PORTO DO AÇU
Projeto	Projeto para Implantação do Núcleo Babilônia - PED

Data de Referência: Limite Atraso Critico:

26/05/2017 30 dias

Data de Encerramento: Desvio Original: 28/02/2013 Projetada: 26/06/2017 1579 Real: 30/06/2017 1692

ID	And the second s			NHA DE BA nograma in				RE	ALIZADO	30/00/2017	1 1583
	Macro Atividades Licitação para escolha da empresa de consultoria que	Status	Data Inicio	Deta Firm	Duração (diss)	Date Inicio	Desvio (dias)	Cata	Desvio	Duração	Desvio
	The state of the s	C	23/11/11	07/01/12	45	23/11/11	0	18/02/13	(dias)	(dias)	(dlas)
2	Projeto Executivo subsede Babilônia do Parque Estadual do Desengano	c	28/02/13	26/06/17	1579	28/02/13	0	30/06/17		453	434
	Leganda Status					F		00/00/17	4	1583	4

egenda - Status

A - Aguarda inicio - Iniciado

C - Concluido



A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	
Empreendedor Projeto	PÁTIO LÓGISTICO E OPERAÇÕES PORTUÁRIAS NO PORTO DO AÇU Projeto para Implantação do Núcleo Babilônia - PED
ID Bush	

ID	Punção	Previsto CCA	Contratedo		Orçamento do Pro	jeto		
1	Licitação para escolha da empresa de consultoria que executará os serviços	R\$	RS .	RS RAIDING	% realizado	Saldo	obibasza	Desvio Tendência
3	Projeto Executivo subsede Babilônia do Parque Estadual do Desengeno	FIS 340,000,00	R\$ 330,000,00	R\$ 390.000,00	97%	RS-miles		5000
	Total	R\$ 340,000,00	R\$ 330,000,00	R\$ 330.000,00	97,08%			

Saldo Execução (Contratado)		
(Contratado)	RS	
Sauto Commercia	114	*
ATTOUR THE TOO PROJETO IGOAT		
		THE REAL PROPERTY.

ID	Análise de Desvio e Plano de Ação Função		Saldo Final do Projeto	GGA)
1	Licitação para escolha da empresa de consultoria que executars os serviços	Desvio	Análisa de Desvio	
2	Projeto Executivo subsede Babilónia do Parque Estadual do Desengano		Considerando finalização do Convénio nº 003/2009 celebrado entre SEA e o FUNBIO será transferido o saldo remanescente para o Accordo de Cooperação nº004/2016 assinado em 31 /08/16.	Assinatu FUNBIO co dos produto

Assinatura de Termo Adltivo no contrato entre OCAM e FUNBIO considerando a necessidade de término de entrega dos produtos e considerando a transferência do saldo para o ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 004/16.

Plano de Ação



	LANÇAMENTO FINANCEIRO POR MACHO ATTVIDADE
Empreendedor	PÁTIO LÓGISTICO E OPERAÇÕES PORTUÁRIAS NO PORTO DO AÇU
Projeto	Projeto para Implantação do Núcico Babilônia - PED

Macro Atividade	TdR / N.º Protocolo	Evento Causador do Faturamento	Documento Fiscal	Data Emissão	Valor Faturado	Data Pagt ^e
Projeto Executivo subsede Babilônia do Parque Estadual do Desengano	20120906165832120	Entrega de Projetos de topografia, Diagnóstico- levantamento e Estudos preliminares de arquitetura e paisagismo -Parcela 1/4 - OCAM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	20000080	01/08/13	R\$ 66.000,00	21/08/13 convênio 03/2009
Projeto Executivo subsede Babilônia do Parque Estadual do Desengano	20120906165832120	Entrega final dos projetos de sondagem e ante projeto de arquitetura e paisagismo - Parcela 2/4 - OCAM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	00000098	02/06/14	R\$ 49.500,00	13/05/14 convênio 03/2609
Projeto Executivo subsede Babilônia do Parque Estadual do Desengano	20120906165832120	Entrega de anteprojetos complementares - OCAM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	00000122	23/01/15	R\$ 49.500,00	26/02/15 convēnio 03/2009
Projeto Executivo subsede Babilônia do Parque Estadual do Desengano	20120906165832120	Entrega de 80% do Projeto Executivo - OCAM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	148	17/12/15	R\$ 79.200,00	10/03/16 convênio 03/2009
Projeto Executivo subsede Babilônia do Parque Estadual do Desengano	20120906165832120	Entrega de 20% restante do Projeto Executivo - OCAM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	160	17/07/17	R\$ 19.800,00	17/08/17 Acordo 04/2016
Projeto Executivo subsede Babilônia do Parque Estadual do Desengano	20120906165832120	ENTREGA FINAL PROJETO DE SINALIZAÇÃO, MEMORIAL DESCRITIVO, PERSPECTIVAS, CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES, PLANILHAS, CRONOGRAMAS E ART'S - OCAM CONSULTORIA E PROJETOS LIDA	166	34/10/17	R\$ 66.000,00	03/11/18 Acardo 04/2016
	Projeto Executivo subsede Babilônia do Parque Estadual do Desengano Projeto Executivo subsede Babilônia do Parque Estadual do Desengano Projeto Executivo subsede Babilônia do Parque Estadual do Desengano Projeto Executivo subsede Babilônia do Parque Estadual do Desengano Projeto Executivo subsede Babilônia do Parque Estadual do Desengano Projeto Executivo subsede Babilônia do Parque Estadual do Desengano	Projeto Executivo subsede Babilônia do Parque Estadual do Desengano Projeto Executivo subsede Babilônia do Parque Estadual do Desengano Projeto Executivo subsede Babilônia do Parque Estadual do Desengano Projeto Executivo subsede Babilônia do Parque Estadual do Desengano Projeto Executivo subsede Babilônia do Parque Estadual do Desengano Projeto Executivo subsede Babilônia do Parque Estadual do Desengano Projeto Executivo subsede Babilônia do Parque Estadual do Desengano Projeto Executivo subsede Babilônia do Parque Estadual do Desengano	Projeto Executivo subsede Babilônia do Parque Estadual do Desengano Projeto Executivo subsede Babilônia do Parque Estadual do Desengano Projeto Executivo subsede Babilônia do Parque Estadual do Desengano Projeto Executivo subsede Babilônia do Parque Estadual do Desengano Projeto Executivo subsede Babilônia do Parque Estadual do Desengano Projeto Executivo subsede Babilônia do Parque Estadual do Desengano Projeto Executivo subsede Babilônia do Parque Estadual do Desengano Projeto Executivo subsede Babilônia do Parque Estadual do Desengano Projeto Executivo subsede Babilônia do Parque Estadual do Desengano Projeto Executivo subsede Babilônia do Parque Estadual do Desengano Projeto Executivo subsede Babilônia do Parque Estadual do Desengano 20120906165832120 Entrega de 80% do Projeto Executivo - OCAM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA Entrega de 80% do Projeto Executivo - OCAM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA Projeto Executivo subsede Babilônia do Parque Estadual do Desengano 20120906165832120 Entrega de 20% restante do Projeto Executivo - OCAM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ENTREGA FINAL PROJETO DE SINALIZAÇÃO, MEMORIAL DESCRITIVO, PERSPECTIVAS, CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES, PLANILHAS, CRONOGRAMAS E ART'S - OCAM	Projeto Executivo subsede Babilônia do Parque Estadual do Desengano 20120906165832120 20120906165832120 Entrega final dos projetos de sondagem e ante projeto Executivo subsede Babilônia do Parque Estadual do Desengano Projeto Executivo subsede Babilônia do Parque Estadual do Desengano 20120906165832120 Entrega final dos projetos de sondagem e ante projeto de arquitetura e paisagismo - Parcela 2/4 - OCAM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA Projeto Executivo subsede Babilônia do Parque Estadual do Desengano 20120906165832120 Entrega de anteprojetos complementares - OCAM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA Projeto Executivo subsede Babilônia do Parque Estadual do Desengano 20120906165832120 Entrega de 80% do Projeto Executivo - OCAM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 148 Projeto Executivo subsede Babilônia do Parque Estadual do Desengano 20120906165832120 Entrega de 20% restante do Projeto Executivo - OCAM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 148 Entrega de 20% restante do Projeto Executivo - OCAM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 160 ENTREGA FINAL PROJETO DE SINALIZAÇÃO, MEMORIAL DESCRITIVO, PERSPECTIVAS, CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES, PLANILHAS, CRONOGRAMAS E ART'S - OCAM	Projeto Executivo subsede Babilônia do Parque Estadual do Desengano Projeto Executivo subsede Babilônia do Parque Estadual do Desengano 20120906165832120 Entrega de Projetos de topografia, Diagnóstico-levantamento e Estudos preliminares de arquitetura e paisagismo -Parcela 1/4 - OCAM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA Projeto Executivo subsede Babilônia do Parque Estadual do Desengano 20120906165832120 Entrega final dos projetos de sondagem e ante projeto de arquitetura e paisagismo - Parcela 2/4 - OCAM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA Entrega de anteprojetos complementares - OCAM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA Projeto Executivo subsede Babilônia do Parque Estadual do Desengano 20120906165832120 Entrega de anteprojetos complementares - OCAM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA Entrega de 80% do Projeto Executivo - OCAM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 20120906165832120 Entrega de 20% restante do Projeto Executivo - OCAM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA Projeto Executivo subsede Babilônia do Parque Estadual do Desengano 20120906165832120 Entrega de 20% restante do Projeto Executivo - OCAM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA Entrega de 20% restante do Projeto Executivo - OCAM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA Entrega de 20% restante do Projeto Executivo - OCAM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA Entrega de 20% restante do Projeto Executivo - OCAM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ENTREGA FINAL PROJETO DE SINALIZAÇÃO, MEMORIAL DESCRITIVO, PERSPECTIVAS, CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES, PLANILHAS, CRONOGRAMAS E ART'S - OCAM	Projeto Executivo subsede Babilônia do Parque Estadual do Desengano Projeto Executivo subsede Babilônia do Parque Estadual do Desengano 20120906165832120 Entrega de Projetos de topografia, Diagnéstico, levantamento e Estudos preliminares de arquitetura e paisagismo - Parcela 1/4 - OCAM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA Projeto Executivo subsede Babilônia do Parque Estadual do Desengano 20120906165832120 Entrega de anteprojetos complementares - OCAM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA Projeto Executivo subsede Babilônia do Parque Estadual do Desengano 20120906165832120 Entrega de anteprojetos complementares - OCAM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA Projeto Executivo subsede Babilônia do Parque Estadual do Desengano 20120906165832120 Entrega de 80% do Projeto Executivo - OCAM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA Projeto Executivo subsede Babilônia do Parque Estadual do Desengano 20120906165832120 Entrega de 80% do Projeto Executivo - OCAM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA Projeto Executivo subsede Babilônia do Parque Estadual do Desengano 20120906165832120 Entrega de 20% restante do Projeto Executivo - OCAM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 148 17/12/15 R\$ 79.200,00 Projeto Executivo subsede Babilônia do Parque Estadual do Desengano 20120906165832120 Entrega de 20% restante do Projeto Executivo - OCAM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 160 17/07/17 R\$ 19.800,00 ENTREGA FINAL PROJETO DE SINALIZAÇÃO, MEMORIAL DESCRITIVO, PERSPECTIVAS, CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES, PLANILHAS, CRONOGRAMAS E ARTIS - OCAM



CARTA nº 593/2018

Rio de Janeiro, 28 de agosto de 2018.

Ao Senhor Sergio Mendes Subsecretaria Adjunta de Planejamento - SAP Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro - SEA Av. Venezuela nº 110 - 5º andar 20081-312 - Rio de Janeiro/RJ

ASSUNTO: FMA/RJ - Prestação de Contas Final do Projeto "Projeto Executivo para implantação no Núcléo Babilônia no Parque Estadual do Desengano - Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano" no âmbito do Acordo de Cooperação 04/2016 de agosto de 2016 e Aditivos com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ.

Prezado Senhor,

Conforme Acordo de Cooperação 04/2016 de agosto de 2016 e Aditivos, estamos encaminhando a prestação de contas final do Projeto "Projeto Executivo para implantação no Núcleo Babilônia no Parque Estadual do Desengano - Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano", que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de dezembro de 2011 a 31 de julho de 2018.

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto.
- Relação de pagamentos realizados (Anexo 2);
- Relação de bens discriminada, em que constem quais foram adquiridos, produzidos ou construídos com recursos de cada projeto (Anexo 3).

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente.

João Ferraz Fernandes de Mello

Gerente do Projeto

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Rua Voluntários da Pátria, 286 5º andar 22271-070 - Rio de Janeiro RJ Brasil Tel: (55.21) 2123-5300 Fax: (55.21) 2123-5354 funbio a funbio org.br www.funbio.org.br



Anexo 1

b - Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto.

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Final - Resumo das despesas no período

Acordo de Cooperação 04/2016

I. Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ

Período de prestação de contas: 01 de Dezembro de 2011 a 31 de Julho de 2018





Coluna 1	2		3	4	5	
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no periodo 01/12/2011 a 14/11/2016 (Convênio 003/2009)	Despesas efetuadas no periodo 01/09/2016 a 31/07/2018 (Acordo 04/2016)	Despesas totais	Despesas ainda a efetua (coluna 2 menos coluna 4)	
Projeto Executivo para implantação no Núcleo Babilônia no Parque Estadual do Desengano - Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano 29.11.04.0001	R\$ 340.000,00	R\$ 244.200,00	R\$ 85.800,00	R\$ 330.000,00	R\$ 10.000,00	
TOTAL	R\$ 340.000,00	R\$ 244.200,00	R\$ 85.800,00	R\$ 330.000,00	R\$ 10.000,00	
28/08/2018	-10			Apr.		
		nandes de Mello do Projeto		Leandro Pontes Analista Financeiro		

^{*}O Convênio 003/2009 teve sua vigencia até 14/11/2016 e o Acordo 04/2016 iniciou sua vigencia em 01/09/2016 ambos estiveram ativos em paralelo durante o periodo de 01/09/2016 a 14/11/2016.



Anexo 2

c - Relação de Pagamentos Realizados;



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Porto do Acu (LLX)

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Financiador: Porto do Acu (LLX)

Período: 01/09/2016 a 31/07/2018

Componente: Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano

Categoria:

Data: 28/08/2018

Pedido Nº 0

SOE N° FINAL

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Porto do Acu (LLX)

Pedido Nº 0

SOE Nº FINAL



04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 28/08/2018

Periodo: 01/09/2016 a 31/07/2018

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Data da Efetividade: 02/09/2016

Data de Fechamento: 01/09/2021

Financiador: Porto do Acu (LLX)

Componente: Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano

Categoria:

Nome do Fornecedor	N°. Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	VIr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% VIr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	VIr Solicitado nesta Aplic. (R\$)	
Ocam Consultoria e Projetos Ltda	00001105	290575	- Consultoria PJ para elaboração de projetos executivos para implantar a infraestrutura de apoio à fiscalização, administração, pesquisa científica, educação ambiental e uso público do Núcleo Babilônia do PE Desengano.Parcela 5.	330.000,00	165.000,00	19.800,00	17/08/2017	100,00	19.800,00	
Ocam Consultoría e Projetos Ltda	00001105	297135	Consultoria PJ para elaboração de projetos executivos para implantar a infraestrutura de apoio à fiscalização, administração, pesquisa científica, educação ambiental e uso público do Núcleo Babilônia do PE Desengano.Parcela 6/final.	330.000,00	184.800,00	66.000,00	03/11/2017	100,00	66.000,00	
				660.000,00					85.800,00	





FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo de Cooperação 04/2016

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

I. Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ

Prestação Nº Final Relação de Despesas Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano

Período: 01/12/2011 a 14/11/2016

Data: 31/08/2018





Data: 31/08/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo de Cooperação 04/2016

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

I. Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ

PRESTAÇÃO Nº Final
Data da Assinatura :31/08/2016
Data da Efetividade:02/09/2016
Data de Fechamento01/09/2021

Iônia PE Desengano

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	VIr Original (R\$)	100% VIr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	VIr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Ocam Consultoria e Projetos Ltda	00000000	Consultoria PJ para elaboração de projetos executivos para implantar a infraestrutura de apóio à fiscalização, administração, pesquisa científica, educação ambiental e uso público do Núcleo Babilônia do PE Desengano Parcela 1/4	66.000,00	100	21/08/2013	66.000,00
2 Ocam Consultoria e Projetos Ltda	00000000	Consultoria PJ para elaboração de projetos executivos para implantar a infraestrutura de apoio à fiscalização, administração, pesquisa científica, educação ambiental e uso público do Núcleo Babilônia do PE Desengano Parcela 2/4	49.500,00	100	13/06/2014	49.500,00
3Ocam Consultoria e Projetos Ltda	00000000 0012201	- Consultoria para elaboração de projetos executivos para implantar a infraestrutura de apoio à fiscalização e uso público do Núcleo Babilônia do PE Desengano. Pagamento referente ao valor complementar da 2ª parcela. Parcela 3/5.	49.500,00	100	26/02/2015	49.500,00
4Ocam Consultoria e Projetos Ltda	00000000 · 0014801	- Consultoria para elaboração de projetos executivos para o Núcleo Babilônia do PE Desengano - Parcela 4/5	79.200,00	100	10/03/2016	79.200,00





Data: 31/08/2018

Nome do Fornecedor

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo de Cooperação 04/2016

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

I. Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ

Nº Doc.

Descrição dos Bens, Obras e serviços

VIr Original (R\$)

100% VIr Pago nesta Aplic.(R\$) PRESTAÇÃO Nº Final
Data da Assinatura :31/08/2016
Data da Efetividade:02/09/2016
Data de Fechamento01/09/2021

Iônia PE Desengano

Dt. Pagamento VIr Solicitado nesta Aplic. (R\$)

244.200,00

244.200.00



Anexo 3

d - Relação de bens discriminada, em que constem quais foram adquiridos, produzidos ou construídos com recursos de cada projeto.

Prestação de Contas Final - Bens Adquiridos

Projeto Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano.

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010 Termo de Compensação Ambiental nº 12/2009

FMA - Porto do Acu (LLX)





Origem	Origem Protocolo Financiador		Para onde (Projeto)	Insumo	Valor final		
Fundo Mata Atlântica RJ	20120906165832120	FMA - Porto do Acu (LLX)	Projeto Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano.	Projeto executivo subsede Babilônia do Parque Estadual do Desengano	R\$ 244.200,00		
Fundo Mata Atlântica RJ	2016.1128.00029-2	Acordo FMA - Porto do Acu (LLX) 3000-7	Acordo FMA - Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano	Projeto executivo subsede Babilônia do Parque Estadual do Desengano	R\$ 85.800,00		