



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

OFÍCIO SEAS/SUPFIP Nº 122/2019

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2019.

Ilma Sra.
Rosa Lemos de Sá
Secretária Geral do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO

Ref.: Projeto de "Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena – 2º Fase - PED".

Assunto: Termo de Encerramento de Projeto

Prezada Senhora,

Encaminhamos em anexo o Ofício INEA/PRES Nº 1202/2019, a CI/INEA/DIBAPE Nº 205/2019, o Termo de Encerramento do Projeto Nº 020/2019 (DIBAPE – DIRAM), o Parecer Técnico Final Nº 004/2019 da DIBAPE, o Parecer Técnico Final Nº 058/2019 da DIRAM, e o Relatório de Análise Final da Prestação de Contas do Projeto, visando dar prosseguimento aos tramites administrativos pertinentes para o encerramento do projeto em epígrafe.

Atenciosamente,

DIEGO KHOURI MOTA
ID 5007762-7

Superintendente de Fundos de Interesse Público – SUPFIP
Subsecretaria Executiva – SUBEXEC

SEAS

Secretaria de
Estado de
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

**RELATÓRIO DE ANÁLISE FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROJETO DE
“REVITALIZAÇÃO DA SEDE DO PARQUE ESTADUAL DO DESENGANO, EM
SANTA MARIA MADALENA – 2º FASE - PED”**

Processo Administrativo SEA: E-07/001.568/2013

Proponente: Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas – DIBAPE

1.0 - Introdução:

O presente relatório tem como objetivo verificar o devido encaminhamento dos documentos comprobatórios de encerramento do Projeto de “Revitalização da Sede do Parque estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena – 2º Fase - PED”.

O Projeto foi aprovado na 44ª Reunião Ordinária da Câmara de Compensação Ambiental – CCA, realizada em 30/08/2013 e Deliberação CCA nº 042/2013, de 10/09/2013, totalizando o valor de R\$ 4.060.000,00 (quatro milhões, sessenta mil reais), com recursos do Licenciamento Ambiental referente ao empreendimento “UNIDADE DE CONSTRUÇÃO NAVAL DO AÇU”, por meio do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental – TCCA nº 05/2011.

O presente projeto foi executado conforme CFF, em 05 objetivos específicos e atividades inerentes ao projeto, e atestamos que as especificações constantes no Plano de Trabalho e no CFF, foram atendidas.

2.0 - Análise da Execução:

O Projeto em tela trata da Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano e Aquisições – PED, no âmbito do convênio 003/2009 e do acordo de Cooperação 04/2016, com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ.

Cabe ressaltar que a coordenação e fiscalização dos Contratos do Projeto, celebrados para a execução do projeto de “Revitalização da Sede do Parque estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena – 2º Fase - PED”, passou da DIBAPE para a DIRAM em 28/12/2016, através do Ofício INEA/DIBAP/COMBIO nº 292/2016.

O presente Projeto foi executado, de acordo com a demanda da Coordenação do Projeto e com o previsto no Cronograma Físico e Financeiro, com saldo remanescente de R\$ 350.793,67 (trezentos e cinquenta mil e setecentos e noventa e três reais e sessenta e sete centavos).





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

Abaixo, destacamos os objetivos específicos elencados no CFF:

- **Objetivo Específico A1** – Projeto Executivo de Reforma da Sede Administrativa do Parque Estadual do Desengano. Valor Previsto de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais);
- **Objetivo Específico A2** – Projeto Executivo de Restauração da Antiga Casa do Chefe do Horto para a Implantação do Espaço Cultural Casa Santos Lima, no Parque Estadual do Desengano. Valor Previsto de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais);
- **Objetivo Específico A3** – Obras de Melhoria na Infraestrutura da Sede. Valor Previsto de R\$ 2.781.218,47 (dois milhões, setecentos e oitenta e um mil e duzentos e dezoito reais e quarenta e sete centavos);
- **Objetivo Específico A4** – Obras de Drenagem e Pavimentação na estrada de Acesso à Morumbeca, no Parque Estadual do Desengano. Valor Previsto de R\$ 737.451,29 (setecentos e trinta e sete mil e quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e nove centavos);
- **Objetivo Específico A5** – Aquisição de Equipamentos e Mobiliários. Valor Previsto de R\$ 284.307,00 (duzentos e oitenta e quatro mil e trezentos e sete reais);

Ficou constatado ao longo da execução do Projeto que o Gestor Operacional – FUNBIO, realizou todas as etapas citadas no Cronograma físico Financeiro definidas pela Coordenação do Projeto, no que se refere à execução financeira das despesas e seu controle, e total consistência e integridade nas documentações comprobatórias apresentadas.

3.0 – Conclusão:

A prestação de contas final, encaminhada pelo FUNBIO, e o Parecer Técnico Final nº 004/2019 da DIBAPE, o Parecer Técnico Final nº 058/2019 da DIRAM e o Termo de Encerramento do projeto nº 020/2019 (DIBAPE – DIRAM), elaborados pelas Coordenações do Projeto, fazem referência aos mesmos produtos entregues nas documentações comprobatórias apresentadas e ambos atestam que o Projeto foi executado. Foi apresentado nos Pareceres Técnicos Finais, a comprovação e o acompanhamento do projeto, constatando um saldo final de R\$ 350.793,67 (trezentos e cinquenta mil e setecentos e noventa e três reais e sessenta e sete centavos), referentes à diferença entre o valor total do projeto aprovado na CCA e o valor executado.

Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2019.

LUIZ DA SILVA David Brito Martins
ID nº: 51020700 ID - 51020700
Assistente II



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA

OF/INEA/PRES. Nº 1202

Rio de Janeiro, 09 de outubro de 2019.

Ilmo. Sr.
José Mauro de Farias Junior
Subsecretaria Executiva – SUBEXEC
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade – SEAS

Ref.: Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FMA RJ.

Prezado Senhor,

Encaminho anexo Parecer Técnico Final, Relatório de prestação de contas e Termo de Encerramento, elaborados pela área técnica da DIBAPE, visando encerramento de projetos listados na CI INEA/DIBAPE nº 205/2019, junto ao Gestor Operacional do FMA.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição, para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Claudio Barcelos Dutra
Presidente
ID: 5097726-1

inea instituto estadual
do ambiente

SEAS Secretaria do
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA
DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSSISTEMAS – DIBAPE

CI/INEA/DIBAPE nº 303/2019

Rio de Janeiro, 09 de outubro de 2019.

De: Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas - DIBAPE

Para: Gabinete da Presidência – GP

Ref.: Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FMA RJ.

Assunto: Encerramento de projetos FMA

Prezado Presidente,

Vimos através do presente encaminhar Pareceres Técnicos Finais, Relatórios de Prestação de Contas e Termos de Encerramento referentes aos projetos:

- Implantação das Unidades de Polícia Ambiental (UPAMs) nas Unidades de Conservação de Proteção Ambiental Integral do Estado do Rio de Janeiro;

- Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena – 2ª Fase;

- Regularização Fundiária como Instrumento para Fortalecer os Esforços de Conservação e Viabilizar a Sustentabilidade Econômica das Unidades de Conservação Estaduais – SERF Fase V

Sugerimos encaminhamento a Subsecretaria Executiva (SUBEXEC) da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS) para as providências cabíveis.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição, para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Márcio de Azevedo Beranger
Diretor de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas
Instituto Estadual do Ambiente
ID. 4348049-7

GP
Em, 09/10/19
Mário Diego S. Rodrigues
OPE-188856257-97
Estagiário GPHNEA

inea instituto estadual do ambiente


SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIVER O JOGO

INEA
CADASTRADO
Nº 701175

PARECER TÉCNICO FINAL

	INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA) DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSISTEMAS (DIBAPE)	Parecer n.º 04/2019
		Data: 26/07/2019
PROPONENTE:	Antiga GEPRO/DIBAP/INEA – Atual GEUC/DIBAPE/INEA	
PROJETO:	PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA SEDE DO PARQUE ESTADUAL DO DESENGANO, EM SANTA MARIA MADALENA – 2ª FASE	
Empresa/ Financiadora:	Fonte	Processo: E-07/002.15642/2013
	X	Obras e Instalações
		Prestação de Serviços
	X	Materiais e Equipamentos

DESCRIÇÃO GERAL

Data de aprovação do projeto:	10/09/2013
Valor total do projeto:	R\$ 4.060.000,00
Valor executado:	R\$ 3.709.206,33
Saldo remanescente:	R\$ 350.793,67
Objetivo Geral do Projeto:	Consolidar a infraestrutura no complexo da sede do Parque Estadual do Desengano (PED), dando melhores condições de trabalho a toda equipe do parque, bem como dar prosseguimento ao programa de visitação proporcionando melhores condições de acesso para utilização dos atrativos no setor Morumbeca.

INTRODUÇÃO

O projeto foi submetido e aprovado pela Deliberação CCA N° 42/2013, tendo a DIBAPE como proponente, ficando sob a coordenação da extinta Gerência das Unidades de Conservação de Proteção Integral (GEPRO) até o último mês do ano de 2016, quando sua coordenação foi transferida para a Diretoria de Recuperação Ambiental (DIRAM), conforme o Ofício INEA/DIBAP/COMBIO N° 292, de 28/12/2016.

Visando alcançar seus objetivos, o projeto foi dividido em cinco subprojetos, a saber: i) Projeto executivo de arquitetura e complementares para reforma da sede administrativa; ii) Projeto executivo de restauração e complementares da futura Casa Santos Lima que abrigará uma exposição sobre o trabalho desenvolvido por este renomado botânico e a geologia da região; iii) Obras de melhoria na infraestrutura da sede; iv) Melhorias da estrada de acesso ao Setor da Morumbeca do PED; e v) Aquisição de equipamentos e mobiliários.

O início do projeto se deu em 03/04/2014, com a primeira aquisição, sendo o mesmo encerrado em



25/05/2017, com a emissão do último Termo Definitivo de Obra, emitido pela Diretoria de Recuperação Ambiental (DIRAM) relacionado ao contrato 033/2015, firmado entre o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO) e a Empresa Saieron Construtora Ltda.

Diante do exposto, e considerando que este projeto foi acompanhado inicialmente pela DIBAPE e posteriormente pela DIRAM, a presente manifestação técnica, se restringe apenas a apresentação produtos gerados e atividades realizadas enquanto o projeto esteve sob a coordenação da Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas, devendo ser elaborado pela DIRAM manifestação técnica complementar com a descrição das atividades desenvolvidas por esta Diretoria até o encerramento das obras de intervenção, com vistas ao seu encerramento definitivo junto ao Gestor Operacional e ao Fundo da Mata Atlântica.

RESULTADOS

Abaixo estão descritos os resultados obtidos por subprojeto:

i) Projeto executivo de reforma da sede administrativa do Parque Estadual do Desengano:

Termo de Referência: 20140818112605155.

Empresa contratada: Não houve contratação.

Nº do contrato: Não se aplica.

Valor executado: Não se aplica.

Saldo: R\$ 60.000,00

Resultados: Os objetivos propostos no TdR não foram alcançados, uma vez que não houve contratação.

Ressalta-se a inexistência no processo administrativo nº E-07/002.15642/2013 de informações por parte do Coordenador do projeto à época, referentes a não execução do subprojeto em tela ou execução do mesmo por meio de outras fontes e recursos.

ii) Projeto executivo de restauração da antiga casa do chefe do horto para implantação do espaço cultural Casa Santos Lima, no Parque Estadual do Desengano:

Termo de Referência: 20140818110508155.

Empresa contratada: Não houve contratação.

Nº do contrato: Não se aplica.

Valor executado: Não se aplica.

Saldo: R\$ 150.000,00.

Resultados: Os objetivos propostos no TdR não foram alcançados, uma vez que não houve contratação.

Ressalta-se a inexistência no processo administrativo nº E-07/002.15642/2013 de informações por parte do Coordenador do projeto à época, referentes a não execução do subprojeto em tela ou execução do mesmo por

meio de outras fontes e recursos.

iii) Obras de melhoria na infraestrutura da sede:

Termo de Referência: 20140918174308155.

Empresa contratada: Saioron Construtora LTDA.

Nº do contrato: 033/2015.

Valor executado: R\$ 2.781.218,47.

Saldo: R\$ 0,00.

Resultados:

Conforme os Pareceres Técnicos de acompanhamento do projeto em tela, assim como os Termos de Recebimento e Aceite constantes no processo administrativo nº E-07/002.15642/2013, foram realizadas 09 (nove) medições da obra, das quais 08 (oito) foram devidamente atestadas pela equipe técnica da DIBAPE. No entanto, tendo em vista a transferência da coordenação do projeto à DIRAM, a última medição, no valor de R\$ 206.106,18 (duzentos e seis mil e cento e seis reais e dezoito centavos) foi atestada pela equipe técnica daquela Diretoria. Além do último Parecer Técnico e Termo de Recebimento e Aceite emitidos pela DIRAM, a mesma emitiu também o Termo de Recebimento Definitivo da Obra. Portanto, os resultados apresentados abaixo, se referem apenas ao período em que a DIBAPE esteve na coordenação do projeto.

- Edificação de aproximadamente 150 m², construída em tijolo de solo-cimento para alojar os servidores a serviço do INEA. O alojamento possui sistema solar para aquecimento de água e demais práticas de eficiência construtiva e sustentabilidade;
- Reforma e ampliação de edificação, com aproximadamente 140 m², construída em tijolo de solo-cimento. O projeto desenvolvido pela GEPRO (atual GEUC) resultou em 4 (quatro) apartamentos funcionais para acomodação de servidores lotados no PED, tendo sido também contemplada por um sistema solar para aquecimento de água e demais práticas de eficiência construtiva;
- Cercamento da área do Horto Central Florestal Santos Lima, onde está situada a sede do PED, compreendendo aproximadamente 700 m de cerca com moirão de eucalipto, um fio de arame farpado e dois de arame liso; 490 m de cerca com moirão de eucalipto e tela de arame soldado 5x10; e 320m de cerca com moirão de eucalipto triplo e tela de arame soldado 5x10;
- Reforço estrutural de 2 (duas) pequenas pontes, próximas ao orquidário;
- Melhoria e ampliação da rede de distribuição elétrica (alta tensão na via de acesso e baixa tensão para as edificações), incluindo a revisão e adequação com a troca do cabeamento e atualização do sistema de plugues e tomadas em todas as edificações;
- Melhoria e ampliação dos reservatórios e rede de abastecimento de água, revisão e modernização do sistema de armazenamento de água e troca de toda tubulação que alimenta as edificações; e
- Instalação de equipamentos de lazer atualmente usufruídos pelos frequentadores do parque,

incluindo Academia da Terceira Idade, equipamentos de recreação e entretenimento para crianças e instalação de 6 (seis) conjuntos de mesas e bancos para piqueniques.

iv) Obras de drenagem e pavimentação na estrada de acesso à Morumbeca, no Parque Estadual do Desengano.

Termo de Referência: 20140610105915155.

Empresa contratada: Sairon Construtora LTDA.

Nº do contrato: 032/2015.

Valor do contrato: R\$ 737.451,29.

Saldo: R\$ 0,00

Resultados:

Conforme os Pareceres Técnicos de acompanhamento do projeto em tela, assim como os Termos de Recebimento e Aceite constantes no processo administrativo nº E-07/002.15642/2013, foram realizadas 09 (nova) medições da obra, das quais 09 (nove) foram devidamente atestadas pela equipe técnica da DIBAPE. No entanto, tendo em vista a transferência da coordenação do projeto à DIRAM, a mesma emitiu o Termo de Recebimento Definitivo da Obra. Resultados:

- Melhorias da estrada de acesso ao Setor da Morumbeca do PED, através de obras de drenagem e pavimentação em trilha de roda em concreto armado na estrada de acesso ao setor da Morumbeca.

v) Aquisição de equipamentos e mobiliários:

Previsão CCA: R\$ 284.307,00.

Termo de Referência: Não se aplica.

Empresa contratada: Não se aplica.

Nº do contrato: Não se aplica.

Valor total das aquisições: R\$ 190.536,57

Saldo: R\$ 93.770,43.

Resultados:

Todas as aquisições previstas no âmbito do referido projeto foram realizadas enquanto o mesmo esteve sob a coordenação da DIBAPE, a qual foi responsável pela emissão dos devidos Termos de Recebimento e Aceite. Dessa forma, de acordo com a análise dos documentos constantes no processo administrativo E-07/002.15642/2013, incluindo a Análise Final da Prestação de Contas, foram adquiridos diversos equipamentos

e mobiliários, visando oferecer melhores condições de funcionamento às novas edificações e intensificar as atividades de administração, manutenção, fiscalização, pesquisa de fauna e uso público, conforme o previsto no Projeto Básico submetido à Câmara de Compensação Ambiental.

CONCLUSÃO


Apesar de 2 (dois) subprojetos pertencentes ao projeto inicialmente apresentado à CCA não terem sido executados, o objetivo geral foi alcançado de forma plena. Em relação ao acompanhamento físico e financeiro, de acordo com o Relatório Final de Prestação de Contas, foi gerado um saldo final de R\$ 350.793,67 (trezentos e cinquenta mil, setecentos e noventa e três reais e sessenta e sete centavos) referente à diferença entre o valor total do projeto aprovado na CCA e o valor executado, que deverão retornar ao Fundo da Mata Atlântica (FMA).

Ressalta-se a necessidade de complementação do presente parecer pela DIRAM, com as informações relativas às últimas medições dos subprojetos: "Obras de melhoria na infraestrutura da sede" e "Obras de drenagem e pavimentação na estrada de acesso à Morumbeca, no Parque Estadual do Desengano", bem como seus respectivos Termos de Aceite Definitivos das Obras.

ASSINATURA DO COORDENADOR DO PROJETO

Rio de Janeiro, 26 de julho de 2019.


Com base nas informações apresentadas nos termos de recebimento e aceite e pareceres técnicos, emitidos pelos coordenadores pretéritos, constantes no processo administrativo E-07/002.15642/2013, declaro estar de acordo com o encerramento do projeto em tela.


Assinatura do Coordenador

DE ACORDO DA DIRETORIA

Rio de Janeiro, 26 de julho de 2019.

Com base nas informações prestadas pelo coordenador e informações constantes no processo administrativo E-07/002.15642/2013, declaro estar de acordo com o encerramento do projeto em tela.


Márcio de Azevedo Beranger
Diretor
ID: 4348049-7
Diretor

PARECER TÉCNICO FINAL

 instituto estadual do ambiente	INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL		Parecer DIRAM n.º 58/19
			Data: 06/09/2019
UNIDADE:	DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL – DIRAM/INEA		
PROJETO:	"PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA SEDE DO PARQUE ESTADUAL DO DESENGANO, EM SANTA MARIA MADALENA – 2ª FASE "		
Empresa/ Financiadora:	Fonte	FMA	Processo: E-07/002.15642/2013
Empresa Executora	Sairon Construtora Ltda.		Termo de Referência: 2014.0918.1743.08155, "Revitalização da sede e fortalecimento da estrutura de apoio a visitação do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena" - apartamento funcional / alojamento func. trânsito / ponte / elétrica / hidráulica / ati / apoio técnico.
	x	Obras e Instalações	
			x
		Prestação de Serviços	
			Materiais e Equipamentos

DESCRIÇÃO GERAL

Objetivo geral do Projeto:	PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA SEDE DO PARQUE ESTADUAL DO DESENGANO, EM SANTA MARIA MADALENA – 2ª FASE
Valor total do projeto:	R\$ 4.060.000,00
Data de Aprovação do Projeto:	10/09/2013
Valor executado:	R\$ 3.709.206,33
Saldo remanescente:	R\$ 350.793,67

INTRODUÇÃO


A presente manifestação técnica refere-se à apresentação e descrição dos produtos gerados e das atividades realizadas pelo **Contrato n° 033/2015** que, a partir da data 28 de dezembro de 2016 e até a conclusão, passou a ter como coordenador do referido projeto o Diretor da Diretoria de Recuperação Ambiental – DIRAM (Ruy Vaz), conforme o OF/INEA/DIBAP/COMBIO n°292/2016 (pág. 144 do processo E-07/001.568/2013).

ANÁLISE

A tabela abaixo apresenta os valores medidos na 9ª Medição/Etapa do **Contrato n° 033/2015** e são referentes ao período em que a execução dos serviços estava sob a coordenação desta DIRAM:

Medição/Etapa	PRAZO DE ENTREGA		VALOR (R\$)		%
	Previsto (Conforme Contrato)	Realizado (conforme N.F.)	Previsto R\$ (conforme contrato)	Realizado R\$ (conforme contrato)	Realizado conforme valor contratual
9ª/9	01/06/16 á 28/02/17	21/03/2017	R\$ 206.106,18	R\$ 206.106,18	7,41%
			Total Medido:	R\$ 206.106,18	7,41%
			Saldo Contratual:	R\$ 0,00	


André Moreira
 Gerente
 DIRAM/Inea
 ID: 5086036-4


JORGE CHAVES JUNIOR
 Diretor de Recuperação Ambiental
 DIRAM/Inea
 Mat. 360139-0/ID: 612375-9

RESULTADOS

1. Descritivo dos Serviços Executados da 9ª Medição.

• Alojamento Funcionário em Trânsito:

Execução de Projeto Estrutural; Execução de Caixa com Deck de Proteção de Tubulação; Colocação de Soleiras de Granito; Execução de Tela Mosquiteiro do Lanternim; Execução de Portas de Vidros do Banheiro (Boxe); Execução de Tubo de PVC de Água Quente; Execução de Passarinheira em Chapa de Alumínio e Execução de Portão de Proteção do Gás.

• Apartamento Funcionais:

Execução de Projeto de Topografia da Área do Apartamento Funcional; Execução de Projeto Estrutural; Execução de Perfuração Manual dos Pirulitos; Execução de Chapisco e Emboço do Muro de Contenção; Execução de Prateleira em Madeira para Pia de Cozinha; Execução de Portinhola da Casa de Gás; Execução de Canaleta em Concreto com Tampa de Ferro; Execução de Cumeeira em Telha Cerâmica; Execução de Passarinheira em Chapa de Aço; Execução de Bancadas de Lavatório em Granito Itaunas e Execução de Churrasqueira Pré- Moldada.

• Cercamento e Ponte:

Execução de Escavação Manual de Vala em Lodo; Execução de Cravação de Estaca de Eucalipto; Execução de Remoção de Intertravado; Execução de Recomposição com Acréscimo de Intertravado; Execução e Colocação de Meio Fio.

• ATI:

Colocação dos Equipamentos da ATI.

• Hidráulica:

Execução de Projeto de Hidráulica realizado por Responsável Técnico Contendo:

- Execução de Ramal de Distribuição e Caixas de Passagens.

• Elétrica:

Execução de Projeto de Elétrica com cálculo de demanda das seguintes edificações:

- Nova Edificação de Apartamentos Funcionais;
- Nova Edificação de Alojamento de Funcionários em Trânsito;
- Casa do Mel;
- Centro de Visitantes.

Execução e Revisão de Padrão de Entrada das seguintes edificações:

- Execução de Revisão do Relógio da Garagem – Sede do Horto – Depósito – Bombas – Iluminação Externa Horto;
- Execução de Revisão do Relógio da NUPIF – Serraria – Depósito Sementes;
- Execução de Revisão do Cabeamento de Entrada do Quadro da NUPIF;
- Execução de Revisão do Relógio da Casa do Chefe;
- Execução de Revisão do Relógio do Alojamento de Funcionário em Trânsito;
- Execução de Revisão do Relógio do Apartamento em Trânsito Conforme Novo Quadro de Demanda e Diagrama Unifilar;

Instalação de quadros com novos disjuntores e aterramentos;

Substituição de módulos de tomadas nas seguintes edificações:

- Upam – 06 Tomadas;
- NIPIF – 18 Tomadas;
- Galpão Sementes – 05 Pontos sendo 01 de 220v;
- Banco de Sementes – 15 Tomadas;

Execução de 01 ponto de 220v no NUPIF para VAP; Execução de Substituição de Lâmpadas de Iluminação das Vias Existentes; Colocação de Interruptor liga e desliga para Iluminação Externa do Centro de Visitantes; Execução de Revisão dos Chuveiros da UPAM e Colocação de 02 Ventiladores de Teto na Casa do Chefe.

Observação: As informações descritas neste tópico foram obtidas no Parecer Técnico da 9ª Medição constantes na pág. 225 e na pág. 226 do Processo Administrativo E-07/001.568/2013.


André Moreira
Gerente
DIRAM/Inea
ID: 5086036-4


JORGE CHAVES JUNIOR
Diretor de Recuperação Ambiental
DIRAM/Inea
Mat. 360139-0/ID: 612375-9

CONCLUSÃO

A presente prestação de contas do **Contrato nº 033/2015** é referente aos produtos entregues e serviços realizados durante o período da 9ª Medição/Etapa que foram acompanhados pela DIRAM que também executou os procedimentos de recebimento definitivo de obra. Dessa forma, o contrato pode ser considerado concluído e aceito.

Quanto aos serviços executados pelo **Contrato nº 033/2015** referentes a períodos anteriores ao da 9ª Medição/Etapa, cabe esclarecer que estes foram coordenados, acompanhados e medidos pela DIBAPE.


Quanto ao **Contrato n.º 032/2015**, todos os serviços foram executados em períodos em que o projeto se encontrava coordenado pela DIBAPE, assim sendo, todas as medições do **Contrato n.º 032/2015** foram realizadas pela DIBAPE. Coube a DIRAM executar os procedimentos de recebimento definitivo de obra.

Observação: Todas as informações que constam neste parecer foram obtidas nos autos do Processo Administrativo E-07/001.568/2013 e do Processo Administrativo E-07/002.15642/2013.

ASSINATURA DO COORDENADOR DO PROJETO

Rio de Janeiro, 06 de setembro de 2019.


Encaminho as informações constantes nos processos administrativos E-07/001.568/2013 e E-07/002.15642/2013.



André Moreira
GERENTE
DIRAM/INEA
ID: 5086036-4

DE ACORDO DA DIRETORIA

Rio de Janeiro, 06 de setembro de 2019.



Jorge Chaves Junior
Diretor de Recuperação Ambiental
DIRAM-INEA
Mat. 360139-0 / ID: 612375-9



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA
DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSSISTEMAS – DIBAPE

TERMO DE ENCERRAMENTO 020/19

Pelo presente Termo damos por encerrado o Projeto “Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena – 2ª Fase”, no valor de R\$ 4.060.000,00 (quatro milhões e sessenta mil reais), com saldo remanescente de R\$ 350.793,67 (trezentos e cinquenta mil, setecentos e noventa e três mil reais e sessenta e dois centavos).

Atestamos que os equipamentos e mobiliários foram adquiridos e entregues, conforme os termos de recebimento e aceite e notas fiscais constantes no Processo Administrativo nº E-07/002.15642/2013, bem como que especificações constantes nos Termos de Referência Nº 2014.0918.1743.08155 e 2014.0610.1059.15155 foram atendidas.

Rio de Janeiro, 13 de setembro de 2019.

Márcio de Azevedo Beranger
Diretor de Biodiversidade, Áreas
Protegidas e Ecossistemas

Jorge Chaves Júnior
Diretor de Recuperação Ambiental

inea instituto estadual
do ambiente

SEAS

Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO



CARTA nº 642/2018

Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2018.

Ao Senhor
Sergio Mendes
Subsecretaria Adjunta de Planejamento - SAP
Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro - SEA
Av. Venezuela nº 110 - 5º andar
20081-312 - Rio de Janeiro/RJ

ASSUNTO: FMA/RJ - Prestação de Contas Final do Projeto "Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena - 2ª Fase - Revitalização PE Desengano 2ª Fase" no âmbito do Acordo de Cooperação 04/2016 de agosto de 2016 e Aditivos com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ.

Prezado Senhor,

Conforme Acordo de Cooperação 04/2016 de agosto de 2016 e Aditivos, estamos encaminhando a prestação de contas final do Projeto "Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena - 2ª Fase - Revitalização PE Desengano 2ª Fase", que contém os documentos financeiros referentes ao período de 04 de dezembro de 2013 a 31 de julho de 2018.

A documentação é composta por:


- Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto. (Anexo 1);
- Relação de pagamentos realizados (Anexo 2);
- Relação de bens discriminada, em que constem quais foram adquiridos, produzidos ou construídos com recursos de cada projeto (Anexo 3).

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Rua Voluntários da Pátria, 286 5º andar 22271-070 - Rio de Janeiro/RJ Brasil
Tel: (55 21) 2123-5300 Fax: (55 21) 2123-5354 funbio@funbio.org.br www.funbio.org.br





Anexo 1

b - Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto.


Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
 Prestação de Contas Final - Resumo das despesas no período



Acordo de Cooperação 04/2016

I. Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ

Período de prestação de contas: 04 de Dezembro de 2013 a 31 de Julho de 2018

Coluna 1	2		3	4	5
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período 04/12/2013 a 14/11/2016 (Convênio 003/2009)	Despesas efetuadas no período 01/09/2016 a 31/07/2018 (Acordo 04/2016)	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 4)
Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena - 2ª Fase - Revitalização PE Desengano 2ª Fase 29.11.05.0001	R\$ 4.060.000,00	R\$ 3.351.155,68	R\$ 358.050,65	R\$ 3.709.206,33	R\$ 350.793,67
TOTAL	R\$ 4.060.000,00	R\$ 3.351.155,68	R\$ 358.050,65	R\$ 3.709.206,33	R\$ 350.793,67
24/09/2018	 João Ferraz Fernandes de Mello Gerente do Projeto			 Leandro Pontes Analista Financeiro	

*O Convênio 003/2009 teve sua vigência até 14/11/2016 e o Acordo 04/2016 iniciou sua vigência em 01/09/2016 ambos estiveram ativos em paralelo durante o período de 01/09/2016 a 14/11/2016.



Anexo 2

c - Relação de Pagamentos Realizados;

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Construção Naval do Açú (OSX)

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Financiador: Construção Naval do Açú (OSX) 005/2011

Período: 01/09/2016 a 31/07/2018

Componente: Proj Revitalização PE Desengano 2ª Fase

Categoria:

Data: 28/08/2018

Pedido Nº 0

SOE Nº FINAL

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Construção Naval do Açú (OSX)

Pedido N° 0
SOE N° FINAL

04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Construção Naval do Açú (OSX) 005/2011

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Proj Revitalização PE Desengano 2ª Fase

Data: 28/08/2018

Período: 01/09/2016 a 31/07/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Saieron Construtora Ltda	00002117	274443	- Contratação PJ para realização de serviços de execução de obras civis destinadas à drenagem e pavimentação na estrada de acesso à Morumbeca, no Parque Estadual de Desengano. Pagamento referente a parcela 8.	737.451,29	585.506,82	151.944,47	17/01/2017	100,00	151.944,47
Saieron Construtora Ltda	00002116	282448	- Execução da obras civis de melhoria na infraestrutura da sede do Parque Estadual do Desengano e do Horto Florestal Central Santos Lima - Pagamento referente a parcela 9/ final.	2.781.218,47	2.038.027,06	206.106,18	19/05/2017	100,00	206.106,18
				3.518.669,76					358.050,65



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010
Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 005/2011 FMA - Construção Naval do Açú (OSX)

Prestação Nº Final
Data da Assinatura 29/12/2009
Data da Efetividade 14/01/2010
Data de Fechamento 14/11/2016

Data: 28/08/2018

Período: 04/12/2013 a 31/07/2018

Componente: Revitalização PE Desengano 2ª Fase

Nome do Fornecedor	Nº DOC	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 PARAQUEDAS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	000000002743301	- Aquisição de binóculo para o Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena	490,08	100%	02/05/2014	490,08
2 Cinquenta e sete pecas e acessorios para relgios Ltda	000000605201401	FMA - PE DESENGANO - 2ª Fase - aquisição de Paquímetro Digital - pagamento único	172,85	100%	05/05/2014	172,85
3 Megaduck Comércio Eletrônico Ltda - ME	000000001604501	- Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena – 2ª Fase/Saco de Dormir - Aquisição conforme especificação.	600,00	100%	13/05/2014	600,00
4 Rosaminas Com Imp e Exp de Equipamentos Zootécnicos Ltda	000001006201401	FMA - Parque Estadual do Desengano - 2ª fase - kit elastomero, armadilha fotográfica e armadilha em aço - pagamento antecipado de 50% do valor total para cobertura de custos de envio do material; email de autoização segue anexo a SP	7.932,50	100%	10/06/2014	7.932,50
5 Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP	000000000809201	FMA - Parque Estadual do Desengano fase II - aquisição de gravador de voz	1.028,00	100%	26/06/2014	1.028,00

6	Equipos Fauna	00000270620140 1	FM - Parque Estadual do Desengano - aquisição de hastes para redes de neblina, armadilha de aço galvanizado e armadilha de funil - pagamento de 50% de adiantamento mediante autorização Patrícia Figueiredo	1.689,50	100%	03/07/2014	1.689,50
7	Zotech	0000000039090 1	Aquisição de armadilhas em alumínio- Parque Estadual do Desengano	1.025,00	100%	15/07/2014	1.025,00
8	Agrotama Comércio e Serviços Ltda	00000180720140 1	FMA - Parque Estadual do Desengano - aquisição de lona plástica para armadilha - pagamento antecipado	239,77	100%	18/07/2014	239,77
9	Rosaminas Com Imp e Exp de Equipamentos Zootécnicos Ltda	0000000006590 1	Aquisição de kit de elastômero, armadilha fotográfica e armadilha de aço galvanizado (50x21,5x20cm) - pagamento final FMA - Parque Estadual do Desengano	7.932,50	100%	18/07/2014	7.932,50
10	Megaduck Comércio Eletrônico Ltda - ME	00000001859520 1	FMA - Proj Rev PE Desengano 2a Fase - aquisição de mochilas e isolante térmico	1.452,80	100%	24/07/2014	1.452,80
11	TK Light - Informatica e Camping	00000000013360 1	FMA - Desengano - fase 2 - Aquisição de lanterna cefálica e de lanterna de mão	590,00	100%	25/07/2014	590,00
12	Rosaminas Com Imp e Exp de Equipamentos Zootécnicos Ltda	0000000006750 1	FMA - Desengano fase 2 - Aquisição de rede de neblina	630,00	100%	30/07/2014	630,00

13 Equipos Fauna	0000000004150 1	Aquisição de hastes utilizadas para redes de neblina, armadilhas funnil trap e armadilhas Tomahawk - FMA - Desengano fase 2 - pagamento final	1.689,50	100%	05/08/2014	1.689,50
Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP	0000000084030 1	Aquisição de máquina fotográfica e lentes extras - FMA - Parque Estadual do Desengano - pagamento unico	3.594,00		02/10/2014	3.594,00
Pontofrio.com Comércio Eletrônico S/A	00000291020140 1	Aquisição de purificador de água - FMA/Parque Estadual do Desengano - fase 2 - pagamento antecipado	183,59		29/10/2014	183,59
Dutra Maquinas	0000041604270 1	01 Triturador de resíduos orgânicos elétrico motor de 1,5 cv - TR-200 - Trapp - 1,5CV 60 Hz - Parque Estadual do Desengano – 2ª Fase	1.146,35		18/11/2014	1.146,35
B2W Companhia Global do Varejo	00000141120140 1	Aquisição de lixeiras e escorredor de prato – FMA/Desengano fase 02 - pagamento adiantado	256,14		19/11/2014	256,14
Marco Beat Schwarz-ME	0000000043060 1	Aquisição Kit de Pesolas (01 pesola 100g, divisão 1g, boca de jacaré; 01 Pesola1000g, divisão 10g, boca de jacaré; e 01 Pesola2500g, divisão 20g, boca de jacaré, Para Proj Revitalização Sede do Parque Estadual do Desengano–2ª fase.	567,00		23/12/2014	567,00
Stamm Slackline	00000120120140 1	Aquisição de kits de slackline para o Parque Estadual do desengano - FMA/Desengano - pagamento antecipado	507,69		09/01/2015	507,69

Distaltec	00000090120140	Aquisição de 03 cestos de fórmica (Lixeiras para escritório) - FMA/Desengano fase 2 - pagamento antecipado	108,08	12/01/2015	108,08
Real Birigui Comércio de Máquinas e Ferramentas Ltda.	00000000325650	- Aquisição de 01 Soprador Costal, 02 Roçadeiras, 01 Furadeira e 01 Motosserra para o Parque Estadual do Desengano - Parcela única	8.255,00	06/02/2015	8.255,00
Rosaminas Com Imp e Exp de Equipamentos Zootécnicos Ltda	0000000007270	Aquisição de brincos em aço inox e aplicador para brincos nº01 para marcação de mamíferos de pequeno porte. - Projeto de Revitalização da Sede do PE do Desengano 2ª Fase	720,00	11/02/2015	720,00
Magazine Luiza S/A	00000300420150	Aquisição 01 Micro-ondas - Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena – 2ª Fase - Pagamento Antecipado	379,05	04/05/2015	379,05
Megaduck Comércio Eletrônico Ltda - ME	00000000296620	Aquisição de 3 Barraca de Camping - Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena – 2ª Fase - Pagamento Unico	1.199,70	16/07/2015	1.199,70
LZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA	00000140820150	Aquisição de 05 Cadeira Eiffel com braços, pés em madeira e assento em polipropileno e 06 Cadeira Eiffel sem braços - Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena – 2ª Fase - Adiantamento 50%	2.072,00	18/08/2015	2.072,00
Saioron Construtora Ltda	0000000002220	Contratação de serviços de execução da obras civis de melhoria na infraestrutura da sede do Parque Estadual do Desengano e do Horto Florestal Central Santos Lima. Pagamento referente a parcela 1/12 - Projeto Rev PE Desengano 2a Fase.	351.793,10	25/08/2015	351.793,10

Saioron Construtora Ltda	00000000002310 1	Contratação PJ para realização de serviços de execução de obras civis destinadas à drenagem e pavimentação na estrada de acesso à Morumbeca, no Parque Estadual de Desengano. Pagamento referente a parcela 1/4.	24.189,58	25/08/2015	24.189,58
Oppa Design Ltda.	00000000655010 1	Aquisição de 01 Mesa de Jantar - Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena – 2ª Fase - Pagamento Unico	580,00	08/09/2015	580,00
Saioron Construtora Ltda	00000000002610 1	- Contratação de serviços de execução da obras civis de melhoria na infraestrutura da sede do Parque Estadual do Desengano e do Horto Florestal Central Santos Lima. Pagamento referente a parcela 2/12 - Projeto Rev. PE Desengano 2ª Fase.	259.476,36	18/09/2015	259.476,36
Saioron Construtora Ltda	00000000000270 1	- Contratação PJ para realização de serviços de execução de obras civis destinadas à drenagem e pavimentação na estrada de acesso à Morumbeca, no Parque Estadual de Desengano. Pagamento referente parcela 2/4.	140.978,54	18/09/2015	140.978,54
Meu Movei de Madeira - Com. de Móveis e Decorações Ltda.	00000718415290 1	Aquisição de mesa de computador, estação de trabalho, gaveteiro, armário grande, estante, mesa para refeição para Projeto de Revitalização da Sede do PE do Desengano, em Santa Maria Madalena – 2ª Fase	5.298,05	22/09/2015	5.298,05
LZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA	00000000009130 1	Aquisição de 05 Cadeiras Eiffel e 06 Cadeiras Eiffel base madeira - Projeto de Revitalização da PE do Desengano, em Santa Maria Madalena - 2ª Fase - Pagamento final	2.072,00	15/10/2015	2.072,00
Saioron Construtora Ltda	00000000000310 1	- Contratação de serviços de execução da obras civis de melhoria na infraestrutura da sede do Parque Estadual do Desengano e do Horto Florestal Central Santos Lima. Pagamento referente a parcela 3/12 - Projeto Rev. PE Desengano 2ª Fase.	302.524,44	21/10/2015	302.524,44

Saioron Construtora Ltda	00000000000300 1	- Contratação PJ para realização de serviços de execução de obras civis destinadas à drenagem e pavimentação na estrada de acesso à Morumbeca, no Parque Estadual de Desengano. Pagamento referente parcela 3/4.	143.793,20	21/10/2015	143.793,20
Tok & Stok	00010023547980 1	Aquisição de 01 Armario, 02 Sub Gaveteiro, 12 Puxadores e 01 Cadeira Home Office Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena – 2ª Fase - Pagamento Unico	4.906,00	26/10/2015	4.906,00
Saioron Construtora Ltda	00000000000320 1	- Contratação de serviços de execução da obras civis de melhoria na infraestrutura da sede do Parque Estadual do Desengano e do Horto Florestal Central Santos Lima Pagamento referente a parcela 4/12. Projeto Rev. PE Desengano 2ª fase.	282.170,23	26/11/2015	282.170,23
Saioron Construtora Ltda	00000000000330 1	- Contratação PJ para realização de serviços de execução de obras civis destinadas à drenagem e pavimentação na estrada de acesso à Morumbeca, no Parque Estadual de Desengano. Pagamento referente a parcela 4.	152.764,75	26/11/2015	152.764,75
Saioron Construtora Ltda	000000000003910 1	- Contratação de serviços de execução da obras civis de melhoria na infraestrutura da sede do Parque Estadual do Desengano e do Horto Florestal Central Santos Lima. Pagamento referente a parcela 5/12.	515.205,16	29/12/2015	515.205,16
Saioron Construtora Ltda	00000000000400 1	- Contratação PJ para realização de serviços de execução de obras civis destinadas à drenagem e pavimentação na estrada de acesso à Morumbeca, no Parque Estadual de Desengano. Pagamento referente a parcela 5.	73.817,60	05/02/2016	73.817,60
Loja do Mecânico	00000160220160 1	Aquisição de 01 Escada Extensiva - Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena – 2ª Fase - Pagamento Antecipado	799,36	17/02/2016	799,36

Saion Construtora Ltda	00000000000020 1	- Execução da obras civis de melhoria na infraestrutura da sede do Parque Estadual do Desengano e do Horto Florestal Central Santos Lima - Parcela 6/12	254.915,00	10/03/2016	254.915,00
PORTE PAPELARIA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	00000000399480 1	Aquisição de 20 Baldes - Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena – 2ª Fase - Pagamento Unico	918,60	15/03/2016	918,60
Saion Construtora Ltda	00000000000070 1	- Execução da obras civis de melhoria na infraestrutura da sede do Parque Estadual do Desengano e do Horto Florestal Central Santos Lima - Parcela 7/12	461.121,06	20/04/2016	461.121,06
Saion Construtora Ltda	00000000000080 1	- Contratação PJ para realização de serviços de execução de obras civis destinadas à drenagem e pavimentação na estrada de acesso à Morumbeca, no Parque Estadual de Desengano. Pagamento referente a parcela 6.	34.146,93	20/04/2016	34.146,93
Ponto Frio	00000001005160 1	Aquisição de 02 Lavadora de Roupas, 04 Suporde de Microondas, 05 Microondas e 05 Geladeira - PE Desengano - Pagamento Antecipado	13.260,24	11/05/2016	13.260,24
Ginast Equipamentos Esportivos LTDA	00000000024460 1	- Conjunto de equipamentos para academia da 3ª idade - Proj. Rev. PE Desengano - Pagamento único	28.000,00	13/05/2016	28.000,00
ANIS RAZUK IND E COM LTDA (ZELONET)	00000200520160 1	Aquisição de capas para travesseiro - PE Desengano - Pagamento Antecipado	526,30	23/05/2016	526,30

Ponto Frio	00020200520160 1	Aquisição de 05 fogões e 05 Cafeteiras - PE Desengano - Pagamento Antecipado	3.767,20	23/05/2016	3.767,20
Ponto Frio	00000230520160 1	Aquisição de TV '40 para a sede do Parque Estadual do Desengano. - Pagamento Antecipado	1.942,52	25/05/2016	1.942,52
Colchões Castor	00000250520160 1	Aquisição de 16 colchões de solteiro para o PE Desengano - Pagamento Antecipado	7.311,60	31/05/2016	7.311,60
Ricardo Eletro Divinópolis Ltda	00000250520160 1	Aquisição de 04 depuradores de ar para o PE Desengano - Pagamento Antecipado	1.199,60	01/06/2016	1.199,60
Meu Movei de Madeira - Com. de Móveis e Decorações Ltda.	00000160620160 1	Aquisição de 06 Estantes, 01 Mesa, 01 Mesa de Jantar e 02 Armários - Proj. Rev. PE Desengano 2ª Fase - Pagamento Antecipado	8.002,80	17/06/2016	8.002,80
Shoptime - B2W Companhia Digital	00000160620160 1	Aquisição de 04 Bicamas - Proj Rev PE Desengano 2ª Fase - Pagamento Antecipado	2.899,00	17/06/2016	2.899,00
Alberflex Indústria de Móveis Ltda.	00000000596420 1	Aquisição de 03 Poltrona giratória e 06 poltronas fixas - Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena – 2ª Fase - Pagamento Unico	6.721,08	20/06/2016	6.721,08

Alberflex Indústria de Móveis Ltda.	00000000602280 1	Aquisição de 02 Mesas, 03 Gaveteiro e 02 Armários - Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena – 2ª Fase - Pagamento Unico	8.980,55	20/06/2016	8.980,55
Meu Movel de Madeira - Com. de Móveis e Decorações Ltda.	00000210620160 1	Aquisição de 01 Mesa de Apoio Sala - PE Desengano - Pagamento Antecipado	363,69	22/06/2016	363,69
Ponto Frio	00000210620160 1	Aquisição de 05 Sanduicheira para o PE Desengano - Pagamento Antecipado	332,00	22/06/2016	332,00
Toque a Campainha	00000210620160 1	Aquisição de 01 Sofa - PE Desengano - Pagamento Antecipado	1.417,87	24/06/2016	1.417,87
Saioron Construtora Ltda	00000000016100 1	Contratação PJ para realização de serviços de execução de obras civis destinadas à drenagem e pavimentação na estrada de acesso à Morumbeca, no Parque Estadual de Desengano. Pagamento referente a parcela 7.	15.816,22	01/07/2016	15.816,22
Saioron Construtora Ltda	00000000000170 1	- Execução da obras civis de melhoria na infraestrutura da sede do Parque Estadual do Desengano e do Horto Florestal Central Santos Lima - Pagamento referente a parcela 8.	147.906,94	01/07/2016	147.906,94
Pascoal Comércio de Madalena Ltda. - ME	00000000003980 1	Aquisição de botijão de gás de 45 kg. - PE do Desengano - Pagamento Unico	498,00	12/07/2016	498,00

Alpha Play Playground	0000000015730 1	Aquisição de 01 Alpha Ponte, 01 Gangorra Simples e 06 Alpha Mesa - PE do Desengano - Pagamento Unico	11.170,00	15/07/2016	11.170,00
Girocenter do Brasil	0000000007690 1	Aquisição de 06 Beliches - PE do Desengano - Pagamento Unico	6.618,00	15/07/2016	6.618,00
Walmart.com	00000200720160 1	Aquisição de 01 Perfuradora de solo - PE do Desengano - Pagamento Antecipado	1.365,90	20/07/2016	1.365,90
Ponto Frio	00010250720160 1	Aquisição de 04 Televisores - Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena – 2ª Fase - Pagamento Antecipado	5.450,68	26/07/2016	5.450,68
Tok & Stok	00000200720160 1	Aquisição de 04 Guarda Roupas - PE Desengano - Pagamento Antecipado	10.472,00	27/07/2016	10.472,00
Bartho Assessoria Serviços e Representações Ltda	00000000002140 1	Serviço de montagem de mobiliário - Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena – 2ª Fase - Pagamento Unico	2.755,63	28/07/2016	2.755,63
Oppa Design Ltda.	00000090820160 1	Aquisição de 01 Mesa de Centro, 02 Mesas para Sala, 04 Cadeiras, 01 Estante, 04 Mesas de Cabeceira - PE Desengano - Pagamento Antecipado	8.446,80	09/08/2016	8.446,80
					3.351.155,68



Anexo 3

d - Relação de bens discriminada, em que constem quais foram adquiridos, produzidos ou construídos com recursos de cada projeto.

Prestação de Contas Final - Bens Adquiridos**Proj Rev PE Desengano 2ª Fase**

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Termo de Compensação Ambiental nº 005/2011

FMA - Construção Naval do Açú (OSX)



Origem	Protocolo	Financiador	Para onde (Projeto)	Insumo	Valor final
Fundo Mata Atlântica RJ	20140325164033155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Binóculos	R\$ 490,08
Fundo Mata Atlântica RJ	20140325155528155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Saco de Dormir	R\$ 600,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20140325170039155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Paquímetro Digital	R\$ 172,85
Fundo Mata Atlântica RJ	20140411165937155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Gravador de Voz	R\$ 1.028,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20140502173305155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Armadilha de aço galvanizado (Tamanho: 115x55X60cm)	R\$ 1.475,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20140502174628155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Armadilha de funil	R\$ 980,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20140411171932155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Kit de Elastômero (Biopolímero)	R\$ 2.650,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20140411175410155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Armadilha Fotográfica	R\$ 11.940,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20140502172637155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Armadilha de aço galvanizado (Tamanho: 50X21,5X20cm)	R\$ 1.275,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20140411173248155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Hastes para rede de neblina	R\$ 924,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20140411173917155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Isolante Térmico	R\$ 129,50
Fundo Mata Atlântica RJ	20140411172334155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Mochila à prova d água (40 litros)	R\$ 295,80
Fundo Mata Atlântica RJ	20140411174954155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Mochila 68 litros	R\$ 1.027,50
Fundo Mata Atlântica RJ	20140502174318155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Armadilha de alumínio (Tamanho: 43 x 12,5 x 14,5 cm.)	R\$ 425,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20140502174045155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Armadilha de alumínio (Tamanho: 25 x 8 x 9 cm)	R\$ 600,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20140529135102155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Lanterna Cefálica	R\$ 245,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20140529153536155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Lanterna de Mão	R\$ 345,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20140502170847155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Lona plástica	R\$ 239,77
Fundo Mata Atlântica RJ	20140411165331155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Rede de neblina de nylon (Tamanho 3 x 9m.)	R\$ 630,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20140605152424155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Câmera Fotográfica + kit com 2 lentes	R\$ 3.594,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20140715131517155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Purificador de água	R\$ 183,59

Fundo Mata Atlântica RJ	20140722153058155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Lixeiras para banheiro	R\$	85,33
Fundo Mata Atlântica RJ	20140722162219155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Lixeiras para escritório	R\$	85,40
Fundo Mata Atlântica RJ	20140717164035155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Escorredor de talheres em aço	R\$	85,41
Fundo Mata Atlântica RJ	20140703174501155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Triturador de resíduos orgânicos	R\$	1.146,35
Fundo Mata Atlântica RJ	20140715122112155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Soprador costal	R\$	1.549,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20140715132207155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Motoserra	R\$	1.698,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20140722162828155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Furadeira	R\$	330,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20140715131222155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Roçadeiras	R\$	4.678,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20140325164412155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Kit de Pesolas Pesolas-Linhas Light, Media, Macro	R\$	567,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20140529154402155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Brincos para mamíferos	R\$	720,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20140722164445155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	KIT Jump Line de equipamentos de Slackline	R\$	231,35
Fundo Mata Atlântica RJ	20140715120941155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	KIT de Trickline PRO de equipamentos de Slackline	R\$	276,34
Fundo Mata Atlântica RJ	20140722162219155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Lixeiras para escritório	R\$	108,08
Fundo Mata Atlântica RJ	20140715152408155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Micro-ondas	R\$	379,05
Fundo Mata Atlântica RJ	20140529160105155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Barraca de Camping	R\$	1.199,70

Fundo Mata Atlântica RJ	20140918174308155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Contratação de empresa de construção, reforma e ampliação de edificações. Reforma e reforço estrutural de duas pequenas pontes. Melhoria e ampliação da rede de distribuição elétrica, revisão e adequação da rede de distribuição de energia elétrica (alta tensão na via de acesso e baixa tensão para as edificações), troca do cabeamento e atualização do sistema de plugues e tomadas em todas as edificações. Prever também a instalação de para-raios em locais estratégicos. Melhoria e ampliação dos reservatórios e rede de abastecimento de água, revisão e modernização do sistema de armazenamento de água e troca de toda tubulação que alimenta as edificações. Cercamento de alguns trechos da área da sede do PED/HCFSL, compreendendo aproximadamente: 700m de cerca com moirão de eucalipto e arame, sendo um fio de arame farpado e dois de arame liso; 490m de cerca com moirão de eucalipto e tela de arame soldado 5x10; e 320m de cerca com moirão de eucalipto triplo e tela de arame soldado 5x10.	R\$	3.160.619,11
Fundo Mata Atlântica RJ	20140715153959155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Mesa redonda para sala de reuniões	R\$	580,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20140723110811155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Poltronas para escritório	R\$	973,75
Fundo Mata Atlântica RJ	20140723110811155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Poltronas para escritório	R\$	1.098,25
Fundo Mata Atlântica RJ	20140723110508155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Cadeiras fixas	R\$	973,75
Fundo Mata Atlântica RJ	20140723110508155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Cadeiras fixas	R\$	1.098,25
Fundo Mata Atlântica RJ	20140722163258155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Estação completa de trabalho em L para escritório	R\$	696,15
Fundo Mata Atlântica RJ	20140722165538155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Gaveteiros	R\$	780,30
Fundo Mata Atlântica RJ	20140717154842155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Mesa pequena para computador	R\$	560,15
Fundo Mata Atlântica RJ	20140723103954155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Estante para livros	R\$	925,65
Fundo Mata Atlântica RJ	20140723105202155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Mesa p/ refeição	R\$	1.019,15
Fundo Mata Atlântica RJ	20140723102701155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Armário grande com porta de vidro	R\$	1.316,65
Fundo Mata Atlântica RJ	20140722172224155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Arquivos	R\$	2.717,00

Fundo Mata Atlântica RJ	20140723105850155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Cadeiras giratórias com braços	R\$	760,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20140718122032155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Armário pequeno	R\$	1.429,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20140722162530155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Escada extensiva	R\$	799,36
Fundo Mata Atlântica RJ	20140514155503155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Conexao a 90° para superfícies de trabalho em L e U	R\$	1.624,48
Fundo Mata Atlântica RJ	20140508165316155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Gaveteiro volante	R\$	1.405,05
Fundo Mata Atlântica RJ	20140514152146155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Armário baixo	R\$	1.891,98
Fundo Mata Atlântica RJ	20140514161452155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Prateleira fixa	R\$	110,64
Fundo Mata Atlântica RJ	20140514153449155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Prateleira móvel para armário	R\$	180,33
Fundo Mata Atlântica RJ	20140514161452155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Prateleira fixa	R\$	360,66
Fundo Mata Atlântica RJ	20140508162309155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Mesa de reunião circular	R\$	155,33
Fundo Mata Atlântica RJ	20140508162309155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Mesa de reunião circular	R\$	506,23
Fundo Mata Atlântica RJ	20140507164514155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Superfície lateral, à esquerda ou à direita p/ configurações em L e U. (L: 60,00 P: 60,00 H: 73,00)	R\$	1.035,60
Fundo Mata Atlântica RJ	20140514154751155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Armário alto	R\$	1.976,22
Fundo Mata Atlântica RJ	20140514155503155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Conexao a 90° para superfícies de trabalho em L e U	R\$	498,46
Fundo Mata Atlântica RJ	20140514154751155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Armário alto	R\$	606,40
Fundo Mata Atlântica RJ	20140514153449155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Prateleira móvel para armário	R\$	55,32
Fundo Mata Atlântica RJ	20140508165316155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Gaveteiro volante	R\$	431,13
Fundo Mata Atlântica RJ	20140514152146155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Armário baixo	R\$	580,56
Fundo Mata Atlântica RJ	20140507164514155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Superfície lateral, à esquerda ou à direita p/ configurações em L e U. (L: 60,00 P: 60,00 H: 73,00)	R\$	317,77
Fundo Mata Atlântica RJ	20140508160550155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Cadeira múltiplo uso	R\$	3.660,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20140508153911155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Poltrona giratória	R\$	3.061,08
Fundo Mata Atlântica RJ	20140325162305155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Baldes	R\$	918,60
Fundo Mata Atlântica RJ	20160115132212155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Surf duplo conjugado	R\$	927,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20160115123918155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Multi-exercitador conjugado com 6 (seis) funções distintas	R\$	3.370,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20160115125044155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Alongador com três alturas conjugado	R\$	1.100,00

Fundo Mata Atlântica RJ	20160212122248155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Rotação diagonal dupla – aparelho triplo conjugado	R\$	1.495,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20160212120214155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Simulador de caminhada triplo conjugado	R\$	2.335,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20160115124347155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Simulador de cavalgada triplo conjugado	R\$	2.500,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20160212120412155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Esqui triplo conjugado	R\$	3.535,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20160212111329155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Escorregador simples 2,50m	R\$	2.150,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20160212120923155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Bicicletário	R\$	1.800,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20160215161912155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Rotação vertical – aparelho triplo conjugado	R\$	875,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20160212115608155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Simulador de remo	R\$	880,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20160212115829155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Pressão de pernas triplo conjugado	R\$	1.533,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20160212114539155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Escada horizontal	R\$	1.860,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20160212111118155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Balanço de 2 lugares simples (assento de madeira e/ou pneu)	R\$	3.640,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20160316153421155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Refrigerador	R\$	7.202,84
Fundo Mata Atlântica RJ	20160309164619155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Lavadora de roupas	R\$	1.200,14
Fundo Mata Atlântica RJ	20160316155835155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Geladeira	R\$	1.577,52
Fundo Mata Atlântica RJ	20160309164656155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Lavadora de roupas	R\$	1.200,14
Fundo Mata Atlântica RJ	20160314121953155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Micro-ondas 30L	R\$	389,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20160309162200155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Suporte de microondas para parede	R\$	134,60
Fundo Mata Atlântica RJ	20160309154507155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Forno de micro-ondas c/ Timer - 30 L	R\$	1.556,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20160309165545155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Cafeteira	R\$	155,86
Fundo Mata Atlântica RJ	20160309163713155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Cafeteira Elétrica	R\$	623,44
Fundo Mata Atlântica RJ	20160309154212155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Fogão	R\$	2.390,32
Fundo Mata Atlântica RJ	20160311155700155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Travesseiro	R\$	251,50
Fundo Mata Atlântica RJ	20160309165105155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Fogão de 4 bocas	R\$	597,58
Fundo Mata Atlântica RJ	20160311155128155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Capa para travesseiro	R\$	274,80
Fundo Mata Atlântica RJ	20160304161527155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Televisão 40"	R\$	1.942,52
Fundo Mata Atlântica RJ	20160311162609155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Colchão de solteiro	R\$	5.605,20

Fundo Mata Atlântica RJ	20160304151839155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Depurador de ar	R\$	1.199,60
Fundo Mata Atlântica RJ	20160311162923155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Colchão de solteiro	R\$	1.706,40
Fundo Mata Atlântica RJ	20160215161215155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Ponte fixa 2,00m	R\$	2.300,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20160212124503155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Mesa com banco	R\$	7.980,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20160212114927155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Gangorra simples reforçada e c/ anti-impacto	R\$	890,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20160304153542155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Guarda-roupas	R\$	10.472,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20160304144504155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Bicama	R\$	2.899,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20160304153848155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Armário (guarda-roupa)	R\$	3.094,20
Fundo Mata Atlântica RJ	20160304150211155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Mesa de jantar	R\$	1.309,90
Fundo Mata Atlântica RJ	20160310164011155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Mesa com banco para área externa	R\$	1.102,10
Fundo Mata Atlântica RJ	20160311172506155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Estante	R\$	2.496,60
Fundo Mata Atlântica RJ	20160310172846155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Sanduicheira	R\$	282,68
Fundo Mata Atlântica RJ	20160310171522155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Mesa de apoio sala	R\$	363,69
Fundo Mata Atlântica RJ	20160304143520155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Beliche	R\$	6.618,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20160311122151155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Sofá de 3 lugares	R\$	1.417,87
Fundo Mata Atlântica RJ	20160310173134155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Sanduicheira	R\$	49,32
Fundo Mata Atlântica RJ	20160304162640155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Estante para TV	R\$	774,30
Fundo Mata Atlântica RJ	20160310164757155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Mesa para sala de estudos	R\$	1.865,80
Fundo Mata Atlântica RJ	20160310163750155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Cadeiras com rodízios para sala de estudos	R\$	2.953,90
Fundo Mata Atlântica RJ	20160310171952155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Mesa de centro	R\$	597,80
Fundo Mata Atlântica RJ	20160304145537155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Mesa de cabeceira	R\$	2.255,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20160310175808155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Botijão de gás GPL	R\$	498,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20160304165207155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Perfuradora	R\$	1.365,90
Fundo Mata Atlântica RJ	20160511114927155	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	Proj Rev PE Desengano 2a Fase	Televisão 32"	R\$	5.450,68