



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

OFÍCIO SEAS/SUPFIP Nº 076/2019

Rio de Janeiro, 12 de setembro de 2019.

Ilma Sra.

Rosa Lemos de Sá

Secretária Geral do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO

Ref.: Projeto de “Apoio Técnico para a Implantação de Infraestrutura das Unidades de Conservação do estado do Rio de Janeiro”.

Assunto: Termo de Encerramento de Projeto

Prezada Senhora,

Encaminhamos em anexo o Ofício INEA/PRES Nº 1036/2019, a CI/INEA/DIRAM Nº 188/2019, o Termo de Encerramento do Projeto, o Parecer Técnico Final Nº 55/2019, e o Relatório de Análise Final da Prestação de Contas do Projeto, visando dar prosseguimento aos tramites administrativos pertinentes para o encerramento do projeto em epígrafe.

Atenciosamente

DIEGO ALVES

ID 5098033-5

Superintendente de Fundos de Interesse Público – SUPFIP
Subsecretaria Executiva – SUBEXEC



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

RELATÓRIO DE ANÁLISE FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROJETO DE “APOIO TÉCNICO PARA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO”

Processo Administrativo SEA: E-07/001.416/2016

Proponente: Diretoria de Recuperação Ambiental – DIRAM

1.0 - Introdução:

O presente relatório tem como objetivo verificar o devido encaminhamento dos documentos comprobatórios de encerramento do Projeto de “Apoio Técnico para Implantação de Infraestrutura das Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro”.

O Projeto foi aprovado na 10ª Reunião Extraordinária da Câmara de Compensação Ambiental – CCA, realizada em 26/10/2016 e Deliberação CCA nº 065/2016, de 03/11/2016, totalizando o valor de R\$ 5.965.100,27 (cinco milhões, novecentos e sessenta e cinco mil e cem reais e vinte e sete centavos), com recursos de Licenciamento Ambiental, oriundos do Fundo Mata Atlântica - FMA.

Foi firmado no dia 02/05/2017 o Contrato de Prestações de Serviços nº 037/2017, junto com o FUNBIO, no valor de R\$ 5.965.000,00 (cinco milhões, novecentos e sessenta e cinco mil reais), para a execução de serviços de assistência técnica especializada em apoio ao gerenciamento técnico dos projetos e fiscalização técnica das obras civis para a implantação de projetos e obras e demais projetos complementares na infraestrutura das Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro, conforme o Termo de referência nº 2017.0425.00015-6 e proposta financeira.

Considerando Ofício SEA/SAP nº 218/2018 de 09/05/2018, foi autorizado aditivo de valor de R\$ 1.472.131,43 (um milhão, quatrocentos e setenta e dois mil e cento e trinta e um reais e quarenta e três centavos), passando para o valor de R\$ 7.437.231,70 (sete milhões, quatrocentos e trinta e sete mil e duzentos e trinta e um reais e setenta centavos).

Na 75ª Reunião Ordinária da Câmara de Compensação Ambiental – CCA, realizada em 03/09/2019 e Deliberação CCA nº 084/2019, de 03/09/2019, foi Aprovado a solicitação de aditivo de valor de projeto de R\$ 764.743,58 (setecentos e sessenta e quatro mil e setecentos e quarenta e três reais e cinquenta e oito centavos), passando para o valor final de R\$ 8.201.975,28 (oito milhões, duzentos e um mil e novecentos e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos), com recursos de Licenciamento Ambiental, oriundos do Fundo Mata Atlântica - FMA.

O presente projeto foi executado conforme CFF, Plano de trabalho e o contrato 037/2017, e atestamos que as especificações constantes no Termo de referência nº 2017.0425.00015-6, foram atendidas.



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

2.0 - Análise da Execução:

O Projeto em tela trata do Apoio Técnico das Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro, no âmbito do acordo de Cooperação 04/2016, com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ.

O presente Projeto foi executado, de acordo com a demanda da Coordenação do Projeto e com o previsto no Cronograma Físico e Financeiro, com saldo remanescente de R\$ 100,27 (cem reais e vinte e sete centavos).

Abaixo, destacamos os objetivos específicos elencados no CFF:

- **Objetivo Específico** – Apoio Técnico à Implantação de Infraestrutura das Unidades de Conservação do Estado do rio de Janeiro. Valor Previsto de R\$ 8.201.975,28 (oito milhões, duzentos e um mil e novecentos e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos).

Ficou constatado ao longo da execução do Projeto que o Gestor Operacional – FUNBIO, realizou todos as etapas citadas no Cronograma físico Financeiro definidas pela Coordenação do Projeto, no que se refere à execução financeira das despesas e seu controle, e total consistência e integridade nas documentações comprobatórias apresentadas.

3.0 – Conclusão:

A prestação de contas final, encaminhada pelo FUNBIO, e o Relatório Final, o Parecer Técnico Final nº 55/2019 e o Termo de Encerramento do projeto, elaborados pela Coordenação do Projeto, fazem referência aos mesmos produtos entregues nas documentações comprobatórias apresentadas e ambos atestam que o Projeto foi executado. No Termo de Encerramento do projeto, é informado um saldo final de R\$ 100,27 (cem reais e vinte e sete centavos), referentes à diferença entre o valor total do projeto aprovado na CCA e o valor executado.

Rio de Janeiro, 12 de setembro de 2019.

LUIZ DAVID
ID nº: 5102070-0

Luiz David Brito **Martins**
ID - 51020700
Assistente II



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

OF. INEA/PRES Nº 1036 /2019

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2019.

Ilmo. Sr.

José Mauro de Farias Junior

Subsecretaria Executiva

Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade – SEAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos por meio deste 2 vias da documentação referente à finalização do contrato nº 037/2017 - Funbio, “Apoio Técnico à Implantação de Infraestrutura das Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro”, conforme comunicação da CTAA do contrato, em resposta ao Ofício SEAS/SUPFIP Nº 62/2019.

Anexos:

- Termo de encerramento;
- Parecer técnico final;
- Relatório da análise final da prestação de contas.

Atenciosamente,

CLAUDIO DUTRA

Presidente do INEA

ID: 5097726-1

SUBEXEC
RECEBIDO EM: 10/09/19
ID: ID Funcional: 50377426
as 15:20

inea instituto estadual
do ambiente

SEAS Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

CI INEA/DIRAM Nº 188/2019

Rio de Janeiro, 06 de setembro de 2019.

Para: Presidência

De: Diram

Assunto: Prestação de Contas Final – Gerenciamento UCs (Funbio)


Encaminhamos por meio desta 2 vias da documentação referente à finalização do contrato nº 037/2017 - Funbio, “Apoio Técnico à Implantação de Infraestrutura das Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro”, conforme comunicação da CTAA do contrato, em resposta ao Ofício SEAS/SUPFIP Nº 62/2019.

Colocamo-nos a disposição para prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Anexos:

- Termo de encerramento;
- Parecer técnico final;
- Relatório da análise final da prestação de contas.

Atenciosamente,


JORGE CHAVES JUNIOR
Diretor de Recuperação Ambiental
DIRAM/INEA
Mat. 360139-0 / ID: 612375-9



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Rio de Janeiro, 05 de setembro de 2019.

Referência: *Contrato 037/2017 – FUNBIO – “PROJETO DE APOIO TÉCNICO PARA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO RJ”.*

Assunto: Prestação de Contas Final.

Estamos encaminhando, a Prestação de Contas Final, em resposta ao OFÍCIO SEAS/SUPFIP Nº 62/2019 do dia 28/08/2019.

Segue em anexo 02 (duas) vias, os seguintes documentos:

1. Termo de Encerramento;
2. Parecer Técnico Final;
3. Relatório de Análise Final da Prestação de Contas.

Atenciosamente,

Raquel Santos de Souza
Coordenadora do Contrato
DIRAM / INEA
ID.: 5098857-3



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

TERMO DE ENCERRAMENTO

Pelo presente Termo damos por encerrado o Projeto " PROJETO DE APOIO TÉCNICO PARA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO RJ ", no valor de R\$ 8.201.975,28 (Oito milhões, duzentos e um mil, novecentos e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos), com saldo remanescente de R\$ 100,27 (cem reais e vinte e sete centavos).

Atestamos que todas as especificações constantes no Termo de Referência nº2017.0425.00015-6 foram plenamente atendidas, conforme pareceres técnico, termos de recebimento, aceite e notas fiscais.

Rio de Janeiro, 05 de setembro de 2019.

Raquel Santos de Souza
Coordenador do Projeto
DIRAM-INEA
ID: 5098857-3

PARECER TÉCNICO FINAL

 instituto estadual do ambiente	INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL		Parecer DIRAM n.º 55	
			Data: 05/09/2019	
UNIDADE:	DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL – DIRAM/INEA			
PROJETO:	PROJETO: “APOIO TÉCNICO À IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO”			
Empresa/ Financiadora:	Fonte	FMA	Processo:	
Empresa Executora	Ambiental Engenharia e Consultoria LTDA		Termo de Referência: 2017.0425.00015-6 Contratação de empresa de consultoria para prestação de serviços de assistência técnica especializada para apoio no Gerenciamento Técnico dos Projetos e Supervisão Técnica das Obras de Infraestrutura das Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro.	
		Obras e Instalações	x	Prestação de Serviços
				Materiais e Equipamentos

DESCRIÇÃO GERAL

Objetivo geral do Projeto:	APOIO TÉCNICO À IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Valor total do projeto:	R\$ 5.965.100,27
Número do contrato:	037/2017
Empresa contratada:	Ambiental Engenharia e Consultoria LTDA
Início de Execução:	02/05/2017
Término de execução:	02/05/2019
Término de vigência:	02/05/2019
Aditivo de prazo:	60 dias
Novo término de execução:	02/07/2019
Novo término de vigência	02/07/2019
Aditivo de valor:	R\$ 1.472.131,43
Aditivo de valor:	R\$ 764.743,58
Novo valor contratual:	R\$ 8.201.975,28
Valor executado:	R\$ 8.201.875,01
Saldo remanescente:	R\$ 100,27

INTRODUÇÃO

A presente manifestação técnica refere-se à apresentação e descrição dos produtos gerados e das atividades realizadas durante o período em que o projeto em referência esteve sob coordenação da Fiscalização e da Diretoria de Recuperação Ambiental – DIRAM, no período entre 02/05/2017 à 02/07/2019.



ANÁLISE

A tabela abaixo apresenta as etapas, períodos e valores medidos pela empresa contratada, durante o período de execução dos serviços:

Medição/ Etapa	PRAZO DE ENTREGA		VALOR (R\$)		%
	Previsto (Conforme Contrato)	Realizado (Conforme NF)	Previsto R\$ (Conforme contrato)	Realizado R\$ (Conforme NF)	Realizado conforme valor contratual
1ª/24	31/05/2017	13/06/2017	R\$ 248.541,67	R\$ 248.541,67	3,03%
2ª/24	30/06/2017	06/07/2017	R\$ 248.541,67	R\$ 248.541,67	3,03%
3ª/24	31/07/2017	02/08/2017	R\$ 248.541,67	R\$ 248.541,67	3,03%
4ª/24	31/08/2017	01/09/2017	R\$ 248.541,67	R\$ 248.541,67	3,03%
5ª/24	30/09/2017	03/10/2017	R\$ 248.541,67	R\$ 248.541,67	3,03%
6ª/24	31/10/2017	01/11/2017	R\$ 248.541,67	R\$ 248.541,67	3,03%
7ª/24	30/11/2017	01/12/2017	R\$ 248.541,67	R\$ 248.541,67	3,03%
8ª/24	31/12/2017	03/01/2018	R\$ 248.541,67	R\$ 248.541,67	3,03%
9ª/24	31/01/2018	01/02/2018	R\$ 248.541,67	R\$ 248.541,67	3,03%
10ª/24	28/02/2018	05/03/2018	R\$ 248.541,67	R\$ 248.541,67	3,03%
11ª/24	31/03/2018	05/04/2018	R\$ 248.541,67	R\$ 248.541,67	3,03%
12ª/24	30/04/2018	03/05/2018	R\$ 248.541,67	R\$ 248.541,67	3,03%
13ª/24	31/05/2018	26/06/2018	R\$ 248.541,67	R\$ 248.541,67	3,03%
ADITIVO					
14ª/24	30/06/2018	20/07/2018	R\$ 382.371,80	R\$ 382.371,80	4,66%
15ª/24	31/07/2018	07/08/2018	R\$ 382.371,80	R\$ 382.371,80	4,66%
16ª/24	31/08/2018	06/09/2018	R\$ 382.371,80	R\$ 382.371,80	4,66%
17ª/24	30/09/2018	04/10/2018	R\$ 382.371,79	R\$ 382.371,79	4,66%
18ª/24	31/10/2018	06/11/2018	R\$ 382.371,79	R\$ 382.371,79	4,66%
19ª/24	30/11/2018	03/12/2018	R\$ 382.371,79	R\$ 382.371,79	4,66%
20ª/24	31/12/2018	02/01/2019	R\$ 382.371,79	R\$ 382.371,79	4,66%
21ª/24	31/01/2019	06/02/2019	R\$ 382.371,79	R\$ 382.371,79	4,66%
22ª/24	28/02/2019	07/03/2019	R\$ 382.371,79	R\$ 382.371,79	4,66%
23ª/24	31/03/2019	01/04/2019	R\$ 382.371,79	R\$ 382.371,79	4,66%
24ª/24	30/04/2019	18/06/2019	R\$ 382.371,79	R\$ 382.371,79	4,66%
ADITIVO					
25ª/26ª	31/05/2019	27/06/2019	R\$ 382.371,79	R\$ 382.371,79	4,66%
26ª/26ª	30/06/2019	02/07/2019	R\$ 382.371,79	R\$ 382.371,79	4,66%

Total Medido	R\$ 8.201.875,01	100,00%
Saldo Contratual	R\$ 0,00	0%

18

RESULTADOS

Descritivo dos Serviços Executados

Prestação de serviços de assistência técnica especializada por meio de relatórios gerenciais de custos, planejamento e acompanhamento dos contratos e apoio técnico, através das seguintes atividades principais:

- Acompanhamento e apoio nas avaliações, revisões, correções e pareceres técnicos, para subsídios à tomada de decisão;
- Análise e atualização/adequação dos Projetos e Obras, quando necessário;
- Fornecimento de informações técnicas e administrativas para os projetos e obras.
- Apoio técnico na elaboração das plantas de situação, indicando as características do terreno e do entorno, edificações existentes, assim como orientação solar, ventos dominantes, dimensões, relevo e demais observações feitas nas visitas técnicas, das espécies vegetais existentes, linhas de transmissão, informações junto às concessionárias para abastecimento, existência de redes, necessidade de poços de abastecimento, levantamento físico das edificações existentes.
- Apoio técnico no acompanhamento e avaliação do controle e sustentabilidade ambiental sobre a execução das obras, devendo considerar a proteção de corpos d'água, da vegetação marginal e a utilização de metodologias que visem minimizar os impactos ocasionados durante a execução das obras.
- Análise periódica dos recursos disponibilizados e avaliação da previsão de faturamentos;
- Elaboração de relatórios gerenciais com o progresso físico dos projetos e obras, especificando o mês de referência, denominação de cada projeto e obra, número do contrato e nome da contratada responsável pela sua execução, metas físicas, quantitativos realizados no mês de referência e acumulados, quantitativos previstos na programação inicial do contrato e nas programações atualizadas, tudo em conformidade com os indicadores definidos para fins de controle, e comentários sobre o andamento dos serviços, fazendo referência sobre o desempenho da contratada;
- Acompanhamento do progresso financeiro de cada empreendimento, apresentados no relatório de controle de custos, especificando o mês de referência, denominação da obra, número do contrato e nome da contratada responsável pela sua execução, valores realizados no mês de referência e acumulados, valores previstos na programação inicial do contrato e nas programações atualizadas;
- Auxílio técnico- administrativo ao gerenciamento dos Projetos;
- Apoio em pesquisas de preço junto aos fornecedores e consolidação dos orçamentos e prestações de conta junto a fonte dos recursos;
- Organizar, manter e aprimorar um conjunto de normas e procedimentos voltados à execução das obras, de forma que sejam observados os critérios de qualidade, custos e prazos previstos para a conclusão das obras;
- Análise periódica e comparativa dos serviços executados e a executar de modo a manter, permanentemente atualizadas as previsões globais, de quantidades, custos e prazos, identificando previamente prováveis ocorrências de desvios e registrando sempre por itens de obra;
- Identificação dos desvios entre o planejado e o executado em relação aos indicadores adotados para controle das intervenções previstas;

CONCLUSÃO

De acordo com a Prestação de Contas Final do "APOIO TÉCNICO À IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO". Todos os produtos entregues e serviços realizados, durante todo o contrato, sob a responsabilidade da fiscalização da DIRAM, no período declarado, atendeu as diretrizes constantes no Termo de Referência, portanto o mesmo pode ser considerado concluído e aceito no período em questão.

ASSINATURA DO COORDENADOR DO PROJETO

Rio de Janeiro, 05 de setembro de 2019.




Raquel Santos de Souza
Assinatura do Coordenador
DIRAM/INEA
ID: 5098857-3

DE ACORDO DA DIRETORIA

Rio de Janeiro, 05 de setembro de 2019.

De acordo com as informações prestadas pelo coordenador e informações constantes no Termo de Referência nº 2017.0425.00015-6, declaro estar de acordo com encerramento do projeto em tela.



Jorge Chaves Junior
Diretor de Recuperação Ambiental
DIRAM-INEA
Mat. 360139-0 / ID: 612375-9



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

**RELATÓRIO DA ANÁLISE FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROJETO
“APOIO TÉCNICO À IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE
CONSERVAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO”**

inea instituto estadual
do ambiente

SEAS Secretaria de
Estado de
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

1. Introdução:

A presente manifestação técnica refere-se à apresentação e descrição dos produtos gerados e das atividades realizadas durante o período em que o projeto em referência esteve sob coordenação da Fiscalização e da Diretoria de Recuperação Ambiental – DIRAM, no período entre 02/05/2017 à 02/07/2019.

2. Análise:

O Projeto de Apoio Técnico à Implantação de Infraestrutura das Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro entregou os relatórios de planejamento, custos e acompanhamento dos projetos cumprindo as 26 (vinte e seis) etapas, totalizando 78 (setenta e oito) relatórios gerenciais que abrangem as atividades de apoio na supervisão, coordenação, controle, desenvolvimento do relacionamento com as demais instituições envolvidas relacionadas as obras do INEA/DIRAM.

3. Conclusão:

De acordo com o acompanhamento financeiro realizado, consideramos aprovada a referida Prestação de Contas Final no que se refere à execução financeira das despesas e seu controle, conforme comprovada na Prestação de Contas Final do “Apoio Técnico à Implantação de Infraestrutura das Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro”, encaminhada pelo FUNBIO, total consistência e integridade nas documentações comprobatórias apresentadas, incluindo a demonstração da execução das despesas, cujo o saldo resultante e nossa análise guardam paridade com a presente Prestação de Contas Final.

Na oportunidade, estamos anexando a este relatório “Planilha de Acompanhamento Físico e Financeiro”, que explicita o acompanhamento do projeto, constatando um saldo final de R\$ 100,27 (cem reais e vinte e sete centavos) referente a diferença entre o valor total do projeto aprovado na CCA e o valor firmado em contrato.


Raquel Santos de Souza

Coordenadora do Contrato
DIRAM/INEA
ID. 5098857-3

inea instituto estadual
do ambiente

SEAS Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade

 GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO



CARTA nº 444/2019

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2019.

Prezados
Subsecretaria Executiva
Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro – SEA
Av. Venezuela nº 110 – 5º andar
20081-312 – Rio de Janeiro/RJ

ASSUNTO: FMA/RJ - Prestação de Contas Final do Projeto “Apoio Técnico para Implantação de Infraestrutura das Unidades de Conservação do RJ” no âmbito do Acordo de Cooperação 04/2016 de agosto de 2016 e Aditivos com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ.

Prezado Senhor,


Conforme Acordo de Cooperação 04/2016 de agosto de 2016 e Aditivos, estamos encaminhando a prestação de contas final do Apoio Técnico para Implantação de Infraestrutura das Unidades de Conservação do RJ, que contém os documentos financeiros referentes ao período de 20 de abril de 2017 a 15 de agosto de 2019.


A documentação é composta por:

- Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto. (Anexo 1);
- Relação de pagamentos realizados (Anexo 2);
- Relação de bens discriminada, em que constem quais foram adquiridos, produzidos ou construídos com recursos de cada projeto (Anexo 3).

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,


João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto


Eduardo Gomes da Silva
Assessor
ID 50977164

27/08/19



Anexo 1

b - Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto.

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Final - Resumo das despesas no período



Acordo de Cooperação 04/2016

I. Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ

Período de prestação de contas: 20 de abril de 2017 a 15 de agosto de 2019



SEAS Secretaria de Estado do
Ambiente e Sustentabilidade

Coluna	1	2	3.2	4	5
	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período 20/04/2017 a 15/08/2019 (Acordo 04/2016)	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 4)
	Apoio Técnico para Implantação de Infraestrutura das Unidades de Conservação do RJ - Apoio Técnico Infraestrutura UCs 29.11.05.0004	R\$ 8.201.975,30	R\$ 8.201.875,01	R\$ 8.201.875,01	R\$ 100,29
TOTAL		R\$ 8.201.975,30	R\$ 8.201.875,01	R\$ 8.201.875,01	R\$ 100,29
26/08/2019		 João Ferraz Fernandes de Mello Gerente do Projeto		 Leandro Pontes Analista Financeiro	



Anexo 2

c - Relação de Pagamentos Realizados;

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Construção Naval do Açú (OSX)

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Construção Naval do Açú (OSX) 005/2011

SOE Nº Final

Período: 20/04/2017 a 15/08/2019

Componente: Acordo FMA - Apoio Técnico Infraestrutura UCs

Categoria:

Data: 26/08/2019

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Construção Naval do Açú (OSX)

Pedido N° 0

SOE N° Final



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Construção Naval do Açú (OSX) 005/2011

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Acordo FMA - Apoio Técnico Infraestrutura UCs

Data: 26/08/2019

Período: 20/04/2017 a 15/08/2019

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda	00002695	286252	Contratação de empresa de consultoria para prestação de serviços de assistência técnica especializada para apoio ao Gerenciamento Técnico dos Projetos e Supervisão Técnica das obras de Infraestrutura das UC do Estado do RJ. Parcela 1.	8.201.875,03	0,00	248.541,67	05/07/2017		248.541,67
2	Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda	00002695	288900	- Contratação de empresa de consultoria para prestação de serviços de assistência técnica especializada para apoio ao Gerenciamento Técnico dos Projetos e Supervisão Técnica das obras de Infraestrutura das UC do Estado do RJ. Parcela 2.	8.201.875,03	248.541,67	248.541,67	03/08/2017		248.541,67
3	Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda	00002695	290974	- Contratação de empresa de consultoria para prestação de serviços de assistência técnica especializada para apoio ao Gerenciamento Técnico dos Projetos e Supervisão Técnica das obras de Infraestrutura das UC do Estado do RJ. Parcela 3.	8.201.875,03	497.083,34	248.541,67	29/08/2017		248.541,67

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Construção Naval do Açú (OSX)

Pedido N° 0

SOE N° Final



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Construção Naval do Açú (OSX) 005/2011

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Acordo FMA - Apoio Técnico Infraestrutura UCs

Data: 26/08/2019

Período: 20/04/2017 a 15/08/2019

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
4	Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda	00002695	293587	- Contratação de empresa de consultoria para prestação de serviços de assistência técnica especializada para apoio ao Gerenciamento Técnico dos Projetos e Supervisão Técnica das obras de Infraestrutura das UC do Estado do RJ. Parcela 4.	8.201.875,03	745.625,01	248.541,67	29/09/2017		248.541,67
5	Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda	00002695	295846	- Contratação de empresa de consultoria para prestação de serviços de assistência técnica especializada para apoio ao Gerenciamento Técnico dos Projetos e Supervisão Técnica das obras de Infraestrutura das UC do Estado do RJ. Parcela 5.	8.201.875,03	994.166,68	248.541,67	24/10/2017		248.541,67
6	Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda	00002695	299396	- Contratação de empresa de consultoria para prestação de serviços de assistência técnica especializada para apoio ao Gerenciamento Técnico dos Projetos e Supervisão Técnica das obras de Infraestrutura das UC do Estado do RJ. Parcela 6.	8.201.875,03	1.242.708,35	248.541,67	24/11/2017		248.541,67

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Construção Naval do Açú (OSX)

Pedido N° 0

SOE N° Final



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Construção Naval do Açú (OSX) 005/2011

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Acordo FMA - Apoio Técnico Infraestrutura UCs

Data: 26/08/2019

Período: 20/04/2017 a 15/08/2019

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
7	Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda	00002695	301904	Contratação de empresa de consultoria para prestação de serviços de assistência técnica especializada para apoio ao Gerenciamento Técnico dos Projetos e Supervisão Técnica das obras de Infraestrutura das UC do Estado do RJ. Parcela 7.	8.201.875,03	1.511.250,02	248.541,67	20/12/2017		248.541,67
8	Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda	00002695	305478	- Contratação de empresa de consultoria para prestação de serviços de assistência técnica especializada para apoio ao Gerenciamento Técnico dos Projetos e Supervisão Técnica das obras de Infraestrutura das UC do Estado do RJ. Parcela 8.	8.201.875,03	1.759.791,69	248.541,67	31/01/2018		248.541,67
9	Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda	00002695	307378	- Contratação de empresa de consultoria para prestação de serviços de assistência técnica especializada para apoio ao Gerenciamento Técnico dos Projetos e Supervisão Técnica das obras de Infraestrutura das UC do Estado do RJ. Parcela 9.	8.201.875,03	2.008.333,36	248.541,67	02/03/2018		248.541,67

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Construção Naval do Açú (OSX)

Pedido N° 0

SOE N° Final



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Construção Naval do Açú (OSX) 005/2011

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Acordo FMA - Apoio Técnico Infraestrutura UCs

Data: 26/08/2019

Período: 20/04/2017 a 15/08/2019

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
10	Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda	00002695	310232	- Contratação de empresa de consultoria para prestação de serviços de assistência técnica especializada para apoio ao Gerenciamento Técnico dos Projetos e Supervisão Técnica das obras de Infraestrutura das UC do Estado do RJ. Parcela 10.	8.201.875,03	2.256.875,03	248.541,67	09/04/2018		248.541,67
11	Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda	00002695	312880	- Contratação de empresa de consultoria para prestação de serviços de assistência técnica especializada para apoio ao Gerenciamento Técnico dos Projetos e Supervisão Técnica das obras de Infraestrutura das UC do Estado do RJ. Parcela 11.	8.201.875,03	2.505.416,70	248.541,67	07/05/2018		248.541,67
12	Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda	00002695	315083	- Contratação de empresa de consultoria para prestação de serviços de assistência técnica especializada para apoio ao Gerenciamento Técnico dos Projetos e Supervisão Técnica das obras de Infraestrutura das UC do Estado do RJ. Parcela 12.	8.201.875,03	2.753.958,37	248.541,67	08/06/2018		248.541,67

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Construção Naval do Açú (OSX)

Pedido N° 0

SOE N° Final



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Construção Naval do Açú (OSX) 005/2011

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Acordo FMA - Apoio Técnico Infraestrutura UCs

Data: 26/08/2019

Período: 20/04/2017 a 15/08/2019

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
13	Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda	00002695	318272	- Contratação de empresa de consultoria para prestação de serviços de assistência técnica especializada para apoio ao Gerenciamento Técnico dos Projetos e Supervisão Técnica das obras de Infraestrutura das UC do Estado do RJ. Parcela 13.	8.201.875,03	3.002.500,04	248.541,67	17/07/2018		248.541,67
14	Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda		321831	- Contratação de empresa de consultoria para prestação de serviços de assistência técnica especializada para apoio ao Gerenciamento Técnico dos Projetos e Supervisão Técnica das obras de Infraestrutura das UC do Estado do RJ. Parcela 14.	382.371,80	0,00	382.371,80	24/08/2018		382.371,80
15	Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda		322567	- Contratação de empresa de consultoria para prestação de serviços de assistência técnica especializada para apoio ao Gerenciamento Técnico dos Projetos e Supervisão Técnica das obras de Infraestrutura das UC do Estado do RJ. Parcela 15.	382.371,80	0,00	382.371,80	04/09/2018		382.371,80

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Construção Naval do Açú (OSX)

Pedido N° 0

SOE N° Final



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Construção Naval do Açú (OSX) 005/2011

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Acordo FMA - Apoio Técnico Infraestrutura UCs

Data: 26/08/2019

Período: 20/04/2017 a 15/08/2019

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
16	Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda	00002695	326405	- Contratação de consultoria PJ para prestação de serviços de assistência técnica especializada para apoio ao Gerenciamento Técnico dos Projetos e Supervisão Técnica das obras de Infraestrutura das Unidades de Conservação do Estado do RJ. Parcela 16.	8.201.875,03	3.251.041,71	382.371,80	04/10/2018		382.371,80
17	Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda	00002695	329018	- Contratação de consultoria PJ para prestação de serviços de assistência técnica especializada para apoio ao Gerenciamento Técnico dos Projetos e Supervisão Técnica das obras de Infraestrutura das Unidades de Conservação do Estado do RJ. Parcela 17.	8.201.875,03	3.633.413,51	382.371,79	26/10/2018		382.371,79
18	Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda	00002695	332129	- Contratação de consultoria PJ para prestação de serviços de assistência técnica especializada para apoio ao Gerenciamento Técnico dos Projetos e Supervisão Técnica das obras de Infraestrutura das Unidades de Conservação do Estado do RJ. Parcela 18.	8.201.875,03	4.015.785,30	382.371,79	28/11/2018		382.371,79

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Construção Naval do Açú (OSX)

Pedido N° 0

SOE N° Final



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Construção Naval do Açú (OSX) 005/2011

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Acordo FMA - Apoio Técnico Infraestrutura UCs

Data: 26/08/2019

Período: 20/04/2017 a 15/08/2019

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
19	Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda	00002695	335312	- Contratação de consultoria PJ para prestação de serviços de assistência técnica especializada para apoio ao Gerenciamento Técnico dos Projetos e Supervisão Técnica das obras de Infraestrutura das Unidades de Conservação do Estado do RJ. Parcela 19.	8.201.875,03	4.398.157,09	382.371,79	28/12/2018		382.371,79
20	Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda	00002695	345550	- Contratação de consultoria PJ para prestação de serviços de assistência técnica especializada para apoio ao Gerenciamento Técnico dos Projetos e Supervisão Técnica das obras de Infraestrutura das Unidades de Conservação do Estado do RJ. Parcela 20.	8.201.875,03	4.780.528,88	382.371,79	30/04/2019		382.371,79
21	Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda	00002695	345551	- Contratação de consultoria PJ para prestação de serviços de assistência técnica especializada para apoio ao Gerenciamento Técnico dos Projetos e Supervisão Técnica das obras de Infraestrutura das Unidades de Conservação do Estado do RJ. Parcela 21	8.201.875,03	4.780.528,88	382.371,79	30/04/2019		382.371,79

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Construção Naval do Açú (OSX)

Pedido N° 0

SOE N° Final



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Construção Naval do Açú (OSX) 005/2011

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Acordo FMA - Apoio Técnico Infraestrutura UCs

Data: 26/08/2019

Período: 20/04/2017 a 15/08/2019

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
22	Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda	00002695	345666	- Contratação de consultoria PJ para prestação de serviços de assistência técnica especializada para apoio ao Gerenciamento Técnico dos Projetos e Supervisão Técnica das obras de Infraestrutura das Unidades de Conservação do Estado do RJ. Parcela 22	8.201.875,03	4.780.528,88	382.371,79	30/04/2019		382.371,79
23	Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda	00002695	347696	Contratação de consultoria PJ para prestação de serviços de assistência técnica especializada para apoio ao Gerenciamento Técnico dos Projetos e Supervisão Técnica das obras de Infraestrutura das Unidades de Conservação do Estado do RJ. Parcela 23	8.201.875,03	5.927.644,25	382.371,79	24/05/2019		382.371,79
24	Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda		355624	- Contratação de consultoria PJ para prestação de serviços de assistência técnica especializada para apoio ao Gerenciamento Técnico dos Projetos e Supervisão Técnica das obras de Infraestrutura das Unidades de Conservação do Estado do RJ. Parcela 24	382.371,79	0,00	382.371,79	25/07/2019		382.371,79

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Construção Naval do Açú (OSX)

Pedido N° 0

SOE N° Final



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Construção Naval do Açú (OSX) 005/2011

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Acordo FMA - Apoio Técnico Infraestrutura UCs

Data: 26/08/2019

Período: 20/04/2017 a 15/08/2019

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
25	Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda	2695	356473	- Consultoria PJ para prestação de serviços de elaboração e acompanhamento de projetos arquitetônicos e de engenharia e apoio à fiscalização de obra. 3o aditivo acresce 2 meses até 02/07/19 no valor de R\$ 764.743,60. 25 e 26 medição.	382.371,79	0,00	382.371,79	05/08/2019		382.371,79
26	Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda	2695	356474	- Consultoria PJ para prestação de serviços de elaboração e acompanhamento de projetos arquitetônicos e de engenharia e apoio à fiscalização de obra. 3o aditivo acresce 2 meses até 02/07/19 no valor de R\$ 764.743,60. 25 e 26 medição.	382.371,79	0,00	382.371,79	05/08/2019		382.371,79
					174.151.234,60					8.201.875,01



Anexo 3

d - Relação de bens discriminada, em que constem quais foram adquiridos, produzidos ou construídos com recursos de cada projeto.

Prestação de Contas Final - Bens Adquiridos**Apoio Técnico Infraestrutura Ucs**

Acordo FMA 04/2016

Termo de Compensação Ambiental nº 05/2011

Acordo FMA - Construção Naval do Açú (OSX) 3000-7


SEAS Secretaria de Estado do
Ambiente e Sustentabilidade

Origem	Protocolo	Financiador	Para onde (Projeto)	Insumo	Valor final
Fundo Mata Atlântica RJ	2017.0425.00015-6	Acordo FMA Apoio Técnico Infraestrutura UCs	Acordo FMA - Apoio Técnico Infraestrutura UCs	Contratação de empresa de consultoria para prestação de serviços de assistência técnica especializada para apoio ao Gerenciamento Técnico dos Projetos e Supervisão Técnica das obras de Infraestrutura das UC do Estado do RJ. Parcela 1.	R\$ 248.541,67
Fundo Mata Atlântica RJ	2017.0425.00015-6	Acordo FMA Apoio Técnico Infraestrutura UCs	Acordo FMA - Apoio Técnico Infraestrutura UCs	- Contratação de empresa de consultoria para prestação de serviços de assistência técnica especializada para apoio ao Gerenciamento Técnico dos Projetos e Supervisão Técnica das obras de Infraestrutura das UC do Estado do RJ. Parcela 2.	R\$ 248.541,67
Fundo Mata Atlântica RJ	2017.0425.00015-6	Acordo FMA Apoio Técnico Infraestrutura UCs	Acordo FMA - Apoio Técnico Infraestrutura UCs	- Contratação de empresa de consultoria para prestação de serviços de assistência técnica especializada para apoio ao Gerenciamento Técnico dos Projetos e Supervisão Técnica das obras de Infraestrutura das UC do Estado do RJ. Parcela 3.	R\$ 248.541,67
Fundo Mata Atlântica RJ	2017.0425.00015-6	Acordo FMA Apoio Técnico Infraestrutura UCs	Acordo FMA - Apoio Técnico Infraestrutura UCs	- Contratação de empresa de consultoria para prestação de serviços de assistência técnica especializada para apoio ao Gerenciamento Técnico dos Projetos e Supervisão Técnica das obras de Infraestrutura das UC do Estado do RJ. Parcela 4.	R\$ 248.541,67
Fundo Mata Atlântica RJ	2017.0425.00015-6	Acordo FMA Apoio Técnico Infraestrutura UCs	Acordo FMA - Apoio Técnico Infraestrutura UCs	- Contratação de empresa de consultoria para prestação de serviços de assistência técnica especializada para apoio ao Gerenciamento Técnico dos Projetos e Supervisão Técnica das obras de Infraestrutura das UC do Estado do RJ. Parcela 5.	R\$ 248.541,67
Fundo Mata Atlântica RJ	2017.0425.00015-6	Acordo FMA Apoio Técnico Infraestrutura UCs	Acordo FMA - Apoio Técnico Infraestrutura UCs	- Contratação de empresa de consultoria para prestação de serviços de assistência técnica especializada para apoio ao Gerenciamento Técnico dos Projetos e Supervisão Técnica das obras de Infraestrutura das UC do Estado do RJ. Parcela 6.	R\$ 248.541,67
Fundo Mata Atlântica RJ	2017.0425.00015-6	Acordo FMA Apoio Técnico Infraestrutura UCs	Acordo FMA - Apoio Técnico Infraestrutura UCs	Contratação de empresa de consultoria para prestação de serviços de assistência técnica especializada para apoio ao Gerenciamento Técnico dos Projetos e Supervisão Técnica das obras de Infraestrutura das UC do Estado do RJ. Parcela 7.	R\$ 248.541,67
Fundo Mata Atlântica RJ	2017.0425.00015-6	Acordo FMA Apoio Técnico Infraestrutura UCs	Acordo FMA - Apoio Técnico Infraestrutura UCs	- Contratação de empresa de consultoria para prestação de serviços de assistência técnica especializada para apoio ao Gerenciamento Técnico dos Projetos e Supervisão Técnica das obras de Infraestrutura das UC do Estado do RJ. Parcela 8.	R\$ 248.541,67
Fundo Mata Atlântica RJ	2017.0425.00015-6	Acordo FMA Apoio Técnico Infraestrutura UCs	Acordo FMA - Apoio Técnico Infraestrutura UCs	- Contratação de empresa de consultoria para prestação de serviços de assistência técnica especializada para apoio ao Gerenciamento Técnico dos Projetos e Supervisão Técnica das obras de Infraestrutura das UC do Estado do RJ. Parcela 9.	R\$ 248.541,67
Fundo Mata Atlântica RJ	2017.0425.00015-6	Acordo FMA Apoio Técnico Infraestrutura UCs	Acordo FMA - Apoio Técnico Infraestrutura UCs	- Contratação de empresa de consultoria para prestação de serviços de assistência técnica especializada para apoio ao Gerenciamento Técnico dos Projetos e Supervisão Técnica das obras de Infraestrutura das UC do Estado do RJ. Parcela 10.	R\$ 248.541,67
Fundo Mata Atlântica RJ	2017.0425.00015-6	Acordo FMA Apoio Técnico Infraestrutura UCs	Acordo FMA - Apoio Técnico Infraestrutura UCs	- Contratação de empresa de consultoria para prestação de serviços de assistência técnica especializada para apoio ao Gerenciamento Técnico dos Projetos e Supervisão Técnica das obras de Infraestrutura das UC do Estado do RJ. Parcela 11.	R\$ 248.541,67
Fundo Mata Atlântica RJ	2017.0425.00015-6	Acordo FMA Apoio Técnico Infraestrutura UCs	Acordo FMA - Apoio Técnico Infraestrutura UCs	- Contratação de empresa de consultoria para prestação de serviços de assistência técnica especializada para apoio ao Gerenciamento Técnico dos Projetos e Supervisão Técnica das obras de Infraestrutura das UC do Estado do RJ. Parcela 12.	R\$ 248.541,67
Fundo Mata Atlântica RJ	2017.0425.00015-6	Acordo FMA Apoio Técnico Infraestrutura UCs	Acordo FMA - Apoio Técnico Infraestrutura UCs	- Contratação de empresa de consultoria para prestação de serviços de assistência técnica especializada para apoio ao Gerenciamento Técnico dos Projetos e Supervisão Técnica das obras de Infraestrutura das UC do Estado do RJ. Parcela 13.	R\$ 248.541,67

Prestação de Contas Final - Bens Adquiridos**Apoio Técnico Infraestrutura Ucs**

Acordo FMA 04/2016

Termo de Compensação Ambiental nº 05/2011

Acordo FMA - Construção Naval do Açú (OSX) 3000-7


SEAS Secretaria de Estado do
Ambiente e Sustentabilidade

Origem	Protocolo	Financiador	Para onde (Projeto)	Insumo	Valor final
Fundo Mata Atlântica RJ	2017.0425.00015-6	Acordo FMA Apoio Técnico Infraestrutura UCs	Acordo FMA - Apoio Técnico Infraestrutura UCs	- Contratação de empresa de consultoria para prestação de serviços de assistência técnica especializada para apoio ao Gerenciamento Técnico dos Projetos e Supervisão Técnica das obras de Infraestrutura das UC do Estado do RJ. Parcela 14.	R\$ 382.371,80
Fundo Mata Atlântica RJ	2017.0425.00015-6	Acordo FMA Apoio Técnico Infraestrutura UCs	Acordo FMA - Apoio Técnico Infraestrutura UCs	- Contratação de empresa de consultoria para prestação de serviços de assistência técnica especializada para apoio ao Gerenciamento Técnico dos Projetos e Supervisão Técnica das obras de Infraestrutura das UC do Estado do RJ. Parcela 15.	R\$ 382.371,80
Fundo Mata Atlântica RJ	2017.0425.00015-6	Acordo FMA Apoio Técnico Infraestrutura UCs	Acordo FMA - Apoio Técnico Infraestrutura UCs	- Contratação de consultoria PJ para prestação de serviços de assistência técnica especializada para apoio ao Gerenciamento Técnico dos Projetos e Supervisão Técnica das obras de Infraestrutura das Unidades de Conservação do Estado do RJ. Parcela 16.	R\$ 382.371,80
Fundo Mata Atlântica RJ	2017.0425.00015-6	Acordo FMA Apoio Técnico Infraestrutura UCs	Acordo FMA - Apoio Técnico Infraestrutura UCs	- Contratação de consultoria PJ para prestação de serviços de assistência técnica especializada para apoio ao Gerenciamento Técnico dos Projetos e Supervisão Técnica das obras de Infraestrutura das Unidades de Conservação do Estado do RJ. Parcela 17.	R\$ 382.371,79
Fundo Mata Atlântica RJ	2017.0425.00015-6	Acordo FMA Apoio Técnico Infraestrutura UCs	Acordo FMA - Apoio Técnico Infraestrutura UCs	- Contratação de consultoria PJ para prestação de serviços de assistência técnica especializada para apoio ao Gerenciamento Técnico dos Projetos e Supervisão Técnica das obras de Infraestrutura das Unidades de Conservação do Estado do RJ. Parcela 18.	R\$ 382.371,79
Fundo Mata Atlântica RJ	2017.0425.00015-6	Acordo FMA Apoio Técnico Infraestrutura UCs	Acordo FMA - Apoio Técnico Infraestrutura UCs	- Contratação de consultoria PJ para prestação de serviços de assistência técnica especializada para apoio ao Gerenciamento Técnico dos Projetos e Supervisão Técnica das obras de Infraestrutura das Unidades de Conservação do Estado do RJ. Parcela 19.	R\$ 382.371,79
Fundo Mata Atlântica RJ	2017.0425.00015-6	Acordo FMA Apoio Técnico Infraestrutura UCs	Acordo FMA - Apoio Técnico Infraestrutura UCs	- Contratação de consultoria PJ para prestação de serviços de assistência técnica especializada para apoio ao Gerenciamento Técnico dos Projetos e Supervisão Técnica das obras de Infraestrutura das Unidades de Conservação do Estado do RJ. Parcela 20.	R\$ 382.371,79
Fundo Mata Atlântica RJ	2017.0425.00015-6	Acordo FMA Apoio Técnico Infraestrutura UCs	Acordo FMA - Apoio Técnico Infraestrutura UCs	- Contratação de consultoria PJ para prestação de serviços de assistência técnica especializada para apoio ao Gerenciamento Técnico dos Projetos e Supervisão Técnica das obras de Infraestrutura das Unidades de Conservação do Estado do RJ. Parcela 21.	R\$ 382.371,79
Fundo Mata Atlântica RJ	2017.0425.00015-6	Acordo FMA Apoio Técnico Infraestrutura UCs	Acordo FMA - Apoio Técnico Infraestrutura UCs	- Contratação de consultoria PJ para prestação de serviços de assistência técnica especializada para apoio ao Gerenciamento Técnico dos Projetos e Supervisão Técnica das obras de Infraestrutura das Unidades de Conservação do Estado do RJ. Parcela 22.	R\$ 382.371,79
Fundo Mata Atlântica RJ	2017.0425.00015-6	Acordo FMA Apoio Técnico Infraestrutura UCs	Acordo FMA - Apoio Técnico Infraestrutura UCs	Contratação de consultoria PJ para prestação de serviços de assistência técnica especializada para apoio ao Gerenciamento Técnico dos Projetos e Supervisão Técnica das obras de Infraestrutura das Unidades de Conservação do Estado do RJ. Parcela 23	R\$ 382.371,79
Fundo Mata Atlântica RJ	2017.0425.00015-6	Acordo FMA Apoio Técnico Infraestrutura UCs	Acordo FMA - Apoio Técnico Infraestrutura UCs	- Contratação de consultoria PJ para prestação de serviços de assistência técnica especializada para apoio ao Gerenciamento Técnico dos Projetos e Supervisão Técnica das obras de Infraestrutura das Unidades de Conservação do Estado do RJ. Parcela 24	R\$ 382.371,79

Prestação de Contas Final - Bens Adquiridos**Apoio Técnico Infraestrutura Ucs**

Acordo FMA 04/2016

Termo de Compensação Ambiental nº 05/2011

Acordo FMA - Construção Naval do Açú (OSX) 3000-7

**SEAS** Secretaria de Estado do
Ambiente e Sustentabilidade

Origem	Protocolo	Financiador	Para onde (Projeto)	Insumo	Valor final
Fundo Mata Atlântica RJ	2019.0613.00030-8	Acordo FMA Apoio Técnico Infraestrutura UCs	Acordo FMA - Apoio Técnico Infraestrutura UCs	- Consultoria PJ para prestação de serviços de elaboração e acompanhamento de projetos arquitetônicos e de engenharia e apoio à fiscalização de obra. 3o aditivo acresce 2 meses até 02/07/19 no valor de R\$ 764.743,60. Parcela 25.	R\$ 382.371,79
Fundo Mata Atlântica RJ	2019.0613.00030-8	Acordo FMA Apoio Técnico Infraestrutura UCs	Acordo FMA - Apoio Técnico Infraestrutura UCs	- Consultoria PJ para prestação de serviços de elaboração e acompanhamento de projetos arquitetônicos e de engenharia e apoio à fiscalização de obra. 3o aditivo acresce 2 meses até 02/07/19 no valor de R\$ 764.743,60. Parcela 26.	R\$ 382.371,79