



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado do Ambiente – SEA
Instituto Estadual do Ambiente - INEA

OF/INEA/DIBAPE/DIR. ADJ. N° 402

Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2018.

Ilma. Sra.
Zélia Ramalho
Superintendência Executiva do Fundo da Mata Atlântica – SUPFMA
Subsecretaria Adjunto de Planejamento – SAP
Secretaria de Estado do Ambiente – SEA


Ref.: Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FMA RJ.

Prezada Senhora,

Encaminhamos anexo os Pareceres Técnico Final, Relatórios de prestação de contas e os Termos de Encerramento relativos aos projetos “Ações Prioritárias do Parque Estadual do Mendanha”, “Ações Prioritárias para a implantação do Parque Estadual da Costa do Sol”, “Plano de Manejo e Implantação de Segmentos Prioritários da APA do Rio Guandu” e “Projeto Executivo para implantação do Núcleo Babilônia no Parque Estadual do Desengano”, visando o encerramento dos mesmos junto ao Gestor Operacional FUNBIO.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição, para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,



Julia Kishida Bochner
Diretora Adjunta,


Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas - DIBAPE
ID: 4347935-9



inea Instituto Estadual
do Ambiente

Avenida Venezuela, 110 – Saúde – Rio de Janeiro - RJ-CEP: 20081-312.
www.inea.rj.gov.br

PARECER TÉCNICO FINAL

 inead instituto estadual do ambiente	INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA) DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSSISTEMAS (DIBAPE)	Parêcer n.º 04/2018
		Data: 02/10/2018
PROPONENTE:	GEUC – Gerência de Unidades de Conservação (Antiga GEPRO)	
PROJETO:	Ações prioritárias para a implantação do Parque Estadual Costa do Sol	
Empresa/ Financiadora:	Fonte FMA	Processo: E-07/511.421/2011
Empresa Executora	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aquisição de equipamentos e material – FUNBIO 2. Elaborar o Plano de Manejo do PECS e revisar os PM das APAs Massambaba, Sapiatiba e Pau-Brasil; Elaborar projeto para demarcação física e cercamento PECS; Implantar o projeto de comunicação e instalação de placas de sinalização nos limites do PECS e APAs - Consórcio Costa do Sol 	Termo de Referência: 2012.0913.1347.34122 2013.0319.1027.37122

<input type="checkbox"/>	Obras e Instalações	<input checked="" type="checkbox"/>	Prestação de Serviços	<input checked="" type="checkbox"/>	Materiais e Equipamentos
--------------------------	---------------------	-------------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	--------------------------

DESCRIÇÃO GERAL

Período de vigência do projeto:	31/11/2011 a 24/01/2017
Valor total do projeto:	RS 1.696.575,00
Valor executado:	RS 1.139.749,92
Saldo remanescente:	RS 556.825,08
Objetivo Geral do Projeto:	Garantir a proteção do Parque Estadual da Costa do Sol e das APAs de Massambaba, Sapiatiba e Pau-Brasil, por meio de atividades integradas de estruturação, planejamento, proteção, comunicação e mobilização social que resultem, em curto, médio e longo prazo, em benefícios para a conservação do seu patrimônio natural, incluindo estratégias de geração de trabalho e renda para as comunidades locais.

INTRODUÇÃO

O presente relatório tem como objetivo a análise final da execução das despesas do Projeto Ações Prioritárias para a Implantação do Parque Estadual Costa do Sol, no âmbito do Acordo de Cooperação 04/2016 e Aditivos com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ.

O Projeto aprovado na CCA, conforme **DELIBERAÇÃO CCA Nº 33/2011**, de 08 de novembro de 2011, totalizando o valor de R\$1.696.575,00 (um milhão seiscentos e noventa e seis mil quinhentos e setenta e cinco reais).



O presente projeto foi executado, conforme Cronograma Físico e Financeiro, em 03 Objetivos Específicos, conforme apresentado nos resultados.

RESULTADOS

- **Aquisição de equipamentos e material permanente para o PECS e as APAs Massambaba, Sapiatiba e Pau-Brasil:**

O Gestor Operacional, Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO) adquiriu, de acordo com as solicitações inseridas no Sistema Cérebro, todos os itens originalmente descritos no projeto, com exceção de 01(uma) impressora jato de tinta.

- **Elaborar o Plano de Manejo do PECS e revisar os PM das APAs Massambaba, Sapiatiba e Pau-Brasil; Elaborar projeto para demarcação física e cercamento PECS; Implantar o projeto de comunicação e instalação de placas de sinalização nos limites do PECS e APAs;**

Para a Atividade A211 do objetivo A2, de acordo com o contrato nº 009/2014, celebrado em 06/02/2014, o FUNBIO contratou a empresa Consórcio Costa do Sol, após processo seletivo, para executar os serviços especificados no Termo de Referência 2013.0319.1027.37122.

A referida prestação de serviços, teve início em 17/03/14, conforme Termo de Autorização de Início de Serviço, e com prazo de execução de 18 meses.

Contudo, logo no início do processo, a partir do PRODUTO 2, META 1, se deu uma sequência de atrasos que culminaram na elaboração de 02 (dois) Termos Aditivos ao contrato. Ressalta-se também que a baixa qualidade dos documentos inicialmente enviados ao Inea foi recorrente em todos os produtos desta meta, exigindo a correção por repetidas vezes de erros primários, incompatíveis com a qualificação profissional necessária para a execução do projeto, e que poderiam ter sido evitados se a contratada tivesse tido alguma atenção e zelo com os produtos. Estas e outras falhas foram constantemente apontadas pela CTAA, mas, em média, somente na quinta versão dos produtos, os documentos eram entregues em níveis passíveis de aprovação e, mesmo assim, sem os arquivos em shapefile (e respectivos metadados) referentes aos mapeamentos feitos. Isso porque, por solicitação do coordenador adjunto do projeto e dono da empresa Ecotech, integrante do CCS - Consórcio Costa do Sol, o Inea aceitou que a entrega de todos os shapes e respectivos metadados do projeto fosse feita em conjunto, ao final do projeto. Vale destacar que em todas as revisões enviadas pelo Inea referentes à meta 1, o CCS foi alertado para entrar em contato com a CTAA caso algum pedido de correção não estivesse claro, ou quando o CCS não concordasse ou não pudesse atender. Isso aconteceu por poucas vezes, e sem dar muitos resultados, de modo que a comunicação dos fatos, durante todo o processo, pareceu ineficiente.

Devido a todos os problemas acima relatados entre o Consórcio, o INEA/DIBAPE e FUNBIO, esta contratação culminou com o distrato amigável com a empresa contratada.

No entanto, após este distrato, foi avaliado que os 68% (sessenta e oito por cento) do trabalho de elaboração Plano de Manejo executado pelo Consórcio poderia ser utilizado pela equipe interna do INEA/DIBAPE, que vem trabalhando para a conclusão do Plano de Manejo do Parque Estadual da Costa do Sol.

Diante do exposto efetuou-se somente o pagamento parcial deste produto, correspondente aos 68% (sessenta e oito por cento) produzidos.

- **Elaborar estudo de viabilidade técnica e de sustentabilidade para instalação de estruturas de uso público e administração em cinco áreas prioritárias do PECS:**


Não houve contratação de empresa para executar esta atividade.

CONCLUSÃO

Nem todos os produtos e serviços descritos para atingir os objetivos do projeto foram executados. Ainda assim, solicitamos o encerramento do projeto, considerando a necessidade de redimensionamento do mesmo em função do tempo decorrido em consequentemente, das mudanças de demandas e prioridades das UCs contempladas neste projeto.

ASSINATURA DO COORDENADOR DO PROJETO

Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2018.



Assinatura do Coordenador

Andrei Veiga dos Santos
Gerente
DRAPE / GEUC
1793-0

DE ACORDO DA DIRETORIA ADJUNTA

Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2018.

Com base nas informações prestadas pelo coordenador e informações constantes no processo administrativo E-07/511.421/2011, declaro estar de acordo com o encerramento do projeto em tela.


Diretoria Adjunta



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

TERMO DE ENCERRAMENTO 006/18

AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL DA COSTA DO SOL

Pelo presente Termo damos por encerrado o Projeto “Ações Prioritárias para a Implantação do Parque Estadual da Costa do Sol”, no valor de R\$ 1.696.575,00 (um milhão, seiscentos e noventa e seis mil, quinhentos e setenta e cinco reais), com saldo remanescente de R\$ 556.825,08 (quinhentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e vinte e cinco reais e oito centavos).

Atestamos que as especificações constantes nos Termos de Referência N° 2012.0913.1347.34122 e 2013.0319.1027.37122 foram parcialmente atendidas, conforme pareceres técnicos, termos de recebimento e aceite e notas fiscais constantes no Processo Administrativo nº E-07/511421/2011.

Rio de Janeiro, 05 de dezembro de 2018.

Paulo Schiavo

Diretor de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas



inea instituto estadual
do ambiente



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA

**RELATÓRIO DA ANÁLISE FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROJETO “PROJETO AÇÕES
PRIORITÁRIAS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL COSTA DO SOL**

Processo Administrativo INEA: E-07/511.421/2011

Proponente: Diretoria de Biodiversidades e Áreas Protegidas – DIBAP

1.0 - Introdução:

O presente relatório tem como objetivo a análise final da execução das despesas do Projeto Ações Prioritárias para a Implantação do Parque Estadual Costa do Sol, no âmbito do Acordo de Cooperação 04/2016 e Aditivos com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ.

O Projeto aprovado na CCA, conforme **DELIBERAÇÃO CCA Nº 33/2011**, de 08 de novembro de 2011, totalizando o valor de R\$1.696.575,00 (um milhão seiscentos e noventa e seis mil quinhentos e setenta e cinco reais).

O presente projeto foi executado, conforme Cronograma Físico e Financeiro, em 03 Objetivos Específicos, conforme a seguir:

2.0 - Análise da Execução:

O Gestor Operacional do Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FUNBIO recebeu através da Diretoria de Biodiversidades e áreas Protegidas – DIBAP o projeto em epígrafe para a execução das ações, conforme o Plano de Trabalho e CFF:

Abaixo, destacamos os objetivos específicos elencados no CFF:

- **Objetivo Específico A1** - Aquisição de equipamentos e material permanente para o PECS e as APAs Massambaba, Sapiatiba e Pau-Brasil;
- **Objetivo Específico A2** - Elaborar o Plano de Manejo do PECS e revisar os PM das APAs Massambaba, Sapiatiba e Pau-Brasil; Elaborar projeto para demarcação física e cercamento PECS; Implantar o projeto de comunicação e instalação de placas de sinalização nos limites do PECS e APAs;
- **Objetivo Específico A3** - Elaborar estudo de viabilidade técnica e de sustentabilidade para instalação de estruturas de uso público e administração em cinco áreas prioritárias do PECS.

Para a Atividade A111 do objetivo A1, o FUNBIO adquiriu, de acordo com as solicitações inseridas no Sistema Cérebro, 01 veículo Mitsubishi L200 TRITON 3.2 DIESEL MT 170, GPS, Notebook, imagem de satélite, impressora laser e máquina fotográfica.



inea instituto estadual
do ambiente

Avenida Venezuela, 110 – saúde – rio de Janeiro – RJ – CEP 20081-312 – Tel. 2332-5519

www.inea.rj.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA

Para a Atividade A211 do objetivo A2, de acordo com o contrato nº 009/2014, celebrado em 06/02/2014, o FUNBIO contratou a empresa Consórcio Costa do Sol, após processo seletivo, para executar os serviços especificados no Termo de Referência 2013.0319.1027.37122.

A referida prestação de serviços, teve início em 17/03/14, conforme Termo de Autorização de Início de Serviço, e com prazo de execução de 18 meses.

Ressalta-se, que durante a prestação de serviços surgiram problemas entre a empresa o INEA/DIBAP, e FUNBIO o que culminou com o distrato amigável com a empresa contratada.

Para a Atividade A311 do objetivo A3, não houve a contratação de nenhuma empresa.

3.0 – Conclusão:

De acordo com o acompanhamento financeiro realizado, consideramos aprovada a referida prestação de contas no que se refere apenas à execução financeira das despesas e seu controle, e conforme comprovado nas análises trimestrais das prestações de contas encaminhadas pelo FUNBIO, total consistência e integridade nas documentações comprobatórias apresentadas, incluindo a demonstração da execução das despesas, cujo saldo resultante e nossa análise guardam paridade com a presente prestação de contas final.

Na oportunidade, estamos anexando a este relatório "Planilhas de Acompanhamento Físico e Financeiro", planilhas estas que explanam o acompanhamento do projeto, constatando um saldo final de R\$556.825,08 (quinhentos e cinquenta e seis mil oitocentos e vinte e cinco reais e oito centavos), referente à diferença entre o valor total do projeto aprovado na CCA e o valor executado.

Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2018.

Claudio Cesar Kuhnert Filho
ID.: 4149185-8



inea Instituto Estadual
do ambiente

PAINEL DE CONTROLE DE PROJETOS - QUADRO RESUMO

Empreendedor	COMPLEXO PETROQUIMICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - COMPERJ		
Projeto	Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual Costa do Sol		
Processo:	E-07/511.421/11		
Data início	23/11/2011	Status	Em Andamento
Data término	24/01/2017	Duração (dias):	1889
Coordenador:			
Objetivos Principais do Projeto:			
Garantir a proteção do Parque Estadual da Costa do Sol e das APAS de Massambaba, Sapatiba e Pau-Brasil, por meio de atividades integradas de estruturação, planejamento, proteção, comunicação e mobilização social, que resultem, em curto, médio, e longo prazo, em benefícios para a conservação do seu patrimônio natural, incluindo estratégias de geração de trabalho e renda para as comunidades locais.			

Macro Atividades do Projeto:

ID	Macro Atividades
1	Licitação para escolha da empresa de consultoria que executará os serviços
2	Elaborar o Plano de Manejo do PECS e revisar o Plano de Manejo das APAS Massambaba, Sapatiba e Pau-Brasil
3	Estudo de viabilidade para instalação de estruturas de uso público e administração
4	Aquisição de veículo 4x4
5	Aquisição de notebook
6	Aquisição de GPS Map 76 CSX, com antena externa e kit isqueiro
7	Aquisição de Imagem WorldView2 Geo-Eye/QuickBird
8	Aquisição de impressora multifuncional à laser
9	Aquisição de máquina fotográfica digital com cartão de memória de 8GB

ID	MacroAtividade	Limite Atraso Crítico:	30
		Status	
1	Licitação para escolha da empresa de consultoria que executará os serviços		
2	Elaborar o Plano de Manejo do PECS e revisar o Plano de Manejo das APAS Massambaba, Sapatiba e Pau-Brasil		
3	Estudo de viabilidade para instalação de estruturas de uso público e administração		
4	Aquisição de veículo 4x4		
5	Aquisição de notebook		
6	Aquisição de GPS Map 76 CSX, com antena externa e kit isqueiro		
7	Aquisição de Imagem WorldView2 Geo-Eye/QuickBird		
8	Aquisição de impressora multifuncional à laser		
9	Aquisição de máquina fotográfica digital com cartão de memória de 8GB		

ID	MacroAtividade	Desvio Tendência
1	Licitação para escolha da empresa de consultoria que executará os serviços	R\$ -
2	Elaborar o Plano de Manejo do PECS e revisar o Plano de Manejo das APAS Massambaba, Sapatiba e Pau-Brasil	R\$ -
3	Estudo de viabilidade para instalação de estruturas de uso público e administração	R\$ 1.139.749,92
4	Aquisição de veículo 4x4	R\$ 210,00
5	Aquisição de notebook	R\$ -
6	Aquisição de GPS Map 76 CSX, com antena externa e kit isqueiro	R\$ -
7	Aquisição de Imagem WorldView2 Geo-Eye/QuickBird	R\$ -
8	Aquisição de impressora multifuncional à laser	R\$ -
9	Aquisição de máquina fotográfica digital com cartão de memória de 8GB	R\$ -
TOTAL - Desvio Tendência		R\$ 556.825,08

Orçamento Previsto CCA	
Orçamento Contratado	R\$ 1.696.575,00
Orçamento Realizado	R\$ 1.696.575,00
Orçamento % Realizado	R\$ 1.139.749,92
Orçamento de Saldo	67%
Orçamento Excedido	R\$ 556.825,08
Orçamento Projetado	R\$ -
	R\$ 556.825,08

CONTROLE FINANCEIRO	
Empreendedor	COMPLEXO PETROQUIMICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - COMPERJ
Projeto	Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual Costa do Sol

ID	Função	Orçamento do Projeto						
		previsto OCA	contratado	realizado	% realizado	Saldo	excedido	Desvio Tendência
1	Licitação para escolha da empresa de consultoria que executará os serviços			R\$ -				R\$ -
2	Elaborar o Plano de Manejo do PECS e revisar o Plano de Manejo das APAS Massambaba, Sapiatiba e Pau-Brasil	R\$ 1.372.800,00	R\$ 1.372.800,00	R\$ 935.731,67	68%	R\$ 437.068,33		R\$ 437.068,33
3	Estudo de viabilidade para instalação de estruturas de uso público e administração	R\$ 119.545,81	R\$ 119.545,81	R\$ -	0%	R\$ 119.545,81		R\$ 119.545,81
4	Aquisição de veículo 4x4	R\$ 133.012,81	R\$ 133.012,81	R\$ 132.801,87	100%	R\$ 210,94		R\$ 210,94
5	Aquisição de notebook	R\$ 10.135,98	R\$ 10.135,98	R\$ 10.135,98	100%	R\$ -		R\$ -
6	Aquisição de GPS Map 76 CSX, com antena externa e kit isqueiro	R\$ 7.996,00	R\$ 7.996,00	R\$ 7.996,00	100%	R\$ -		R\$ -
7	Aquisição de Imagem WorldView2 Geo-Eye/QuickBird	R\$ 49.990,40	R\$ 49.990,40	R\$ 49.990,40	100%	R\$ -		R\$ -
8	Aquisição de Impressora multifuncional à laser	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	100%	R\$ -		R\$ -
9	Aquisição de máquina fotográfica digital com cartão de memória de 8GB	R\$ 2.794,00	R\$ 2.794,00	R\$ 2.794,00	100%	R\$ -		R\$ -
Total		R\$ 1.686.676,00	R\$ 1.686.676,00	R\$ 1.123.743,92	67,48%	R\$ 566.825,08	R\$ -	R\$ 566.825,08

Saldo Execução (Contratado)	R\$ 566.825,08
Saldo Previsto do Projeto (OCA)	R\$ 1.686.676,00

LANÇAMENTO FINANCEIRO POR MACRO-ATIVIDADE						
Empreendedor		COMPLEXO PETROQUIMICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - COMPERJ				
Projeto		Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual Costa do Sol				
CC / MA	Macro Atividade	TdR / N.º Protocolo	Evento Causador do Faturamento	Documento Fiscal	Data Emissão	Valor Faturado
8	Aquisição de GPS Map 76 CSX, com antena externa e kit isqueiro	20120702161518122	Aquisição do GPS na Empresa FURTADO SCHIMIDT	10048	16/07/12	R\$ 7.996,00
9	Aquisição de máquina fotográfica digital com cartão de memória de 8GB	20120702162413122	Aquisição de 02 câmeras digital Coolpix P510-16.1 MP - FAST ELETRONIC COM. DE ELETRONICOS E ACESSÓRIOS LTDA-EPP	6710	31/07/12	R\$ 2.794,00
5	Aquisição de notebook	20120702153141122	Aquisição de notebooks na empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2723551	08/08/12	R\$ 9.600,06
5	Aquisição de notebook		Aquisição de 04 maletas de nylon Dell para notebooks	002721124	08/08/12	R\$ 535,92
8	Aquisição de impressora multifuncional à laser	20120702162334122	Aquisição de 01 impressora multifuncional HP PHOTOMASTER D110	000011454	13/09/12	R\$ 300,00
4	Aquisição de veículo 4x4	20120507095831	Aquisição de veículo Mitsubishi L200 TRITON 3.2 DIESEL MT 170 - KYM 3818 - MMC AUTOMOTORES DO BRASIL S/A	231639	05/10/12	R\$ 128.112,81
7	Aquisição de imagem WorldView2 Geo-Eye/QuickBird	20120702161647122	Aquisição de Imagem de Satélite - GLOBALGEO GEOTECNOLOGIAS LTDA	224	23/11/12	R\$ 49.990,40
4	Aquisição de veículo 4x4	20120507095831122	PGTO DE IPVA 2013 do veículo Mitsubishi L200 Placa KYM 3818		19/04/13	R\$ 4.689,06
2	Elaborar o Plano de Manejo do PECS e revisar o Plano de Manejo das APAS Massambaba, Sapatiba e Pau-Brasil	20130319102737122	Pagamento do 1º produto - pela empresa CONSORCIO COSTA DO SOL	1	15/05/14	R\$ 201.196,56
2	Elaborar o Plano de Manejo do PECS e revisar o Plano de Manejo das APAS Massambaba, Sapatiba e Pau-Brasil	20130319102737122	Pagamento do produto 5.1 - pela empresa CONSORCIO COSTA DO SOL	3	04/09/14	R\$ 67.065,52
2	Elaborar o Plano de Manejo do PECS e revisar o Plano de Manejo das APAS Massambaba, Sapatiba e Pau-Brasil	20130319102737122	Pagamento do produto 1.1 e 1.2 - pela empresa CONSORCIO COSTA DO SOL	2	01/09/14	R\$ 67.065,52
2	Elaborar o Plano de Manejo do PECS e revisar o Plano de Manejo das APAS Massambaba, Sapatiba e Pau-Brasil	20130319102737122	Pagamento dos produtos 2.1, parcela 01 (70%) de 02 e 2.2 parcela 01 (70%) de 02 - pela empresa CONSORCIO COSTA DO SOL	5	09/03/15	R\$ 46.945,86
2	Elaborar o Plano de Manejo do PECS e revisar o Plano de Manejo das APAS Massambaba, Sapatiba e Pau-Brasil	20130319102737122	Pagamento da parcela 01 (70%) de 02 do produto 1.3 - pela empresa CONSORCIO COSTA DO SOL	4	09/03/15	R\$ 46.945,86
2	Elaborar o Plano de Manejo do PECS e revisar o Plano de Manejo das APAS Massambaba, Sapatiba e Pau-Brasil	20130319102737122	Pagamento do produto 5.2 (Parcela1/3) - pela empresa CONSORCIO COSTA DO SOL	6	20/04/15	R\$ 67.065,52
2	Elaborar o Plano de Manejo do PECS e revisar o Plano de Manejo das APAS Massambaba, Sapatiba e Pau-Brasil	20130319102737122	Pagamento dos produtos 2.1, parcela 02/3 e 2.2 parcela 02/3 - pela empresa CONSORCIO COSTA DO SOL	8	01/06/15	R\$ 20.119,66
2	Elaborar o Plano de Manejo do PECS e revisar o Plano de Manejo das APAS Massambaba, Sapatiba e Pau-Brasil	20130319102737122	Pagamento do produto 1.2, parcela 02/3 - pela empresa CONSORCIO COSTA DO SOL	9	19/06/15	R\$ 20.119,66
2	Elaborar o Plano de Manejo do PECS e revisar o Plano de Manejo das APAS Massambaba, Sapatiba e Pau-Brasil	20130319102737122	Pagamento do produto 5.2, - pela empresa CONSORCIO COSTA DO SOL	11	18/11/15	R\$ 67.065,52
2	Elaborar o Plano de Manejo do PECS e revisar o Plano de Manejo das APAS Massambaba, Sapatiba e Pau-Brasil	20130319102737122	Pagamento do produto 2.1 e 2.2 - Levantamento cartorial e levantamento de campo - CONSORCIO COSTA DO SOL	12	23/08/16	R\$ 134.131,04
2	Elaborar o Plano de Manejo do PECS e revisar o Plano de Manejo das APAS Massambaba, Sapatiba e Pau-Brasil	20130319102737122	Pagamento do produto 1.4 - 2ª Etapa de Reuniões Técnicas e Oficinas de Planejamento (75,25%)	13	11/10/16	R\$ 50.466,80
2	Elaborar o Plano de Manejo do PECS e revisar o Plano de Manejo das APAS Massambaba, Sapatiba e Pau-Brasil	20130319102737122	Pagamento do produto 3.1 - Elaboração do Projeto de Demarcação Física e Cercamento da UC (80%)	14	11/10/16	R\$ 53.652,42
2	Elaborar o Plano de Manejo do PECS e revisar o Plano de Manejo das APAS Massambaba, Sapatiba e Pau-Brasil	20130319102737122	Pagamento do produto 1.3 - Retabulação e Consolidação do Diagnóstico Módulos 1, 2 e 3 Planos (87%)	15	11/10/16	R\$ 58.347,00
2	Elaborar o Plano de Manejo do PECS e revisar o Plano de Manejo das APAS Massambaba, Sapatiba e Pau-Brasil	20130319102737122	Pagamento do produto 4.1.1 Plano de Comunicação (30%) e 4.1.2 Execução das ações (23%)	16	11/10/16	R\$ 35.544,73



CARTA nº 547/2018

Rio de Janeiro, 13 de agosto de 2018.

Ao Senhor
Sergio Mendes
Subsecretaria Adjunta de Planejamento - SAP
Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro – SEA
Av. Venezuela nº 110 – 5º andar
20081-312 – Rio de Janeiro/RJ

ASSUNTO: FMA/RJ - Prestação de Contas Final do Projeto "Ações prioritárias para a implantação do Parque Estadual Costa do Sol" no âmbito do Acordo de Cooperação 04/2016 de agosto de 2016 e Aditivos com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carreira de projetos aprovados pela CCA/RJ.

Prezado Senhor,

Conforme Acordo de Cooperação 04/2016 de agosto de 2016 e Aditivos, estamos encaminhando a prestação de contas final do Projeto "Ações prioritárias para a implantação do Parque Estadual Costa do Sol", que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de dezembro de 2011 a 31 de julho de 2018.

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto. (Anexo 1);
- Relação de pagamentos realizados (Anexo 2);
- Relação de bens discriminada, em que constem quais foram adquiridos, produzidos ou construídos com recursos de cada projeto (Anexo 3).

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto

*Recebido em
03/09/2018
H. Ferraz*



Anexo 1

b - Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto.



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Final - Resumo das despesas no período



Acordo de Cooperação 04/2016

I. Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ -

Período de prestação de contas: 01 de dezembro de 2011 a 31 de julho de 2018

Coluna 1	2		3	4	5
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período 01/12/2011 a 14/11/2016 (Convênio 003/2009)	Despesas efetuadas no período 01/09/2016 a 31/07/2018 (Acordo 04/2016)	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 4)
Ações Prioritárias para a implantação do Parque Estadual Costa do Sol - Ações Implant. PE Costa do Sol 29.11.03.0001	R\$ 1.696.575,00	R\$ 1.139.749,92	R\$ 0,00	R\$ 1.139.749,92	R\$ 556.825,08
TOTAL	R\$ 1.696.575,00	R\$ 1.139.749,92	R\$ 0,00	R\$ 1.139.749,92	R\$ 556.825,08
13/08/2018	 João Ferraz Fernandes de Mello Gerente do Projeto			 Leandro Pontes Analista Financeiro	

*O Convênio 003/2009 teve sua vigência até 14/11/2016 e o Acordo 04/2016 iniciou sua vigência em 01/09/2016 ambos estiveram ativos em paralelo durante o período de 01/09/2016 a 14/11/2016.



Anexo 2

c - Relação de Pagamentos Realizados;



FUNBIO

Data: 19/07/2018



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010
Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 003/2010 - FMA - COMPERJ

Período: 01/12/2011 a 14/11/2016

Prestação Nº Final
Data da Assinatura 29/12/2009
Data da Efetividade 14/01/2010
Data de Fechamento 14/11/2016

Componente: Ações Implant. PE Costa Sol

Nome do Fornecedor	Nº DOC	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Furtado, Schmidt Ltda.	10048	GPS Map 76 CSX, com antena externa e kit isqueiro para o PE Costa do Sol.	7.996,00	100	02/08/2012	7.996,00
2. Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP	0000006710	Máquina fotográfica digital com cartão de memória 8GB para o FMA / PE Costa do Sol.	2.794,00	100	28/08/2012	2.794,00
3 Dell Computadores do Brasil Ltda	0002723551	Ações Prioritárias para a implantação do Parque Estadual Costa do Sol/Computador laptop - Aquisição de laptop de acordo com especificação anexa.	9.600,06	100	27/09/2012	9.600,06
4 Dell Computadores do Brasil Ltda	0002721124	Ações Prioritárias para a implantação do Parque Estadual Costa do Sol/Computador laptop - Aquisição de maletas para laptops de acordo com especificação anexa.	535,92	100	27/09/2012	535,92
5 HSRNET Informática Ltda.	0000011454	Ações Prioritárias para a implantação do Parque Estadual Costa do Sol/Impressora multifuncional laser - Aquisição de acordo com especificação anexa.	300,00	100	08/10/2012	300,00
6 MMC Automotores do Brasil S/A	0000231639	Aquisição de 01 Veículo Mitsubishi L200 Triton GL para o PE Costa do Sol	128.112,81	100	22/11/2012	128.112,81
7 Globalgeo Geotecnologias Ltda.	000000022401	Aquisição de Imagem WorldView-2/Geo-Eye/QuickBird.	49.990,40	100	04/12/2012	49.990,40



FUNBIO

Data: 19/07/2018



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010
Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 003/2010 - FMA - COMPERJ

Prestação Nº Final
Data da Assinatura 29/12/2009
Data da Efetividade 14/01/2010
Data de Fechamento 14/11/2016

Período: 01/12/2011 a 14/11/2016

Componente: Ações Implant. PE Costa Sol

Nome do Fornecedor	Nº DOC	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
8 Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro	001804201301	Pagamento do PVA 2013 do veículo Mitsubishi L200, Placa KYM-3818 do PE Costa do Sol.	4.689,06	100	19/04/2013	4.689,06
9 Consórcio Costa do Sol	000000000000 101	Contratação de Consultoria Pessoa Jurídica Especializada para elaboração de proposta de Plano de Manejo para o Parque da Costa do Sol. - Parcela 1/19	201.196,56	100	09/05/2014	201.196,56
10 Consórcio Costa do Sol	000000000000 201	- Consultoria especializada para elaboração de proposta de Plano de Manejo para o Parque da Costa do Sol - Parcela 2/19	67.065,52	100	17/09/2014	67.065,52
11 Consórcio Costa do Sol	000000000000 301	- Consultoria especializada para elaboração de proposta de Plano de Manejo para o Parque da Costa do Sol - Parcela 3/19	67.065,52	100	17/09/2014	67.065,52
12 Consórcio Costa do Sol	000000000000 401	- Consultoria Pessoa Jurídica especializada para elaboração de proposta de Plano de Manejo - Projeto Ações Priorit. para Implantação do PE Costa do Sol - Pagamento referente a 70% da parcela 04.	46.945,86	100	20/03/2015	46.945,86
13 Consórcio Costa do Sol	000000000000 501	- Contratação de Consultoria Pessoa Jurídica especializada para elaboração de proposta de Plano de Manejo - Projeto Ações Priorit. para Implantação do PE Costa do Sol - Pagamento referente a 70% da parcela 05.	46.945,86	100	20/03/2015	46.945,86
14 Consórcio Costa do Sol	000000000000 601	- Contratação de Consultoria Pessoa Jurídica Especializada para elaboração de proposta de Plano de Manejo para o Parque da Costa do Sol. Parcela 06.	67.065,52	100	12/05/2015	67.065,52



FUNBIO

Data: 19/07/2018



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010
Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 003/2010 - FMA - COMPERJ

Prestação Nº Final
Data da Assinatura 29/12/2009
Data da Efetividade 14/01/2010
Data de Fechamento 14/11/2016

Período: 01/12/2011 a 14/11/2016

Componente: Ações Implant. PE Costa Sol

Nome do Fornecedor	Nº DOC	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
15 Consórcio Costa do Sol	000000000000 801	- Contratação de Consultoria Pessoa Jurídica Especializada para elaboração de proposta de Plano de Manejo para o Parque da Costa do Sol. Parcela 7	20.119,66	100	22/06/2015	20.119,66
16 Consórcio Costa do Sol	000000000000 901	- Contratação de Consultoria Pessoa Jurídica Especializada para elaboração de proposta de Plano de Manejo para o Parque da Costa do Sol. Parcela 8.	20.119,66	100	06/07/2015	20.119,66
17 Consórcio Costa do Sol	000000000001 101	- Contratação de Consultoria Pessoa Jurídica Especializada para elaboração de proposta de Plano de Manejo para o Parque da Costa do Sol. Pagamento da parcela 9.	67.065,52	100	14/12/2015	67.065,52
18 Consórcio Costa do Sol	000000000001 201	Contratação de Consultoria Pessoa Jurídica Especializada para elaboração de proposta de Plano de Manejo para o Parque da Costa do Sol. Pagamento da parcela 10.	134.131,04	100	31/08/2016	134.131,04
19 Consórcio Costa do Sol	000000000001 301	- Contratação de Consultoria Pessoa Jurídica Especializada para elaboração de proposta de Plano de Manejo para o Parque da Costa do Sol. Pagamento da parcela 11.	50.466,80	100	28/10/2016	50.466,80
20 Consórcio Costa do Sol	000000000001 401	- Contratação de Consultoria Pessoa Jurídica Especializada para elaboração de proposta de Plano de Manejo para o Parque da Costa do Sol. Parcela 12.	53.652,42	100	28/10/2016	53.652,42
21 Consórcio Costa do Sol	000000000001 501	- Contratação de Consultoria Pessoa Jurídica Especializada para elaboração de proposta de Plano de Manejo para o Parque da Costa do Sol. Parcela 13.	58.347,00	100	28/10/2016	58.347,00



FUNBIO

Data: 19/07/2018



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convênio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010
Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 003/2010 - FMA - COMPERJ

Prestação Nº Final
Data da Assinatura 29/12/2009
Data da Efetividade 14/01/2010
Data de Fechamento 14/11/2016

Período: 01/12/2011 a 14/11/2016

Componente: Ações Implant. PE Costa Sol

Nome do Fornecedor	Nº DOC	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
22 Consórcio Costa do Sol	000000000001 601	- Contratação de Consultoria Pessoa Jurídica Especializada para elaboração de proposta de Plano de Manejo para o Parque da Costa do Sol.Parcela 14.	35.544,73	100	28/10/2016	35.544,73
						1.139.749,92



Anexo 3

d - Relação de bens discriminada, em que constem quais foram adquiridos, produzidos ou construídos com recursos de cada projeto.

Prestação de Contas Final - Bens Adquiridos**Ações e Implant PE Costa do Sol**

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Termo de Compensação Ambiental nº 003/2010

FMA - COMPERJ (Petrobrás)



Origem	Protocolo	Financiador	Para onde (Projeto)	Insumo	Valor final
Fundo Mata Atlântica RJ	20120702153141122	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Ações Priorit. para Implantação do PE Costa do Sol	Computador laptop	R\$ 10.135,96
Fundo Mata Atlântica RJ	20120702161647122	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Ações Priorit. para Implantação do PE Costa do Sol	Imagem WorldView-2/Geo-Eye/QuickBird	R\$ 49.990,40
Fundo Mata Atlântica RJ	20120702161518122	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Ações Priorit. para Implantação do PE Costa do Sol	4 GPS Map 76 CSX, com antena externa e kit isqueiro.	R\$ 7.996,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20120702162413122	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Ações Priorit. para Implantação do PE Costa do Sol	2 Máquina fotográfica digital com cartão de memória 8GB.	R\$ 2.794,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20120702162334122	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Ações Priorit. para Implantação do PE Costa do Sol	Impressora multifuncional laser	R\$ 300,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20120507095831122	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Ações Priorit. para Implantação do PE Costa do Sol	Veículo 4x4	R\$ 128.112,81
Fundo Mata Atlântica RJ	20130319102737122	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	Ações Priorit. para Implantação do PE Costa do Sol	Consultoria Pessoa Jurídica Especializada para elaboração de proposta de Plano de Manejo para o Parque da Costa do Sol	R\$ 935.731,67