



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

OFÍCIO SEAS/SUPFIP Nº 086/2019

Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2019.

Ilma Sra.  
Rosa Lemos de Sá  
Secretária Geral do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO

Ref.: Projeto de "Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano - PED".

Assunto: Termo de Encerramento de Projeto

Prezada Senhora,

Encaminhamos em anexo o Ofício INEA/PRES Nº 1042/2019, a CI/INEA/DIBAPE Nº 172/2019, A CI/INEA/DIBAPE/DIR. ADJ. Nº 123/2019, o Termo de Encerramento do Projeto Nº 017/2019, o Parecer Técnico Final Nº 19/2019, e o Relatório de Análise Final da Prestação de Contas do Projeto, visando dar prosseguimento aos tramites administrativos pertinentes para o encerramento do projeto em epígrafe.

Atenciosamente,

**DIEGO ALVES**  
**ID 5098033-5**

**Superintendente de Fundos de Interesse Público – SUPFIP**  
**Subsecretaria Executiva – SUBEXEC**



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

**RELATÓRIO DE ANÁLISE FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROJETO DE  
“REVITALIZAÇÃO DA SEDE E FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE APOIO  
À VISITAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL DO DESENGANO - PED”**

Processo Administrativo SEA: E-07/000.478/2010

Proponente: Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas – DIBAPE

**1.0 - Introdução:**

O presente relatório tem como objetivo verificar o devido encaminhamento dos documentos comprobatórios de encerramento do Projeto de “Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano - PED”.

O Projeto foi aprovado na 07ª Reunião Extraordinária da Câmara de Compensação Ambiental – CCA, realizada em 29/09/2010 e Deliberação CCA nº 025/2010, de 16/11/2010, totalizando o valor de R\$ 2.517.880,92 (dois milhões, quinhentos e dezessete mil e oitocentos e oitenta reais e noventa e dois centavos), com recursos do Licenciamento Ambiental referente ao empreendimento “COMPANHIA SIDERÚRGICA DO ATLÂNTICO - CSA”, por meio do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental – TCCA nº 11/2007.

Foi aprovado na 29ª Reunião Ordinária da Câmara de Compensação Ambiental – CCA, realizada em 03/11/2010, com a Deliberação CCA nº 026/2010, realizada em 13/12/2010, aprovar como fonte financiadora do projeto, passando para os recursos do Licenciamento Ambiental referente ao empreendimento “THYSSENKRUPP – CSA COMPANHIA SIDERÚRGICA”, por meio do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental – TCCA nº 11/2007.

Na 37ª Reunião Ordinária da Câmara de Compensação Ambiental – CCA, realizada em 30/03/2012 e Deliberação CCA nº 035/2012, de 19/04/2012, foi autorizado um aditivo de valor do projeto de R\$ 176.301,14 (cento e setenta e seis mil e trezentos e um reais e quatorze centavos), passando para o valor final de R\$ 2.694.182,06 (dois milhões, seiscentos e noventa e quatro mil e cento e oitenta e dois reais e seis centavos).

O presente projeto foi executado conforme CFF, em 04 objetivos específicos e 11 atividades (no âmbito do convênio), e em 04 objetivos específicos e 07 atividades (no âmbito do acordo) e atestamos que as especificações constantes no Plano de Trabalho e nos Termos de Referência nº 2011.0125.1559.55106, nº 2011.0125.1605.31106, nº 2011.0125.1611.38106, nº 2011.0125.1614.11106, nº 2011.0715.1129.15106 e nº 2011.0126.1208.19106, foram atendidas.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

## 2.0 - Análise da Execução:

O Projeto em tela trata de Consolidar a Infraestrutura existente na Sede do Parque Estadual do Desengano – PED, no âmbito do convênio 003/2009 e do acordo de Cooperação 04/2016, com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ.

O presente Projeto foi executado, de acordo com a demanda da Coordenação do Projeto e com o previsto no Cronograma Físico e Financeiro, com saldo remanescente de R\$ 132.148,84 (cento e trinta e dois mil e cento e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos).

Abaixo, destacamos os objetivos específicos elencados no CFF:

- **Objetivo Específico A1** – Consolidar e Prover Completa Infraestrutura de Apoio para a Administração e Fortalecimento da Visitação a partir das Obras de Reforma. Valor Previsto de R\$ 1.950.403,38 (um milhão, novecentos e cinquenta mil e quatrocentos e três reais e trinta e oito centavos).
- **Objetivo Específico A2** – Implantação da Trilha da Cascata. Valor Previsto de R\$ 524.464,54 (quinhentos e vinte e quatro mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).
- **Objetivo Específico A3** – Implantação de Placas de Sinalização na Trilha da Cascata e na Sede. Valor Previsto de R\$ 122.652,50 (cento e vinte e dois mil e seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos).
- **Objetivo Específico A4** – Aquisição de Equipamentos, Mobiliário, Uniformes e demais Materiais. Valor Previsto de R\$ 96.661,64 (noventa e seis mil e seiscentos e sessenta e um reais e sessenta e quatro centavos).

Ficou constatado ao longo da execução do Projeto que o Gestor Operacional – FUNBIO, realizou todas as etapas citadas no Cronograma físico Financeiro definidas pela Coordenação do Projeto, no que se refere à execução financeira das despesas e seu controle, e total consistência e integridade nas documentações comprobatórias apresentadas.

## 3.0 – Conclusão:

A prestação de contas final, encaminhada pelo FUNBIO, e o Relatório Final, o Parecer Técnico Final nº 19/2019 e o Termo de Encerramento do projeto nº 017/2019, elaborados pela Coordenação do Projeto, fazem referência aos mesmos produtos entregues nas documentações



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

comprobatórias apresentadas e ambos atestam que o Projeto foi executado. Em anexo ao Relatório Final, encontra-se a “Planilha de Acompanhamento Físico e Financeiro”, onde comprovam o acompanhamento do projeto, constatando um saldo final de R\$ 132.148,84 (cento e trinta e dois mil e cento e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) referentes à diferença entre o valor total do projeto aprovado na CCA e o valor executado.

Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2019.

\_\_\_\_\_  
LUIZ DA SILVA David Brito Martins  
ID nº: 5102070 ID - 51020700  
Assistente II



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS  
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA

OF/INEA/PRÉS. Nº 1042/19

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2019.

Ilmo. Sr.

José Mauro de Farias Junior

Subsecretaria Executiva – SUBEXEC

Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade – SEAS


**Ref.:** Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FMA RJ.

Prezado Senhor,

Encaminho anexo Pareceres Técnicos Finais, Relatórios de prestação de contas e Termos de Encerramento, elaborados pela área técnica da Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas – DIBAPE, visando encerramento dos Projetos “ Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Pedra Selada; Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual Lagoa do Açú; Execução do Instrumento Financeiro Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro à Mata Atlântica, para a Cobertura de Custos Correntes das Unidades de Conservação Estaduais de Proteção Integral; Obras Civis para Implantação da Sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba, em São Francisco de Itabapoana; Obras para implantação de Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual do Cunhambebe; Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena”, junto ao Gestor Operacional do FMA.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição, para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

  
**Claudio Barcelos Dutra**  
Presidente  
ID: 5097726-1

**inea** instituto estadual  
do ambiente

**SEAS**

Secretaria de  
Estado do  
Ambiente e  
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO  
**RIO DE JANEIRO**  
VAMOS VIRAR O JOGO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS  
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA  
DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSSISTEMAS – DIBAPE

CI/INEA/DIBAPE nº 172

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2019.

**Para:** Gabinete da Presidência – GP

**De:** Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas - DIBAPE

**Ref.:** Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FMA RJ.

**Assunto:** Encerramento de projetos FMA

Senhor Presidente,

Encaminhamos Pareceres Técnicos Finais, Relatórios de prestação de Contas e o Termos de Encerramento dos projetos listados na CI/INEA/DIBAPE/DIR. ADJ. Nº 123, visando o encerramento dos mesmos junto ao Gestor Operacional FUNBIO.

Sugerimos encaminhamento a Subsecretaria Executiva (SUBEXEC) da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS) para as providências cabíveis.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição, para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

**Márcio de Azevedo Beranger**  
Diretor de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas -  
ID: 4348049-7



**inea** instituto estadual  
do ambiente

**SEAS**

Secretaria de  
Estado do  
Ambiente e  
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO  
**RIO DE JANEIRO**  
VAMOS VIRAR O JOGO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS  
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA  
DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSISTEMAS – DIBAPE

CI/INEA/DIBAPE/DIR. ADJ. N° 123.

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2019.

**De:** Diretoria Adjunta – DIBAPE.

**Para:** Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas – DIBAPE.

**Ref.:** Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FMA RJ.

**Assunto:** Encerramento de projetos FMA

Senhor Diretor,

Após verificação pela Diretoria Adjunta, encaminhamos para análise e ciência Pareceres Técnicos Finais, Relatórios de Prestação de Contas e Termos de Encerramento referentes aos projetos:

⊖ Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Pedra Selada;

⊖ Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Lagoa do Açú;

⊖ Execução do Instrumento Financeiro Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro à Mata Atlântica – Fundo do Mata Atlântica, para a Cobertura de Custos Correntes das Unidades de Conservação Estaduais de Proteção Integral;

⊖ Obras Civis para Implantação da Sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba, em São Francisco de Itabapoana;

⊖ Obras para Implantação de Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual do Cunhambebe;

**inea** instituto estadual  
do ambiente

**SEAS** Secretaria de  
Estado do  
Ambiente e  
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO  
**RIO DE JANEIRO**  
VAMOS VIVAR O JOGO

Nº INEA 696892




GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS  
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA  
DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSISTEMAS – DIBAPE

Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena,

Visando o encerramento dos mesmos.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição, para os esclarecimentos que se fizerem necessários.


Atenciosamente,

  
**Julia Kishida Bochner**  
Diretora Adjunta

Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas - DIBAPE  
ID: 4347935-9



**PARECER TÉCNICO FINAL**

 <b>inea</b> instituto estadual do ambiente	<b>INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA)</b> <b>DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSSISTEMAS (DIBAPE)</b>	Parecer n.º 19/2019.
		Data: 10/09/2019.
<b>PROPONENTE:</b>	Antiga GEPRO/DIBAP/INEA – Atual GEUC/DIBAPE/INEA.	
<b>PROJETO:</b>	Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio a Visitação do Parque Estadual do Desengano.	
<b>Empresa/ Financiadora:</b>	<b>Fonte</b> Companhia Siderúrgica do Atlântico – CSA;	<b>Processo:</b> E-07/509.071/2010
<b>Empresa Executora</b>	Diversas.	<b>Termo de Referência:</b> Diversos.

X	Obras e Instalações	X	Prestação de Serviços	X	Materiais e Equipamentos
---	---------------------	---	-----------------------	---	--------------------------

**DESCRIÇÃO GERAL**


<b>Data de aprovação do projeto:</b>	16/11/2010.
<b>Valor total do projeto:</b>	R\$ 2.694.182,06
<b>Valor executado:</b>	R\$ 2.562.033,22.
<b>Saldo remanescente:</b>	R\$ 132.148,84.
<b>Objetivo Geral do Projeto:</b>	Consolidar a infraestrutura existente na sede do Parque Estadual do Desengano (PED) para que seja possível desempenhar de forma eficiente as funções prioritárias da UC relacionadas à administração, controle e fiscalização e visitação.

**INTRODUÇÃO**

O presente projeto foi aprovado, conforme Deliberação CCA N° 025/2010, de 16/11/2010, visando revitalizar a infraestrutura física da sede do Parque Estadual do Desengano (PED), situada na área do Horto Central Florestal Santos Lima, em Santa Maria Madalena, com um custo inicial de R\$ 2.517.880,92 (dois milhões quinhentos e dezessete mil e oitocentos e oitenta reais e noventa e dois centavos). Posteriormente ao início das atividades, foi aprovado por meio do Ofício SEA/SSE N° 28/2012, o aditivo no valor correspondente a R\$ 176.301,14 (cento e setenta e seis mil e trezentos e um reais e quatorze centavos), conforme a Solicitação de Mudança n° 03/2012, passando ao valor total de R\$ 2.694.182,06 (dois milhões e seiscentos e noventa e quatro mil e cento e oitenta e dois reais e seis centavos).

Para atingir o objetivo proposta, o projeto foi dividido em 4 (quatro) subprojetos:

- a) Revitalização da sede do Parque Estadual do Desengano (PED);



- b) Implantação da Trilha da Cascata;
- c) Implantação de placas de sinalização da Trilha da Cascata e da Sede/Horto;
- d) Aquisição de equipamentos, mobiliário e demais materiais.

A presente manifestação técnica refere-se à apresentação dos produtos gerados e das atividades realizadas durante o período de vigência do projeto em tela, tendo em vista provimento completo de infraestrutura de apoio para administração, controle, fiscalização e uso público da UC.

## RESULTADOS

### I) REVITALIZAÇÃO DA SEDE DO PARQUE ESTADUAL DO DESENGANO:

#### a) Revitalização da sede do PED:

Empresa contratada: Saioron Construtora LTDA.

Nº Termo de Referência: 20110125155955106.

Valor previsto: R\$ 1.692.496,64.

Valor contratado: R\$ 1.623.664,23.

Valor aditivado ao contrato: R\$ 176.301,14.

Valor total do contrato: R\$ 1.799.965,34.

Valor executado: R\$ 1.799.965,34.

Saldo: R\$ 68.832,41 (houve remanejamento de saldo para outras atividades).

Resultados: As obras de revitalização da sede do PED incluíram:

#### 1. Requalificação da via de acesso à sede, sendo executado:

- Pavimentação com piso intertravado;
- Contenção e drenagem;
- Recuperação de dois pontilhões;
- Recuperação da rede elétrica; e
- Implantação de novos postes e recuperação dos existentes.

2. Reforma da Sede do Batalhão Florestal - reforma para ampliação da edificação visando a instalação de alojamento/dormitório para acomodar melhor a equipe sediada na unidade e para apoiar a equipe de fiscalização do INEA em operações, sendo executado:

- Demolição de alvenaria;
- Construção de alvenaria;
- Colocação de esquadrias;
- Colocação de revestimentos;
- Instalação de equipamentos;
- Revestimentos em geral;
- Revisão da cobertura; e
- Revisão elétrica e hidro-sanitária.

3. Reforma da Serraria: reforma da edificação, visando implantar um módulo de fábrica de placas de sinalização para todas as unidades de conservação, sendo executado:

- Reparação do piso;
- Revisão do telhado;
- Revisão de esquadrias;
- Pintura geral; e
- Revisão elétrica.

4. Reforma do Núcleo de Prevenção de Incêndios Florestais NUPIF/Guarda-Parque, sendo executado:

- Reforma dos banheiros e cozinha;
- Realocação e fechamento do vão da porta do banheiro masculino;
- Colocação de novos equipamentos sanitários;
- Colocação de divisórias de mármore;
- Colocação de novas esquadrias;
- Instalação de um ralo no banheiro feminino;
- Pintura geral; e
- Revestimento da cozinha.

5. Reforma do Orquidário - reforma e modernização da edificação que abriga orquídeas e bromélias do PED, extremamente visitado pelos moradores da cidade e turistas, sendo executado:

- Revisão do madeiramento da cobertura;
- Revisão do ripado em madeira;
- Pintura geral;
- Colocação de tela em polietileno na cobertura para sombreamento; e
- Revisão do piso.

6. Reforma dos sanitários públicos, sendo executado:

- Demolição de alvenaria;
- Colocação de divisórias de mármore;

- Revisão do telhado;
- Colocação de novas esquadrias;
- Colocação de novos equipamentos;
- Revisão das instalações elétricas;
- Revisão das instalações hidrosanitárias; e
- Revestimentos em geral.

7. Reforma do Centro de visitantes, sendo executado:

- Pintura;
- Reforma da rede elétrica;
- Troca das esquadrias de serviço; e
- Recuperação do anfiteatro externo.

8. Construção da casa do chefe:

Com base nas informações prestadas pelo fiscal e coordenador à época do projeto, constantes no processo administrativo E- E-07/509.071/2010, através das medições (1ª, 2ª, 3ª e 4ª) e respectivamente pareceres técnicos (Gepro 16/11, Gepro 34/11, Gepro 10/12, Gepro 60/13), verifica-se que os serviços prestados foram executados de forma satisfatória, seguindo as diretrizes constantes no termo de referência.

A execução dos serviços em questão consolidou a infraestrutura de apoio para administração e fortaleceu o desenvolvimento de políticas para estímulo do uso público na UC.

**b) Locação de veículo com motorista e combustível:**

Empresa contratada: Diferencial Transporte MSM Turismo Ltda; Sibelly Transportes Ltda.

Nº Termo de Referência: Não se aplica.

Valor previsto: R\$ 22.605,60.

Valor executado: R\$ 50.253,87 (valor complementado via remanejamento).

Saldo: R\$ 0,00.

Resultados: Foi efetuado aluguel de veículo e combustível, possibilitando o deslocamento da equipe de acompanhamento e fiscalização das obras, conforme os pareceres técnicos e termos de recebimento e aceite constantes no processo administrativo E-07/509.071/2010.

**c) Projetos executivos para reforma e adequação da sede e do Centro de Visitantes:**

Empresa contratada: Não houve contratação.



Nº Termo de Referência: 20110125160531106.

Valor previsto: R\$ 45.000,00.

Valor executado: R\$ 0,00.

Saldo: R\$ 45.000,00 (houve remanejamento de saldo para outras atividades).

Resultados: Não houve contratação e não constam no processo administrativo informações sobre a não execução do presente serviço.

**d) Levantamento topográfico da área:**

Empresa contratada: Relevo Serviços Técnicos LTDA.

Nº Termo de Referência: 20110125161138106.

Valor previsto: R\$ 14.000,00.

Valor executado: R\$ 14.000,00.

Saldo: R\$ 0,00.

Resultados: Foi realizado o levantamento cadastral e topográfico da área situada no Horto Central Florestal Santos Lima, Sede do Parque Estadual do Desengano, conforme informações a seguir.

- Contorno de fragmentos de mata ou vegetação arbustiva fechada. No caso de árvores isoladas, o levantamento indicou cada uma delas definindo sua copa, altura e diâmetro do tronco da espécie;
- Elementos construídos existentes: pátios, NUPIF, sede do Batalhão Florestal, serraria, sede do Horto, orquidário, moinho e sanitários, 6 casas de funcionários, depósito, almoxarifado e garagem/Secretaria de Agricultura, Banco de Sementes, Casa do Mel, antiga casa do chefe, e demais edículas, centro de visitantes, sede administrativa, edificações do horto, edificações cedidas à prefeitura, Secretaria de Meio Ambiente, viveiros e canteiros;
- Pontes, portões, postes ou qualquer outro mobiliário urbano, calçadas, cercas, muros, escadas, trilhas e estradas;
- Marcos demarcatórios, valas, curso de rios com planialtimetria das margens, bem como o levantamento de pontos suficientes para a rigorosa elaboração do modelo altimétrico do terreno.

Com base nas informações prestadas pelo fiscal e coordenador do projeto à época, constantes no processo administrativo E-07/509.071/2010, através da 1ª e única medição para o serviço em questão e respectivo parecer técnico GEPRO 06/11, verificou-se que os serviços foram prestados de forma satisfatória, seguindo as diretrizes

constantes no termo de referência.

O levantamento topográfico serviu de base para implantação de novas edificações, pavimentação, drenagem e contenção da estrada do Horto Central Florestal Santos Lima, Sede do Parque Estadual do Desengano, visando melhor acessibilidade.

**II) IMPLANTAÇÃO DA TRILHA DA CASCATA NO PED - Obras de implantação da Trilha da Cascata:**

Empresa contratada: Irmãos Prata Construção e Conservação LTDA.

Nº Termo de Referência: 20110125161411106.

Valor previsto: R\$ 524.464,54.

Valor executado: R\$ 461.695,29.

Saldo: R\$ 62.769,25 (houve remanejamento de saldo para outras atividades).

Resultados: Foram executados pela empresa contratada os serviços abaixo.

- Construção de 4 (quatro) pórticos;
- Construção de 2 (duas) guaritas;
- Recuperação de pontes, mata-burros, passarelas, corrimãos, escadas, parapeitos e decks;
- Execução de obras de drenagem (drenos, canaletas, piso grama), passagem por corpos d'água (pinguelas e pontes) e contenção da erosão (degraus e barreiras de contenção); e
- Execução de mirantes, mesas, bancos, bebedouros ou bicas de água.

Com base nas informações prestadas pelo fiscal e coordenador do projeto à época, constantes no processo administrativo E-07/509071/2010, através das medições (1ª, 2ª, 3ª e 4ª) e respectivamente pareceres técnicos (GEPRO 24/11, GEPRO 36/11, GEPRO 45/11, GEPRO 55/11) verificou-se que os serviços foram prestados de forma satisfatória, seguindo as diretrizes constantes no termo de referência.

A execução dos serviços em questão melhorou as condições de manejo, manutenção, ordenamento e controle da visitação, promoção do uso público, sensibilização ambiental dos visitantes e fortalecimento do turismo e da economia local.

**III) IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DA TRILHA DA CASCATA E DA SEDE/HORTO – Confecção e instalação de placas de sinalização:**

Empresa contratada: ENGEPLAC SIST. DE COM. VISUAL LTDA.

Nº Termo de Referência: 20110715112915106.

Valor previsto: R\$ 122.652,50.

Valor contratado: R\$ 99.888,00.

Valor executado: R\$ 99.888,00.

Saldo: R\$ 22.764,50 (houve remanejamento de saldo para outras atividades).

Resultados: Foram executados pela empresa contratada os serviços de confecção e instalação de placas de sinalização nos limites do PED e na área onde está situada sua sede, indicando direções, estruturas, espécies arbóreas e etc., conforme os pareceres técnicos e termos de recebimento e aceite constantes no processo administrativo E-07/509.071/2010.

#### **IV) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E DEMAIS MATERIAIS:**

##### **a) Mobiliários, equipamentos e eletrônicos e eletrodomésticos:**

Empresa contratada: Não se aplica.

Nº Termo de Referência: Não se aplica.

Valor previsto: R\$ 91.408,64

Valor executado: R\$ 129.620,72 (valor complementado via remanejamento).

Resultados: Os equipamentos, mobiliários e demais materiais foram adquiridos em quantidade superior ao inicialmente planejado, tendo em vista a inserção de insumos e os remanejamentos realizados no sistema cérebro, visando atender de maneira integral todas as necessidades da UC ao longo do período de vigência do projeto, conforme os pareceres técnicos e termos de recebimento e aceite constantes no processo administrativo E-07/509.071/2010.

##### **b) Aquisição de uniformes:**

Empresa contratada: Grand Uni Uniformes Profissionais Ltda.

Nº Termo de Referência: 20110126120819106.

Valor previsto: R\$ 5.253,00.

Valor executado: R\$ 6.610,00 (valor complementado via remanejamento).

Saldo: 0,00.

Resultados: Foram adquiridos os uniformes, de acordo com as especificações constantes no TdR, conforme os pareceres técnicos e termos de recebimento e aceite constantes no processo administrativo E-07/509.071/2010

### CONCLUSÃO


Com base nas informações prestadas pelo fiscal e coordenador do projeto à época, constantes no processo administrativo E07/509.071/2010 e considerando as medições e seus respectivos pareceres técnicos, verifica-se que todos os serviços relacionados à revitalização da sede do Parque Estadual do Desengano, bem como a implantação da Trilha da Cascata foram prestados de forma satisfatória, possibilitando a consolidação da infraestrutura existente na UC e garantindo maior eficiência na execução das funções prioritárias da UC relacionadas à administração, controle e fiscalização e visitação.

Todas as aquisições foram efetuadas, viabilizando a melhoria das condições de trabalho da equipe e o desenvolvimento de atividades relacionadas à fiscalização, monitoramento e educação ambiental.

### ASSINATURA DO COORDENADOR DO PROJETO

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2019.


Com base nas informações prestadas pelo fiscal e coordenador constantes no processo administrativo E-07/509.071/2010, declaro estar de acordo com o encerramento do projeto em tela.

  
\_\_\_\_\_  
Coordenador do projeto

### DE ACORDO DA DIRETORIA ADJUNTA

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2019.

Com base nas informações prestadas pelo coordenador e informações constantes no processo E-07/509.071/2010, declaro estar de acordo com o encerramento do projeto em tela.

  
\_\_\_\_\_  
Diretoria Adjunta





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS  
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

**RELATÓRIO DA ANÁLISE FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROJETO “REVITALIZAÇÃO DA SEDE E FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE APOIO À VISITAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL DO DESENGANO”**

Processo Administrativo INEA: E-07/509.071/2010

Proponente: Diretoria de Biodiversidades, Áreas Protegidas e Ecosistêmicas – DIBAPE

**1.0 - Introdução:**

O presente relatório tem como objetivo a análise final da execução das despesas do Projeto “Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano” no âmbito do Acordo de Cooperação 04/2016 e Aditivos com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ.

O Projeto aprovado na CCA, conforme **DELIBERAÇÃO CCA Nº 25/2010**, de 16 de novembro de 2010, totalizando o valor aprovado de R\$2.517.880,92 (dois milhões, oitocentos e oitenta mil reais e noventa e dois centavos), com apoio financeiro da compensação ambiental da THYSSENKRUPP CSA COMPANHIA SIDERÚRGICA (TCCA 11/2007), com fundamentos no estudo de Impacto Ambiental, conforme previsto no artigo 36 da Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e no art. 31 do Decreto Federal nº 4.340, de 22 de agosto de 2002.

Por solicitação da Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas – DIBAP, através do Ofício/INEA/DIBAP Nº 27/2012, de 02 de fevereiro de 2012, e o de acordo da SEA, através do Ofício SEA/SSE nº 027/2012, datado em 03 de fevereiro de 2012, onde autoriza o aditivo de valor ao projeto em R\$176.301,14 (cento e setenta e seis mil, trezentos e um reais e quatorze centavos), bem como o prazo em 05 meses, passando assim o valor total do projeto para R\$2.694.182,06 (dois milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, cento e oitenta e dois reais e seis centavos).

O referido projeto foi executado pelo Gestor Operacional do Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FUNBIO, por meio de 02 instrumentos jurídicos, sendo, em primeiro momento através do Convênio nº 003/2009, e em segundo momento utilizando os saldos dos insumos realizados pelo Convênio, através do Acordo de Cooperação nº 04/2016.

Sendo assim, estaremos relatando abaixo os 02 (dois) momentos em que o projeto foi executado.


**2.0 - Do Objetivo Geral: 1ª Fase (Convênio)**

O Gestor Operacional do Mecanismo – FUNBIO, recebeu através da Diretoria de Biodiversidades, Áreas Protegidas – DIBAP, o projeto em epígrafe para a execução das ações, conforme o Plano de Trabalho e CFF:

Abaixo, destacamos os objetivos específicos elencados no CFF:

**Objetivo Específico A1** – Consolidar e prover completa infraestrutura de apoio para a administração e fortalecimento da visitação a partir das obras de reforma.

Valor Previsto: R\$ 1.692.496,64



**SEAS** Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

**inea**



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS  
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Para a **Atividade A111** (Contratação de empresa especializada em construção civil para execução e desenvolvimento de projetos executivos complementares, visando à construção e reformas de edificações) **do Objetivo Específico A1**, o FUNBIO contratou, após processo seletivo, a empresa, SAIRON CONSTRUTORA LTDA, contrato nº 031/2011, assinado em 25/03/2011, pelo valor global de R\$ 1.623.664,23 (um milhão, seiscentos e vinte e três mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e vinte e três centavos), de acordo com o Termo de Referência nº 2011.0125.1559.55106.

Segundo o estabelecido em contrato, Cláusula 4 – Dos Prazos de Execução da Obra, o prazo para execução da obra será de 06 (seis) meses, a contar do documento "Termo de Autorização de Início dos Serviços":

Termo de Autorização de Início dos Serviços

Data de Início: 11/04/2011

Prazo: 06 meses

Previsão de Término 11/10/2011

De acordo com o Ofício SEA/SSE nº 027/2012, foi autorizado o acréscimo de valor em R\$176.301,14 para o projeto em epígrafe, sendo este valor totalmente acrescido à contratação do insumo Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano. No quadro abaixo, informamos a nova composição para a contratação do insumo:

Insumo	Previsto	Valor Aditivado CCA	Total Insumo
Revitalização da sede do PED	R\$ 1.692.496,64	R\$176.301,14	R\$1.868.797,78

Para este contrato houve 01 (um) Termo Aditivo, conforme abaixo:

**1º Termo Aditivo:**


Conforme Solicitação de Mudança nº03/2012, elaborada pela Gerencia de Proteção Integral – GEPRO/DIBAP, datada em 31/01/2012, onde, se constatou a necessidade de adequações no escopo dos serviços, sendo necessário o acréscimo de 180 dias, passando o prazo total do projeto para 330 dias, e acréscimo de valor em R\$176.301,14 (cento e setenta e seis mil, trezentos e um reais e quatorze centavos).

Considerando o Ofício SEA/SSE nº 027/2012, onde foi autorizado o acréscimo de valor do Projeto "Revitalização da sede e fortalecimento da estrutura de apoio a visitação do Parque Estadual do Desengano", bem como o prazo de 05 meses.


Considerando o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 031/2011, ficam alteradas as Cláusulas 4.1 e 7.1 – **Cláusula 4 Do Prazo de Execução da Obra:** 4.1 - O prazo para a execução da Obra, será de 30 (trinta) meses, contados a partir da Data de Início da Obra, conforme Cronograma Físico e Financeiro que faz parte integrante do Contrato;

**Cláusula 7 Do Preço e do Cronograma de Pagamento:** 7.1 - Pelos serviços ora contratados, o Contratante se compromete a pagar à Contratada o valor total de R\$1.799.965,37 (um milhão, setecentos e noventa e nove mil, novecentos e sessenta e cinco reais e trinta e sete centavos);

Abaixo informamos os valores para esta contratação:



SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS  
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Valor contratado da Obra	Valor Aditivado ao Contrato	Valor final do Contrato
R\$1.623.664,23	R\$176.301,14	R\$1.799.965,37

**Nota:** Diante do saldo existente entre o valor previsto para contratação e o contratado foi solicitado pela coordenação do projeto remanejamento de R\$ 4.894,40 para complementação de valor em outro insumo do projeto.

No quadro abaixo apresentamos a composição orçamentária final da Atividade A111:

Insumo	Previsto	Recebeu	Retirou	Contratado	Realizado
Revitalização da sede do PED	R\$1.692.496,64	R\$176.301,14	R\$4.894,40	R\$1.799.965,37	R\$1.799.965,37

- Para esta Atividade A111 tivemos um saldo remanescente de R\$63.938,04

Para a **Atividade A112** (Locação de veículo com motorista e combustível) do **Objetivo Específico A1**, o FUNBIO realizou a contratação de empresas prestadoras de serviços, de acordo com as solicitações da coordenação do projeto.

Valor Previsto: R\$22.605,60

Para esta Atividade foi recebido remanejamentos de valores de outros insumos com o objetivo de complementar o valor contratado, conforme a seguir:

Insumo	Previsto	Recebeu	Contratado	Realizado
Aluguel de veículo com motorista e combustível	R\$22.605,60	R\$27.648,27	R\$ 50.253,87	R\$ 50.253,87


- Para esta Atividade A112 não houve saldo remanescente.

Para a **Atividade A121** (Contratação de consultoria para realização de projetos executivos para reforma da Sede e do Centro de Visitantes do PED) – Para esta atividade o FUNBIO “não” realizou nenhuma contratação para esta atividade.

Insumo	Previsto	Contratado	Realizado
Projetos executivos para reforma e adequação da sede e do centro de visitantes*	R\$ 45.000,00	0,00	0,00

- Para esta Atividade A121 o saldo remanescente é de R\$45.000,00

Para a **Atividade A131** (Contratação de empresa para executar serviços de topografia para área situada no Horto Florestal Santos Lima, Sede do PED visando pavimentação da estrada de acesso e implantação de



SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

inea



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS  
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

novas edificações), o FUNBIO contratou a empresa **Relevo Serviços Técnicos Ltda**, pelo valor global de R\$14.000,00 (quatorze mil reais), com Data de Início de 14/02/11 e Término de 11/03/11.

Abaixo informamos os valores para esta contratação:

Insumo	Previsto	Contratado	Realizado
Levantamento topográfico da área da sede	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00

➤ Para esta Atividade A131 não houve saldo remanescente.

**Objetivo Específico A2 – Implantação da Trilha da Cascata – Valor Previsto - R\$ 524.464,54.**

Para a **Atividade A211** (Contratação de empresa para executar obras de implantação da trilha da Cascata no PED incluindo obras de drenagem, instalações de pórtico e guaritas, recuperação de pontes, mata-burros, passarelas, parapeitos, decks, corrimãos e escadas) **do Objetivo Específico A2**, o FUNBIO contratou, após processo seletivo, a empresa, **IRMÃOS PRATA CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA**, contrato nº 033/2011, assinado em 28/03/2011, pelo valor global de R\$ 461.695,28 (quatrocentos e sessenta e um mil, seiscentos e noventa e cinco reais e vinte e oito centavos), de acordo com o Termo de Referência nº 2011.0125.1614.11106.

Segundo o estabelecido em contrato, **Cláusula 4 – Dos Prazos de Execução da Obra**, o prazo para execução da obra será de 04 (quatro) meses, a contar do documento "Termo de Autorização de Início dos Serviços":

Termo de Autorização de Início dos Serviços

Data de Início: 25/04/2011

Prazo: 04 meses

Previsão de Término 25/08/2011


Para este contrato houve 02 (dois) Termos Aditivos, conforme abaixo:

**1º Termo Aditivo:**

Conforme Solicitação de Mudança nº01/2011, elaborada pela Gerencia de Proteção Integral – GEPRO/DIBAP, datada em 01/09/2011, justifica-se a necessidade de prorrogação de 60 (sessenta) dias no prazo do cronograma físico e financeiro da obra.

Para esta prorrogação de prazo não houve impacto financeiro.

Considerando o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 033/2011, ficam alteradas as Cláusulas 4.1 – **Cláusula 4 Do Prazo de Execução da Obra**: 4.1 - O prazo para a execução da Obra, será de 06 (seis) meses, contados a partir da Data de Início da Obra, conforme Cronograma Físico e Financeiro que faz parte integrante do Contrato;



SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

inea



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS  
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

**2º Termo Aditivo:**

Conforme Solicitação de Mudança nº08/2011, elaborada pela Gerencia de Proteção Integral – GEPRO/DIBAP, datada em 03/11/2011, justifica-se a necessidade de prorrogação de mais 30 (trinta) dias no prazo do cronograma físico e financeiro da obra.

Para mais esta prorrogação de prazo não houve impacto financeiro.

Considerando o 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 033/2011, ficam alteradas as Cláusulas 4.1 – **Cláusula 4 Do Prazo de Execução da Obra:** 4.1 - O prazo para a execução da Obra, será de 07 (sete) meses, contados a partir da Data de Início da Obra, conforme Cronograma Físico e Financeiro que faz parte integrante do Contrato;

No quadro abaixo apresentamos a composição orçamentária final da Atividade A211:

Insumo	Previsto	Retirou	Contratado	Realizado	Saldo
Obras de construção de pórtico, guarita e implantação da Trilha da Cascata	R\$ 524.464,54	R\$ 33.965,81	R\$ 461.695,28	R\$ 461.695,29	R\$ 28.803,44

**Nota:** O valor previsto inicialmente no CFF era de R\$524.464,54, porém, de acordo com o saldo entre o inicialmente previsto e efetivamente contratado, foi realizado no decorrer do projeto transferências de valores (remanejamentos), entre outros insumos do projeto, objetivando a complementação orçamentária para as aquisições/contratações, ficando assim com o valor final Previsto em R\$ 490.498,73.

- Para esta Atividade A211 tivemos um saldo remanescente de R\$28.803,44

**Objetivo Específico 3 - Implantação de placas de sinalização na Trilha da Cascata e na sede – Valor Previsto R\$ 122.652,50.**

Para a **Atividade A311** (Contratação de serviços para confecção e instalação de placas de sinalização) do **Objetivo Específico A3**, o FUNBIO contratou para a prestação de serviços a empresa ENGEPLAC SIST. DE COM. VISUAL LTDA, pelo valor global de R\$99.888,00 (noventa e nove mil, oitocentos e oitenta e oito reais).

Abaixo informamos os valores para esta contratação:


Insumo	Previsto	Contratado	Realizado	Saldo
Implantação de placas de sinalização na Trilha da Cascata e na Sede	R\$ 122.652,50	R\$ 99.888,00	R\$ 99.888,00	R\$ 22.764,50

- Para esta Atividade A311 tivemos um saldo remanescente de R\$22.764,50


**Objetivo específico: - A4 - Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais – Valor Previsto R\$96.661,64**

Para a **Atividade A411 a A413**(Aquisição de mobiliário e equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos.) do **Objetivo Específico A4**, o FUNBIO adquiriu os insumos conforme solicitados pela GEPRO.

Valor Previsto: R\$89.917,64



SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS  
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

De acordo com o inicialmente previsto no Cronograma Físico e Financeiro – CFF do projeto, esta Objetivo Específico A4 recebeu remanejamentos de valores de outros insumos para reequilíbrio dos insumos orçados pelo gestor operacional, conforme a seguir:

Atividade A411 a A413	Previsto	Recebeu	Retirou	Realizou	Saldo
Aquisições de mobiliário e Equip. eletrônicos e eletrodomésticos	R\$89.917,64	R\$27.768,04	R\$19.595,19	R\$ 96.985,02	R\$1.105,47

Para a **Atividade A414 e A415** (Contratação de empresa de serviços de confecção de uniformes e Aquisição de coturnos), o FUNBIO adquiriu os insumos conforme solicitados pela GEPRO.

Valor Previsto: R\$6.744,00

Para a execução destas atividades os insumos receberam remanejamentos de valores de outros insumos para reequilíbrio orçamentário, conforme a seguir:

Abaixo informamos os valores para esta contratação após remanejamentos de valores:

Atividade A414 e A415	Previsto	Recebeu	Retirou	Realizou	Saldo
Aquisições de mobiliário e Equip. eletrônicos e eletrodomésticos	R\$6.744,00	R\$3.484,09	R\$245,00	R\$ 9.983,09	R\$0,00

- Para esta Atividade A414 e A415 não houve saldo remanescente.

### 3.0 – Conclusão Fase Convênio:

De acordo com o acompanhamento físico e financeiro realizado, certificamos conforme tabela abaixo, a composição do aditivo de valor junto ao projeto aprovado na CCA.

Função	previsto	contratado	realizado	% realizado	Saldo	excedido	Desvio Tendência
Total	R\$ 2.694.182,06	R\$ 2.533.876,10	R\$ 2.532.770,61	94,01%	R\$ 0,03	R\$	R\$ 161.411,45

Sendo assim, e conforme exposto acima, nesta fase do projeto executado pelo Convênio, informamos que o saldo total remanescente de R\$161.411,45 (cento e sessenta e um mil, quatrocentos e onze reais e quarenta e cinco centavos) foram migrados para o instrumento jurídico Acordo de Cooperação nº 04/2016.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS  
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

**4.0 – 2ª Fase da Execução (Acordo de Cooperação):**

Considerando que o saldo remanescente do projeto "Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano" executado pelo Gestor Operacional Funbio, através Convênio, migrou para Acordo de Cooperação, temos a seguir as seguintes informações:

**Objetivo específico: - A1** – (Consolidar e prover completa infraestrutura de apoio para administração e fortalecimento da visitação a partir das obras de reforma).

**Atividade: - A111** - Contratação de empresa especializada em construção civil para execução e desenvolvimento de projetos executivos complementares, visando à construção e reformas de edificações

Valor Previsto (saldo remanescente): R\$ 63.938,04

Atividade A111	Previsto	Recebeu	Retirou	Realizou	Saldo
Revitalização da sede do PED	R\$ 63.938,04	R\$ 0,00	R\$ 63.938,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00

- Para esta atividade o valor previsto foi remanejado para o Objetivo Específico A4 - Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais.

**Atividade: - A121** - Contratação de consultoria para realização de projetos executivos para reforma da Sede e do Centro de Visitantes do PED.

Valor Previsto (saldo remanescente): R\$ 45.000,00

Atividade A121	Previsto	Recebeu	Retirou	Realizou	Saldo
Projetos executivos para reforma e adequação da sede e do centro de visitantes*	R\$ 45.000,00	R\$ 0,00	R\$ 45.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

- Para esta atividade o valor previsto foi remanejado para o Objetivo Específico A4 - Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais.

**Objetivo específico: - A2 - Implantação da Trilha da Cascata**

**Atividade: - A211** - Contratação de empresa para executar obras de implantação da trilha da Cascata no PED incluindo obras de drenagem, instalações de pórtico e guaritas, recuperação de pontes, mata-burros, passarelas, parapeitos, decks, corrimãos e escadas.

Valor Previsto (saldo remanescente): 28.803,44



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS  
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Atividade A211	Previsto	Recebeu	Retirou	Realizou	Saldo
Obras de construção de pórtico, guarita e implantação da Trilha da Cascata	R\$ 28.803,44	R\$ 0,00	R\$ 28.803,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00

- Para esta atividade o valor previsto foi remanejado para o Objetivo Específico A4 - Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais.

**Objetivo específico: - A3** - Implantação de placas de sinalização na Trilha da Cascata e na sede.

Atividade: - A311 - Contratação de serviços para confecção e instalação de placas de sinalização.

Valor Previsto (saldo remanescente): R\$22.564,50

Atividade A311	Previsto	Recebeu	Retirou	Realizou	Saldo
Implantação de placas de sinalização na Trilha da Cascata e na Sede	R\$ 22.564,50	R\$ 0,00	R\$ 22.564,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00

- Para esta atividade o valor previsto foi remanejado para o Objetivo Específico A4 - Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais.

**Objetivo específico: - A4** - Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais.

Atividade: - A411 - Aquisição de mobiliário e equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos.

Valor Previsto (saldo remanescente): R\$1.105,47

**Nota:** Considerando que foi solicitada inclusão de diversos novos itens para esta atividade todos os saldos dos Objetivos Específicos acima foram remanejados para complementação orçamentária.

Segue abaixo quadro com a nova composição orçamentária:

Atividade A411 a A413	Previsto	Recebeu	Retirou	Realizou	Saldo
Aquisições de mobiliário e Equip. eletrônicos e eletrodomésticos	R\$1.105,47	R\$160.305,98	R\$0,00	R\$ 29.262,61	R\$132.148,84





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS  
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

**5.0 – Conclusão Final:**

Sendo assim, consideramos aprovada a referida prestação de contas no que se refere apenas à execução financeira das despesas e seu controle, e conforme comprovado na prestação de contas encaminhada pelo FUNBIO, total consistência e integridade nas documentações comprobatórias apresentadas, incluindo a demonstração da execução das despesas, cujo saldo resultante e nossa análise guardam paridade com a presente prestação de contas final.

Na oportunidade, estamos anexando a este relatório "Planilhas de Acompanhamento Físico e Financeiro", planilhas estas que explanam o acompanhamento do projeto, tanto na fase executada pelo Convênio e pela fase do Acordo de Cooperação, destacando como saldo final do Projeto o valor de R\$ 132.148,84 (cento e trinta e dois mil, cento e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), referentes à diferença entre o valor total do projeto aprovado na CCA e o valor executado.

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2019.

---

Claudio Cesar Kuhnert Filho  
ID.: 4149185-8

CONTROLE FINANCEIRO	
Empreendedor	THYSSENKRUPP CSA COMPANHIA SIDERÚRGICA
Projeto	Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano - PED

		Orçamento do Projeto						
ID	Função	previsto	contratado	realizado	% realizado	Saldo	excedido	Desvio Tendência
1	Licitação para escolha de empresa de consultoria							
2	Revitalização da sede do PED	R\$ 1.863.903,38	R\$ 1.799.965,37	R\$ 1.799.965,34	100%	R\$ 0,03		63.938,04
3	Projetos executivos para reforma e adequação da sede e do centro de visitantes*	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ -	0%	R\$ 45.000,00		45.000,00
4	Levantamento topográfico da área da sede	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	100%	R\$ -		-
5	Obras de construção de pórtico, guarita e implantação da Trilha da Cascata	R\$ 490.498,73	R\$ 461.895,28	R\$ 461.895,29	100%			28.803,44
6	Implantação de placas de sinalização na Trilha da Cascata e na Sede	R\$ 122.452,50	R\$ 99.888,00	R\$ 99.888,00	100%	R\$ -		22.564,50
7	Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais	R\$ 108.073,58	R\$ 108.073,58	R\$ 106.968,11	99%	R\$ 0,00		1.105,47
8	Aluguel de veículo com motorista e combustível	R\$ 50.253,87	R\$ 50.253,87	R\$ 50.253,87	100%	R\$ 0,00		-
<b>Total</b>		<b>R\$ 2.694.182,06</b>	<b>R\$ 2.578.876,10</b>	<b>R\$ 2.532.770,61</b>	<b>94,01%</b>	<b>R\$ 45.000,03</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 161.411,45</b>

30

Saldo Execução (Contratado)	R\$ 46.105,49
Saldo Final do Projeto (CCA)	161.411,45

LANÇAMENTO FINANCEIRO POR MACRO-ATIVIDADE								
Empreendedor		THYSSENKRUPP CSA COMPANHIA SIDERÚRGICA						
Projeto		Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano - PED						
CC / MA	Macro Atividade	TdR / N.º Protocolo	Evento Causador do Faturamento	Documento Fiscal	Data Emissão	Valor Faturado	Data de Pgto	Verificar Timeline *
7	Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais	20110322115202106	Aquisição de 02 Projetor EP POWERLITE S10 - TECH DATA BRASIL LTDA	1240	30/03/11	R\$ 2.900,00	29/04/2011	convênio
7	Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais	20110322112517106	Aquisição de 01 Aparelho de ar condicionado 48 K SPRINGER - MULTIMIX REFRIGERAÇÃO LTDA	1131	19/04/11	R\$ 4.950,00	17/05/2011	convênio
7	Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais	20110414143550106	Aquisição de 05 Desumificadores de Ambiente - KALUNGA COMÉRCIO IND. LTDA	354955	20/04/11	R\$ 395,00	16/05/2011	convênio
7	Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais	20110414141843106	Aquisição de 03 Purificador de Água - RICARDO ELETRO DIV. LTDA	3333	25/04/11	R\$ 1.169,70	29/04/2011	convênio
7	Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais	20110414144638106	Aquisição de 03 capachos - C&C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	21875	25/04/11	R\$ 264,70	29/04/2011	convênio
7	Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais	20110414144638106	Aquisição de 60 copos de 235ml e 24 copos de 337ml - PRINCIPADO DE ASTURIAS LOUÇAS LTDA	29562	26/04/11	R\$ 217,30	29/04/2011	convênio
7	Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais		Aquisição de uniforme - Grand Uni Uniformes Profissionais Ltda M	000.001.253	26/08/11	R\$ 6.610,00	21/11/2011	convênio
7	Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais	20110322113814106	Aquisição de 3 computadores - HSRNET Informática Ltda	000.010.188	27/09/11	R\$ 6.900,00	25/10/2011	convênio
7	Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais		Aquisição de 01 roçadeira	000009610	11/01/12	R\$ 1.999,00	17/02/2012	convênio
7	Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais	20120117141310106	Aquisição de 01 filmadora HDD Sony SR 21 - FAST ELETROELECTRONIC CO. DE ELETRO-ELETRONICOS E ACESSÓRIOS LTDA-EPP	006372	02/02/12	R\$ 997,00	02/03/2012	convênio
7	Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais	20120105180535106 20120117141126106 20120105160236106 20120105180722106 20120105180817106 20120105180925106 20120117141635106 20120105180419106 20120105181024106 20120117141803106 20120117142108106	Aquisição de bens permanentes - SOC.COM.IMP.HERMES LTDA	20586720	03/02/12	R\$ 12.179,20	06/03/2012	convênio
7	Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais	20120117141942106	Aquisição de carro coletor de lixo - ECOLESTE COM. DE LIXEIRAS LTDA-EPP	000001540	09/02/12	R\$ 1.215,28	09/03/2012	convênio
7	Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais	20120117141439106	Aquisição de Ferro Wallita 110 volt - SOC.COM.IMP.HERMES.LTDA	21239170	17/02/12	R\$ 208,50	23/03/2012	convênio
7	Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais	20111109120435106	Aquisição de 01 STHIL proteção, 01 Motoerra, 01 STHIL Anel de proteção, 01 Roçadeira, 01 Serra circular, 01 Soprador Gas, 01 STHIL Prato Giratório	8563	17/02/12	R\$ 6.011,00	01/02/2012	convênio
7	Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais	20120105175736106	Aquisição de 02 cafeteiras elétricas - SOC. COM.IMP.HERMES S.A	21362602	23/02/12	R\$ 118,00	27/03/2012	convênio
7	Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais	20120315150251106	Aquisição de 01 Tela de projeção retrátil 2,00x2,00 - VPN COM. DE EQUIPAMENTOS VISUAIS LTDA.	000000368	16/03/12	R\$ 400,00	09/05/2012	convênio
7	Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais	20110322115731106	Aquisição de 06 Tendas - ORVALHO DO SOL IND. E COM. LTDA	000001234	04/04/12	R\$ 8.400,00	10/05/2012	convênio
7	Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais	20120312143504106	Aquisição de 03 ventiladores de teto - ABITARE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	86251	09/04/12	R\$ 977,10	09/04/2012	convênio
7	Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais	20120312143504106	Aquisição de 03 colchões (2 solteiros e 01 casal) - NAD COLCHÕES MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA -ME	622	10/04/12	R\$ 1.666,00	30/03/2012	convênio
7	Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais	20120312143504106	Contratação de Prestador de Serviço para transporte de equipamentos para o Parque - RPA JOÃO BATISTA DA COSTA	300412	10/04/12	R\$ 561,80	30/04/2012	convênio
7	Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais	20120312143504106	Adiantamento de 50% da Aquisição de 01 mesa, 01 cama de casal e 02 camas de solteiros - CLAUDIA MÁRCIA TORRES VELLOSO MARIATH	00005	12/04/12	R\$ 1.700,00	15/05/2012	convênio
7	Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais	20120312143504106	50% restante na entrega - Aquisição de 01 mesa, 01 cama de casal e 02 camas de solteiros - CLAUDIA MÁRCIA TORRES VELLOSO MARIATH	00005	12/04/12	R\$ 1.700,00	29/06/2012	convênio
7	Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais	20120313150900106	Aquisição de 01 Moto Esmalt Bancada - ALBRAN COM. DE SOLDAS E FERRAGENS LTDA	13099	16/04/12	R\$ 345,00	14/05/2012	convênio
7	Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais	20120313150900106	Aquisição de ferramentas diversas - ALBRAN COM. DE SOLDAS E FERRAGENS LTDA	13100	16/04/12	R\$ 6.853,04	14/05/2012	convênio
7	Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais	20120312143504106	Aquisição de 04 cadeiras de secretária giratória - SUPER MATRIZ AÇOS LTDA	046263	25/04/12	R\$ 851,00	24/05/2012	convênio
7	Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais		Valor correspondente ao INSS Patronal (20%) da contratação do frete PF para transporte dos três colchões	1312	18/05/12	R\$ 112,36	18/05/2012	convênio
7	Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais	20120514162701106	Aquisição de carrinho de mão - REAL BIRIGUI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	13404	03/07/12	R\$ 575,00	19/07/2012	convênio

7	Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais	20120312143504106	Aquisição de estante e rack - ESTOK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	544995	05/07/12	R\$ 3.850,00	04/07/2012	convênio
7	Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais	20120508113511106	Aquisição de 16 coturnos - ASTRA COURO E CALÇADOS ATALAIA LTDA	1261	12/07/12	R\$ 1.553,79	23/05/2012	convênio
7	Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais	20120509160101106	Aquisição de materiais diversos - Capa de colchão casal, edredon casal, edredon solteiro, jg de lençol casal 4 pcs, jg de lençol solteiro 3 pcs, protetor travesseiro, travesseiro soft - UM MEIA ZERO CAMA E MESA LTDA	000000267	26/07/12	R\$ 3.979,00	31/07/2012	convênio
7	Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais	20120514101131106	Gas liquefeito - PASCOAL COMÉRCIO ME MADALENA LTDA	322	31/07/12	R\$ 236,00	25/07/2012	convênio
7	Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais	2012517963022106	Aquisição de materiais diversos - CASA&VIDEO	20143	21/08/12	R\$ 1.258,72	21/09/2012	convênio
7	Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais	2012517963022106	Aquisição de 01 porta sabonete líquido - CASA&VIDEO	79906	01/09/12	R\$ 23,19	30/08/2012	convênio
7	Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais	2012517963022106	Aquisição de 20 saco de pano - SETE TANQUINHOS DE MADUREIRA LTDA	015786	19/09/12	R\$ 36,00	28/09/2012	convênio
7	Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais	2012517963022106	Aquisição de 02 espelhos 0,40 x 0,60 lapidado - MUNDIVIDROS VIDROS E CRISTAIS E MOLDURAS LTDA	10756	21/09/12	R\$ 120,00	18/09/2012	convênio
7	Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais	20120928145550106	Aquisição de utensílios de cozinha - PRINCIPADO DE ASTURIAS LOUÇAS	68956	10/10/12	R\$ 5.245,64	05/11/2012	convênio
7	Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais	2012092814550106	Aquisição de 04 jg de painéis inox - B2W COMPANHIA GLOBAL DE VAREJO	9357790	02/11/12	R\$ 1.799,64	31/10/2012	convênio
7	Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais	2012092814550106	Aquisição de jg de xícaras - SHOPFATO COM. ELETRÔNICO S.A	17064	03/11/12	R\$ 82,54	01/11/2012	convênio
7	Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais	2012092814550106	Aquisição de 03 suportes KIT Copa Inox Euro - NOVA PONTOCOM COM. ELETRÔNICO S.A	691759	03/11/12	R\$ 188,73	01/11/2012	convênio
7	Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais	20120928145550106	Aquisição de 02 painéis de pressão 4,5l - GRUPO MAQUINAS DE VENDAS	127207	08/11/12	R\$ 436,80	05/11/2012	convênio
7	Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais	2012092814550106	Aquisição de utensílios de cozinha -02 Tábuas de carne - COMLINE S COMERCIAL LTDA	5112	09/11/12	R\$ 60,39	05/11/2012	convênio
7	Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais	2012092814550106	Aquisição de 02 batedores de carne BINOX - BIANCHERIA LALUNI CABES	2507	12/11/12	R\$ 119,49	09/11/2012	convênio
7	Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais	20120928145550106	Aquisição de 10 fechos de segurança - C&C Casa e Construção Ltda	265121	26/04/14	R\$ 253,24	17/04/2014	convênio
7	Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais	20120928145550106	Aquisição de toalhas, afiador, saziro - B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO	29158321	06/05/14	R\$ 791,12	16/04/2014	convênio
7	Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais	20120928145550106	Aquisição de talheres - NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A.	001.217.140	08/05/14	R\$ 486,36	06/05/2014	convênio
7	Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais	20120928145550106	Aquisição de conjunto de churrasco - NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A.	001.113.726	20/05/14	R\$ 180,22	06/05/2014	convênio
7	Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais	20140822151525106	Aquisição de materiais diversos - REAL BIRIGUI COMM.MAQ. FER. LTDA-EPP	000.032.568	09/12/14	R\$ 1.091,92	05/02/2015	convênio
7	Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais	20140825173456106	Aquisição de 07 coturnos - NS2 COM. INTERNET S.A	1512139	21/05/15	R\$ 1.819,30	19/05/2015	convênio
7	Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais	20120313150900106	Aquisição de 01 clinômetro - Furtado&Schmidt	15919	30/07/15	R\$ 299,00	10/08/2015	convênio
7	Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais	20150609161705106 20150609161705106	Aquisição mobiliário - Meu Móvel de Madeira	138302	24/09/15	R\$ 7.313,56	22/09/2015	convênio
7	Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais	20140807132928106	Aquisição de camera e bolsa no Magazine Luiza S/A	547329	17/10/15	R\$ 1.714,45	16/10/2015	convênio
7	Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais	20150609161343106	Aquisição de purificador de agua - WMB COMERCIO	594471	17/10/15	R\$ 112,21	16/10/2015	convênio
7	Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais	20141003113021106	Aquisição de moto compressor - J.M.Gurgel	106009	22/10/15	R\$ 1.511,52	28/10/2015	convênio
7	Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais	20141003113021106	Aquisição de compressor lavadora - J M GURGEL	1072923	29/10/15	R\$ 375,30	21/10/2015	convênio
7	Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais	20151228122017106	Aquisição de lente fotográfica - FAST ELETRONIC COM. DE ELETRO ELETRONICOS E ACESSÓRIOS LTDA	1602	15/06/16	R\$ 1.754,00	20/07/2016	convênio

CONTROLE FINANCEIRO	
Empreendedor	THYSSENKRUPP CSA COMPANHIA SIDERÚRGICA
Projeto	Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano - PED

Orçamento do Projeto								
ID	Função	previsto CCA	contratado	realizado	% realizado	Saldo	excedido	Desvio Tendência
1	Licitação para escolha de empresa de consultoria							
2	Revitalização da sede do PED	R\$ -	R\$ -	R\$ -				-
3	Projetos executivos para reforma e adequação da sede e do centro de visitantes*	R\$ -	R\$ -	R\$ -				-
4	Levantamento topográfico da área da sede	R\$ -	R\$ -	R\$ -				-
5	Obras de construção de pórtico, guarita e implantação da Trilha da Cascata	R\$ -	R\$ -	R\$ -				-
6	Implantação de placas de sinalização na Trilha da Cascata e na Sede	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		-
7	Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais	R\$ 161.411,45	R\$ 161.411,45	R\$ 29.262,61	18%	R\$ 0,00		132.148,84
8	Aluguel de veículo com motorista e combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -				-
18								
<b>Total</b>		<b>R\$ 161.411,45</b>	<b>R\$ 161.411,45</b>	<b>R\$ 29.262,61</b>	<b>18,13%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 132.148,84</b>

Saldo Execução (Contratado) R\$ 132.148,84

Saldo Final do Projeto (CCA) R\$ 132.148,84

LANÇAMENTO FINANCEIRO POR MACRO-ATIVIDADE								
Empreendedor		THYSSENKRUPP CSA COMPANHIA SIDERÚRGICA						
Projeto		Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano - PED						
CC / MA	Macro Atividade	TdR / N.º Protocolo	Evento Causador do Faturamento	Documento Fiscal	Data Emissão	Valor Faturado	Data de Pgto	Verificar Timeline *
7	Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais	2018.1011.00017-3	- Aquisição de 02 notebooks - SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A		11/03/19	R\$ 7.160,00	18/03/2019	acordo
7	Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais	2018.1017.00027-2	Aquisição de 02 ar condicionados		18/01/19	R\$ 9.320,08	18/01/2019	acordo
7	Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais	2018.0316.00019-5	Aquisição de 01 impressora multifuncional c/xerox			R\$ 3.905,07	02/10/2018	acordo
7	Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais	2018.0316.00025-0	Aquisição de 01 Notebook			R\$ 3.538,11	08/10/2018	acordo
7	Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais	2018.0316.00010-1	Aquisição de ar condicionado split 12000Btus			R\$ 3.524,40	01/10/2018	acordo
7	Aquisição de equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais	2018.0316.00026-8	Aquisição de 01 TV 40"			R\$ 1.814,95	11/10/2018	acordo



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS  
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA  
DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSSISTEMAS – DIBAPE

## TERMO DE ENCERRAMENTO 017/19

Pelo presente Termo, damos por encerrado o Projeto “Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano”, no valor de R\$ 2.694.182,06 (dois milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, cento e oitenta e dois reais e seis centavos), com saldo remanescente de R\$ 132.148,84 (cento e trinta e dois mil, cento e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos).  
Atestamos que as especificações constantes nos devidos Termos de Referência, conforme pareceres técnicos, termos de recebimento e aceite e notas fiscais constantes no Processo Administrativo nº E-07/509.071/2010.

**Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2019.**

**Márcio de Azevedo Beranger**  
**Diretor de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas**



CARTA nº 427/2019

Rio de Janeiro, 12 de agosto de 2019.

Prezados  
Subsecretaria Executiva  
Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro – SEA  
Av. Venezuela nº 110 – 5º andar  
20081-312 – Rio de Janeiro/RJ

ASSUNTO: FMA/RJ - Prestação de Contas Final do Projeto "Projeto Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque do Desengano" no âmbito do Acordo de Cooperação 04/2016 de agosto de 2016 e Aditivos com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ.

Prezado Senhor,

Conforme Acordo de Cooperação 04/2016 de agosto de 2016 e Aditivos, estamos encaminhando a prestação de contas final do Projeto Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque do Desengano, que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de janeiro de 2011 a 22 de maio de 2019.

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto, (Anexo 1);
- Relação de pagamentos realizados (Anexo 2);
- Relação de bens discriminada, em que constem quais foram adquiridos, produzidos ou construídos com recursos de cada projeto (Anexo 3).

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

João Ferraz Fernandes de Mello  
Gerente do Projeto

SUBEXEC

RECEBIDO EM: 13/08/19

ID Funcional: 50377426

em 14.08.2019 M. de Mello





## **Anexo 1**

**b - Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto.**

**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**  
**Prestação de Contas Final - Resumo das despesas no período**



Acordo de Cooperação 04/2016

I. Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ

**Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2011 a 22 de maio de 2019**



**SEAS** Secretaria de Estado do  
Ambiente e Sustentabilidade

Coluna	1	2	3.1	3.2	4	5
	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período 01/01/2011 a 14/11/2016 (Convênio 003/2009)	Despesas efetuadas no período 01/09/2016 a 22/05/2019 (Acordo 04/2016)	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 4)
	Projeto Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque do Desengano - Parque Estadual do Desengano 29.11.01.0001	R\$ 2.694.182,06	R\$ 2.532.770,61	R\$ 29.262,61	R\$ 2.562.033,22	R\$ 132.148,84
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.694.182,06</b>	<b>R\$ 2.532.770,61</b>	<b>R\$ 29.262,61</b>	<b>R\$ 2.562.033,22</b>	<b>R\$ 132.148,84</b>
12/08/2019		 João Ferraz Fernandes de Mello Gerente do Projeto			 Leandro Pontes Analista Financeiro	

\*O Convênio 003/2009 teve sua vigência até 14/11/2016 e o Acordo 04/2016 iniciou sua vigência em 01/09/2016 ambos estiveram ativos em paralelo durante o período de 01/09/2016 a 14/11/2016.



## **Anexo 2**

**c - Relação de Pagamentos Realizados;**



# **FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

**Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010**

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.**

**TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)**

**Prestação Nº Final**

**Relação de Despesas**

**Parque Estadual do Desengano**

**Período: 01/04/2011 a 14/11/2016**

**Data: 22/07/2019**

Data: 22/07/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Componente	Parque Estadual do Desengano	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Relevo Serviços Técnicos Ltda	00000001 19	Serviço de topografia para área situada no Horto Florestal Santos Lima, Sede do PE do Desengano - Parcela Única			14.000,00	100	06/04/2011	14.000,00
2 Tech Data Brasil Ltda.	00000012 40	FMA - Parque Estadual do Desengano/Projeto multimídia			2.900,00	100	29/04/2011	2.900,00
3 C & C Casa e Construção Ltda	00000218 75	Aquisição de 3 capachos para o PE do Desengano			264,70	100	29/04/2011	264,70
4 Principado de Asturias Louças Ltda	00000295 62	Aquisição de 60 copos de 235ml e 24 copos de 337ml para o PE do Desengano			217,30	100	29/04/2011	217,30
5 Ricardo Eletro Divinópolis Ltda	00000033 33	Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano/Purificador de água - Aquisição urgente, tendo em vista reunião do Conselho Diretor no dia 29/04 no PED.			1.169,70	100	29/04/2011	1.169,70
6 Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda.	00003549 55	Parque Estadual do Desengano - Desumidificador de ambiente			395,00	100	16/05/2011	395,00
7 Multimix Refrigeração Ltda.	00000011 31	Parque Estadual do Desengano - Ar condicionado			4.950,00	100	17/05/2011	4.950,00
8 Saioron Construtora Ltda	00000849 00000007 21	Revitalização da Sede e Fortalecimento da estrutura de apoio a visitação do Parque Estadual do Desengano - Parcela 1/6			364.189,96	100	08/06/2011	364.189,96

Data: 22/07/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Componente	Parque Estadual do Desengano	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
9 Irmãos Prata Construção e Conservação Ltda - ME	00000851 00000004 08	Contratação de PJ para implantação da Trilha da Cascata do Parque Estadual do Desengano - Parcela 1/4			125.891,14	100	05/07/2011	125.891,14
10 Sairon Construtora Ltda	00000007 44	Revitalização da Sede e Fortalecimento da estrutura de apoio a visitação do Parque Estadual do Desengano - Parcelas 2,3 e 4 / 6			737.973,17	100	11/08/2011	737.973,17
11 Irmãos Prata Construção e Conservação Ltda - ME	00000851 00000004 16	Contratação de PJ para implantação da Trilha da Cascata do Parque Estadual do Desengano - Parcela 2/4			99.975,49	100	19/08/2011	99.975,49
12 Irmãos Prata Construção e Conservação Ltda - ME	00000851 00000004 37	Contratação de PJ para implantação da trilha da Cascata do Parque Estadual do Desengano - Parcela 3/4			75.283,69	100	27/09/2011	75.283,69
13 MSM Turismo Ltda ME	00000000 16	Aluguel de veículo com motorista e combustível para o PE do Desengano			9.826,80	100	14/10/2011	9.826,80
14 HSRNET Informática Ltda.	00000001 88	Aquisição de tres Computadores Intel I3 com teclado, mouse, Windows 7, Office e tela LCD 18,5" para o PE Desengano			6.900,00	100	25/10/2011	6.900,00
15 MSM Turismo Ltda ME	00000000 20	Aluguel de veículo com motorista e combustível para o PE do Desengano			9.826,80	100	21/11/2011	9.826,80
16 Grand Udi Uniformes Profissionais Ltda.	00000012 53	Contratação de empresa de confecção de uniformes para o Parque Estadual do Desengano			6.610,00	100	21/11/2011	6.610,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**  
**Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010**  
**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.**  
**TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)**  
**Período: 01/04/2011 a 14/11/2016**

**PRESTAÇÃO Nº Final**  
**Data da Assinatura : 29/12/2009**  
**Data da Efetividade: 12/01/2010**  
**Data de Fechamento: 14/11/2016**

Data: 22/07/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Componente	Parque Estadual do Desengano	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
17 Irmãos Prata Construção e Conservação Ltda - ME	00000851 000000463	Contratação de PJ para implantação da Trilha da Cascata do Parque estadual do Desengano - Parcela 4/4			160.544,97	100	25/11/2011	160.544,97
18 MSM Turismo Ltda ME	00000000 24	Aluguel de veículo com motorista e combustível para o PE do Desengano			9.826,80	100	08/12/2011	9.826,80
19 MSM Turismo Ltda ME	00000000 28	Aluguel de veículo com motorista e combustível referente ao 2º aditivo - PE do Desengano			9.826,80	100	16/01/2012	9.826,80
20 Real Birigui Comércio de Máquinas e Ferramentas Ltda.	000008563	Aquisição de uma roçadeira costal, motoserra, soprador e acessórios para roçadeira lateral para o Parque Estadual do Desengano.			6.011,00	100	01/02/2012	6.011,00
21 MSM Turismo Ltda ME	00000000 30	Aluguel de veículo com motorista e combustível - PE Desengano			446,67	100	15/02/2012	446,67
22 Lucas Máquinas e Ferramentas Ltda	00000096 10	Aquisição de Roçadeira FS 220 Sthil para o Parque Estadual do Desengano.			1.999,00	100	17/02/2012	1.999,00
23 Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP	00000063 72	Aquisição de Filmadora Sony DCR SR 21 para o Parque Estadual do Desengano			997,00	100	02/03/2012	997,00
24 Sociedade Comercial e Importadora Hermes	00205867 20	Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos para o Parque Estadual do Desengano			12.179,20	100	06/03/2012	12.179,20

Data: 22/07/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Componente	Parque Estadual do Desengano	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
25Ecoleste Comércio de Lixeiras Ltda EPP	0000001540	Aquisição de 04 Carros Coletores cap. 240 Litros - Parque Estadual do Desengano			1.215,28	100	09/03/2012	1.215,28
26Sociedade Comercial e Importadora Hermes	0021239170	Aquisição de 03 ferros elétricos 110 Volts para o Parque Estadual do Desengano			208,50	100	23/03/2012	208,50
27Sociedade Comercial e Importadora Hermes	0021362602	Aquisição de 02 Cafeteiras 110 Volts para o Parque Estadual do Desengano			118,00	100	27/03/2012	118,00
28Nad Colchões Moveis e Decorações Ltda ME	0023032012	Aquisição de tres Colchões (2 de solteiro e 1 de casado) Ortobom para o PE Desengano.			1.666,00	100	30/03/2012	1.666,00
29Saieron Construtora Ltda	000008590000000829	Revitalização da Sede e Fortalecimento da estrutura de apoio a visitação do Parque Estadual do Desengano - Parcela 5/6			663.739,88	100	05/04/2012	663.739,88
30Abitare Materiais de Construção Ltda	0000086251	Aquisição de 03 ventiladores de teto e 06 lâmpadas eletrônicas para o PE Desengano			977,10	100	09/04/2012	977,10
31 João Batista da Costa	300412	Contratação de frete PF para transporte dos tres colchões (dois de solteiro e um de casado) até Santa Maria Madalena- PE Desengano.			561,80	100	30/04/2012	561,80
32VPN Comercio de Equipamentos Visuais	0000000368	Aquisição de Tela de projeção para o Parque Estadual do Desengano			400,00	100	09/05/2012	400,00



Data: 22/07/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Componente	Parque Estadual do Desengano	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
33Orvalho do Sol	0000001234	Aquisição de Tenda para Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano			8.400,00	100	10/05/2012	8.400,00
34Sibelly Transportes Ltda	0000000618	Aluguel de veículo Toyota Hilux 4x4 sem motorista por 30 dias para o PE Desengano			10.500,00	100	10/05/2012	10.500,00
35Albran Comércio de Soldas e Ferragens Ltda	0000013100	Aquisição de ferramentas para o PE Desengano			6.853,04	100	14/05/2012	6.853,04
36Albran Comércio de Soldas e Ferragens Ltda	0000013099	Aquisição de 01 moto esmeril de bancada para o PE Desengano			345,00	100	14/05/2012	345,00
37Claudia Marcia Torres Velloso Mariath	000000000501	Aquisição de 1 mesa com cadeiras, 2 camas de solteiro e 1 cama de casal em artesato local com madeira reflorestada para o PE Desengano. - 50% Iniciais			1.700,00	100	15/05/2012	1.700,00
38Previdência Social	1312	INSS s/ serv. de João Batista da Costa			112,36	100	18/05/2012	112,36
39Atlas Atalaia Ind. e Com. de Calçados Ltda	0023052012	Aquisição de 16 pares de coturnos marrom marinha e verde com solado em vibram - PE do Desengano			1.553,79	100	23/05/2012	1.553,79
40Shopping Matriz Comercial Ltda.	0000046263	Aquisição de Cadeira de secretaria para Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano			851,00	100	24/05/2012	851,00

Data: 22/07/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Componente	Parque Estadual do Desengano	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
41 Claudia Marcia Torres Velloso Mariath	0000000051	Aquisição de 1 mesa com cadeiras, 2 camas de solteiro e 1 cama de casal em artesato local com madeira reflorestada para o PE Desengano - 50% Restantes.			1.700,00	100	29/06/2012	1.700,00
42 Estok Comercio e Representações Ltda	0000985732	Aquisição de mobiliario para o Parque Estadual do Desengano			3.850,00	100	04/07/2012	3.850,00
43 Real Birigui Comércio de Máquinas e Ferramentas Ltda.	0000013404	Aquisição de 05 Carrinhos de mão para o PE Desengano			575,00	100	19/07/2012	575,00
44 PASCOAL COMERCIO DE MADALENA LTDA-ME	000031550801	Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano/Botijão de gás - Aquisição conforme especificação anexa.			236,00	100	25/07/2012	236,00
45 Um Meia Zero Cama e Mesa Ltda	0000000267	Aquisição de Utensílios de cama para o Parque Estadual do Desengano			3.979,00	100	31/07/2012	3.979,00
46 Casa & Video Rio de Janeiro S/A	0012637304	Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano/Utensílios de banheiro/lavanderia - Aquisição de acordo com especificação anexa.			23,19	100	30/08/2012	23,19
47 Engeplac Sistemas de Comunicação Visual Ltda ME	0000000125	Contratação de empresa para elaborar, confeccionar e instalar placas de sinalização para o Parque Estadual do Desengano - Pagamento 70%			69.921,60	100	17/09/2012	69.921,60
48 Mundividros Vidros, Cristais e Molduras Ltda	0013092012	Aquisição de espelhos para Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano. Solicitação criada como parte do protocolo 20120517163022106, para aquisição com outro fornecedor.			120,00	100	18/09/2012	120,00

Data: 22/07/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Componente		Parque Estadual do Desengano	
			Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
49 Casa & Video Rio de Janeiro S/A	0000020143	Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano/Utensílios de banheiro/lavanderia - Aquisição de acordo com especificação anexa.	1.258,72	100	21/09/2012	1.258,72
50 Sete Toquinhos de Madureira Artigos de Festas Ltda	0000015786	Aquisição de panos de chão para Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano. Solicitação criada como parte do protocolo 20120517163022106 para aquisição com outro fornecedor.	36,00	100	28/09/2012	36,00
51 Americanas.Com - B2W Companhia Global do Varejo	0528540930	Aquisição de 4 Jogos de panela aço inox para o PE Desengano	1.799,64	100	31/10/2012	1.799,64
52 Cia. Brasileira de Distribuição	0021451142	Aquisição de suporte para cozinha para PE Desengano.	188,73	100	01/11/2012	188,73
53 Shopfato Comercio Eletronico	0092951352	Aquisição de 3 Jg de xicara branca de porcelana com 90ml para o PE Desengano	82,54	100	01/11/2012	82,54
54 Principado de Asturias Louças Ltda	0000068956	Aquisição de parte dos utensilios de cozinha para o Parque Estadual do Desengano	5.245,64	100	05/11/2012	5.245,64
55 Magazine do Inox	0000005962	Aquisição de tábua de carne retangular 400x240x12mm para cozinha para PE Desengano.	60,39	100	05/11/2012	60,39
56 RN Comércio Varejista S.A.	0009502451	Aquisição de 2 panelas de pressão 4,5L Tramontina para o PE Desengano	436,80	100	05/11/2012	436,80

Data: 22/07/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
57Habitare Casa	0001003042	Aquisição de dois batedores de carne em aço Inox para o PE Desengano	119,49	100	09/11/2012	119,49
58Engeplac Sistemas de Comunicação Visual Ltda ME	0000001106	Contratação de empresa para elaborar, confeccionar e instalar placas de sinalização para o Parque Estadual do Desengano - 30% Finais	29.966,40	100	12/11/2012	29.966,40
59Sairon Construtora Ltda	00000849000000003201	Revitalização da Sede e Fortalecimento da estrutura de apoio a visitação do Parque Estadual do Desengano - Referente à 4ª Medição - Final	34.062,33	100	04/12/2013	34.062,33
60B2W Companhia Global do Varejo	000001604201401	Aquisição de utensílios diversos para o PE Desengano	791,12	100	16/04/2014	791,12
61C & C Casa e Construção Ltda	000001704201401	FMA - Desengano - Aquisição de dez fechos para porta - pagamento antecipado;	253,24	100	17/04/2014	253,24
62Extra.com	000000605201401	- Aquisição de utensílios diversos - pgto unico	666,58	100	06/05/2014	666,58
63Real Birigui Comércio de Máquinas e Ferramentas Ltda.	000000003256801	- Aquisição de Ferramentas Manuais e EPIs para o Parque Estadual do Desengano - Parcela única	1.091,92	100	05/02/2015	1.091,92
64NS2.com Internet S.A.	000001805201501	Aquisição de 07 Pares de Coturno - Parque Estadual do Desengano - Pagamento Antecipado	1.819,30	100	19/05/2015	1.819,30

Data: 22/07/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Componente	Parque Estadual do Desengano	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
65 Furtado & Schmidt Sistemas e Equipamentos Topográficos Ltda.	00000000 1591901	Aquisição de 01 Clinômetro analógico para o Parque Estadual do Desengano - Pagamento Unico			299,00	100	10/08/2015	299,00
66 Meu Movel de Madeira - Com. de Móveis e Decorações Ltda.	00009175 8160001	Aquisição de Sofá e armário com portas para Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do PE do Desengano			7.313,56	100	22/09/2015	7.313,56
67 Walmart.com	00000151 0201501	Aquisição de 01 Purificador de Água, Para Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano - Pagamento Antecipado			112,21	100	16/10/2015	112,21
68 Magazine Luiza S/A	00000151 0201501	Aquisição 01 Máquina fotográfica digital - Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do PE do Desengano - Pagamento Antecipado			1.714,45	100	16/10/2015	1.714,45
69 J.M. GURGEL ME	00000191 0201501	Aquisição de 01 Compressor - Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano - Pagamento Antecipado			375,30	100	21/10/2015	375,30
70 J.M. GURGEL ME	00000261 0201501	Aquisição de 01 Hidrolavadora - Lavadora profissional, para Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano - Pagamento Antecipado			1.511,52	100	28/10/2015	1.511,52
71 Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP	00000000 0160201	Aquisição de lente para máquina fotográfica digital para o PE Desengano - Pagamento Unico			1.754,00	100	20/07/2016	1.754,00



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**  
**Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010**  
**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.**  
**TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)**  
**Período: 01/04/2011 a 14/11/2016**

**PRESTAÇÃO Nº Final**

**Data da Assinatura : 29/12/2009**

**Data da Efetividade: 12/01/2010**

**Data de Fechamento: 14/11/2016**

Data: 22/07/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Componente	Parque Estadual do Desengano		
			Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
			2.532.770,61			2.532.770,61

# **FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

**Acordo FMA - 04/2016 - CSA2 (Thyssen)**

**Nº Contrato: 04/2016**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido Nº 0**

**Financiador: CSA2 (Thyssen) - TCCA (11/2007)**

**SOE Nº Final**

**Período: 01/09/2016 a 22/05/2019**

**Componente: Acordo FMA Proj Parque Estadual do Desengano**

**Categoria:**

**Data: 12/08/2019**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - CSA2 (Thyssen)

Pedido N° 0

SOE N° Final



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: CSA2 (Thyssen) - TCCA (11/2007)

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Acordo FMA Proj Parque Estadual do Desengano

Data: 12/08/2019

Período: 01/09/2016 a 22/05/2019

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	REFRIGERAC AO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		326371	- Aquisição de ar condicionado split 12000BTUs - Parque Estadual do Desengano	3.524,40	0,00	3.524,40	01/10/2018		3.524,40
2	SUPERCOMM ERCE S.A.		326385	- Aquisição de 01 Impressora Multifuncional c/xerox - Parque Estadual do Desengano	3.905,07	0,00	3.905,07	02/10/2018		3.905,07
3	Fast Shop		327555	- Aquisição de 01 Notebook - Parque Estadual do Desengano	3.538,11	0,00	3.538,11	08/10/2018		3.538,11
4	CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.		327971	- Aquisição de 01 TV 40'' - Parque Estadual do Desengano.	1.814,95	0,00	1.814,95	11/10/2018		1.814,95
5	UNIAR COMERCIO DE ELETRO- ELETRONICO S E SERVICOS LTDA		337688	- Aquisição de ar condicionado split 12000BTUs - Parque Estadual do Desengano	9.320,08	0,00	9.320,08	18/01/2019		9.320,08



# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - CSA2 (Thyssen)

Pedido N° 0

SOE N° Final



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: CSA2 (Thyssen) - TCCA (11/2007)

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Acordo FMA Proj Parque Estadual do Desengano

Data: 12/08/2019

Período: 01/09/2016 a 22/05/2019

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
6	SND DISTRIBUICA O DE PRODUTOS DE INFORMATIC A S/A		340714	- Aquisição de 02 notebooks - Parque Estadual do Desengano.	7.160,00	0,00	7.160,00	18/03/2019		7.160,00
					<u>29.262,61</u>					<u>29.262,61</u>



### **Anexo 3**

**d - Relação de bens discriminada, em que constem quais foram adquiridos, produzidos ou construídos com recursos de cada projeto.**



**Prestação de Contas Final - Bens Adquiridos**

**Projeto Parque Estadual do Desengano**

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - CSA 2 (Thyssen)



**SEAS** Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

Origem	Protocolo	Financiador	Para onde (Projeto)	Insumo	Valor final
Fundo Mata Atlântica RJ	20110125155955106	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Parque Estadual do Desengano	Revitalização da Sede e Fortalecimento da estrutura de apoio a visitação do Parque Estadual do Desengano	R\$ 1.799.965,34
Fundo Mata Atlântica RJ	20110125161411106	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Parque Estadual do Desengano	Contratação de PJ para implantação da Trilha da Cascata do Parque Estadual do Desengano	R\$ 461.695,29
Fundo Mata Atlântica RJ	20120313150900106	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Parque Estadual do Desengano	Aquisição de ferramentas para o PE Desengano	R\$ 6.853,04
Fundo Mata Atlântica RJ	20120313150900106	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Parque Estadual do Desengano	Aquisição de 01 moto esmeril de bancada para o PE Desengano	R\$ 345,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20120928145550106	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Parque Estadual do Desengano	Aquisição de 4 Jogos de panela aço inox para o PE Desengano	R\$ 1.799,64
Fundo Mata Atlântica RJ	20120402101945106	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Parque Estadual do Desengano	Aquisição de 03 ventiladores de teto e 06 lâmpadas eletrônicas para o PE Desengano	R\$ 977,10
Fundo Mata Atlântica RJ	20120508113511106	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Parque Estadual do Desengano	Aquisição de 16 pares de coturnos marrom marinha e verde com solado em vibram - PE do Desengano	R\$ 1.553,79
Fundo Mata Atlântica RJ	20120928145550106 / 20120928145550106 / 20120928145550106 / 20120928145550106 / 20120928145550106	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Parque Estadual do Desengano	Aquisição de utensílios diversos para o PE Desengano	R\$ 791,12
Fundo Mata Atlântica RJ	20110414144638106	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Parque Estadual do Desengano	Aquisição de 3 capachos para o PE do Desengano	R\$ 264,70
Fundo Mata Atlântica RJ	20120928145550106	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Parque Estadual do Desengano	FMA - Desengano - Aquisição de dez fechos para porta - pagamento antecipado;	R\$ 253,24
Fundo Mata Atlântica RJ	20120517163022106	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Parque Estadual do Desengano	Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano/Utensílios de banheiro/lavanderia - Aquisição de acordo com especificação anexa.	R\$ 23,19
Fundo Mata Atlântica RJ	20120517163022106	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Parque Estadual do Desengano	Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano/Utensílios de banheiro/lavanderia - Aquisição de acordo com especificação anexa.	R\$ 1.258,72
Fundo Mata Atlântica RJ	20120312143504106 / 20120312143504106 / 20120312143504106	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Parque Estadual do Desengano	Aquisição de 1 mesa com cadeiras, 2 camas de solteiro e 1 cama de casal em artesato local com madeira reflorestada para o PE Desengano. - 50% Iniciais	R\$ 1.700,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20120312143504106 / 20120312143504106 / 20120312143504106	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Parque Estadual do Desengano	Aquisição de 1 mesa com cadeiras, 2 camas de solteiro e 1 cama de casal em artesato local com madeira reflorestada para o PE Desengano - 50% Restantes.	R\$ 1.700,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20120105180419106 / 20120105180925106 / 20120105180722106 / 20120105180817106 / 20120105180535106 / 20120105160236106 / 20120117141126106 / 20120105181024106 / 20120117141803106 / 20120117141635106 / 20120117142108106	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Parque Estadual do Desengano	Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos para o Parque Estadual do Desengano	R\$ 12.179,20
Fundo Mata Atlântica RJ	20120117141439106	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Parque Estadual do Desengano	Aquisição de 03 ferros elétricos 110 Volts para o Parque Estadual do Desengano	R\$ 208,50
Fundo Mata Atlântica RJ	20120105175736106	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Parque Estadual do Desengano	Aquisição de 02 Cafeteiras 110 Volts para o Parque Estadual do Desengano	R\$ 118,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20120509160101106	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Parque Estadual do Desengano	Aquisição de Utensílios de cama para o Parque Estadual do Desengano	R\$ 3.979,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20110517162555106	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Parque Estadual do Desengano	Aluguel de veículo com motorista e combustível para o PE do Desengano	R\$ 9.826,80
Fundo Mata Atlântica RJ	20110517162555106	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Parque Estadual do Desengano	Aluguel de veículo com motorista e combustível para o PE do Desengano	R\$ 9.826,80
Fundo Mata Atlântica RJ	20110517162555106	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Parque Estadual do Desengano	Aluguel de veículo com motorista e combustível para o PE do Desengano	R\$ 9.826,80
Fundo Mata Atlântica RJ	20110517162555106	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Parque Estadual do Desengano	Aluguel de veículo com motorista e combustível referente ao 2º aditivo - PE do Desengano	R\$ 9.826,80
Fundo Mata Atlântica RJ	20110517162555106	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Parque Estadual do Desengano	Aluguel de veículo com motorista e combustível - PE Desengano	R\$ 446,67
Fundo Mata Atlântica RJ	20110715112915106	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Parque Estadual do Desengano	Contratação de empresa para elaborar, confeccionar e instalar placas de sinalização para o Parque Estadual do Desengano - Pagamento 70%	R\$ 69.921,60
Fundo Mata Atlântica RJ	20110715112915106	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Parque Estadual do Desengano	Contratação de empresa para elaborar, confeccionar e instalar placas de sinalização para o Parque Estadual do Desengano - 30% Finais	R\$ 29.966,40
Fundo Mata Atlântica RJ	20120928145550106	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Parque Estadual do Desengano	- Aquisição de utensílios diversos - pgto unico	R\$ 666,58
Fundo Mata Atlântica RJ	20120928145550106	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Parque Estadual do Desengano	Aquisição de suporte para cozinha para PE Desengano.	R\$ 188,73
Fundo Mata Atlântica RJ	20120117141310106	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Parque Estadual do Desengano	Aquisição de Filmadora Sony DCR SR 21 para o Parque Estadual do Desengano	R\$ 997,00

**Prestação de Contas Final - Bens Adquiridos**

**Projeto Parque Estadual do Desengano**

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - CSA 2 (Thyssen)



**SEAS** Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

Origem	Protocolo	Financiador	Para onde (Projeto)	Insumo	Valor final
Fundo Mata Atlântica RJ	20151228122017106	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Parque Estadual do Desengano	Aquisição de lente para máquina fotográfica digital para o PE Desengano - Pagamento Unico	R\$ 1.754,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20120313150900106	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Parque Estadual do Desengano	Aquisição de 01 Clinômetro analógico para o Parque Estadual do Desengano - Pagamento Unico	R\$ 299,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20110126120819106 / 20110126120819106 / 20110126120819106 / 20110126120819106 / 20110126120819106 / 20110126120819106 / 20110126120819106 / 20110126120819106 / 20110126120819106	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Parque Estadual do Desengano	Contratação de empresa de confecção de uniformes para o Parque Estadual do Desengano	R\$ 6.610,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20120928145550106	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Parque Estadual do Desengano	Aquisição de dois batedores de carne em aço Inox para o PE Desengano	R\$ 119,49
Fundo Mata Atlântica RJ	20110322113814106	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Parque Estadual do Desengano	Aquisição de tres Computadores Intel I3 com teclado, mouse, Windows 7, Office e tela LCD 18,5" para o PE Desengano	R\$ 6.900,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20120312143504106	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Parque Estadual do Desengano	Contratação de frete PF para transporte dos tres colchões (dois de solteiro e um de casado) até Santa Maria Madalena- PE Desengano.	R\$ 561,80
Fundo Mata Atlântica RJ	20110414143550106	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Parque Estadual do Desengano	Parque Estadual do Desengano - Desumidificador de ambiente	R\$ 395,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20141003113021106	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Parque Estadual do Desengano	Aquisição de 01 Compressor - Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano - Pagamento Antecipado	R\$ 375,30
Fundo Mata Atlântica RJ	20151006152834106	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Parque Estadual do Desengano	Aquisição de 01 Hidrolavadora - Lavadora profissional, para Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano - Pagamento Antecipado	R\$ 1.511,52
Fundo Mata Atlântica RJ	20111109120435106	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Parque Estadual do Desengano	Aquisição de Roçadeira FS 220 Stihl para o Parque Estadual do Desengano.	R\$ 1.999,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20120928145550106	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Parque Estadual do Desengano	Aquisição de tábua de carne retangular 400x240x12mm para cozinha para PE Desengano.	R\$ 60,39
Fundo Mata Atlântica RJ	20150807132928106	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Parque Estadual do Desengano	Aquisição 01 Máquina fotográfica digital - Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do PE do Desengano - Pagamento Antecipado	R\$ 1.714,45
Fundo Mata Atlântica RJ	20150609161705106 / 20150609161705106	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Parque Estadual do Desengano	Aquisição de Sofá e armário com portas para Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do PE do Desengano	R\$ 7.313,56
Fundo Mata Atlântica RJ	20110322112517106	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Parque Estadual do Desengano	Parque Estadual do Desengano - Ar condicionado	R\$ 4.950,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20120517163022106	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Parque Estadual do Desengano	Aquisição de espelhos para Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano. Solicitação criada como parte do protocolo 20120517163022106, para aquisição com outro fornecedor.	R\$ 120,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20140825173456106	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Parque Estadual do Desengano	Aquisição de 07 Pares de Coturno - Parque Estadual do Desengano - Pagamento Antecipado	R\$ 1.819,30
Fundo Mata Atlântica RJ	20120312143504106 / 20120312143504106	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Parque Estadual do Desengano	Aquisição de tres Colchões (2 de solteiro e 1 de casado) Ortobom para o PE Desengano.	R\$ 1.666,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20110322115731106	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Parque Estadual do Desengano	Aquisição de Tenda para Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano	R\$ 8.400,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20120514101131106	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Parque Estadual do Desengano	Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano/Botijão de gás - Aquisição conforme especificação anexa.	R\$ 236,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20110414144638106	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Parque Estadual do Desengano	Aquisição de 60 copos de 235ml e 24 copos de 337ml para o PE do Desengano	R\$ 217,30
Fundo Mata Atlântica RJ	20120928145550106	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Parque Estadual do Desengano	Aquisição de parte dos utensilios de cozinha para o Parque Estadual do Desengano	R\$ 5.245,64
Fundo Mata Atlântica RJ	20111109120435106 / 20111109120435106 / 20111109120435106 / 20111109120435106	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Parque Estadual do Desengano	Aquisição de uma roçadeira costal, motosserra, soprador e acessórios para roçadeira lateral para o Parque Estadual do Desengano.	R\$ 6.011,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20120514162701106	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Parque Estadual do Desengano	Aquisição de 05 Carrinhos de mão para o PE Desengano	R\$ 575,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20140822151525106	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Parque Estadual do Desengano	- Aquisição de Ferramentas Manuais e EPis para o Parque Estadual do Desengano - Parcela única	R\$ 1.091,92
Fundo Mata Atlântica RJ	20110125161138106	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Parque Estadual do Desengano	Serviço de topografia para área situada no Horto Florestal Santos Lima, Sede do PE do Desengano - Parcela Única	R\$ 14.000,00

**Prestação de Contas Final - Bens Adquiridos****Projeto Parque Estadual do Desengano**

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - CSA 2 (Thyssen)


**SEAS** Secretaria de Estado do  
Ambiente e Sustentabilidade

Origem	Protocolo	Financiador	Para onde (Projeto)	Insumo	Valor final
Fundo Mata Atlântica RJ	20120928145550106	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Parque Estadual do Desengano	Aquisição de 2 painéis de pressão 4,5L Tramontina para o PE Desengano	R\$ 436,80
Fundo Mata Atlântica RJ	20110414141843106	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Parque Estadual do Desengano	Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano/Purificador de água - Aquisição urgente, tendo em vista reunião do Conselho Diretor no dia 29/04 no PED.	R\$ 1.169,70
Fundo Mata Atlântica RJ	20120517163022106	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Parque Estadual do Desengano	Aquisição de panos de chão para Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano. Solicitação criada como parte do protocolo 20120517163022106 para aquisição com outro fornecedor.	R\$ 36,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20120928145550106	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Parque Estadual do Desengano	Aquisição de 3 Jg de xicara branca de porcelana com 90ml para o PE Desengano	R\$ 82,54
Fundo Mata Atlântica RJ	20120312143504106	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Parque Estadual do Desengano	Aquisição de Cadeira de secretaria para Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano	R\$ 851,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20120316171002106	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Parque Estadual do Desengano	Aluguel de veículo Toyota Hilux 4x4 sem motorista por 30 dias para o PE Desengano	R\$ 10.500,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20120117141942106	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Parque Estadual do Desengano	Aquisição de 04 Carros Coletores cap. 240 Litros - Parque Estadual do Desengano	R\$ 1.215,28
Fundo Mata Atlântica RJ	20110322115202106	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Parque Estadual do Desengano	FMA - Parque Estadual do Desengano/Projeto multimídia	R\$ 2.900,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20120312143504106 / 20120312143504106	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Parque Estadual do Desengano	Aquisição de mobiliário para o Parque Estadual do Desengano	R\$ 3.850,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20120315150251106	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Parque Estadual do Desengano	Aquisição de Tela de projeção para o Parque Estadual do Desengano	R\$ 400,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20150609161343106	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto Parque Estadual do Desengano	Aquisição de 01 Purificador de Água, Para Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano - Pagamento Antecipado	R\$ 112,21