



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

OFÍCIO SEAS/SUPFIP Nº 096/2019

Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2019.

Ilma Sra.
Rosa Lemos de Sá
Secretária Geral do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO


Ref.: Projeto de "Obras de Reforma da Subsede e Alojamento e Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande / Reserva Biológica da Praia do Sul - PEIG - Rebio da Praia do Sul".

Assunto: Termo de Encerramento de Projeto

Prezada Senhora,

Encaminhamos em anexo o Ofício INEA/PRES Nº 1061/2019, a CI/INEA/DIBAPE Nº 179/2019, o Termo de Encerramento do Projeto Nº 019/2019, o Parecer Técnico Final Nº 020/2019, e o Relatório de Análise Final da Prestação de Contas do Projeto, visando dar prosseguimento aos tramites administrativos pertinentes para o encerramento do projeto em epígrafe.

Atenciosamente,


DIEGO ALVES
ID 5098033-5

Superintendente de Fundos de Interesse Público – SUPFIP
Subsecretaria Executiva – SUBEXEC



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA

OF/INEA/PRES. Nº 1061

Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2019.

Ilmo. Sr.
José Mauro de Farias Junior
Subsecretaria Executiva – SUBEXEC
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade – SEAS


Ref.: Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FMA RJ.

Prezado Senhor,

Encaminho anexo Pareceres Técnicos Finais, Relatórios de prestação de contas e Termos de Encerramento, elaborados pela área técnica da Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas – DIBAPE, visando encerramento dos Projetos “Obras de Reforma da Subsede e Alojamento e Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para a Reserva Biológica da Praia do Sul; Obras de Reforma da Sede Administrativa/ Centro de Visitantes e Fortalecimento de Apoio Administrativo/ Operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande.”, junto ao Gestor Operacional do FMA.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição, para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


Claudio Barcelos Dutra
Presidente
ID: 5097726-1

inea instituto estadual
do ambiente

SEAS

Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SUBEXEC
RECEBIDO EM: 16/09/19
ID: ID Funcional: 50377426
18.15



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA
DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSSISTEMAS – DIBAPE

CI/INEA/DIBAPE nº 179

Rio de Janeiro, 13 de setembro de 2019.

De: Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas - DIBAPE

Para: Gabinete da Presidência – GP

Ref.: Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FMA RJ.

Assunto: Encerramento de projetos FMA

Prezado Presidente,

Vimos através do presente encaminhar Pareceres Técnicos Finais, Relatórios de Prestação de Contas e Termos de Encerramento referentes aos projetos:

① Obras de Reforma da Subsede e Alojamento e Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para a Reserva Biológica da Praia do Sul;

- Obras de Reforma da Sede Administrativa/ Centro de Visitantes e Fortalecimento de Apoio Administrativo/ Operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande.

Sugerimos encaminhamento a Subsecretaria Adjunta de Planejamento (SAP) da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS) para as providências cabíveis.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição, para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Márcio de Azevedo Beranger
Diretor de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas
Instituto Estadual do Ambiente
ID. 4348049-7

INEA
CADASTRADO
Nº 697338

inea instituto estadual
do ambiente

SEAS

Secretaria de
Estado de
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

**RELATÓRIO DE ANÁLISE FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROJETO DE
“OBRAS DE REFORMA DA SUBSEDE E ALOJAMENTO E AQUISIÇÃO DE
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA O PARQUE ESTADUAL DA ILHA
GRANDE / RESERVA BIOLÓGICA DA PRAIA DO SUL – PEIG REBIO PRAIA DO
SUL”**

Processo Administrativo SEA: E-07/000.233/2010

Proponente: Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas – DIBAPE

1.0 - Introdução:

O presente relatório tem como objetivo verificar o devido encaminhamento dos documentos comprobatórios de encerramento do Projeto de “Obras de Reforma da Subsede e Alojamento e Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande / Reserva Biológica da Praia do Sul – PEIG - Rebio Praia do Sul”.

O Projeto foi aprovado na 06ª Reunião Extraordinária da Câmara de Compensação Ambiental – CCA, realizada em 17/05/2010 e Deliberação CCA nº 021/2010, de 14/06/2010, totalizando o valor de R\$ 863.619,24 (oitocentos e sessenta e três mil e seiscentos e dezenove reais e vinte e quatro centavos), com recursos do Licenciamento Ambiental referente ao empreendimento “COMPANHIA SIDERÚRGICA DO ATLÂNTICO - CSA”, por meio do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental – TCCA nº 11/2007.

Na 41ª Reunião Ordinária da Câmara de Compensação Ambiental – CCA, realizada em 07/02/2013 e Deliberação CCA nº 039/2013, de 28/02/2013, foi autorizado um aditivo de valor do projeto de R\$ 385.804,96 (trezentos e oitenta e cinco mil e oitocentos e quatro reais e noventa e seis centavos), sendo que o valor citado foi destinado para dois projetos, e para o projeto em epígrafe, foi destinado o valor de R\$ 142.575,28 (cento e quarenta e dois mil e quinhentos e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos), passando para o valor final de R\$ 1.006.194,52 (um milhão, seis mil e cento e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos).

Considerando que o valor inicial do projeto foi de R\$ 863.619,24 (oitocentos e sessenta e três mil e seiscentos e dezenove reais e vinte e quatro centavos), porém foi encaminhado ao Funbio com o valor de R\$ 863.619,23 (oitocentos e sessenta e três mil e seiscentos e dezenove reais e vinte e três centavos), ressaltamos que a diferença de R\$ 0,01 (um centavo) voltará ao fundo como saldo remanescente.

O presente projeto foi executado conforme CFF, em 02 objetivos específicos e 02 atividades, e atestamos que as especificações constantes no Plano de Trabalho e no Termo de referência nº 2011.0805.1707.25117, foram atendidas.

2.0 - Análise da Execução:

O Projeto em tela trata das Obras e reformas da Subsede e Aquisições para o Parque Estadual da Ilha Grande / Reserva Biológica da Praia do Sul – PEIG Rebio Praia do Sul, o âmbito do

SEAS Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

convênio 003/2009 e do acordo de Cooperação 04/2016, com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ.

O presente Projeto foi executado, de acordo com a demanda da Coordenação do Projeto e com o previsto no Cronograma Físico e Financeiro, com saldo remanescente de R\$ 8.722,42 (oito mil e setecentos e vinte e dois reais e quarenta e dois centavos), mais a diferença de R\$ 0,01 (um centavo) que voltará ao fundo como saldo remanescente.

Abaixo, destacamos os objetivos específicos elencados no CFF:

- **Objetivo Específico A1** – Possibilitar a efetiva administração e operacionalização da Reserva Biológica estadual da Praia do Sul, no âmbito dos objetivos de sua criação, criando condições propícias para o estabelecimento de um núcleo operacional da DIBAPE. Valor Previsto de R\$ 870.630,53 (oitocentos e setenta mil e seiscentos e trinta reais e cinquenta e três centavos).
- **Objetivo Específico A2** – Aquisição de equipamentos e mobiliário. Valor Previsto de R\$ 135.563,98 (cento e trinta e cinco mil e quinhentos e sessenta e três reais e noventa e oito centavos).

Ficou constatado ao longo da execução do Projeto que o Gestor Operacional – FUNBIO, realizou todas as etapas citadas no Cronograma físico Financeiro definidas pela Coordenação do Projeto, no que se refere à execução financeira das despesas e seu controle, e total consistência e integridade nas documentações comprobatórias apresentadas.

3.0 – Conclusão:

A prestação de contas final, encaminhada pelo FUNBIO, e o Relatório Final, o Parecer Técnico Final nº 20/2019 e o Termo de Encerramento do projeto nº 019/2019, elaborados pela Coordenação do Projeto, fazem referência aos mesmos produtos entregues nas documentações comprobatórias apresentadas e ambos atestam que o Projeto foi executado. Em anexo ao Relatório Final, encontra-se a “Planilha de Acompanhamento Físico e Financeiro”, onde comprovam o acompanhamento do projeto, constatando um saldo final de R\$ 8.722,42 (oito mil e setecentos e vinte e dois reais e quarenta e dois centavos), além da diferença de R\$ 0,01 (um centavo) que deverá voltar ao fundo como saldo remanescente referentes à diferença entre o valor total do projeto aprovado na CCA e o valor executado.

Luiz David Brito Martins

Rio de Janeiro, 27 de setembro de 2019.
Assistente II

LUIZ DAVID
ID nº: 5102070-0



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JÓGO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

RELATÓRIO DA ANÁLISE FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROJETO “OBRAS DE REFORMA DA SUBSEDE E ALOJAMENTO E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA A RESERVA BIOLÓGICA D PRAIA DO SUL

Processo Administrativo INEA: E-07/507.499/2011 (REBIO Praia do Sul)

Proponente: Diretoria de Biodiversidades, Áreas Protegidas e Ecossistêmicas – DIBAPE

1.0 - Introdução:

O presente relatório tem como objetivo a análise final da execução das despesas do Projeto “Obras de Reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes e Fortalecimento de Apoio Administrativo/Operacional destinados ao Parque Estadual Da Ilha Grande” no âmbito do Acordo de Cooperação 04/2016 e Aditivos com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ.

O Projeto aprovado na CCA, conforme **DELIBERAÇÃO CCA Nº 21/2010**, de 14 de junho de 2010, totalizando o valor aprovado de R\$863.619,24 (oitocentos e sessenta e três mil, seiscentos e dezenove reais e vinte e quatro centavos), com apoio financeiro da compensação ambiental da **Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA) – TCCA 11/2007**, com fundamentos no estudo de Impacto Ambiental, conforme previsto no artigo 36 da Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e no art. 31 do Decreto Federal nº 4.340, de 22 de agosto de 2002.

Sendo assim, o referido projeto foi executado pelo Gestor Operacional do Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FUNBIO, conforme Cronograma Físico e Financeiro, em 02 Objetivos Específicos, conforme a seguir:


2.0 - Do Objetivo Geral:

O Gestor Operacional do Mecanismo – FUNBIO, recebeu através da Diretoria de Biodiversidades, Áreas Protegidas – DIBAP, o projeto em epígrafe para a execução das ações, conforme o Plano de Trabalho e CFF:

Abaixo, destacamos os objetivos específicos elencados no CFF:

- **Objetivo Específico A1** – Possibilitar a efetiva administração e operacionalização da Reserva Biológica Estadual da Praia Sul no âmbito dos objetivos de sua criação, criando condições propícias para o estabelecimento de um núcleo operacional da DIBAP.
Valor Previsto R\$ 728.055,25

Para a **Atividade A111** (Contratação de empresa para executar obras civis de reforma da sede, alojamento e casa do chefe da Rebio Praia do Sul) do **Objetivo Específico A1**, o FUNBIO contratou, após processo seletivo, a empresa **CONTRATE DE ANGRA CONSTRUÇÕES LTDA**, Contrato nº 119/2011, assinado em 15/12/2011.



SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

inea



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Cabe ressaltar, que o Parque Estadual da Ilha Grande, também foi contemplado através da Deliberação CCA nº 26/2010 com recursos para realização de serviços de execução de obras na unidade. Por esses dois projetos, o gestor operacional Funbio, realizou uma mesma seleção, por se tratarem de obras de reforma no mesmo conjunto de unidades de conservação na Bacia da Ilha Grande, no valor global de R\$1.532.254,42 (um milhão, quinhentos e trinta e dois mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e dois centavos).

Abaixo, informamos o Termo de Autorização para início dos serviços:

Contrato nº 119/2011

Objeto: Contratação de empresa de construção civil para executar obras de reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes do Parque Estadual da Ilha Grande, bem como da subsede e alojamento da Reserva Biológica da Praia do Sul, na Ilha Grande, Angra dos Reis, conforme TdRs.

Empresa: Contrate de Angra Construções Ltda.

Data de Início: 12/03/2012

Prazo: 05 meses

Previsão de Término: 12/08/2012

Valor do Contrato: R\$1.532.254,42

Fica dividido entre as unidades, conforme as planilhas orçamentárias;

TdR/Protocolo Funbio PEIG: 2011.0805.1712.19109 - **Valor Previsto:** R\$804.199,17

TdR REBIO Praia do Sul/Protocolo Funbio: 2011.0805.1707.25117 – Valor Previsto: R\$728.055,25

Ressaltamos ainda, que a análise das despesas relativas ao contrato acima será somente para os valores da planilha orçamentária relativo às obras na REBIO Praia do Sul.

Para este contrato houve 02 (dois) Termos Aditivos, conforme abaixo:


✓ **1º Termo Aditivo:**

Considerando as justificativas apresentadas através das Solicitações de Mudança GEPRO/INEA nº 04/2012, e 03/2013, com as devidas retificações no cronograma físico e financeiro encaminhada ao FUNBIO;

Considerando as autorizações da CCA, através das deliberações 35/12, 39 e 43/13, para os aditivos de valor ao projeto, foi celebrado 1º Termo Aditivo ao Contrato, alterando o item 4.1 da Cláusula 4 e o item da Cláusula 7, conforme abaixo:

Cláusula 4 Dos Prazos de Execução da Obra: 4.1 O prazo para a execução da Obra, objeto do contrato, é de 689 (seiscentos e oitenta e nove) dias, contado a partir da Data de início na Data de Início da Obra, ou seja, até 30 de janeiro de 2014, conforme Cronograma Físico e Financeiro que faz parte integrante do Contrato;

Cláusula 7 Do Preço e do Cronograma de Pagamento: 7.1 Pelos serviços ora contratados o Contratante se compromete a pagar à Contratada o valor total de R\$2.026.186,38 (dois milhões, vinte e seis reais e trinta e oito centavos), conforme Cronograma Físico e Financeiro que faz parte integrante do Contrato. De acordo com as planilhas orçamentárias para os serviços, fica estipulado o valor de aditivo de R\$142.575,28 para obras na REBIO Praia do Sul.



SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

inea



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Considerando Solicitação de Mudança nº17/2014, elaborada pela Gerencia de Proteção Integral – GEPRO/DIBAP, datada em 02/12/2014, “onde devido à adequação física financeira da obra houve atraso no processo executivo, prorrogando a entrega da obra no prazo estipulado anteriormente”. Por esses motivos foi solicitado acréscimo de prazo, temos a seguir:

✓ **2º Termo Aditivo:**

Celebrado 2º Termo Aditivo ao contrato, em 30 de janeiro de 2014, alterando a Clausulá 4.1

Cláusula 4 Do Prazo de Execução da Obra: 4.1 O prazo para a execução da Obra, objeto do instrumento contratual, é até 28 de fevereiro de 2014, contado a partir da Data de Início da Obra, conforme Cronograma Físico e Financeiro que faz parte integrante do Contrato;

- **Objetivo Específico A2** – Aquisição de equipamentos e mobiliário – Valor Previsto - R\$ 135.563,98

Para a **Atividade A211** (Aquisição de Mobiliário) **do Objetivo Específico A2**, o FUNBIO adquiriu de acordo com os insumos inseridos e solicitados o total R\$ 126.841,56.

Função	Previsto CCA	Contratado	Realizado
Aquisição de Mobiliário	R\$ 135.563,98	R\$ 135.563,98	R\$ 126.841,56


3.0 - Conclusão:

Considerando o acompanhamento financeiro realizado certificamos, conforme tabela abaixo, a composição do aditivo de valor junto ao projeto aprovado na CCA.

Valor aprovado do projeto pela CCA	Valor Contratado da Obra	Valor Contratado para aquisições	Aditivo de valor Solicitado CCA (até 25%)	Valor final total do Projeto
R\$863.619,24	R\$728.055,25	R\$ 135.563,98	R\$142.575,28	R\$ 1.006.194,51

Nota: De acordo com a 35ª Reunião Ordinária da CCA, de 21 de setembro de 2011, quando a Secretaria Executiva da CCA autorizou aditivos de valor até 25% superior ao previsto, devidamente especificados no projeto.

Sendo assim, consideramos aprovada a referida prestação de contas no que se refere apenas à execução financeira das despesas e seu controle, e conforme comprovado na prestação de contas encaminhada pelo FUNBIO, total consistência e integridade nas documentações comprobatórias apresentadas, incluindo a demonstração da execução das despesas, cujo saldo resultante e nossa análise guardam paridade com a presente prestação de contas final.



SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

inea



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Na oportunidade, estamos anexando a este relatório "Planilhas de Acompanhamento Físico e Financeiro", planilhas estas que explanam o acompanhamento do projeto, constatando um saldo final de R\$ 8.722,42 (oito mil, setecentos e vinte e dois reais e quarenta e dois centavos), referentes à diferença entre o valor total do projeto aprovado na CCA e o valor executado.

Rio de Janeiro, 05 de setembro de 2019.

Claudio Cesar Kuhnert Filho
ID.: 4149185-8

PAINEL DE CONTROLE DE PROJETOS - QUADRO RESUMO


Empreendedor	THYSSENKRUPP CSA COMPANHIA SIDERÚRGICA		
Projeto	Obras de reforma da Subsede, alojamento e aquisição de mobiliário/equipamentos para o PEIG/REBIO Praia do Sul		
Processo:	E07/507.499/11		
Data inicio	31/08/2011	Status	Finalizado
Data termino	14/05/2019	Duração (dias):	2813
Coordenador:	Andrei Veiga		
Objetivos Principais do Projeto:			
Possibilitar a efetiva administração e operacionalização da REBIO Estadual da Praia do Sul e do Parque Estadual da Ilha Grande no âmbito dos objetivos de sua criação. Consolidar a infraestrutura de apoio para administração e pesquisa, a partir das obras de reforma segundo projetos executivos de arquitetura e engenharia contratados pela GEPRO/DIBAP/INEA e compra de mobiliário e equipamentos para o parque e reserva biológica, administrados pela GEPRO na Ilha Grande.			
Macro Atividades do Projeto:			
ID	Macro Atividades		
1	Licitação para escolha de empresa de construção civil para reforma da sede, alojamento e casa do chefe da REBIO		
2	Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa/centro de visitantes		
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário		

	ID	MacroAtividade	Status	Desvio
CRONOGRAMA FISICO	1	Licitação para escolha de empresa de construção civil para reforma da sede, alojamento e casa do chefe da REBIO	C	
	2	Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa/centro de visitantes	C	
	3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	C	

	ID	MacroAtividade	Desvio Tendência
ANALISE FINANCEIRA	1	Licitação para escolha de empresa de construção civil para reforma da sede, alojamento e casa do chefe da REBIO	
	2	Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa/centro de visitantes	R\$
	3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	R\$ 8.722,42
TOTAL - Desvio Tendência			R\$ 8.722,42
		Orçamento Previsto CCA	R\$ 1.006.194,51
		Orçamento Contratado	R\$ 1.006.194,51
		Orçamento Realizado	R\$ 997.472,09
		Orçamento % Realizado	99%
		Orçamento de Saldo	R\$ 8.722,42
		Orçamento Excedido	R\$
		Orçamento Projetado	R\$ 8.722,42

ESCOPO DO PROJETO	
Empreendedor	THYSSENKRUPP CSA COMPANHIA SIDERÚRGICA
Projeto	Obras de reforma da Subsede, alojamento e aquisição de mobiliário/equipamentos para o PEIG/REBIO Praia do Sul

Descrição do Escopo do Projeto
<p>Trata-se de imóvel geminado a outra edificação com características arquitetônicas idênticas. Implantado em área plana de frente para o mar e sem construções que lhe façam divisa, o casarão destaca-se na ambiência local. Sua fachada principal está voltada para o arruamento que acompanha a Praia do Abraão e leva à entrada do Parque e à Praia Preta, não havendo definições precisas de lote. A fachada lateral apresenta-se sobre o alinhamento de uma rua transversal onde existem outras construções - o Batalhão de Polícia, a sub-prefeitura e os correios - e aos fundos, distando 5,00m da fachada posterior, localiza-se uma quadra de esportes comunitária e mais atrás um campo de futebol. A fachada lateral do prédio geminado está voltada para um viveiro de mudas. Fornecimento de mobiliário e equipamentos.</p>

Análise de Situação [Situação Atual x Situação Proposta]	
SITUAÇÃO ATUAL	SITUAÇÃO PROPOSTA
Edificação que abriga a sede/centro de visitantes apresenta "layout" e instalações provisórias;	"Layout" revisado com previsão de ampliação do espaço interno através da criação de jirau destinado a nova implantação da sede administrativa;
Espaço mal aproveitado impossibilita funcionamento adequado no nque tangê as atividades pertinentes a administração, fiscalização e uso público;	Separação física entre sede administrativa e área de uso público;
Edificação ambientalmente desconfortável, para os seus usuários, do ponto de vista térmico;	Melhoria da condição térmica através da criação do lanternim e abertura de novos vãos na parte superior da edificação para facilitar a de circulação de ar interno e externo;
Não apresenta uso racional/renovável de energia e materiais;	Previsão de reuso de águas pluviais para utilização nas bacias sanitárias. Previsão de aquecimento de água com energia solar
Mobiliário e equipamentos utilizados estão adequados ao contexto atual da Sede/Centro de Visitantes, neste caso, provisório.	Equipe administrativa/operacional com condições plenas para o exercício das atividades pertinentes aos objetivos de criação da unidade de conservação.
	

MACRO CRONOGRAMA FÍSICO	
Empreendedor	THYSSENKRUPP CSA COMPANHIA SIDERÚRGICA
Projeto	Obras de reforma da Subsede, alojamento e aquisição de mobiliário/equipamentos para o PEIG/REBIO Praia do Sul

Data de Referência:
 Limite Atraso Crítico: dias

Data de Encerramento:		Desvio
Original:	12/08/12	
Projetada:	12/08/12	0
Real:	10/07/2019	2523

ID	Macro Atividades	Status	LINHA DE BASE (Cronograma Inicial)			REALIZADO					
			Data Início	Data Fim	Duração (dias)	Data Início	Desvio (dias)	Data Fim	Desvio (dias)	Duração (dias)	Desvio (dias)
1	Licitação para escolha de empresa de construção civil para reforma da sede, alojamento e casa do chefe da REBIO	C	31/08/11	15/12/11	106	31/08/11	0	15/12/11	0	106	0
2	Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa/centro de visitantes	C	12/03/12	12/08/12	153	12/03/12	0	06/05/13	267	420	267
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	C	31/08/11		-39324	31/08/11	0	29/05/15		1367	40691

Legenda - Status

A - Aguarda início
I - Iniciado
C - Concluído

CONTROLE FINANCEIRO	
Empreendedor	THYSSENKRUPP CSA COMPANHIA SIDERÚRGICA
Projeto	Obras de reforma da Subsede, alojamento e aquisição de mobiliário/equipamentos para o PEIG/REBIO Prala do Sul

Orçamento do Projeto								
ID	Função	previsto CCA	contratado	realizado	% realizado	Saldo	excedido	Desvio Tendência
1	Licitação para escolha de empresa de construção civil para reforma da sede, alojamento e casa do chefe da REBIO	R\$ -	R\$ -					
2	Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa/centro de visitantes	R\$ 870.630,53	R\$ 870.630,53	R\$ 870.630,53	100%			
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	R\$ 135.563,98	R\$ 135.563,98	R\$ 126.841,56	94%	8.722,42		8.722,42
Total		R\$ 1.006.194,51	R\$ 1.006.194,51	R\$ 997.472,09	99%	R\$ 8.722,42	R\$ -	8.722,42

Saldo Execução (Contratado) R\$ 8.722,42

Saldo Final do Projeto (CCA) R\$ 8.722,42

LANÇAMENTO FINANCEIRO POR MACRO-ATIVIDADE								
Empreendedor	THYSSENKRUPP CSA COMPANHIA SIDERÚRGICA							
Projeto	Obras de reforma da Subsede, alojamento e aquisição de mobiliário/equipamentos para o PEIG/REBIO Praia do Sul							
CC / MA	Macro Atividade	TGR / N.º Protocolo	Evento Causador do Faturamento	Documento Fiscal	Data Emissão	Valor Faturado	Data de Pagamento	FMA
2	Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa/centro de visitantes	20110805171219109	1ª Medição referente à Mobilização e contratação de efetivo, montagem de canteiros e demolições do alojamento da Praia do Sul - CONTRATE DE ANGRA CONSTRUÇÕES LTDA.	554	20/04/12	R\$ 85.940,45	03/05/2012	Convênio
2	Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa/centro de visitantes	20110805171219109	2ª Medição referente à demolições, escavações, corte e dobra de ferragens, concretagem de fundação e estrutura dos alojamentos; Demolição e abertura de valas da subsede da Praia do Sul - CONTRATE DE ANGRA CONSTRUÇÕES LTDA.	570	05/07/12	R\$ 104.209,59	02/08/2012	Convênio
2	Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa/centro de visitantes	20110805171219109	3ª Medição referente à: Alojamento - Concretagem das vigas, execução das torres da caixa d'água (em andamento), execução das empenas do telhado (em andamento), chapisco das alvenarias e nivelamento do terreno externo; Subsede - execução do baldrameda área de serviço, execução de sapatas e pilares para sustentação das esquadras e execução de alvenarias (em andamento). Praia do Sul - CONTRATE DE ANGRA CONSTRUÇÕES LTDA.	578	06/08/12	R\$ 97.798,99	13/09/2012	Convênio
2	Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa/centro de visitantes	20110805171219109	4ª Medição: Subsede - Conclusão das alvenarias, chapisco, emboço, colocação de madeiramento e marita de subcobertura do telhado. Alojamento - Conclusão alvenarias, chapisco, madeiramento e marita de subcobertura do telhado - CONTRATE DE ANGRA CONSTRUÇÕES LTDA.	592	23/10/12	R\$ 102.893,14	30/10/2012	Convênio
2	Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa/centro de visitantes	20110805171219109	5ª Medição: Subsede - Emboço em andamento, colocação dos embuidos de elétrica e hidráulica e arremates do telhado; Alojamento: Emboço em andamento, colocação dos embuidos de elétrica e hidráulica, arremate do telhado, abertura de valas e colocação das caixas de passagem e esgotamento sanitário e execução das varandas externas - CONTRATE DE ANGRA CONSTRUÇÕES LTDA.	594	12/11/12	R\$ 103.948,21	07/12/2012	Convênio
2	Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa/centro de visitantes	20110805171219109	6ª Medição: Subsede - Execução de fossa filtro e sumidouro, execução de pontos de elétrica, execução de pontos de hidráulica, colocação das bancadas de cozinha e execução de pinturas; Alojamento: Execução de pontos elétricos e enfição, execução de fono, execução de varandas externas - CONTRATE DE ANGRA CONSTRUÇÕES LTDA.	597	09/12/12	R\$ 155.252,27	24/12/2012	Convênio
2	Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa/centro de visitantes	20110805171219109	7ª Medição: Subsede - Execução de fossa filtro e sumidouro, execução de pontos de elétrica, execução de pontos de hidráulica, colocação das bancadas de cozinha e execução de pinturas; Alojamento: Execução de pontos elétricos e enfição, execução de fono, execução de varandas externas - CONTRATE DE ANGRA CONSTRUÇÕES LTDA.	603	05/02/13	R\$ 129.665,04	05/03/2013	Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20130218133635117	Aquisição de 01 Projetos Multimídia Power Lite - FAST ELETROCOM. DE ELETRÔ ELETRONICOS E ACESSÓRIOS LTDA-EPP	7020	04/03/13	R\$ 2.497,00	01/04/2013	Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20130218123011117 20130218140002117 20130218140338117 20130218150541117 20130220175358117	Aquisição de 02 TVs LED 32", 03 FOGÕES 4 BC, 03 Purificador de água, 02 Microondas e 01 TV 42" LED - SOC.COM.IMP. HERMES S.A	37592350	06/03/13	R\$ 6.177,00	08/04/2013	Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20130218123345117	Aquisição de 03 refrigeradores - MAGAZINE LUIZA S/A	546179	08/03/13	R\$ 4.770,00	16/05/2013	Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20130222164915117 20130222163658117	Aquisição de colchões de solteiro e casal - ANGRA COSTA VERDE COLCHÕES LTDA	1284	12/03/13	R\$ 6.507,70	07/03/2013	Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20130218115726117	Aquisição de SOFAS 02 e 03 LUGARES para a UC - NOVA PONTOCOM COM. ELETRONICO S.A	000068676	18/03/13	R\$ 629,91	15/03/2013	Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20130218115726117	Aquisição de SOFAS 02 e 03 LUGARES para a UC - NOVA PONTOCOM COM. ELETRONICO S.A	000068684	18/03/13	R\$ 629,91		Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20130225161023177	Aquisição de 01 Impressora laserjet - NTI DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	236	20/03/13	R\$ 1.850,00	15/04/2013	Convênio
2	Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa/centro de visitantes	20110805171219109	8ª Medição: Subsede - Pintura concluída, colocação de bancadas de granito concluída, colocação de acabamentos elétricos e hidráulicos, ligação parcial do sistema de esgoto, nivelamento de terreno e colocação de dormente e colocação de rodapés concluída - CONTRATE DE ANGRA CONSTRUÇÕES LTDA.	607	22/03/13	R\$ 56.602,46	11/04/2013	Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20130218123345117	Aquisição de 01 Microondas, - SOC. COM. IMP. HERMES S.A	39202209	16/04/13	R\$ 325,00	17/05/2013	Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20130405153112117	Aquisição de 01 TV 42" LED - PHILCO - SOC. COM. IMP. HERMES S.A	39202209	16/04/13	R\$ 1.499,00		Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20130405160340117	Aquisição de 02 Impressora laserjet - NTI DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	264	17/04/13	R\$ 3.733,96	08/05/2013	Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20130222181030147	Aquisição de 04 Ultrabook Samsung - SND DIST. DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA S/A	201615	22/04/13	R\$ 9.460,00	10/05/2013	Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20130405152344117	Aquisição de 01 Projetos Multimídia Power Lite - FAST ELETROCOM. DE ELETRÔ ELETRONICOS E ACESSÓRIOS LTDA-EPP	7118	26/04/13	R\$ 2.497,00	24/05/2013	Convênio
2	Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa/centro de visitantes	20110805171219109	9ª Medição: Subsede - colocação de grama, colocação de acabamentos elétricos e hidráulicos, colocação de dormentes, reparos das esquadras ligação do sistema de esgoto - CONTRATE DE ANGRA CONSTRUÇÕES LTDA.	00000613	06/05/13	R\$ 34.320,38	29/05/2013	Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20130218172636117	Aquisição de 01 mesa aparador - MEU MÓVEL DE MADEIRA COM. MÓVEIS DEC. LTDA	51509	31/05/13	R\$ 586,52	12/04/2013	Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20130225155421117	Aquisição de 06 blancos - ESTOK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	914885	12/06/13	R\$ 1.587,00	05/06/2013	Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20130220170605117 20130222175912117 20130218153823117	Aquisição de mobiliário de escritório (cadeira fixa, cadeira giratória e mesa) - PLANUS PROJETOS E SERVIÇOS (ESCRIBA)	0001098	25/09/13	R\$ 17.105,67	09/10/2013	Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20130906152527117 20131003123130117 2013090173930117 20131003113230117	Aquisição de máquina de lavar, 03 cafeteiras, 03 escomedores e 03 bandejas - SOC. COM. IMP. HERMES - S.A.	45046042	10/10/13	R\$ 1.905,49	14/11/2013	Convênio

3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20130900166801117 20130900166118117 20130900164411117 20130900163830117 20130900163354117	Aquisição de laviras - ECOLESTE Com, de Laviras LTDA	3565	17/10/13	R\$ 868,42	18/11/2013	Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20130218160129117 20130220165844117 20130226175255117 20130226181142117 20130225162929117	Aquisição de mobiliário - MEU MÓVEL DE MADEIRA LTDA	66087	04/11/13	R\$ 18.102,60	05/09/2013	Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20131003120958117 20131017174009117 20131017166852117 20131101181747117 20131018174047117 20130926150108117 20131017180050117 20131003114665117 20131017181021117 20131104111544117 20131017155207117 20131003114047117 20131021152513117 20131104170239117 20131017174546117 20131017154758117 20131021153310117 20131017181714117 20131101161644117 20131017175546117 20131017155207117 20131003113623117	Aquisição de equipamentos de cozinha - CASA & VÍDEO S.A.	125101	21/11/13	R\$ 2.909,35	18/11/2013	Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	2013030110709117	Aquisição de serviços para montagem de aparelhos - MIX MONTAGENS E TRANSPORTES LTDA	407	25/11/13	R\$ 1.380,00	09/12/2013	Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20131101162107117	Aquisição de estabilizador - NTI Distr.Imp e Exp. LTDA	416	12/12/13	R\$ 1.341,00	14/01/2014	Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20131021154834117 20131104170921117 20131023173453117 20131114135707117 2013110412162117	Aquisição de equipamentos de cozinha - CASA & VÍDEO S.A.	27196	18/12/13	R\$ 1.754,28	24/01/2014	Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20131101162424117	Aquisição de conjunto de caixa de som - HSRNET INFORMÁTICA LTDA	13201	18/12/13	R\$ 1.450,00	03/01/2014	Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20130301110709117	Aquisição de armário aereo para banheiro - Nova Pontocom Comercio Eletronico S.A.	51236	19/12/13	R\$ 580,53	09/12/2013	Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20131003111220117 20131017154221117 20131101181510117 20130926150635117 20131021151856117 20131018174718117 20131021151148117	Aquisição de equipamentos de cozinha - TOK & STOK S.A.	1149060	20/12/13	R\$ 1.378,13	18/12/2013	Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	2013110417245117 20131104173135117	Aquisição de roupa de cama - TOK & STOK S.A.	1150717	21/12/13	R\$ 1.615,56	19/12/2013	Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20131104174758117 20131114141603117	Aquisição de lençol de solteiro e casal - TOK & STOK S.A.	1177508	12/01/14	R\$ 1.466,82	10/01/2014	Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20130900171145117 20131104110034117 20131104104638117 20131104104232117 20131020155934117	Aquisição de material de limpeza - LIMPIMAS Bem.Plast.Ltda	2437	15/01/14	R\$ 193,89	29/01/2014	Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20131018172019117	Aquisição de Painel de alumínio - LOJÃO DE OFERTAS	1521	20/01/14	R\$ 327,39	17/01/2014	Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20131104115228117	Aquisição de toalhas - Casa & Video S.A.	114414	22/01/14	R\$ 363,51	20/01/2014	Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20131119113354117 20131119112917117 20131119171649117 20131119115402117 20131119114427117 20131119113623117	Parcela de adiantamento 50% de mobiliário Escrita - PLANUS PROJETOS & SERVIÇOS LTDA	Pedido de compra 023436	07/05/14	R\$ 7.650,48	14/03/2014	Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20131017160252117	Aquisição de botijão de gás - COM. DE GAS SANDRE LTDA	2153	14/03/14	R\$ 660,00	14/01/2014	Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20130930162724117 20130930162322117 20131017170253117 20131017160252117	Aquisição de utensílios de cozinha e copa - Americanas.com	27969542	28/03/14	R\$ 523,50	27/03/2014	Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20131003122257117	Aquisição de capacho - ESTOK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S.A.	1317248	11/04/14	R\$ 168,81	09/04/2014	Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20130418134848109	Aquisição de utensílios domésticos -B2W Companhia Global de Varejo	28748179	24/04/14	R\$ 1.326,74	17/04/2014	Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20131119113354117 20131119112917117 20131119171649117 20131119115402117 20131119114427117 20131119113623117	Aquisição de mobiliário de escritório - PLANUS PROJETOS E SERVIÇOS	1463	11/06/14	R\$ 7.650,51	15/08/2014	Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20131003115201117	Aquisição junto à empresa POLIMPORT COM E EXP LTDA	779606	10/03/15	R\$ 359,88	05/03/2015	Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20131216122722117	Contratação de serviço de transporte terrestre e marítimo - empresa CONTRATE ANGRA .	691	29/05/15	R\$ 12.500,00	29/05/2015	Convênio

PARECER TÉCNICO FINAL

	INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA) DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSSISTEMAS (DIBAPE)	Parecer n.º 20/2019.
		Data: 11/09/2019.
PROPONENTE:	Antiga GEPRO/DIBAP/INEA – Atual GEUC/DIBAPE/INEA.	
PROJETO:	Obras de Reforma da Sede e Alojamento e Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para o Parque Estadual da Ilha grande/Reserva Biológica da Praia do Sul.	
Empresa/ Financiadora:	Fonte Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA).	Processo: E-07/507.499/2011.
Empresa Executora	Contrate Angra Ltda.	Termo de Referência: 2011.0805.1707.25117.
<input checked="" type="checkbox"/>	Obras e Instalações	<input checked="" type="checkbox"/>
	Prestação de Serviços	
		<input checked="" type="checkbox"/>
		Materiais e Equipamentos

DESCRIÇÃO GERAL

Data de aprovação do projeto:	14/06/2010.
Valor total do projeto:	R\$ 1.006.194,51
Valor executado:	R\$ 997.472,09.
Saldo remanescente:	R\$ 8.722,42.
Objetivo Geral do Projeto:	Possibilitar a efetiva administração e operacionalização, consolidando a infraestrutura de apoio a administração e pesquisa da Reserva Biológica Estadual da Praia do Sul.

INTRODUÇÃO


O presente projeto foi aprovado na CCA, conforme Deliberação Nº 21/2010, de 14 de junho de 2010, a partir de uma proposição do INEA/DIBAPE. A coordenação e avaliação ficaram a cargo da extinta Gerência das Unidades de Conservação de Proteção Integral (GEPRO), atual Gerência das Unidades de Conservação (GEUC), da Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas (DIBAPE).

O projeto destinado às melhorias das estruturas de apoio à gestão da Reserva Biológica Estadual da Praia do Sul (REBIO Praia do Sul), foi dividido em 2 (dois) objetivos específicos, quais sejam:

- a) Possibilitar a efetiva administração e operacionalização da Reserva Biológica Estadual da Praia do Sul, criando condições propícias para o estabelecimento do núcleo operacional da DIBAPE; e
- b) Aquisição de equipamentos e mobiliários.

Para a execução da primeira etapa do projeto, referente às obras de infraestrutura física, foi adotada uma dinâmica diferenciada, possivelmente em função da especificidade da localização da UC, cujo Termo de Referência e contrato abarcam também as atividades previstas no projeto "**Obras de Reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes e Fortalecimento de Apoio Administrativo/Operacional Destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande**".

Dessa forma, o contrato foi firmado com o valor inicial de R\$ 1.532.254,42 (um milhão quinhentos e trinta e



dois mil e duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), cabendo destacar que durante sua execução, foram realizados dois aditivos, que somaram ao final do contrato o pagamento de R\$ 2.026.186,88 (dois milhões vinte e seis mil e cento e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos).

A outra etapa do projeto foi executada por meio da aquisição de diversos equipamentos, mobiliários e utensílios, conforme descrição apresentada abaixo nos resultados.

A presente manifestação técnica refere-se à apresentação dos produtos gerados e das atividades realizadas durante o período de vigência do projeto destinado à REBIO Praia do Sul, que teve início em 15/12/2012, com o envio do Termo de Referência ao FUNBIO e finalizado em 29/05/2015, em função do último desembolso.

RESULTADOS

i) Obras civis de infraestrutura – Reforma da sede e alojamento:

Ainda que o contrato tenha incluído os dois projetos, o valor inicial destinado às obras na Reserva Biológica da Praia do Sul corresponde a R\$ 728.055,25 (setecentos e vinte e oito mil e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), de forma que os resultados apresentados se restringem à referida UC.

Termo de Referência: 2011.0805.1707.25117.

Empresa contratada: Contrate de Angra Construções LTDA.

Nº do contrato: 119/2011.

Valor previsto: R\$ 728.055,25.

Valor contratado: R\$ 728.055,25.

Valor aditivado: R\$ 142.575,28.

Valor executado: R\$ 870.630,53.

Saldo: R\$ 0,00.

Resultados: Foram realizados os seguintes serviços na sede e alojamento da REBIO da Praia do Sul.

- Recuperação estrutural (fundações e estrutura das edificações);
- Execução de nova estrutura (pontual – pilares, vigas e laje);
- Novos painéis em alvenaria;
- Novos revestimentos, forros e pinturas;
- Recuperação estrutural da cobertura e colocação de forro;
- Novas esquadrias;
- Recuperação completa da das instalações elétricas, hidrosanitárias, telefonia e águas pluviais;
- Instalação de fossa filtro;
- Urbanização e paisagismo do entorno imediato das edificações.

[Handwritten signature]

ii) Aquisição de mobiliários e equipamentos:

Valor previsto: R\$ 135.563,99.

Valor aditivado: R\$ 0,00.

Valor executado: R\$ 126.841,56.

Saldo: R\$ 8.722,43.

Resultados: Foram adquiridos alguns mobiliários, equipamentos e utensílios, destinados às edificações reformadas. A descrição dos bens adquiridos encontra-se no Relatório da Análise Final da Prestação de Contas, anexo.

CONCLUSÃO


Com base nas informações prestadas pelo fiscal e coordenador constantes no processo administrativo E-E07/507.499/2011, através das medições (1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 9ª) e respectivamente pareceres técnicos (GEPRO 26/12, GEPRO 51/12, GEPRO 57/12, GEPRO 66/12, GEPRO 77/12, GEPRO 83/12, GEPRO 07/13, GEPRO 15/13, GEPRO 26/13) declaro estar de acordo com os serviços prestados e os mesmos se correlacionam as diretrizes presentes no termo de referência.

A execução das obras e as aquisições de mobiliários e equipamentos possibilitaram a consolidação da sede e alojamento da unidade de conservação, tornando efetivas as atividades de administração, controle, fiscalização e pesquisa da Reserva Biológica da Praia do Sul, localizada no município de Angra dos Reis, RJ.

ASSINATURA DO COORDENADOR

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2019.

Com base nas informações apresentadas nos termos de recebimento e aceite e pareceres técnicos, emitidos pelos coordenadores pretéritos, constantes no processo administrativo E-07/507.499/2011, declaro estar de acordo com o encerramento do projeto em tela.




Coordenador do projeto

DE ACORDO DA DIRETORIA

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2019.

Com base nas informações prestadas pelo coordenador e informações constantes no processo E-07/507.499/2011, declaro estar de acordo com o encerramento do projeto em tela.



Diretor

Márcio de Azevedo Beranger
Diretor
ID: 4348049-7



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA
DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSISTEMAS – DIBAPE

TERMO DE ENCERRAMENTO 019/19

Pelo presente Termo, damos por encerrado o Projeto “Obras de Reforma da Sede e Alojamento e Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para o Parque Estadual da Ilha grande/Reserva Biológica da Praia do Sul”, no valor de R\$ 1.006.194,51 (um milhão, seis mil, cento e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos), com saldo remanescente de R\$ 8.722,42 (oito mil, setecentos e vinte e dois reais e quarenta e dois centavos).

Atestamos que as especificações constantes no Termo de Referência N° 2011.0805.1707.25117, relativo à realização de obra de infraestrutura física da UC foram atendidas, e que os equipamentos e mobiliários foram adquiridos e entregues, conforme pareceres técnicos, termos de recebimento e aceite e notas fiscais constantes no Processo Administrativo n° E-07/507.499/2011.

Rio de Janeiro, 12 de setembro de 2019.

Márcio de Azevedo Beranger
Diretor de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas



CARTA nº 270/2019

Rio de Janeiro, 19 de agosto de 2019.

Prezados
Subsecretaria Executiva
Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro – SEA
Av. Venezuela nº 110 – 5º andar
20081-312 – Rio de Janeiro/RJ

ASSUNTO: FMA/RJ - Prestação de Contas Final do Projeto "Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/Reserva Biológica da Praia do Sul" no âmbito do Acordo de Cooperação 04/2016 de agosto de 2016 e Aditivos com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ.

Prezado Senhor,

Conforme Acordo de Cooperação 04/2016 de agosto de 2016 e Aditivos, estamos encaminhando a prestação de contas final das Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/Reserva Biológica da Praia do Sul, que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de agosto de 2012 a 14 de maio de 2019.

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto. (Anexo 1);
- Relação de pagamentos realizados (Anexo 2);
- Relação de bens discriminada, em que constem quais foram adquiridos, produzidos ou construídos com recursos de cada projeto (Anexo 3).

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto

RECEBIDO
Em: 21/10/19

Luiz David Brito Martins
ID - 51020700
Assistente II



Anexo 1

b - Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto.

**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas -
Prestação de Contas Final - Resumo das despesas no período**



Acordo de Cooperação 04/2016

I. Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ

Período de prestação de contas: 01 de agosto de 2012 a 14 de maio de 2019



SEAS Secretaria de Estado do
Ambiente e Sustentabilidade

Coluna	1	2	3.1	3.2	4	5
	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período 01/08/2012 a 14/11/2016. (Convênio 003/2009)	Despesas efetuadas no período 01/09/2016 a 14/05/2019 (Acordo 04/2016)	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 4)
	Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/Reserva Biológica da Praia do Sul - Obras Rebio Praia do Sul 29.11.01.0008	R\$ 1.006.194,51	R\$ 997.472,09	R\$ 0,00	R\$ 997.472,09	R\$ 8.722,42
	TOTAL	R\$ 1.006.194,51	R\$ 997.472,09	R\$ 0,00	R\$ 997.472,09	R\$ 8.722,42
19/08/2019		 João Ferraz Fernandes de Mello Gerente do Projeto			 Leandro Pontes Analista Financeiro	

*O Convênio 003/2009 teve sua vigência até 14/11/2016 e o Acordo 04/2016 iniciou sua vigência em 01/09/2016 ambos estiveram ativos em paralelo durante o período de 01/09/2016 a 14/11/2016.



Anexo 2

c - Relação de Pagamentos Realizados;

Data: 19/08/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Componente	Obras Rebio Praia do Sul	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
17 Magazine Luiza S/A	00000154 9101	3 Geladeiras para a REBIO Praia do Sul em Ilha Grande.			4.770,00	100	16/05/2013	4.770,00
18 Sociedade Comercial e Importadora Hermes	39202209 0101	Aquisição de TV e microondas para a REBIO Praia do Sul.			1.824,00	100	17/05/2013	1.824,00
19 Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP	00000071 1801	Projeter de multimídia para o Aventureiro - Rebio Praia do Sul			2.497,00	100	24/05/2013	2.497,00
20 Contrate de Angra Construções Ltda	00000940 00000006 1301	Obras de Reforma da Subsede e Alojamento da Rebio Praia do Sul - Parcela 3/4 do 1º Termo Aditivo			34.320,38	100	29/05/2013	34.320,38
21 Estok Comércio e Representações S.A.	00050620 1301	6 Banquetas altas para a REBIO Praia do Sul no PE Ilha Grande.			1.597,00	100	05/06/2013	1.597,00
22 Meu Movel de Madeira - Com. de Móveis e Decorações Ltda.	05092013 0101	04 banquetas, 03 paineleiros e 03 armários aéreos de cozinha, 04 armários de 3 portas, 5 beliches, 2 mesas e 8 cadeiras para a REBIO Praia do Sul em Ilha Grande (Aventureiro).			18.102,60	100	05/09/2013	18.102,60
23 Planus Projetos & Serviços Ltda. - EPP	00000010 9801	Aquisição de mobília para a REBIO Praia do Sul em Ilha Grande (Aventureiro).			17.105,67	100	09/10/2013	17.105,67
24 Soc. Com. Imp. Hermes S.A.	00450460 4201	Aquisição de escorredor de pratos, bandejas, máquina de lavar e cafeteira para Parque Estadual da Ilha Grande/ Reserva Biológica da Praia do Sul			1.905,49	100	14/11/2013	1.905,49

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.
TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)
Período: 01/08/2012 a 14/11/2016

PRESTAÇÃO Nº Final

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 19/08/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Componente	Obras Rebio Praia do Sul	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
25Ecoleste Comércio de Lixeiras Ltda EPP	00000035 6501	Aquisição de lixeira para reciclagem para obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/ Reserva Biológica da Praia do Sul			868,42	100	18/11/2013	868,42
26Casa & Vídeo Rio de Janeiro S/A	00131120 1301	Aquisição de itens diversos para o Parque Estadual da Ilha Grande/ Reserva Biológica da Praia do Sul			2.809,35	100	18/11/2013	2.809,35
27Mix Montagens e Transportes Ltda. - ME	00000004 0701	Serviço de montagem de móveis adquiridos para o Aventureiro na REBIO Praia do Sul.			1.380,00	100	02/12/2013	1.380,00
28Nova Pontocom Comércio Eletrônico S.A.	00091220 1301	Armário com espelho de banheiro para o Aventureiro no PE Ilha Grande(REBIO Praia do Sul).			580,53	100	09/12/2013	580,53
29Estok Comércio e Representações S.A.	00171220 1301	REBIO PRAIA DO SUL - Aquisição de toalhas de mesa, colheres de café, panos de prato, pratos fundos, rasos e de sobremesa, porta shampoo			1.378,13	100	18/12/2013	1.378,13
30Estok Comércio e Representações S.A.	01812201 3101	REBIO PRAIA DO SUL - Aquisição de 10 edredons de solteiro e 2 de casal			1.615,56	100	19/12/2013	1.615,56
31HSRNET Informática Ltda.	00000132 0101	Aquisição de conjunto de caixas de som e central telefônica para a REBIO Praia do Sul			1.450,00	100	03/01/2014	1.450,00
32Estok Comércio e Representações S.A.	00090120 1401	- Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/ Reserva Biológica da Praia do Sul/Conjunto de lençol de casal e solteiro			1.465,82	100	10/01/2014	1.465,82

Data: 19/08/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Componente	Obras Rebio Praia do Sul	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
33NTI Dist. Imp. e Exp. Ltda.	00000004 1601	FMA - REBIO PRAIA DO SUL - Aquisição de estabilizadores			1.341,00	100	14/01/2014	1.341,00
34Comercio de gás Sandre LTDA	00140120 1401	Aquisição de 3 botijões de gás de 13kg - vasilhame + carga de gás; - REBIO PRAIA DO SUL			660,00	100	14/01/2014	660,00
35B.D House Comercio e Utilidades de Bazar Ltda	00000015 2101	FMA REBIO PRAIA DO SUL - Aquisição de 2 painéis de alumínio 38 litros para o parque Estadual da Ilha Grande			327,39	100	17/01/2014	327,39
36Casa & Vídeo	00180120 1401	FMA - REBIO PRAIA DO SUL - Aquisição de 36 toalhas, sendo 18 de banho, 12 de rosto e 6 pisos			363,51	100	20/01/2014	363,51
37Casa & Vídeo	00001271 9601	FMA REBIO PRAIA DO SUL - aquisição de mobiliário e equipamentos			1.754,28	100	24/01/2014	1.754,28
38Limpimais Embalagens Plásticas LTDA-ME	00000024 3701	FMA REBIO PRAIA DO SUL - Aquisição de porta papel toalha, pano de chão, rodo e vassouras			193,89	100	29/01/2014	193,89
39Planus Projetos & Serviços Ltda. - EPP	00001103 2014101	Obras de Reforma da subse e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para a Rebio da Praia do Sul/ parcela de adiantamento mobiliário Escriba diverso adquirido na Planus- Ofício INEA GEPRO nº 04 de 19/02/14			7.650,48	100	14/03/2014	7.650,48
40Americanas.Com - B2W Companhia Global do Varejo	00002703 2014101	FMA - REBIO Praia do Sul - aquisição de pregadores de roupa, quadros brancos e de planejamento, assadeiras em inox, batedores de carne			523,50	100	27/03/2014	523,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.
TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)
Período: 01/08/2012 a 14/11/2016

PRESTAÇÃO Nº Final
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 19/08/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
41 Estok Comércio e Representações S.A.	0000090 4201401	FMA - REBIO PRAIA DO SUL - Aquisição de capachos de sisal	168,81	100	09/04/2014	168,81
42B2W Companhia Global do Varejo	00000150 4201401	- Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/ Reserva Biológica da Praia do Sul/Garrafa térmica - Aquisição conforme especificação.	1.926,74	100	17/04/2014	1.926,74
43 Planus Projetos & Serviços Ltda. - EPP	00001103 2014201	- Obras de Reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes e fortalecimento de apoio administrativo/operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande - Aquisição conforme especificação anexa - Parcela 2/2 - Final	7.650,51	100	15/08/2014	7.650,51
44 PontoFrio.com	00000030 3201501	Aquisição de 03 conjuntos de potes plásticos - Parque Estadual da Ilha Grande/ Reserva Biológica da Praia do Sul - pagamento antecipado	359,88	100	05/03/2015	359,88
45 Contrate de Angra Construções Ltda	00000000 0069101	Serviços de transportes terrestres e marítimos com fornecimento de mão de obra de moveis e outros itens entre a cidade de Angra dos Reis e a Ilha Grande - PE da Ilha Grande/ REBIO da Praia do Sol - Pagamento Unico	12.500,00	100	29/05/2015	12.500,00



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.
TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)
Período: 01/08/2012 a 14/11/2016

PRESTAÇÃO Nº Final

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 19/08/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Componente	Obras	Rebio Praia do Sul	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
						997.472,09			997.472,09



Anexo 3

d - Relação de bens discriminada, em que constem quais foram adquiridos, produzidos ou construídos com recursos de cada projeto.


Prestação de Contas Final - Bens Adquiridos

Obras Rebio Praia do Sul

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - CSA2 (Thyssen)



Origem	Protocolo	Financiador	Para onde (Projeto)	Insumo	Valor final
Fundo Mata Atlântica RJ	20110805170725117	FMA - CSA2 (Thyssen)	Obras Rebio Praia do Sul	Obras de Reforma da Sede Administrativa e centro de Visitantes do PE Ilha Grande	R\$ 870.630,53
Fundo Mata Atlântica RJ	20131216122722117	FMA - CSA2 (Thyssen)	Obras Rebio Praia do Sul	Serviços de transportes terrestres e marítimos com fornecimento de mão de obra de moveis e outros itens entre a cidade de Angra dos Reis e a Ilha Grande - PE da Ilha Grande/ REBIO da Praia do Sol - Pagamento Único	R\$ 12.500,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20131003110551117 / 20131003104957117 / 20131017155723117 / 20131021154157117 / 20131104113720117	FMA - CSA2 (Thyssen)	Obras Rebio Praia do Sul	FMA - REBIO Praia do Sul - aquisição de pregadores de roupa, quadros brancos e de planejamento, assadeiras em inox, batedores de carne	R\$ 523,50
Fundo Mata Atlântica RJ	20131017181249117 / 20131017162038117 / 20131017180617117 / 20131023173453117 / 20131104121621117 / 20131021154834117 / 20131104170921117 / 20131114135707117	FMA - CSA2 (Thyssen)	Obras Rebio Praia do Sul	- Obras de reforma da subsele e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/ Reserva Biológica da Praia do Sul/Garrafa térmica - Aquisição conforme especificação.	R\$ 1.926,74
Fundo Mata Atlântica RJ	20131104115228117	FMA - CSA2 (Thyssen)	Obras Rebio Praia do Sul	FMA REBIO PRAIA DO SUL - aquisição de mobiliário e equipamentos	R\$ 1.754,28
Fundo Mata Atlântica RJ		FMA - CSA2 (Thyssen)	Obras Rebio Praia do Sul	FMA - REBIO PRAIA DO SUL - Aquisição de 36 toalhas, sendo 18 de banho, 12 de rosto e 6 pisos	R\$ 363,51
Fundo Mata Atlântica RJ	20130222163658117 / 20130222164915117 / 20130222172555117	FMA - CSA2 (Thyssen)	Obras Rebio Praia do Sul	Aquisição de itens diversos para o Parque Estadual da Ilha Grande/ Reserva Biológica da Praia do Sul	R\$ 2.809,35
Fundo Mata Atlântica RJ	20131017161726117	FMA - CSA2 (Thyssen)	Obras Rebio Praia do Sul	Aquisição de 10 colchões de solteiro, 01 colchão de casal e 01 cama box completa para o PE Ilha Grande.	R\$ 6.507,70
Fundo Mata Atlântica RJ	20130405153112117 / 20130405161135117	FMA - CSA2 (Thyssen)	Obras Rebio Praia do Sul	Aquisição de 3 botijões de gás de 13kg - vasilhame + carga de gás; - REBIO PRAIA DO SUL	R\$ 660,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20130218140338117 / 20130218150541117 / 20130220175358117 / 20130218123011117 / 20130218140002117	FMA - CSA2 (Thyssen)	Obras Rebio Praia do Sul	Aquisição de TV e microondas para a REBIO Praia do Sul.	R\$ 1.824,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20130405152344117	FMA - CSA2 (Thyssen)	Obras Rebio Praia do Sul	Aquisição de eletrodomésticos para a REBIO Praia do Sul	R\$ 6.177,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20130218133635117	FMA - CSA2 (Thyssen)	Obras Rebio Praia do Sul	Projektor de multimídia para o Aventureiro - Rebio Praia do Sul	R\$ 2.497,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20131101162424117 / 20131101181317117	FMA - CSA2 (Thyssen)	Obras Rebio Praia do Sul	Projektor de multimídia para Obras da REBIO Praia do Sul.	R\$ 2.497,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20130930171145117 / 20131003155934117 / 20131104104232117 / 20131104104638117 / 20131104110034117	FMA - CSA2 (Thyssen)	Obras Rebio Praia do Sul	Aquisição de conjunto de caixas de som e central telefônica para a REBIO Praia do Sul	R\$ 1.450,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20131018172019117	FMA - CSA2 (Thyssen)	Obras Rebio Praia do Sul	FMA REBIO PRAIA DO SUL - Aquisição de porta papel toalha, pano de chão, rodo e vassouras	R\$ 193,89
Fundo Mata Atlântica RJ	20130218123345117	FMA - CSA2 (Thyssen)	Obras Rebio Praia do Sul	FMA REBIO PRAIA DO SUL - Aquisição de 2 painéis de alumínio 38 litros para o parque Estadual da Ilha Grande	R\$ 327,39
Fundo Mata Atlântica RJ	20130225162929117 / 20130226181142117 / 20130226175255117 / 20130218160129117 / 20130220165844117	FMA - CSA2 (Thyssen)	Obras Rebio Praia do Sul	3 Geladeiras para a REBIO Praia do Sul em Ilha Grande.	R\$ 4.770,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20130218172636117	FMA - CSA2 (Thyssen)	Obras Rebio Praia do Sul	04 banquetas, 03 paineleiros e 03 armários aéreos de cozinha, 04 armários de 3 portas, 5 beliches, 2 mesas e 8 cadeiras para a REBIO Praia do Sul em Ilha Grande (Aventureiro).	R\$ 18.102,60
Fundo Mata Atlântica RJ	20130218160129117	FMA - CSA2 (Thyssen)	Obras Rebio Praia do Sul	Mesa auxiliar (aparador) para a REBIO Praia do Sul (Aventureiro).	R\$ 586,52
Fundo Mata Atlântica RJ	20130301110709117	FMA - CSA2 (Thyssen)	Obras Rebio Praia do Sul	Serviço de montagem de móveis adquiridos para o Aventureiro na REBIO Praia do Sul.	R\$ 1.380,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20130218115726117 / 20130218113918117	FMA - CSA2 (Thyssen)	Obras Rebio Praia do Sul	Armário com espelho de banheiro para o Aventureiro no PE Ilha Grande(REBIO Praia do Sul).	R\$ 580,53
Fundo Mata Atlântica RJ	20131101162107117	FMA - CSA2 (Thyssen)	Obras Rebio Praia do Sul	2 Conjuntos de sofás de 2 e 3 lugares para o PE Ilha Grande.	R\$ 1.259,82
Fundo Mata Atlântica RJ	20130405160340117	FMA - CSA2 (Thyssen)	Obras Rebio Praia do Sul	FMA - REBIO PRAIA DO SUL - Aquisição de estabilizadores	R\$ 1.341,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20130225161023117	FMA - CSA2 (Thyssen)	Obras Rebio Praia do Sul	02 impressoras multifuncionais para o PE Ilha Grande/REBIO Praia do Sul	R\$ 3.733,96
Fundo Mata Atlântica RJ	20131119112917117 / 20131119113354117 / 20131119113623117 / 20131119114427117 / 20131119115402117 / 20131119171649117 / 20131119171649117	FMA - CSA2 (Thyssen)	Obras Rebio Praia do Sul	Multifuncional Laserjet para a REBIO Praia do Sul / Aventureiro.	R\$ 1.850,00

Prestação de Contas Final - Bens Adquiridos**Obras Rebio Praia do Sul**

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - CSA2 (Thyssen)


SEAS Secretaria de Estado do
Ambiente e Sustentabilidade

Origem	Protocolo	Financiador	Para onde (Projeto)	Insumo	Valor final
Fundo Mata Atlântica RJ	20131119112917117 / 20131119113354117 / 20131119113623117 / 20131119114427117 / 20131119115402117 / 20131119171649117 / 20131119171649117	FMA - CSA2 (Thyssen)	Obras Rebio Praia do Sul	- Obras de Reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes e fortalecimento de apoio administrativo/operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande - Aquisição conforme especificação anexa - Parcela 2/2 - Final	R\$ 7.650,51
Fundo Mata Atlântica RJ	20130218153823117 / 20130220170605117 / 20130222175912117	FMA - CSA2 (Thyssen)	Obras Rebio Praia do Sul	Obras de Reforma da subse e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para a Rebio da Praia do Sul/ parcela de adiantamento mobiliário Escrita diverso adquirido na Planus- Ofício INEA GEPRO nº 04 de 19/02/14	R\$ 7.650,48
Fundo Mata Atlântica RJ	20131003115201117	FMA - CSA2 (Thyssen)	Obras Rebio Praia do Sul	Aquisição de mobília para a REBIO Praia do Sul em Ilha Grande (Aventureiro).	R\$ 17.105,67
Fundo Mata Atlântica RJ	20130222181030117	FMA - CSA2 (Thyssen)	Obras Rebio Praia do Sul	Aquisição de 03 conjuntos de potes plásticos - Parque Estadual da Ilha Grande/ Reserva Biológica da Praia do Sul - pagamento antecipado	R\$ 359,88
Fundo Mata Atlântica RJ	20130930165801117 / 20130930165118117 / 20130930164644117 / 20130930163830117 / 20130930163354117	FMA - CSA2 (Thyssen)	Obras Rebio Praia do Sul	Aquisição de 04 Ultrabooks para a REBIO Praia do Sul.	R\$ 9.460,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20130926152527117 / 20130930173930117 / 20131003113230117 / 20131003123130117	FMA - CSA2 (Thyssen)	Obras Rebio Praia do Sul	Aquisição de lixeira para reciclagem para obras de reforma da subse e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/ Reserva Biológica da Praia do Sul	R\$ 868,42
Fundo Mata Atlântica RJ	20131003122257117	FMA - CSA2 (Thyssen)	Obras Rebio Praia do Sul	Aquisição de escorredor de pratos, bandejas, máquina de lavar e cafeteira para Parque Estadual da Ilha Grande/ Reserva Biológica da Praia do Sul	R\$ 1.905,49
Fundo Mata Atlântica RJ	20131104174758117 / 20131114141603117	FMA - CSA2 (Thyssen)	Obras Rebio Praia do Sul	FMA - REBIO PRAIA DO SUL - Aquisição de capachos de sisal	R\$ 168,81
Fundo Mata Atlântica RJ	20131104172451117 / 20131104173135117	FMA - CSA2 (Thyssen)	Obras Rebio Praia do Sul	- Obras de reforma da subse e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/ Reserva Biológica da Praia do Sul/Conjunto de lençol de casal e solteiro	R\$ 1.465,82
Fundo Mata Atlântica RJ	20130926150635117 / 20131003111220117 / 20131017154221117 / 20131018174718117 / 20131021151148117 / 20131021151856117 / 20131101181510117	FMA - CSA2 (Thyssen)	Obras Rebio Praia do Sul	REBIO PRAIA DO SUL - Aquisição de 10 edredons de solteiro e 2 de casal	R\$ 1.615,56
Fundo Mata Atlântica RJ	20130225155421117	FMA - CSA2 (Thyssen)	Obras Rebio Praia do Sul	REBIO PRAIA DO SUL - Aquisição de toalhas de mesa, colheres de café, panos de prato, pratos fundos, rasos e de sobremesa, porta shampoo	R\$ 1.378,13
Fundo Mata Atlântica RJ		FMA - CSA2 (Thyssen)	Obras Rebio Praia do Sul	6 Banquetas altas para a REBIO Praia do Sul no PE Ilha Grande.	R\$ 1.597,00