



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

OFÍCIO SEAS/SUPFIP Nº 121/2019

Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2019.

Ilma Sra.
Rosa Lemos de Sá
Secretária Geral do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO

Ref.: Projeto de “Implantação das Unidades de Polícia Ambiental (UPAMs), nas Unidades de Conservação de Projeto Integral do Estado do rio de Janeiro, Localizadas em Áreas Estratégicas – Aquisição de Mobiliário, Equipamentos, Sinalização e Contratação de Empresa para a Construção e Reforma de Edificações – UPAMs PI ERJ”.

Assunto: Termo de Encerramento de Projeto

Prezada Senhora,

Encaminhamos em anexo o Ofício INEA/PRES Nº 1202/2019, a CI/INEA/DIBAPE Nº 205/2019, o Termo de Encerramento do Projeto Nº 023/2019 (DIBAPE – DIRAM), o Parecer Técnico Final Nº 022/2019 da DIBAPE, o Parecer Técnico Final (complementar) da DIRAM, e o Relatório de Análise Final da Prestação de Contas do Projeto, visando dar prosseguimento aos tramites administrativos pertinentes para o encerramento do projeto em epígrafe.

Atenciosamente,

DIÉGO KHOURI MOTA
ID 5007762-7

Superintendente de Fundos de Interesse Público – SUPFIP
Subsecretaria Executiva – SUBEXEC



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

RELATÓRIO DE ANÁLISE FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROJETO DE “IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES DE POLÍCIA AMBIENTAL (UPAMs), NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INEGRAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, LOCALIZADAS EM ÁREAS ESTRATÉGICAS – AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, SINALIZAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES – UPAMs PI ERJ”

Processo Administrativo SEA: E-07/000.447/2012

Proponente: Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas – DIBAPE

1.0 - Introdução:

O presente relatório tem como objetivo verificar o devido encaminhamento dos documentos comprobatórios de encerramento do Projeto de “Implantação das Unidades de Polícia Ambiental (UPAMs), nas Unidades de Conservação de Projeto Integral do Estado do rio de Janeiro, Localizadas em Áreas Estratégicas – Aquisição de Mobiliário, Equipamentos, Sinalização e Contratação de Empresa para a Construção e Reforma de Edificações – UPAMs PI ERJ ”.

O Projeto foi aprovado na 39ª Reunião Ordinária da Câmara de Compensação Ambiental – CCA, realizada em 05/09/2012 e Deliberação CCA nº 037/2012, de 05/10/2012, totalizando o valor de R\$ 3.351.000,00 (três milhões, trezentos e cinquenta e um mil reais), com recursos do Licenciamento Ambiental referente ao empreendimento “PÁTIO LOGÍSTICO – LLX”, por meio do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental – TCCA nº 12/2009.

O presente projeto foi executado conforme CFF, em 03 objetivos específicos e 03 atividades inerentes ao projeto, e atestamos que as especificações constantes no Plano de Trabalho e no CFF, foram atendidas parcialmente.

2.0 - Análise da Execução:

O Projeto em tela trata da Implantação e Aquisições nas Unidades de Polícia Ambiental – UPAMs PI ERJ, no âmbito do convênio 003/2009 e do acordo de Cooperação 04/2016, com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ.

Cabe ressaltar que a coordenação e fiscalização do Contrato de Prestação de Serviços nº 011/2016, celebrado para a execução de obras civis referente ao projeto de “Implantação das Unidades de Polícia Ambiental (UPAMs), nas Unidades de Conservação de Projeto Integral do Estado do rio de Janeiro, Localizadas em Áreas Estratégicas – Aquisição de Mobiliário, Equipamentos, Sinalização e Contratação de Empresa para a Construção e Reforma de Edificações – UPAMs PI ERJ ”, passou da DIBAPE para a DIRAM em 14/10/2016.



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

O presente Projeto foi executado parcialmente, de acordo com a demanda da Coordenação do Projeto e com o previsto no Cronograma Físico e Financeiro, com saldo remanescente de R\$ 2.747.726,02 (dois milhões, setecentos e quarenta e sete mil e setecentos e vinte e seis reais e dois centavos).

Abaixo, destacamos os objetivos específicos elencados no CFF:

- **Objetivo Específico A1** – Construção e reforma de Edificações. Valor Previsto de R\$ 2.745.916,80 (dois milhões, setecentos e quarenta e cinco mil e novecentos e dezesseis reais e oitenta centavos).
- **Objetivo Específico A2** – Aquisições de Mobiliário e Equipamentos Diversos. Valor Previsto de R\$ 604.414,16 (seiscentos e quatro mil e quatrocentos e quatorze reais e dezesseis centavos).
- **Objetivo Específico A3** – Reserva de Contingência. Valor Previsto de R\$ 669,04 (seiscentos e sessenta e nove reais e quatro centavos).

Ficou constatado ao longo da execução do Projeto que o Gestor Operacional – FUNBIO, realizou todas as etapas citadas no Cronograma físico Financeiro definidas pela Coordenação do Projeto, no que se refere à execução financeira das despesas e seu controle, e total consistência e integridade nas documentações comprobatórias apresentadas do que foi executado parcialmente.

3.0 – Conclusão:

A prestação de contas final, encaminhada pelo FUNBIO, e o Relatório Final, o Parecer Técnico Final nº 022/2019 da DIBAPE, o Parecer Técnico Final (complementar) da DIRAM e o Termo de Encerramento do projeto nº 023/2019 (DIBAPE – DIRAM), elaborados pelas Coordenações do Projeto, fazem referência aos mesmos produtos entregues nas documentações comprobatórias apresentadas e ambos atestam que o Projeto foi executado parcialmente. Em anexo ao Relatório Final, encontra-se a “Planilha de Acompanhamento Físico e Financeiro”, onde comprovam o acompanhamento do projeto, constatando um saldo final de R\$ 2.747.726,02 (dois milhões, setecentos e quarenta e sete mil e setecentos e vinte e seis reais e dois centavos), referentes à diferença entre o valor total do projeto aprovado na CCA e o valor executado.

Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2019.

Luiz David de Mattos
ID - 51020700
Assistente II

LUIZ DAVID
ID nº: 5102070-0



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA

OF/INEA/PRES. Nº 1202

Rio de Janeiro, 09 de outubro de 2019.

Ilmo. Sr.
José Mauro de Farias Junior
Subsecretaria Executiva – SUBEXEC
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade – SEAS

Ref.: Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FMA RJ.

Prezado Senhor,

Encaminho anexo Parecer Técnico Final, Relatório de prestação de contas e Termo de Encerramento, elaborados pela área técnica da DIBAPE, visando encerramento de projetos listados na CI INEA/DIBAPE nº 205/2019, junto ao Gestor Operacional do FMA.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição, para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Claudio Barcelos Dutra
Presidente
ID: 5097726-1

inea instituto estadual
do ambiente

SEAS

Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

Avenida Venezuela, 110 – Praça Mauá – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20081-312 – Tel.: 2332-5519
www.inea.rj.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA
DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSSISTEMAS – DIBAPE

CI/INEA/DIBAPE nº. 2019/2019

Rio de Janeiro, 09 de outubro de 2019.

De: Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas - DIBAPE

Para: Gabinete da Presidência – GP

Ref.: Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FMA RJ.

Assunto: Encerramento de projetos FMA

Prezado Presidente,

Vimos através do presente encaminhar Pareceres Técnicos Finais, Relatórios de Prestação de Contas e Termos de Encerramento referentes aos projetos:

- Implantação das Unidades de Polícia Ambiental (UPAMs) nas Unidades de Conservação de Proteção Ambiental Integral do Estado do Rio de Janeiro;
- Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena – 2ª Fase;
- Regularização Fundiária como Instrumento para Fortalecer os Esforços de Conservação e Viabilizar a Sustentabilidade Econômica das Unidades de Conservação Estaduais – SERF Fase V

Sugerimos encaminhamento a Subsecretaria Executiva (SUBEXEC) da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS) para as providências cabíveis.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição, para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Márcio de Azevedo Beranger
Diretor de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas
Instituto Estadual do Ambiente
ID. 4348049-7

GP
Em, 09/10/19
Mário Diego S. Rodrigues
CPF: 188856257-97
Estagiário GPHNEA

inea instituto estadual
do ambiente

SEAS

Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

INEA
CADASTRADO
Nº 701176

PARECER TÉCNICO FINAL

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA) DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSSISTEMAS (DIBAPE) | | Parecer n.º 22/2019 |
| | | | Data: 13/09/2019 |
| PROPONENTE: | Antiga GEPRO/DIBAP/INEA – Atual GEUC/DIBAPE/INEA | | |
| PROJETO: | Implantação das Unidades de Polícia Ambiental (UPAMs) nas Unidades de Conservação de Proteção Integral do Estado do Rio de Janeiro Localizadas em Áreas Estratégicas – Aquisição de mobiliário, equipamentos, sinalização e contratação de empresa para a construção e reforma de edificações. | | |
| Empresa/ Financiadora: | Fonte | FMA/ LLX – Pátio Logístico (Porto do Açu) | Processo: E-07/512024/2012 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Obras e Instalações | |
| | | <input type="checkbox"/> | Prestação de Serviços |
| | | | <input checked="" type="checkbox"/> Materiais e Equipamentos |

DESCRIÇÃO GERAL

| | |
|--------------------------------------|---|
| Data de aprovação do projeto: | 05/10/2012 |
| Valor total do projeto: | R\$ 3.351.000,00 |
| Valor executado: | R\$ 603.273,88 |
| Saldo remanescente: | R\$ R\$ 2.747.726,02 |
| Objetivo Geral do Projeto: | Garantir meios necessários para que as Unidades de Polícia Ambiental atuem na execução das atividades relacionadas à proteção da biodiversidade, da paisagem, da riqueza genética e do patrimônio natural do Estado do Rio de Janeiro nas unidades de conservação de proteção integral administradas pelo INEA. |

INTRODUÇÃO

O presente projeto foi aprovado pela Deliberação CCA N° 37/2012, tendo a DIBAPE como proponente, ficando sob a coordenação da Gerência das Unidades de Conservação (GEUC), até o último mês do ano de 2016, quando sua coordenação foi transferida para a Diretoria de Recuperação Ambiental (DIRAM), conforme o Ofício INEA/DIBAP/COMBIO N° 292, de 28/12/2016.

Visando alcançar os resultados esperados, a matriz de planejamento do projeto estipulou 3 (três) metas, a saber:

- Execução de obras de reforma de edificações para implantação de unidades de polícia ambiental nas seguintes unidades de conservação: Parque Estadual da Pedra Branca (PEPB) - sede Pau da Fome, em Jacarepaguá e na subsede Piraquara, em Realengo, no Rio de Janeiro; Parque Estadual da Ilha Grande (PEIG), em Angra dos Reis; Parque Estadual dos Três Picos (PETP), em Cachoeiras



de Macacu; Parque Estadual do Desengano (PED), em Santa Maria Madalena; Parque Estadual da Serra da Tiririca (PESET), em Niterói; e Parque Estadual da Pedra Selada (PEPS), em Resende.

- Execução de obras de construção de 3 (três) novas sedes de Unidade de Polícia Ambiental, no Parque Estadual Cunhambebe (PEC), em Mangaratiba; na Reserva Estadual Ecológica da Juatinga (REEJ), em Paraty-Mirim; e para Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba (EEEG), em São Francisco de Itabapoana.
- Aquisição de mobiliário, equipamentos e sinalização necessários à operacionalização das sedes das UPAMs.

Tendo em vista as metas estabelecidas, o projeto foi aprovado na câmara de compensação ambiental (CCA) no valor de R\$ 3.351.000,00 (três milhões, trezentos e cinquenta e um mil), distribuídos nas atividades na Tabela 1, conforme Cronograma Físico Financeiro apresentado:

Tabela 1.

| | Meta | Valor |
|-----|------------------------|------------------|
| i | Construção | R\$ 1.845.916,80 |
| ii | Reforma | R\$ 900.000,00 |
| iii | Aquisições | R\$ 604.414,16 |
| | Reserva de Contigência | R\$ 669,04 |

De acordo com as informações constantes no processo administrativo nº E-07/512.024/2012, foi solicitado, por meio do Ofício/INEA/DIBAPE Nº 439/2015, a alteração das unidades inicialmente beneficiadas, assim como o remanejamento dos recursos entre as atividades. Tal solicitação decorreu em função do tempo decorrido, desde a aprovação do projeto até o início das atividades previstas. Durante esse lapso temporal surgiram mudanças pertinentes a novas demandas da diretoria, a criação de novas unidades de conservação e a necessidade de solução para alguns problemas específicos relacionados às instalações físicas das UPAMs já existentes.

No projeto original não foi prevista a implantação da UPAM no Parque Estadual da Costa do Sol - PECS, o qual foi criado pelo Decreto Estadual nº 42.929 de 18 de abril de 2011. Apesar desta unidade não estar inserida no escopo do projeto da CCA, verificou-se, demanda latente para que fosse implantada a UPAM, visando combater crimes ambientais e facilitar a promoção de ações fiscalizatórias na área.

Para ilustrar a demanda pertinente a região da Costa do Sol, destacou-se o caso referente ao Parque Natural Municipal Ecológico Dormitório das Garças, que fica no entorno imediato do PECS. A unidade em questão caracteriza-se pela relevante importância ecológica e política de educação ambiental do município de Cabo Frio. No entanto, apesar de possuir infraestrutura completa (recepção, sanitários públicos, administração, auditório e mirante) destinada ao uso público, a mesma, jamais havia sido utilizada. A área em questão era considerada de alta periculosidade, onde foram registradas uma série de ocorrências policiais

caracterizadas não apenas por crimes ambientais, mas também por outros tipos de crimes (homicídio, roubo, consumo de drogas ilícitas). Visando a retomada do equipamento não ocupado, bem como a promoção da segurança para seus funcionários e visitantes, a Prefeitura Municipal de Cabo Frio, propôs uma parceria junto a Secretaria Estadual do Ambiente (ex SEAS, atual SEA), de modo a solucionar a questão.

De forma a dar suporte a gestão ambiental da Prefeitura e também a gestão do PECS, no que tange aos problemas supracitados, foi justificada a necessidade de implantação da UPAM na área. Em contrapartida, a Prefeitura Municipal de Cabo Frio, ofereceu uma das edificações do conjunto do Parque Natural Municipal Ecológico Dormitório das Garças para implantação da UPAM. Neste caso, um auditório foi alvo de obras de adaptação e reformas, de acordo com o projeto elaborado pela equipe de projetos e obras, à época ligada à DIBAPE.

Ainda de acordo com as informações inseridas no processo, foi proposto o cancelamento da construção das UPAMs que atenderiam a REEJ e o PEC, em virtude da UPAM da REEJ já ter sido instalada em uma edificação, necessitando apenas de pequenas reformas e a possibilidade da mesma atender o PEC.

Uma vez decidida pela não construção de duas UPAMs e, buscando atender melhor as crescentes demandas de ações de fiscalização e atuação contra crimes ambientais na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, mais especificamente na região do Vale do Café, justificou-se a construção da UPAM no Parque Estadual da Serra da Concórdia.

Com relação à reconfiguração da distribuição de recursos (construção, reforma, aquisições e contingência) foi apresentada uma proposta de remanejamento. Em resumo, uma das construções de UPAM foi cancelada e o valor pertinente à atividade foi redistribuído igualmente nos itens destinados as reforma e aquisições. As atividades, no âmbito do projeto forma iniciadas em 14/06/2013, com a primeira aquisição e finalizadas em 28/11/2017, com a assinatura do Termo de Distrato firmado entre a contratada - Caledônia Construtora LTDA - ME e a contratante - Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO).

Diante do exposto, e considerando que este projeto foi acompanhado inicialmente pela DIBAPE e posteriormente pela DIRAM, a presente manifestação técnica, se restringe apenas a apresentação produtos gerados e atividades realizadas enquanto o projeto esteve sob a coordenação da Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas, devendo ser elaborado pela DIRAM manifestação técnica complementar, com vistas ao seu encerramento definitivo junto ao Gestor Operacional e ao Fundo da Mata Atlântica.

RESULTADOS

A presente manifestação refere-se à apresentação dos resultados gerados a partir da contratação de serviços técnicos especializados para execução de obras civis e aquisições de mobiliário e equipamentos conforme previsto no projeto. Cabe destacar que as atividades relacionadas às obras e reformas foram unificadas em um único Termo de Referência, visando à contratação de empresa para realizar ambas, no âmbito do mesmo contrato.

Objeto da contratação:

Seleção de empresa de construção civil para execução de obras de construção de edificação que abrigará sede da UPAM no Parque Estadual da Serra da Concórdia e Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba e execução de obras de reforma das edificações que abrigarão as Unidades de Polícia Ambiental (UPAMS) nas seguintes unidades: Parque Estadual da Costa do Sol em Cabo Frio, Parque Estadual da Pedra Branca no Rio de Janeiro (na sede Pau da Fome, em Jacarepaguá e na subsede Piraquara, em Realengo), Parque Estadual da Ilha Grande em Angra dos Reis, Parque Estadual dos Três Picos em Cachoeiras de Macacu, Parque Estadual do Desengano em Santa Maria Madalena, Parque Estadual da Serra da Tiririca em Niterói, Parque Estadual da Pedra Selada em Resende e Reserva Ecológica Estadual da Juatinga, em Paraty.

Empresa contratada: Caledônia Construtora Ltda – ME.

Contrato: 011/2016.

Data assinatura contrato: 16/02/2016.

Data Termo de Início: 14/03/2016.

Vigência do contrato: 16/02/2018.

Valor do contrato: R\$ 2.644.357,65.

1º Termo aditivo ao contrato assinado em 01/09/2016.

Valor do aditivo: R\$ 97.044,89.

Prazo final: 13/04/2018.

Valor do contrato + aditivo: R\$ 2.741.402,54.

2º Termo aditivo ao contrato assinado em 06/10/2016.

Termo de Distrato assinado em 28/11/2017.

Pagamentos realizados à empresa Caledônia no valor total de R\$ 357.336,40.

Resultados:

Produto 1 – Reforma e adaptação da edificação que abrigará a sede da UPAM na unidade de conservação Parque Estadual da Costa do Sol no Município de Cabo Frio.

- Execução de alvenaria para fechamento das áreas molhadas: banheiros, cozinha e área de serviço.
- Execução de divisórias em gesso acartonado: drywal, de acordo com o projeto.
- Execução de instalações elétricas assim como o quadro de distribuição de energia.
- Execução de instalações hidráulicas assim como executar a cisterna.
- Execução de instalações sanitárias assim como a ligação com o ponto da rede coletora.
- Execução de piso elevado nos sanitários e na área de área de acordo com o especificado em projeto

e no memorial descritivo.

- Abertura de vão para colocação de porta na área de serviço.
- Retirada das esquadrias das áreas molhadas e fechamento dos vãos nas áreas indicadas no projeto de arquitetura.
- Colocação de esquadrias nas áreas molhadas conforme projeto.
- Colocação de vidros nas esquadrias existentes nas quais estiverem danificados.
- Instalação do castelo d'água pré-fabricado com capacidade de 5000L.
- Execução de emboço, chapisco e emassamento nas alvenarias das áreas molhadas.
- Execução de pintura interna e externa em todas as alvenarias e divisórias em gesso acartonado.
- Colocação de bancadas, soleiras e peitoris em mármore.
- Colocação de divisória do banheiro em mármore.
- Colocação de louças e metais.

Conforme os Pareceres Técnicos de Acompanhamento do projeto em tela, assim como os Termos de Recebimento e Aceite constantes no processo administrativo nº E-07/512024/2012, foram realizadas 05 (cinco) medições da obra. Foram emitidos, pela DIBAPE, 05 (cinco) Pareceres Técnicos de Acompanhamento e 04 (quatro) Termos de Recebimento e Aceite. Há que se ressaltar que o 5º Parecer Técnico de Acompanhamento representa o que foi evidenciado pela fiscalização da DIBAPE até a última visita técnica realizada, por esta diretoria, em 14/10/2016. Tendo em vista que a coordenação e fiscalização do contrato passou da DIBAPE para a DIRAM, a partir de 14/10/2016, a DIRAM, no segundo trimestre do ano de 2017, emitiu o 5º Termo de Recebimento e Aceite e atestou a nota fiscal, com valor de R\$ 75.895,06 (setenta e cinco mil oitocentos e noventa e cinco reais) recomendado pela DIBAPE apresentado no 5º Parecer Técnico de Acompanhamento, para fins de realização de pagamento. Valores estes destinados a quitação de serviços executados até a data de 14/10/2016. Portanto, considerando que os resultados apresentados, se referem apenas ao período em que a DIBAPE esteve na coordenação do projeto, faz-se necessário a complementação de informações pela DIRAM a partir de 14/10/2016.

Produto 2 – Construção de edificação que abrigará a sede da UPAM no Parque Estadual da Serra da Concórdia em Valença

Até a data de transferência da coordenação do projeto, pela DIBAPE para a DIRAM, não havia sido iniciada a execução de serviços técnicos especializados de obras civis construção de edificação para abrigar a UPAM no Parque Estadual da Serra da Concórdia.

Produto 3 - Reforma das edificações que abrigarão a sede da UPAM nas unidades de conservação: Parque Estadual da Pedra Branca no Rio de Janeiro (na sede Pau da Fome, em Jacarepaguá e na

subsede Piraquara, em Realengo), Parque Estadual da Ilha Grande em Angra dos Reis, Parque Estadual dos Três Picos em Cachoeiras de Macacu, Parque Estadual do Desengano em Santa Maria Madalena, Parque Estadual da Serra da Tiririca em Niterói, Parque Estadual da Pedra Selada em Resende e Reserva Ecológica Estadual da Juatinga, em Paraty.

Até a data de transferência da coordenação do projeto, pela DIBAPE para a DIRAM, nenhuma das edificações com previsão de intervenção, teve execução de serviços técnicos especializados de obras civis de reforma iniciados e/ou efetivados.

i) Aquisição de equipamentos e mobiliários:

Resultados:

Apesar de a previsão inicial destinar R\$ 604.414,16 (seiscentos e quatro mil quatrocentos e quatro reais e dezesseis centavos) à atividade, foi executado apenas o valor de R\$ 245.937,58 (duzentos e quarenta e cinco mil reais novecentos e trinta e sete e cinquenta e oito centavos), culminando num saldo de R\$ 358.476,58 (trezentos e cinquenta e oito mil quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e oito centavos).

A existência do saldo em questão é devido às interrupções nas aquisições, que ocorreram somente ao longo do ano de 2013, sendo possível afirmar que apesar das especificações dos itens adquiridos estarem em acordo com a planilha orçamentária anexa ao Projeto Básico, não houve correspondência no que diz respeito ao quantitativo conjecturado.

CONCLUSÃO

O projeto foi elaborado baseado em dois subprojetos, um destinado à contratação de serviço técnico especializado para realização de obras civis e outro para compra de mobiliário e equipamentos.

Diante do exposto ao longo do parecer e, com base nas informações contidas no processo administrativo nº E-07/512.024/2012, é possível concluir que o primeiro subprojeto foi executado de forma parcial, não atingindo os resultados antevistos para as UPAMs inicialmente contempladas, uma vez que somente a UPAM do Parque Estadual da Costa do Sol, inserida posteriormente no escopo do projeto, sofreu intervenções físicas, tornando as instalações de domínio municipal situadas em Cabo Frio aptas a se tornar uma Unidade de Polícia Ambiental.

A parcialidade dos resultados também foi diagnosticada no subprojeto relacionado à aquisição de bens, uma vez que os mesmos não foram adquiridos em quantitativo idêntico ao previsto no Projeto Básico.

No entanto, cabe destacar que apesar das previsões iniciais não terem sido atendidas no que se relaciona à execução total do projeto, não é possível afirmar que os objetivos específicos, que se baseavam basicamente na implantação das sedes das UPAMs, como forma de consolidar as atividades de administração, controle, vigilância, fiscalização e visitação junto à administração das unidades de conservação não foram atingidos, uma vez que houve atendimento à demanda por outros recursos, conforme consta no Ofício/INEA/DIBAP N° 439/2015, anexado

ao processo administrativo nº E-07/512.024/2012.


Em relação ao acompanhamento físico e financeiro, de acordo com o Relatório Final de Prestação de Contas, foi gerado um saldo final de R\$ 2.747.726,02 (dois milhões e setecentos e quarenta e sete mil e setecentos e vinte e seis reais e dois centavos), referentes à diferença entre o valor total do projeto aprovado na CCA e o valor executado, que irão retornar ao Fundo da Mata Atlântica (FMA).

Por fim, considerando que a DIRAM realizou o atesto da última nota fiscal e Termo de Recebimento e Aceite emitidos no âmbito do projeto, bem como o acompanhou as tratativas com vistas à celebração do Termo de Distrato, faz-se necessário à complementação das informações pela mesma.

ASSINATURA DO COORDENADOR DO PROJETO

Rio de Janeiro, 13 de setembro de 2019.

Com base nas informações apresentadas nos termos de recebimento e aceite e pareceres técnicos, emitidos pelos coordenadores pretéritos, constantes no processo administrativo E-07/512024/2012, declaro estar de acordo com o encerramento do projeto em tela.


Assinatura do Coordenador

DE ACORDO DA DIRETORIA

Rio de Janeiro, 13 de setembro de 2019.

Com base nas informações prestadas pelo coordenador e informações constantes no processo administrativo E-07/512024/2012, declaro estar de acordo com o encerramento do projeto em tela.


Márcio de Azevedo Beranger
Diretor
ID: 4348049-7



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

PARECER TÉCNICO FINAL (complementar)

Considerando os autos do Processo E07/000.447/2012 e do E07/512.024/2012, cabem os seguintes esclarecimentos:

1. A coordenação e fiscalização do Contrato de Prestação de Serviços n.º 011/2016 celebrado para execução de obras civis referente ao projeto “*Implantação de Unidades de Polícia Ambiental (UPAM) nas Unidades de Conservação de Proteção Integral do Estado do Rio de Janeiro localizadas em Áreas Estratégicas*” passou da DIBAPE para a DIRAM em 14/10/2016;

2. As últimas intervenções realizadas pelo referido contrato datam do período de 20/07/2016 a 18/08/2016, os quais foram aferidos e fiscalizados pela DIBAPE, conforme informações contidas no Parecer Técnico de Aceite de Obras e Serviços (Parecer COMBIO n.º 02) emitido em 23/03/2017 (documentação acostada no Processo E07/512.024/2012);


3. No Contrato de Prestação de Serviços n.º 011/2016 foram efetuadas 05 (cinco) medições, as quais possuem os respectivos pareceres e termos de recebimento e aceite de bens e serviços conforme discriminados a seguir:

| Medição | Parecer | Termo de Recebimento e Aceite de Bens e Serviços |
|----------------|------------------------------------|---|
| 1ª Medição | E07/512.024/2012 – folha 538 a 541 | E07/512.024/2012 – folha 537 |
| 2ª Medição | E07/512.024/2012 – folha 582 a 585 | E07/512.024/2012 – folha 581 |
| 3ª Medição | E07/512.024/2012 – folha 611 a 613 | E07/512.024/2012 – folha 610 |
| 4ª Medição | E07/512.024/2012 – folha 640 a 642 | E07/512.024/2012 – folha 639 |
| 5ª Medição | E07/512.024/2012 – folha 682 a 684 | E07/512.024/2012 – folha 686 |

4. De acordo com o OFÍCIO INEA/DIRAM N.º 244/2017, datado de 24/10/2017 (folha 66 do Processo E07/000.447/2012), após as 05 (cinco) medições efetuadas, o Contrato de Prestação de Serviços n.º 011/2016 foi paralisado por falta de interesse de prosseguimento por parte da empresa contratada para execução dos serviços Caledônia Construtora Ltda – CNPJ 03.715.617/0001-81;

Assim sendo, considerando que não foram executados serviços pelo Contrato de Prestação de Serviços n.º 011/2016 sob a coordenação e fiscalização da DIRAM, coube a esta diretoria o ateste da nota fiscal da última medição (5ª medição) e recomendar celebração de Termo de Distrato, o qual foi efetuado em 28/11/2017 (Processo E07/000.447/2012 – folha 72).

Rio de Janeiro, 04 de outubro de 2019.


JORGE CHAVES JUNIOR
Diretor de Recuperação Ambiental
DIRAM/INEA
Mat. 360139-0 / ID: 612375-9

inea instituto estadual
do ambiente

SEAS

Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA

RELATÓRIO DA ANÁLISE FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROJETO “UPAMs NAS UCs DE PROTEÇÃO INTEGRAL DO ERJ

Processo Administrativo INEA: E-07/512.024/2012

Proponente: Diretoria de Biodiversidades e Áreas Protegidas - DIBAP

1.0 - Introdução:


O presente relatório tem como objetivo a análise final da execução das despesas do Projeto UPAMs nas UCs de Proteção Integral do ERJ, no âmbito do Acordo de Cooperação 04/2016 e Aditivos com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ.

O Projeto aprovado na CCA, conforme **DELIBERAÇÃO CCA Nº 37/2012**, de 05 de outubro de 2012, totalizando o valor de R\$3.351.000,00 (três milhões trezentos e cinquenta e um mil reais), sendo estabelecido como fonte orçamentaria o TCCA Pátio Logístico e Operações Portuárias no Porto do Açu – TCCA nº12/2009.

O Projeto aprovado prevê a construção e reforma das edificações que abrigarão Unidades de Polícia Ambiental (UPAMs) em Unidades de Conservação em localidades estratégicas, conforme exigência do Decreto Estadual nº 43.641/2012, que dispõe sobre a criação, implantação, estruturação e operação das Unidades de Polícia Ambiental (UPAm) no Estado do Rio de Janeiro. São previstas as seguintes atividades/produtos: construção de 03 novas sedes de UPAMs no Parque Estadual do Cunhambebe – PEC, na RESEC da Juatinga – REJ, e na Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba – EEEG; Reforma de edificações existentes nos Parques Estaduais do Desengano, Pedra Branca, Serra da Tiririca, Ilha Grande, Tres Picos e Pedra Selada para servirem como sede da UPAm; também ocorrerá a aquisição de mobiliário e equipamentos.

Considerando o período de tempo decorrido, entre a data de apresentação e aprovação do projeto na CCA e o início das atividades, mudanças referentes a novas demandas surgiram. Neste sentido, a pedido da Diretoria de Biodiversidades e áreas protegidas – DIBAP, através do Ofício/DIBAP/INEA Nº439/2015, datado em 19/10/2015, a Sub Secretaria de Mudanças Climáticas e Gestão Ambiental, autorização para alteração de redistribuição de valores, incluindo a construção da nova UPAM do Parque Estadual Serra da Concórdia e reforma para implantação da UPAM do Parque Estadual Costa do Sol, considerando o cancelamento das novas sedes das UPAMs da Reserva Ecológica Estadual da Juatinga e do Parque Estadual do Cunhambebe.

As unidades em questão estão inscritas no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação do Ministério do Meio Ambiente e, portanto, estão aptas a receber benefícios oriundos da Compensação Ambiental (§1º, art.11, Resolução CONAMA 371/2006). Além disso, as atividades aqui propostas se enquadram na legislação vigente, ou seja, aquisição de bens e serviços necessários à implantação, gestão, monitoramento e proteção da unidade, compreendendo sua área de amortecimento (art. 36, Lei 9.985/2000 e Inciso III, art.33, Decreto 4.340/2002).



inea instituto estadual
do ambiente



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA

2.0 - Análise da Execução:

O Gestor Operacional do Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FUNBIO recebeu através da Diretoria de Biodiversidades e áreas Protegidas – DIBAP/INEA o projeto em epígrafe para a execução das ações, conforme o Plano de Trabalho e CFF:

O presente projeto foi executado, conforme Cronograma Físico e Financeiro, em 03 Objetivos Específicos, conforme a seguir:

- **Objetivo Específico A1** – Construção e Reforma de edificações – Valor Previsto R\$2.745.916,80;
- **Objetivo Específico A2** – Aquisições de mobiliários e equipamentos diversos – Valor Previsto R\$604.414,16
- **Objetivo Específico A3** – Reserva de Contingência – Valor Previsto R\$669,04

Para a Atividade A111 do objetivo específico A1, o FUNBIO contratou a empresa Caledônia Construtora Ltda, sob o contrato de prestação de serviços nº 011/2016, pelo valor global de R\$2.741.402,54.

Para a Atividade A211 do objetivo específico A2, o FUNBIO adquiriu mobiliários e equipamentos diversos, conforme solicitações da coordenação do projeto inseridas no Sistema Cérebro FUNBIO e conforme as especificações dos produtos.

Para a Atividade A311 do objetivo específico A3, o valor previsto se manteve sem utilização.

3.0 – Conclusão:

De acordo com o acompanhamento financeiro realizado, consideramos aprovada a referida prestação de contas no que se refere apenas à execução financeira das despesas e seu controle, e conforme comprovado na prestação de contas encaminhada pelo FUNBIO, total consistência e integridade nas documentações comprobatórias apresentadas, incluindo a demonstração da execução das despesas, cujo saldo resultante e nossa análise guardam paridade com a presente prestação de contas final.

Na oportunidade, estamos anexando a este relatório “Planilhas de Acompanhamento Físico e Financeiro”, planilhas estas que explanam o acompanhamento do projeto, constatando um saldo final de R\$2.747.726,02 (dois milhões setecentos e quarenta e sete mil setecentos e vinte e seis reais e dois centavos), referente à diferença entre o valor total do projeto aprovado na CCA e o valor executado.

Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2018.

Claudio Cesar Kuhnert Filho
ID.: 4149185-8



PAINEL DE CONTROLE DE PROJETOS - QUADRO RESUMO

| | | | |
|---------------------|--|------------------------|------------|
| Empreendedor | LLX - Pátio Logístico (Porto do Açu) | | |
| Projeto | UPAMs nas UC de proteção integral do ERJ | | |
| Processo: | E-07/512.024/2012 | | |
| Data início | 16/10/2012 | Status | Finalizado |
| Data término | 15/10/2013 | Duração (dias): | 364 |
| Coordenador: | Patrícia Figueiredo de Castro | | |

Objetivos Principais do Projeto:

Garantir os meios necessários para que as Unidades de Polícia Ambiental atuem na execução das atividades relacionadas a proteção da biodiversidade, da paisagem, da riqueza genética e do patrimônio natural do Estado do Rio de Janeiro nas unidades de conservação de proteção integral administradas pelo INEA.

Macro Atividades do Projeto:

| ID | Macro Atividades |
|----|-------------------------|
| 1 | Construção e Reformas |
| 2 | Aquisições |
| 3 | Reserva de Contingência |

| CRONOGRAMA FÍSICO | Limite Atraso Crítico: | | | 30 |
|--------------------------|------------------------|-------------------------|--------|--------|
| | ID | MacroAtividade | Status | Desvio |
| | 1 | Construção e Reformas | C | -594 |
| | 2 | Aquisições | C | -226 |
| | 3 | Reserva de Contingência | C | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANÁLISE FINANCEIRA | ID | MacroAtividade | Desvio Tendência |
|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 1 | Construção e Reformas | R\$ 2.388.580,40 |
| | 2 | Aquisições | R\$ 358.476,58 |
| | 3 | Reserva de Contingência | R\$ 669,04 |
| | TOTAL - Desvio Tendência | | R\$ 2.747.726,02 |

| | |
|------------------------|------------------|
| Orçamento Previsto CCA | R\$ 3.351.000,00 |
| Orçamento Contratado | R\$ 3.346.485,74 |
| Orçamento Realizado | R\$ 603.273,98 |
| Orçamento % Realizado | 18% |
| Orçamento de Saldo | R\$ 2.743.211,76 |
| Orçamento Excedido | R\$ - |
| Orçamento Projetado | R\$ 2.747.726,02 |

| ESCOPO DO PROJETO | |
|-------------------|--|
| Empreendedor | LLX - Pátio Logístico (Porto do Açu) |
| Projeto | UPAMs nas UC de proteção integral do ERJ |

| Descrição do Escopo do Projeto |
|--|
| Execução de obras de reforma das edificações onde se instalarão as unidades de polícia ambiental nas seguintes unidades de conservação: Parque Estadual da Pedra Branca no Rio de Janeiro (na sede Pau da Fome, em Jacarepaguá e na subsede Piraquara, em Realengo), Parque Estadual da Ilha Grande em Angra dos Reis, Parque Estadual dos Três Picos em Cachoeiras de Macacu, Parque Estadual do Desengano em Santa Maria Madalena, Parque Estadual da Serra da Tiririca em Niterói e Parque Estadual da Pedra Selada em Resende. |

| Análise de Situação [Situação Atual x Situação Proposta] | |
|---|--|
| SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO PROPOSTA |
| Unidades de Conservação com fragilidades no que diz respeito ao combate a crimes ambientais, como queimadas, invasões, tráfico de animais, caça, supressão vegetal etc... | Controle, fiscalização e apoio policial as atividades de gestão das unidades de conservação de proteção integral |

| CONTROLE FINANCEIRO | | |
|---------------------|--|--|
| Empreendedor | | LLX - Pátio Logístico (Porto do Açú) |
| Projeto | | UPAMs nas UC de proteção integral do ERJ |

| ID | Função | Empresa Contratada | Orçamento do Projeto | | | | | | |
|----|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| | | | previsto CCA | contratado | realizado | % realizado | Saldo | excedido | Desvio Tendência |
| 1 | Construção e Reformas | CALEDONIA CONSTRUTORA | R\$ 2.745.916,80 | R\$ 2.741.402,54 | R\$ 357.336,40 | 13% | R\$ 2.384.066,14 | | R\$ 2.388.580,40 |
| 2 | Aquisições | DIVERSOS | R\$ 604.414,16 | R\$ 604.414,16 | R\$ 245.937,58 | 41% | R\$ 358.476,58 | | R\$ 358.476,58 |
| 3 | Reserva de Contingência | | R\$ 669,04 | R\$ 669,04 | R\$ - | 0% | R\$ 669,04 | | R\$ 669,04 |
| | Total | | R\$ 3.351.000,00 | R\$ 3.346.485,74 | R\$ 603.273,98 | 18% | R\$ 2.743.211,76 | R\$ - | R\$ 2.747.726,02 |

| | |
|------------------------------|------------------|
| Saldo Execução (Contratado) | R\$ 2.743.211,76 |
| Saldo Final do Projeto (CCA) | R\$ 2.747.726,02 |

| LANÇAMENTO FINANCEIRO POR MACRO-ATIVIDADE | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|---|---|------------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|
| Empreendedor | | LLX - Pátio Logístico (Porto do Açu) | | | | | | | | | |
| Projeto | | UPAMs nas UC de proteção integral do ERJ | | | | | | | | | |
| CC / MA | Macro Atividade | Empresa Contratada | TdR / N.º Protocolo | Evento Causador do Faturamento | Documento Fiscal | Data Emissão | Valor Faturado | Data Entrada TRA (SAP) | Data Saída TRA (SAP) | Data de Pagamento | Valor Pago Gestor Operacional |
| 2 | Aquisições | DIVERSOS | 20130417163051143 | Aquisição de 01 sofa de 3 lugares - NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. | 221.744 | 14/06/13 | R\$ 476,91 | | | 13/06/2013 | R\$ 476,91 |
| 2 | Aquisições | DIVERSOS | 20130417172009143 | Aquisição de 70 colchoes PRÓ SAUDE STANDARD - FIGUEIRA E BARROS MPOVEIS E DECORAÇÕES LTDA | 3340 | 18/06/13 | R\$ 14.200,20 | | | 17/06/2013 | R\$ 14.200,20 |
| 2 | Aquisições | DIVERSOS | 20130417174315143 20130418111321143 20130417175521144 | Aquisição de cadeirassecretária, Armário Alto e mesa secretária - SUPER MATRIZ AÇOS LTDA | 35909 | 19/06/13 | R\$ 4.461,00 | | | 18/06/2013 | R\$ 4.461,00 |
| 2 | Aquisições | DIVERSOS | 20130425173941143 20130417171218143 20130418111048143 | Pagamento de adiantamento para a aquisição de 60 armários guarda roupas, 35 beliches de aço e 12 arquivos com 04 gavetas | 339 | 19/06/13 | R\$ 55.672,50 | | | 14/06/2013 | R\$ 55.672,50 |
| 2 | Aquisições | DIVERSOS | 20130417144103143 20130417145838143 20130417450926143 | SOC. COM. IMP. HERMES S.A. | 41632242 | 20/06/13 | R\$ 27.844,00 | | | 22/07/2013 | R\$ 27.844,00 |
| 2 | Aquisições | DIVERSOS | 20130418123102143 20130418124141143 20130418124325143 20130418130211143 20130418130356135 | Aquisição de 24 facões, 12 clinometro, 12 paquimetro, 60 luvas de raspa e 36 luvas de malha - ALBRAN COM. DE SOLDAS E FERRAGENS LTDA. | 22348 | 20/06/13 | R\$ 16.858,68 | | | 02/07/2013 | R\$ 16.858,68 |
| 2 | Aquisições | DIVERSOS | 20130418113620143 20130418112447143 20130417172635143 | FAST ELETRONIC | 007255 | 21/06/13 | R\$ 18.408,00 | | | 22/07/2018 | R\$ 18.408,00 |
| 2 | Aquisições | DIVERSOS | 20130418120143143 | Aquisição de 36 mochilas adventure red fab - RIPSTOP LTDA ME | 129391 | 21/06/13 | R\$ 3.034,08 | | | 04/07/2013 | R\$ 3.034,08 |
| 2 | Aquisições | DIVERSOS | 20130418121331143 20130418122240143 | Aquisição de 14 Cambão de imob. E 14 Puça grande - ALBRAN COM. DE SOLDAS E FERRAGENS LTDA | 22458 | 26/06/13 | R\$ 5.593,00 | | | 16/07/2013 | R\$ 5.593,00 |
| 2 | Aquisições | DIVERSOS | 20130418123251143 | Aquisição de 14 binóculos 12x50 - PARAQUEDAS IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | 20309 | 27/06/13 | R\$ 2.646,70 | | | 24/06/2013 | R\$ 2.646,70 |
| 2 | Aquisições | DIVERSOS | 20130418125218143 | Aquisição de 24 lanternas - AGF ATACADO GERAL DE FERRAMENTAS | 9.387 | 04/07/13 | R\$ 2.147,86 | | | 27/06/2013 | R\$ 2.147,86 |
| 2 | Aquisições | DIVERSOS | 20130417163051143 | Aquisição de sofa 3 lugares - MEU MÓVEL DE MADEIRA COM. DE MÓVEIS E DECORAÇÃO LTDA | 56362 | 23/07/13 | R\$ 6.839,51 | | | 21/06/2013 | R\$ 6.839,51 |
| 2 | Aquisições | DIVERSOS | 20130417163448143 | Aquisição de sofa 2 lugares - MEU MÓVEL DE MADEIRA COM. DE MÓVEIS E DECORAÇÃO LTDA | 56363 | 23/07/13 | R\$ 6.253,02 | | | 21/06/2013 | R\$ 6.253,02 |
| 2 | Aquisições | DIVERSOS | 20130417170140143 | Aquisição de 12 Bco para churrasco - MEU MÓVEL DE MADEIRA COM. DE MÓVEIS E DECORAÇÃO LTDA | 56360 | 23/07/13 | R\$ 3.960,00 | | | 24/06/2013 | R\$ 3.960,00 |

| CC / MA | Macro Atividade | Empresa Contratada | TdR / N.º Protocolo | Evento Causador do Faturamento | Documento Fiscal | Data Emissão | Valor Faturado | Data Entrada TRA (SAP) | Data Salda TRA (SAP) | Data de Pagamento | Valor Pago Gestor Operacional |
|---------|-----------------------|-----------------------|---|---|------------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|
| 2 | Aquisições | DIVERSOS | 20130417165552143 | Aquisição de 06 mesas para churrasco - MEU MÓVEL DE MADEIRA COM. DE MÓVEIS E DECORAÇÃO LTDA | 56361 | 23/07/13 | R\$ 4.429,60 | | | 21/06/2013 | R\$ 4.429,60 |
| 2 | Aquisições | DIVERSOS | 20130417174315143 20130417175521143 20130418111321143 | Aquisição de 14 mesas, 11 armários, 12 poltronas - ALBERFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA | 000.037.255 | 01/08/13 | R\$ 28.720,02 | | | 21/08/2013 | R\$ 28.720,02 |
| 2 | Aquisições | DIVERSOS | 20130425173941143 20130417171218143 20130418111048143 | Pagamento final da Aquisição de 130 armários, 35 beliches, 12 arquivos de aço - EMEBEVE IND. E COMERCIO DE AÇÓS LTDA. | 000.000.354 | 01/08/13 | R\$ 36.372,50 | | | 12/08/2013 | R\$ 36.372,50 |
| 2 | Aquisições | DIVERSOS | 20130718095327143 | Aquisição de 20 armários - METALURGICA BOA VISTA LTDA. | 000.000.383 | 26/08/13 | R\$ 8.020,00 | | | 03/09/2013 | R\$ 8.020,00 |
| 1 | Construção e Reformas | CALEDONIA CONSTRUTORA | 20151028123025143 20151028122923143 | 1ª Medição - CALEDONIA CONSTRUTORA | 201619 | 20/04/16 | R\$ 89.837,63 | | | 11/05/2016 | R\$ 89.837,63 |
| 1 | Construção e Reformas | CALEDONIA CONSTRUTORA | 20151028123025143 20151028122923143 | 2ª Medição - CALEDONIA CONSTRUTORA | 201625 | 27/05/16 | R\$ 55.066,09 | | | 16/06/2016 | R\$ 55.066,09 |
| 1 | Construção e Reformas | CALEDONIA CONSTRUTORA | 20151028123025143 20151028122923143 | 3ª Medição - CALEDONIA CONSTRUTORA | 201629 | 04/07/16 | R\$ 101.213,54 | | | 29/07/2016 | R\$ 101.213,54 |
| 1 | Construção e Reformas | CALEDONIA CONSTRUTORA | 20151028123025143 20151028122923143 | 4ª Medição - CALEDONIA CONSTRUTORA | 201633 | 28/07/16 | R\$ 35.324,08 | | | 30/08/2016 | R\$ 35.324,08 |
| 1 | Construção e Reformas | CALEDONIA CONSTRUTORA | 20151028123025143 20151028122923143 | 5ª Medição - CALEDONIA CONSTRUTORA - Período dos serviços 20/07/16 a 18/08/16 | 201719 | 11/04/17 | R\$ 31.280,11 | 24/04/2017 | 20/05/2017 | 23/06/2017 | R\$ 31.280,11 |
| 1 | Construção e Reformas | CALEDONIA CONSTRUTORA | 20151028123025143 20151028122923143 | 5ª Medição - Serviços Complementares - CALEDONIA CONSTRUTORA - Período dos serviços 20/07/16 a 18/08/16 | 201720 | 19/04/17 | R\$ 44.614,95 | 24/04/2017 | 20/05/2017 | 23/06/2017 | R\$ 44.614,95 |



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

TERMO DE ENCERRAMENTO 023/2019

Pelo presente Termo damos por encerrado o Projeto “Implantação das Unidades de Polícia Ambiental (UPAMs) nas Unidades de Conservação de Proteção Integral do Estado do Rio de Janeiro Localizadas em Áreas Estratégicas – Aquisição de mobiliários, equipamentos, sinalização e contratação de empresa para a construção e reforma de edificações”, no valor de R\$ 3.351.000,00 (três milhões, trezentos e cinquenta e um mil reais), com saldo remanescente de R\$ 2.747.726,02 (dois milhões, setecentos e quarenta e sete mil, setecentos e vinte e seis reais e dois centavos).

Atestamos com base nas informações prestadas no Parecer Técnico nº 22/2019, que os produtos relatados nestes documentos foram entregues, conforme os termos de recebimento e aceite e notas fiscais constantes no Processo Administrativo nº E-07/512.024/2012.

Rio de Janeiro, 04 de outubro de 2019,

Márcio de Azevedo Beranger
Diretor de Biodiversidade, Áreas
Protegidas e Ecossistemas

Jorge Chaves Júnior
Diretor de Recuperação Ambiental



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

Instituto Estadual do Ambiente (INEA)
Avenida Venezuela, 110 – Saúde – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20.081-312
www.inea.rj.gov.br



CARTA nº 586/2018

Rio de Janeiro, 13 de agosto de 2018.

Ao Senhor
Sergio Mendes
Subsecretaria Adjunta de Planejamento - SAP
Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro – SEA
Av. Venezuela nº 110 – 5º andar
20081-312 – Rio de Janeiro/RJ

ASSUNTO: FMA/RJ - Prestação de Contas Final do Projeto "Implantação das Unidades de Polícia Ambiental (UPAMs) nas Unidades de Conservação de Proteção Integral do Estado do Rio de Janeiro localizadas em áreas estratégicas – aquisição de mobiliário, equipamentos e sinalização e contratação de empresa para construção e reforma de edificações – UPAMs PI ERJ" no âmbito do Acordo de Cooperação 04/2016 de agosto de 2016 e Aditivos com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ.

Prezado Senhor,

Conforme Acordo de Cooperação 04/2016 de agosto de 2016 e Aditivos, estamos encaminhando a prestação de contas final do Projeto "Implantação das Unidades de Polícia Ambiental (UPAMs) nas Unidades de Conservação de Proteção Integral do Estado do Rio de Janeiro localizadas em áreas estratégicas – aquisição de mobiliário, equipamentos e sinalização e contratação de empresa para construção e reforma de edificações – UPAMs PI ERJ", que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de dezembro de 2012 a 31 de julho de 2018.

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto. (Anexo 1);
- Relação de pagamentos realizados (Anexo 2);
- Relação de bens discriminada, em que constem quais foram adquiridos, produzidos ou construídos com recursos de cada projeto (Anexo 3).

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto

Recebido em 03/09/2018
[Handwritten signature]



Anexo 1

b - Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto.



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Final - Resumo das despesas no período

Acordo de Cooperação 04/2016

I. Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ

Período de prestação de contas: 01 de dezembro de 2012 a 31 de julho de 2018



| Coluna 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|--|---|--|--|
| Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA | Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1) | Despesas efetuadas no período 01/12/2012 a 31/08/2016 (Convênio 003/2009) | Despesas efetuadas no período 01/09/2016 a 31/07/2018 (Acordo 04/2016) | Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 4) |
| Implantação das Unidades de Polícia Ambiental (UPAms) nas Unidades de Conservação de Proteção Integral do Estado do Rio de Janeiro localizadas em áreas estratégicas - aquisição de mobiliário, equipamentos e sinalização e contratação de empresa para construção e reforma de edificações - UPAms PI ERJ 29.11.04.0003 | R\$ 3.351.000,00 | R\$ 527.378,92 | R\$ 75.895,06 | R\$ 2.747.726,02 |
| TOTAL | R\$ 3.351.000,00 | R\$ 527.378,92 | R\$ 75.895,06 | R\$ 2.747.726,02 |
| 27/08/2018 |  João Ferraz Fernandes de Mello Gerente do Projeto | |  Leandro Pontes Analista Financeiro | |

* O Convênio 003/2009 teve sua vigência até 14/11/2016 e o Acordo 04/2016 iniciou sua vigência em 01/09/2016 ambos estiveram ativos em paralelo durante o período de 01/09/2016 a 14/11/2016



Anexo 2

c - Relação de Pagamentos Realizados;

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Porto do Acu (LLX)

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Financiador: Porto do Acu (LLX)

Período: 01/09/2016 a 31/07/2018

Componente: UPAMs PI ERJ

Categoria:

Data: 27/08/2018

Pedido Nº 0

SOE Nº Final

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Porto do Acu (LLX)

Pedido N° 0
SOE N° Final



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Porto do Acu (LLX)

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: UPAMs PI ERJ

Data: 27/08/2018

Período: 01/09/2016 a 31/07/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

| Nome do Fornecedor | N° Contrato | N° SP | Descrição dos Bens, Obras e Serviços | Vlr Original (R\$) | Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic. | 100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$) | Data Pagamento | % Financiado | Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$) |
|---------------------------------|-------------|--------|--|---------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| Caledonia Construtora Ltda - ME | 00002504 | 285004 | - Implantação das Unidades de Polícia Ambiental (UPAMs) nas Unidades de Conservação de Proteção Integral do Estado do Rio de Janeiro. Parcela 5. | 2.741.402,54 | 281.441,34 | 31.280,11 | 23/06/2017 | 100,00 | 31.280,11 |
| Caledonia Construtora Ltda - ME | 00002504 | 285005 | - Implantação das Unidades de Polícia Ambiental (UPAMs) nas Unidades de Conservação de Proteção Integral do Estado do Rio de Janeiro. Parcela 6/final. | 2.741.402,54 | 281.441,34 | 44.614,95 | 23/06/2017 | 100,00 | 44.614,95 |
| | | | | 5.482.805,08 | | | | | 75.895,06 |



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo de Cooperação 04/2016

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

I. Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ

Prestação N° Final

Relação de Despesas

UPAMs PI ERJ

Período: 01/12/2012 a 14/11/2016

Data: 27/08/2018



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo de Cooperação 04/2016

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

I. Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ

PRESTAÇÃO Nº Final
Data da Assinatura :31/08/2016
Data da Efetividade:02/09/2016
Data de Fechamento01/09/2021

Data: 27/08/2018

| Nome do Fornecedor | Nº Doc. | Descrição dos Bens, Obras e serviços | Vlr Original (R\$) | 100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$) | Dt. Pagamento | Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$) |
|--|------------------|---|--------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 1 Nova Pontocom Comércio Eletrônico S.A. | 00130620 1301 | Sofá de 03 lugares para a UPAM. | 476,91 | 100 | 13/06/2013 | 476,91 |
| 2 Emebevê Ind. e Com. de Móveis de Aço Ltda | 00110620 1301 | IMPLANTAÇÃO DAS (UPAMs) NAS UCs PI DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO: 35 Beliches, 180 Armários guarda roupa em aço e 12 Armários arquivo 4 gavetas - (50% parcela adiantamento). | 55.672,50 | 100 | 14/06/2013 | 55.672,50 |
| 3 Figueira e Barros Móveis e Decorações LTDA –ME - Ortobom | 00130620 1301 | IMPLANTAÇÃO DAS UPAMs NAS UCs DE PI DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - 70 colchões Pró saúde standard com 88x188x14 cm | 14.200,20 | 100 | 17/06/2013 | 14.200,20 |
| 4 Super Matriz Aços Ltda | 00000359 0901 | UPAMS: INEA Solicitações inseridas a mão 04 mesas, 01 armário alto e 06 cadeiras giratórias atendendo priorização e autorização INEA de 18/06/2013 para compra shoppig matriz, com frete e montagem. | 4.461,00 | 100 | 18/06/2013 | 4.461,00 |
| 5 Meu Movel de Madeira - Com. de Móveis e Decorações Ltda. | 21062013 0301 | Aquisição de 05 sofás de 03 lugares para a UPAM. | 6.839,51 | 100 | 21/06/2013 | 6.839,51 |
| 6 Meu Movel de Madeira - Com. de Móveis e Decorações Ltda. | 21062013 0201 | Aquisição de 06 sofás de 2 lugares para a UPAM. | 6.253,02 | 100 | 21/06/2013 | 6.253,02 |
| 7 Meu Movel de Madeira - Com. de Móveis e Decorações Ltda. | 00210620 1301 | Aquisição de 06 mesas de jantar para a UPAM. | 4.429,60 | 100 | 21/06/2013 | 4.429,60 |



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo de Cooperação 04/2016

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

I. Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ

PRESTAÇÃO Nº Final
Data da Assinatura :31/08/2016
Data da Efetividade:02/09/2016
Data de Fechamento01/09/2021

Data: 27/08/2018

| Nome do Fornecedor | Nº Doc. | Descrição dos Bens, Obras e serviços | Vlr Original (R\$) | 100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$) | Dt. Pagamento | Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$) |
|---|--------------|---|--------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 8PARAQUEDAS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | 000012864301 | Aquisição de 14 binoculos para UPAMs. | 2.646,70 | 100 | 24/06/2013 | 2.646,70 |
| 9Meu Movel de Madeira - Com. de Móveis e Decorações Ltda. | 002206201301 | Aquisição de 12 bancos para a UPAM. | 3.960,00 | 100 | 24/06/2013 | 3.960,00 |
| 10Brasil Util Atacado Distribuição de materiais de Construção | 000000866901 | Aquisição de lanternas para UPAMs. | 2.147,86 | 100 | 27/06/2013 | 2.147,86 |
| 11Albran Comércio de Soldas e Ferragens Ltda | 000002236901 | Aquisição de Facão com Bainha, Clinômetro Digital, Paquímetro, Luva de Raspa de Couro e Luva de Malha de Aço para a UPAM | 16.858,68 | 100 | 02/07/2013 | 16.858,68 |
| 12Ripstop Artigos Militares | 000012939101 | Aquisição de 36 mochilas para UPAMs. | 3.034,08 | 100 | 04/07/2013 | 3.034,08 |
| 13Albran Comércio de Soldas e Ferragens Ltda | 000002245801 | Aquisição de Cambão e Puçá para a UPAM | 5.593,00 | 100 | 16/07/2013 | 5.593,00 |
| 14Sociedade Comercial e Importadora Hermes | 416322420401 | IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES DE POLÍCIA AMBIENTAL (UPAMs) NAS UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LOCALIZADAS EM ÁREAS ESTRATÉGICAS –AQUISIÇÃO DE geladeira | 8.160,00 | 100 | 22/07/2013 | 8.160,00 |



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo de Cooperação 04/2016

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

I. Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ

PRESTAÇÃO Nº Final
Data da Assinatura :31/08/2016
Data da Efetividade:02/09/2016
Data de Fechamento01/09/2021

Data: 27/08/2018

| Nome do Fornecedor | Nº Doc. | Descrição dos Bens, Obras e serviços | Vlr Original (R\$) | 100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$) | Dt. Pagamento | Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$) |
|---|--------------|--|--------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 15 Sociedade Comercial e Importadora Hermes | 416322420201 | IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES DE POLÍCIA AMBIENTAL (UPAms) NAS UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LOCALIZADAS EM ÁREAS ESTRATÉGICAS –AQUISIÇÃO DE fogão | 4.188,00 | 100 | 22/07/2013 | 4.188,00 |
| 16 Sociedade Comercial e Importadora Hermes | 416322420101 | IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES DE POLÍCIA AMBIENTAL (UPAms) NAS UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LOCALIZADAS EM ÁREAS ESTRATÉGICAS –AQUISIÇÃO DE TV | 12.784,00 | 100 | 22/07/2013 | 12.784,00 |
| 17 Sociedade Comercial e Importadora Hermes | 004163224201 | IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES DE POLÍCIA AMBIENTAL (UPAms) NAS UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LOCALIZADAS EM ÁREAS ESTRATÉGICAS –AQUISIÇÃO DE microondas | 2.712,00 | 100 | 22/07/2013 | 2.712,00 |
| 18 Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP | 000072550201 | IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES DE POLÍCIA AMBIENTAL (UPAms) NAS UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LOCALIZADAS EM ÁREAS ESTRATÉGICAS –AQUISIÇÃO DE notebook | 11.673,00 | 100 | 22/07/2013 | 11.673,00 |
| 19 Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP | 000072550101 | IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES DE POLÍCIA AMBIENTAL (UPAms) NAS UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LOCALIZADAS EM ÁREAS ESTRATÉGICAS – Multifuncional Jato de Tinta colorida HP Deskjet 2050 | 2.717,00 | 100 | 22/07/2013 | 2.717,00 |
| 20 Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP | 000000725501 | IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES DE POLÍCIA AMBIENTAL (UPAms) NAS UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LOCALIZADAS EM ÁREAS ESTRATÉGICAS –AQUISIÇÃO DE máquina fotográfica | 4.018,00 | 100 | 22/07/2013 | 4.018,00 |
| 21 Emebevê Ind. e Com. de Móveis de Aço Ltda | 000000035401 | (UPAms) aquisição de mobiliário - Parcela final para compra de 35 Beliches em aço; 12 Armários arquivo em aço; 130 armários aço guarda roupa com 02 portas. Obs. A quantidade de armários foi reduzida de 180 para 130, após o pagamento do adiantamento | 36.372,50 | 100 | 12/08/2013 | 36.372,50 |



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo de Cooperação 04/2016

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

I. Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ

Data: 27/08/2018

PRESTAÇÃO Nº Final
Data da Assinatura :31/08/2016
Data da Efetividade:02/09/2016
Data de Fechamento01/09/2021

| Nome do Fornecedor | Nº Doc. | Descrição dos Bens, Obras e serviços | Vlr Original (R\$) | 100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$) | Dt. Pagamento | Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$) |
|---------------------------------------|-----------------|--|--------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 22Alberflex Indústria de Móveis Ltda. | 00003725501 | (UPAms –AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO Alberflex: 14 mesas chefia com tampo basculante, 11 armários alto 3 praterleiras e 12 poltronas giratorias mod. 2000 (Alberflex) | 28.720,02 | 100 | 21/08/2013 | 28.720,02 |
| 23Metalúrgica Boa Vista Ltda. - EPP | 000000038301 | IMPLANTAÇÃO DAS (UPAms) NAS UCs DE P I DO ERJ –AQUISIÇÃO DE 20 armários guarda roupa em aço duas portas Modelo GRI/2 e frete para a entrega no PE Serra da Tiririca - Maricá | 8.020,00 | 100 | 03/09/2013 | 8.020,00 |
| 24Caledonia Construtora Ltda - ME | 000000009051601 | - Implantação das Unidades de Polícia Ambiental (UPAMs) nas Unidades de Conservação de Proteção Integral do Estado do Rio de Janeiro. Pagamento parcela 1. | 89.837,63 | 100 | 11/05/2016 | 89.837,63 |
| 25Caledonia Construtora Ltda - ME | 000000020162501 | - Implantação das Unidades de Polícia Ambiental (UPAMs) nas Unidades de Conservação de Proteção Integral do Estado do Rio de Janeiro.Pagamento parcela 2. | 55.066,09 | 100 | 16/06/2016 | 55.066,09 |
| 26Caledonia Construtora Ltda - ME | 000000020162901 | Implantação das Unidades de Polícia Ambiental (UPAMs) nas Unidades de Conservação de Proteção Integral do Estado do Rio de Janeiro. Pagamento parcela 3. | 101.213,54 | 100 | 29/07/2016 | 101.213,54 |
| 27Caledonia Construtora Ltda - ME | 000000020163301 | - Implantação das Unidades de Polícia Ambiental (UPAMs) nas Unidades de Conservação de Proteção Integral do Estado do Rio de Janeiro. Parcela 4. | 35.324,08 | 100 | 30/08/2016 | 35.324,08 |



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo de Cooperação 04/2016

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

I. Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ

Data: 27/08/2018

PRESTAÇÃO Nº Final

Data da Assinatura :31/08/2016

Data da Efetividade:02/09/2016

Data de Fechamento01/09/2021

| Nome do Fornecedor | Nº Doc. | Descrição dos Bens, Obras e serviços | Vlr Original (R\$) | 100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$) | Dt. Pagamento | Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$) |
|--------------------|---------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | 527.378,92 | | | 527.378,92 |



Anexo 3

d - Relação de bens discriminada, em que constem quais foram adquiridos, produzidos ou construídos com recursos de cada projeto.

Prestação de Contas Final - Bens Adquiridos**UPAMs PI ERJ**

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Termo de Compensação Ambiental nº 12/2009

FMA - Porto do Acu (LLX)



| Origem | Protocolo | Financiador | Para onde (Projeto) | Insumo | Valor final |
|-------------------------|--------------------|--|---------------------|---|----------------|
| Fundo Mata Atlântica RJ | 20130418125218143 | FMA - Porto do Acu (LLX) | UPAMs PI ERJ | Aquisição de lanterna holofote | R\$ 2.147,86 |
| Fundo Mata Atlântica RJ | 20130718095327143 | FMA - Porto do Acu (LLX) | UPAMs PI ERJ | Aquisição de armário | R\$ 300,00 |
| Fundo Mata Atlântica RJ | 20130417163051143' | FMA - Porto do Acu (LLX) | UPAMs PI ERJ | Sofá 3 lugares | R\$ 476,91 |
| Fundo Mata Atlântica RJ | 20130418130211143 | FMA - Porto do Acu (LLX) | UPAMs PI ERJ | Aquisição de luvas de rapa | R\$ 802,80 |
| Fundo Mata Atlântica RJ | 20130418123102143 | FMA - Porto do Acu (LLX) | UPAMs PI ERJ | Aquisição de facão | R\$ 1.912,08 |
| Fundo Mata Atlântica RJ | 20130418124325143 | FMA - Porto do Acu (LLX) | UPAMs PI ERJ | Aquisição de paquímetro | R\$ 2.078,40 |
| Fundo Mata Atlântica RJ | 20130418122240143 | FMA - Porto do Acu (LLX) | UPAMs PI ERJ | Aquisição de puçá | R\$ 2.093,00 |
| Fundo Mata Atlântica RJ | 20130418120143143 | FMA - Porto do Acu (LLX) | UPAMs PI ERJ | Aquisição de mochila | R\$ 3.034,08 |
| Fundo Mata Atlântica RJ | 20130417150926143 | FMA - Porto do Acu (LLX) | UPAMs PI ERJ | Aquisição de forno de micro-ondas | R\$ 2.712,00 |
| Fundo Mata Atlântica RJ | 20130418112447143 | FMA - Porto do Acu (LLX) | UPAMs PI ERJ | Aquisição de impressora | R\$ 2.717,00 |
| Fundo Mata Atlântica RJ | 20130418130356143 | FMA - Porto do Acu (LLX) | UPAMs PI ERJ | Aquisição de luva malha aço | R\$ 3.065,40 |
| Fundo Mata Atlântica RJ | 20130418121331143 | FMA - Porto do Acu (LLX) | UPAMs PI ERJ | Aquisição de cambão | R\$ 3.500,00 |
| Fundo Mata Atlântica RJ | 20130417170140143 | FMA - Porto do Acu (LLX) | UPAMs PI ERJ | Aquisição de banco alto | R\$ 3.960,00 |
| Fundo Mata Atlântica RJ | 20130418113620143 | FMA - Porto do Acu (LLX) | UPAMs PI ERJ | Aquisição de câmera fotográfica digital | R\$ 4.018,00 |
| Fundo Mata Atlântica RJ | 20130417152212143 | FMA - Porto do Acu (LLX) | UPAMs PI ERJ | Aquisição de fogão de piso 4 bocas | R\$ 4.188,00 |
| Fundo Mata Atlântica RJ | 20130417165552143 | FMA - Porto do Acu (LLX) | UPAMs PI ERJ | Aquisição de mesa jantar | R\$ 4.429,60 |
| Fundo Mata Atlântica RJ | 20130418111048143 | FMA - Porto do Acu (LLX) | UPAMs PI ERJ | Aquisição de armário/arquivo 74 | R\$ 4.500,00 |
| Fundo Mata Atlântica RJ | 20130418111048143 | FMA - Porto do Acu (LLX) | UPAMs PI ERJ | Aquisição de armário/arquivo 74 | R\$ 4.500,00 |
| Fundo Mata Atlântica RJ | 20130417163448143 | FMA - Porto do Acu (LLX) | UPAMs PI ERJ | Aquisição de sofá 2 lugares | R\$ 6.253,02 |
| Fundo Mata Atlântica RJ | 20130417163051143 | FMA - Porto do Acu (LLX) | UPAMs PI ERJ | Aquisição de sofá 3 lugares | R\$ 6.839,51 |
| Fundo Mata Atlântica RJ | 20130417174315143 | FMA - Porto do Acu (LLX) | UPAMs PI ERJ | Aquisição de mesa de escritório 1,30m x 0,7m | R\$ 7.333,90 |
| Fundo Mata Atlântica RJ | 20130718095327143 | FMA - Porto do Acu (LLX) | UPAMs PI ERJ | Aquisição de armário | R\$ 7.720,00 |
| Fundo Mata Atlântica RJ | 20130417145838143 | FMA - Porto do Acu (LLX) | UPAMs PI ERJ | Aquisição de geladeira duplex | R\$ 8.160,00 |
| Fundo Mata Atlântica RJ | 20130418124141143 | FMA - Porto do Acu (LLX) | UPAMs PI ERJ | Aquisição de clinômetro digital | R\$ 9.000,00 |
| Fundo Mata Atlântica RJ | 20130417175521143 | FMA - Porto do Acu (LLX) | UPAMs PI ERJ | Aquisição de cadeira c/rodízios tipo secretária | R\$ 9.736,68 |
| Fundo Mata Atlântica RJ | 20130418111321143 | FMA - Porto do Acu (LLX) | UPAMs PI ERJ | Aquisição de armário/arquivo 130 | R\$ 11.649,44 |
| Fundo Mata Atlântica RJ | 20130417172635143 | FMA - Porto do Acu (LLX) | UPAMs PI ERJ | Aquisição de notebook | R\$ 11.673,00 |
| Fundo Mata Atlântica RJ | 20130417144103143 | FMA - Porto do Acu (LLX) | UPAMs PI ERJ | Aquisição de TV 42" LED | R\$ 12.784,00 |
| Fundo Mata Atlântica RJ | 20130417172009143 | FMA - Porto do Acu (LLX) | UPAMs PI ERJ | Aquisição de colchão | R\$ 14.200,20 |
| Fundo Mata Atlântica RJ | 20130425173941143 | FMA - Porto do Acu (LLX) | UPAMs PI ERJ | Aquisição de armário | R\$ 15.440,00 |
| Fundo Mata Atlântica RJ | 20130417171218143 | FMA - Porto do Acu (LLX) | UPAMs PI ERJ | Aquisição de beliche em aço | R\$ 16.432,50 |
| Fundo Mata Atlântica RJ | 20130417171218143 | FMA - Porto do Acu (LLX) | UPAMs PI ERJ | Aquisição de beliche em aço | R\$ 16.432,50 |
| Fundo Mata Atlântica RJ | 20130425173941143 | FMA - Porto do Acu (LLX) | UPAMs PI ERJ | Aquisição de armário | R\$ 34.740,00 |
| Fundo Mata Atlântica RJ | 20130418123251143' | FMA - Porto do Acu (LLX) | UPAMs PI ERJ | Binóculos | R\$ 2.646,70 |
| Fundo Mata Atlântica RJ | 20130417174315143' | FMA - Porto do Acu (LLX) | UPAMs PI ERJ | 5 mesas, 1 armario e 6 cadeiras | R\$ 4.462,00 |
| Fundo Mata Atlântica RJ | 20151028123025143' | FMA - Porto do Acu (LLX) | UPAMs PI ERJ | Consultoria PJ - Caledonia | R\$ 246.117,26 |
| Fundo Mata Atlântica RJ | 20151028122923143' | FMA - Porto do Acu (LLX) | UPAMs PI ERJ | Consultoria PJ - Caledonia | R\$ 35.323,08 |
| Fundo Mata Atlântica RJ | 2016.1116.00019-5 | Acordo FMA - Porto do Acu (LLX) 3000-7 | UPAMs PI ERJ | Consultoria PJ - Caledonia | R\$ 75.895,06 |