



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

OFÍCIO SEAS/SUPFIP Nº 116/2019

Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2019.

Ilma Sra.
Rosa Lemos de Sá
Secretária Geral do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO

Ref.: Projeto de “Melhoria da Estrutura do Uso Público do Parque Nacional do Itatiaia – RJ”.

Assunto: Termo de Encerramento de Projeto

Prezada Senhora,

Encaminhamos em anexo o Ofício SEI nº 175/2019 – PARNA Itatiaia/ICMBio, o Termo de Encerramento do Projeto SEI/ICMBio nº 5970928, o Parecer Técnico Final SEI/ICMBio nº 5968634, e o Relatório de Análise Final da Prestação de Contas do Projeto, visando dar prosseguimento aos tramites administrativos pertinentes para o encerramento do projeto em epígrafe.

Atenciosamente,

DIEGO ALVES
ID 5098033-5

Superintendente de Fundos de Interesse Público – SUPFIP
Subsecretaria Executiva – SUBEXEC



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

RELATÓRIO DE ANÁLISE FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROJETO DE “MELHORIA DA ESTRUTURA DO USO PÚBLICO DO PARQUE NACIONAL DO ITATIAIA – RJ”

Processo Administrativo SEA: E-07/001.828/2013

Proponente: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio – RJ

1.0 - Introdução:

O presente relatório tem como objetivo verificar o devido encaminhamento dos documentos comprobatórios de encerramento do Projeto “Melhoria da Estrutura do Uso Público do Parque Nacional do Itatiaia - RJ”.

O Projeto foi aprovado na 46ª Reunião Ordinária da Câmara de Compensação Ambiental – CCA, realizada em 20/12/2013 e Deliberação CCA nº 044/2014, de 02/01/2014, totalizando o valor de R\$ 343.051,50 (trezentos e quarenta e três mil e cinquenta e um reais e cinquenta centavos), com recursos do Licenciamento Ambiental referente ao empreendimento “AÇOS LONGOS - CSN”, por meio do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental – TCCA nº 15/2012.

Na 49ª Reunião Ordinária da Câmara de Compensação Ambiental – CCA, realizada em 29/05/2014 e Deliberação CCA nº 047/2014, de 11/06/2014, foi aprovado a retificação do valor do Projeto de R\$ 343.051,50 (trezentos e quarenta e três mil e cinquenta e um reais e cinquenta centavos), para o valor final de R\$ 380.256,14 (trezentos e oitenta mil e duzentos e cinquenta e seis reais e quatorze centavos).

O presente projeto foi executado conforme CFF, em 03 objetivos específicos e atividades inerentes a cada objetivo, e atestamos que as especificações constantes no Plano de Trabalho e CFF, foram atendidas conforme documentação comprobatória.

2.0 - Análise da Execução:

O Projeto em tela trata da Melhoria da Capacidade do Parque Nacional do Itatiaia, no âmbito do convênio 003/2009 e do acordo de Cooperação 04/2016, com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ.

O presente Projeto foi executado, de acordo com a demanda da Coordenação do Projeto e com o previsto no Cronograma Físico e Financeiro, com saldo remanescente de R\$ 187.867,79 (cento e oitenta e sete mil e oitocentos e sessenta e sete reais e setenta e nove centavos).



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

Abaixo, destacamos os objetivos específicos elencados no CFF:

- **Objetivo Específico A1** – Melhorar, Consolidar e Prover Estrutura para Receber Estudantes de Diversos Níveis na Parte Baixa. Valor Previsto de R\$ 88.028,38 (oitenta e oito mil e vinte e oito reais e trinta e oito centavos);
- **Objetivo Específico A2** – Melhorar, Consolidar e Prover Estrutura para Receber Visitantes na Parte Alta do PNI. Valor Previsto de R\$ 152.925,77 (cento e cinquenta e dois mil e novecentos e vinte e cinco reais e setenta e sete centavos);
- **Objetivo Específico A3** – Implementar Estrutura para Visitação, Monitoramento e Manejo no “Sítio do Escorrega”, em Visconde de Mauá. Valor Previsto de R\$ 139.301,99 (cento e trinta e nove mil e trezentos e um reais e noventa e nove centavos).

Ficou constatado ao longo da execução do Projeto que o Gestor Operacional – FUNBIO, realizou todas as etapas citadas no Cronograma físico Financeiro definidas pela Coordenação do Projeto, no que se refere à execução financeira das despesas e seu controle, e total consistência e integridade nas documentações comprobatórias apresentadas.

3.0 – Conclusão:

A prestação de contas final, encaminhada pelo FUNBIO, o Parecer Técnico Final SEI/ICMBio nº 5968634 e o Termo de Encerramento do projeto SEI/ICMBio nº 5970928, elaborados pela Coordenação do Projeto, fazem referência aos mesmos produtos entregues nas documentações comprobatórias apresentadas e ambos atestam que o Projeto foi executado. Em anexo ao Parecer Técnico Final, encontra – se a “Planilha de Acompanhamento Físico e Financeiro”, onde comprovam o acompanhamento do projeto, constatando um saldo final de R\$ 187.867,79 (cento e oitenta e sete mil e oitocentos e sessenta e sete reais e setenta e nove centavos), referentes à diferença entre o valor total do projeto aprovado na CCA e o valor executado.

Rio de Janeiro, 18 de outubro de 2019.

Luiz David Brito Martins
LUIZ DAVID BRITO MARTINS ID - 51020700
ID nº: 5102070-0 Assistente II



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
PARQUE NACIONAL DO ITATIAIA
Estrada do Parque Nacional, KM 8,5, - Itatiaia - CEP 27580970
Telefone: (24)33521292

Ofício SEI nº 175/2019-PARNA Itatiaia/ICMBio

Itatiaia, 10 de Outubro de 2019

Ao Senhor

LUIZ DAVID BRITO MARTINS

Secretaria Estadual do Ambiente e Sustentabilidade - SEAS

Subsecretaria Executiva - SUBEXC

Superintendência de Fundos de Interesse Público - SUPFIP

Av. Venezuela, 110 - Saúde

CEP 20.081-312 - Rio de Janeiro – RJ

Assunto: Prestação de Contas Final encaminhada pelo FUNBIO.

Referência: Projeto "Melhoria da estrutura de Uso Público do Parque Nacional do Itatiaia - RJ".

Prezado Senhor,

Vimos por meio deste, encaminhar o Parecer SEI nº 1/2019-PARNA Itatiaia/ICMBio (5806430), Termo de Encerramento (5970928) e Planilha de Acompanhamento de Execução (5977848) para os devidos encaminhamentos.

Na certeza de que nossa correspondência será devidamente apreciada, reiteramos nossos protestos de alto apreço e de distinta consideração.

Atenciosamente,

Assinado Eletronicamente
GUSTAVO WANDERLEY TOMZHINSKI
Chefe do Parque Nacional do Itatiaia

Parque Nacional do Itatiaia



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Wanderley Tomzhinski, Chefe**, em 10/10/2019, às 14:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade> informando o código verificador **5806430** e o código CRC **5F873045**.



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
PARQUE NACIONAL DO ITAIAIA

Estrada do Parque Nacional, KM 8,5, - Itatiaia - CEP 27580970

Telefone: (24)33521292

Parecer SEI nº 1/2019-PARNA Itatiaia/ICMBio

Número do Processo: 02629.000145/2013-81

Interessado: Parque Nacional do Itatiaia

PARECER TÉCNICO FINAL sobre o projeto "Melhoria da Estrutura de Uso Público do Parque Nacional do Itatiaia" aprovado na Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro, conforme **DELIBERAÇÃO CCA Nº44/2014**, de 02 de janeiro de 2014, e posteriormente retificado, através da **DELIBERAÇÃO CCA Nº 49/2014**, de 24 de maio de 2014

PARECER TÉCNICO FINAL			
PROPONENTE:		Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade	
PROJETO:		Melhoria da Estrutura de Uso Público do parque Nacional do Itatiaia	
Empresa/ Fonte Financiadora:		FMA	Processo: E-07/001.828/2013
<input type="checkbox"/>	Obras e Instalações	<input checked="" type="checkbox"/>	Prestação de Serviços
<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Materiais e Equipamentos
DESCRIÇÃO GERAL			
Período de vigência do projeto:		08/out/2014 a 14/mai/2019	
Valor total do projeto:		R\$ 380.256,14	
Valor executado:		R\$ 192.388,35	
Saldo remanescente:		R\$ 187.867,79	
Objetivo Geral do Projeto:		Melhorar a capacidade do Parque Nacional do Itatiaia para receber visitantes de diferentes perfis e oferecer uma melhor experiência de visitação através da melhoria da infra-estrutura.	
INTRODUÇÃO			
A presente manifestação técnica refere-se à apresentação dos produtos gerados e das atividades realizadas durante o período de vigência do projeto em referência (08/out/2014 a 14/mai/2019). Os recursos não foram executados em sua totalidade em função da interrupção do convênio			

SEA/FUNBIO e também devido à não construção pela SEOBRAS do Centro de Visitantes e demais estruturas para Visconde de Mauá como medidas mitigadoras da Estrada Parque Capelinha-Mauá.

RESULTADOS

Foram adquiridos através do projeto os seguintes equipamentos e serviços, distribuídos nos objetivos específicos do projeto, conforme planilha de acompanhamento detalhada em anexo:

Equipamentos:

- 41 beliches de madeira com kit de gavetas;
- 82 colchões D33 com capa protetora;
- 08 Nobreaks UPS;
- 05 computadores H50-30G-90AS0005BR com Intel Core i3 4GB 1 – Lenovo;
- 03 Switch HP1410-16 16 portas 10100 J9662A- TOT TRIB 399.32;
- 07 Refrigeradores Clean BRM39 352 litros, cor branco - 110 volts
- 03 Fogões Essencial Eletrolux 04 queimadores;
- 01 Microondas Style Grill;
- 01 Condicionador de ar split Evap Hi Wall;
- 03 Fogões industriais Tron de 6 queimadores;
- 01 Fogão industrial Tron de 4 queimadores;
- 01 Projetor Multimídia Benq MS524B, SVGA N/S PDA7F01177BLO;
- 01 Tela de Projeção Motorizada Projelift 159"16x9

Serviços – elaboração de projetos executivos:

- Projeto executivo para construção do Posto de Informação e Controle (PIC) da Garganta do Registro (Parte Alta);
- Projeto executivo para reforma do Chalé e da base operacional do Sítio do Escorrega em Visconde de Mauá;
- Projeto executivo para reforma do Abrigo 3 - Casa do Estudante, para receber até 36 pessoas (Parte Baixa);

CONCLUSÃO

A prestação de contas apresentada pelo FUNBio à Secretaria de Estado do Ambiente do Rio de Janeiro - SEA (SEI 5681664 e 5681700) foi devidamente conferida com a nossa planilha de controle de execução do projeto (SEI 5977848).

Todos os produtos e serviços foram entregues no Parque Nacional do Itatiaia atendendo plenamente os Termos de Referência elaborados e tiveram sua qualidade devidamente atestadas através dos devidos Termos de Recebimento e Aceite encaminhados por ofício ao FUNBIO.

Consideramos que os objetivos foram devidamente atendidos, considerando a parte executada do projeto.

ASSINATURA DO COORDENADOR DO PROJETO

Itatiaia, 07 de outubro de 2019.

assinado eletronicamente
GUSTAVO WANDERLEY TOMZHINSKI
Chefe do Parque Nacional do Itatiaia

DE ACORDO DA COORDENAÇÃO REGIONAL – CR-8 do ICMBio

Rio de Janeiro, 07 de outubro de 2019

assinado eletronicamente

SILAS BORDINI

Coordenador Regional – CR8



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Wanderley Tomzhinski, Chefe**, em 07/10/2019, às 14:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Silas Bordini do Amaral Neto, Coordenador(a)**, em 10/10/2019, às 13:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade> informando o código verificador **5968634** e o código CRC **6E5922B8**.



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
PARQUE NACIONAL DO ITATIAIA

Estrada do Parque Nacional, KM 8,5, - Itatiaia - CEP 27580970

Telefone: (24)33521292

TERMO DE ENCERRAMENTO

Pelo presente Termo damos por encerrado o Projeto “Melhoria da Estrutura de Uso Público do Parque Nacional do Itatiaia”, no valor de R\$ 380.256,14 (trezentos e oitenta mil, duzentos e cinquenta e seis reais e catorze centavos), com saldo remanescente de R\$ 187.867,79 (cento e oitenta e sete mil, oitocentos e sessenta e sete reais e setenta e nove centavos).

Atestamos que todas as especificações constantes nos Termos de Referência foram plenamente atendidas, conforme pareceres técnicos, termos de recebimento e aceite e notas fiscais constantes no Processo Administrativo nº 02629.000145/2013-81.

Itatiaia, 05 de outubro de 2019

assinado eletronicamente

GUSTAVO WANDERLEY TOMZHINSKI

Chefe do Parque Nacional do Itatiaia

DE ACORDO,

assinado eletronicamente

SILAS BORDINI

Coordenador Regional - CR-8

Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Wanderley Tomzhinski, Chefe**, em 07/10/2019, às



14:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Silas Bordini do Amaral Neto, Coordenador(a)**, em 10/10/2019, às 13:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade> informando o código verificador **5970928** e o código CRC **BCF9C458**.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Programa: Mecanismo Financeiro para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

Projeto: MELHORIA DA ESTRUTURA DE USO PÚBLICO DO PARQUE NACIONAL DO ITATIAIA

Instituição Responsável pelo projeto: ICMBio - Parque Nacional do Itatiaia

Cronograma Físico Financeiro - CFF

	Objetivo/ resultado esperado/ atividades	Despesa Elegível	Fonte	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total (R\$) Previsto
A1	Melhorar, consolidar e prover estrutura para receber estudantes de diversos níveis na Parte Baixa						R\$ 88.028,38
A11	Adequar Centro de Visitantes para melhor receber os visitantes						R\$ 27.300,00
A111	Elaboração de projeto executivo para exposição interpretativa e salas interativas do CV da Parte Baixa e da biblioteca						R\$ 27.300,00
não tem numeração	Projeto executivo	Contratação PJ	CCA	Unidade	1	R\$ 27.300,00	R\$ 27.300,00
A12	Adequar alojamento para receber estudantes						R\$ 60.728,38
A121	Mobiliar e equipar o Alojamento						R\$ 60.728,38
não tem numeração	Armário de aço	Bens	CCA	Unidade	2	R\$ 1.539,89	R\$ 3.079,78
não tem numeração	Armário de Cozinha	Bens	CCA	Unidade	4	R\$ 659,89	R\$ 2.639,56
não tem numeração	Beliche madeira	Bens	CCA	Unidade	20	R\$ 1.242,00	R\$ 24.840,00
não tem numeração	Câmera de Vigilância Remota	Bens	CCA	Unidade	4	R\$ 145,09	R\$ 580,36
não tem numeração	Colchão D33 + capa	Bens	CCA	Unidade	40	R\$ 394,90	R\$ 15.796,00
não tem numeração	Conjunto Mesa de Cozinha 8 lugares	Bens	CCA	Unidade	2	R\$ 3.604,70	R\$ 7.209,40
não tem numeração	Estante	Bens	CCA	Unidade	2	R\$ 384,89	R\$ 769,78
não tem numeração	Fogão Industrial 6 bocas	Bens	CCA	Unidade	2	R\$ 1.209,89	R\$ 2.419,78

A221	Mobiliar e equipar o Posto Marcão						R\$ 21.490,26
não tem numeração	Aparelho telefônico	Bens	CCA	Unidade	1	R\$ 54,89	R\$ 54,89
não tem numeração	Armário de aço	Bens	CCA	Unidade	1	R\$ 1.539,89	R\$ 1.539,89
não tem numeração	Armário de Cozinha	Bens	CCA	Unidade	1	R\$ 659,89	R\$ 659,89
não tem numeração	Beliche reforçado	Bens	CCA	Unidade	2	R\$ 1.242,00	R\$ 2.484,00
não tem numeração	Cadeira Mesa de Reunião	Bens	CCA	Unidade	6	R\$ 549,89	R\$ 3.299,34
não tem numeração	Câmara de Vigilância Remota	Bens	CCA	Unidade	2	R\$ 145,09	R\$ 290,18
não tem numeração	Capa protetora para colchão	Bens	CCA	Unidade	4	R\$ 66,00	R\$ 264,00
não tem numeração	Colchão D33	Bens	CCA	Unidade	4	R\$ 394,90	R\$ 1.579,60
não tem numeração	Conjunto Mesa de Cozinha 4 lugares	Bens	CCA	Unidade	1	R\$ 626,89	R\$ 626,89
não tem numeração	Estante	Bens	CCA	Unidade	1	R\$ 384,89	R\$ 384,89
não tem numeração	Estação de Trabalho	Bens	CCA	Unidade	5	R\$ 541,97	R\$ 2.709,85
não tem numeração	Fogão comum 4 bocas	Bens	CCA	Unidade	1	R\$ 395,89	R\$ 395,89
não tem numeração	Geladeira Duplex	Bens	CCA	Unidade	1	R\$ 1.318,90	R\$ 1.318,90
não tem numeração	Kit de aquecimento solar de água	Bens	CCA	Unidade	1	R\$ 4.123,15	R\$ 4.123,15
não tem numeração	Kit de energia solar	Bens	CCA	Unidade	1	R\$ 1.758,90	R\$ 1.758,90
A23	Implementar camping próximo ao Posto Marcão						R\$ 25.000,00
A231	Elaborar projeto executivo do Camping						R\$ 25.000,00
não tem numeração	Projetos executivos	Contratação PJ	CCA	Unidade	1	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
A24	Adequar estrutura do Abrigo Rebouças						R\$ 44.435,51
A241	Mobiliar e equipar o Abriao Reboucas						R\$ 44.435,51

não tem numeração	Conjunto Mesa de Cozinha 4 lugares	Bens	CCA	Unidade	1	R\$ 626,89	R\$ 626,89
não tem numeração	Fogão comum 4 bocas	Bens	CCA	Unidade	1	R\$ 395,89	R\$ 395,89
não tem numeração	Geladeira Duplex	Bens	CCA	Unidade	1	R\$ 1.318,90	R\$ 1.318,90
não tem numeração	Kit de aquecimento solar de água	Bens	CCA	Unidade	2	R\$ 4.123,15	R\$ 8.246,30
não tem numeração	Kit de energia solar	Bens	CCA	Unidade	1	R\$ 1.758,90	R\$ 1.758,90
A3	Implementar estrutura para visitação, monitoramento e manejo no "Sítio do Escorrega" em Visconde de Mauá						R\$ 139.301,99
A31	Implementar estruturas para Uso Público (PIC entrada, Centro de Visitantes, PIC saída)						R\$ 95.779,10
A311	Elaboração de projeto executivo para exposição interpretativa do Centro de Visitantes de Mauá						R\$ 14.150,00
não tem numeração	Projeto executivo	Contratação PJ	CCA	Unidade	1	R\$ 14.150,00	R\$ 14.150,00
A312	Mobiliário e equipar as estruturas construídas						R\$ 81.629,10
não tem numeração	Aparelho de DVD	Bens	CCA	Unidade	1	R\$ 185,90	R\$ 185,90
não tem numeração	Aparelho telefônico	Bens	CCA	Unidade	8	R\$ 54,89	R\$ 439,12
não tem numeração	Ar Condicionado Split	Bens	CCA	Unidade	1	R\$ 1.868,90	R\$ 1.868,90
não tem numeração	Armário de aço	Bens	CCA	Unidade	5	R\$ 1.539,89	R\$ 7.699,45
não tem numeração	Armário de Cozinha	Bens	CCA	Unidade	1	R\$ 659,89	R\$ 659,89
não tem numeração	Bebedouro vertical	Bens	CCA	Unidade	3	R\$ 988,90	R\$ 2.966,70
não tem numeração	Cadeira Giratória	Bens	CCA	Unidade	5	R\$ 274,89	R\$ 1.374,45
não tem numeração	Cadeira Mesa de Reunião	Bens	CCA	Unidade	18	R\$ 549,89	R\$ 9.898,02
não tem numeração	Cadeira p/Auditório	Bens	CCA	Unidade	40	R\$ 254,96	R\$ 10.198,40
não tem numeração	Câmera de Vigilância Remota	Bens	CCA	Unidade	11	R\$ 145,09	R\$ 1.595,99
não tem							

não tem numeração	Fogão Industrial 6 bocas	Bens	CCA	Unidade	1	R\$ 1.209,89	R\$ 1.209,89
não tem numeração	Forno de Microondas	Bens	CCA	Unidade	1	R\$ 438,90	R\$ 438,90
não tem numeração	Gabinete para switch	Bens	CCA	Unidade	3	R\$ 400,51	R\$ 1.201,53
não tem numeração	Geladeira Duplex	Bens	CCA	Unidade	1	R\$ 1.318,90	R\$ 1.318,90
não tem numeração	Impressora Multifuncional	Bens	CCA	Unidade	1	R\$ 2.528,90	R\$ 2.528,90
não tem numeração	Kit de energia solar	Bens	CCA	Unidade	1	R\$ 1.758,90	R\$ 1.758,90
não tem numeração	Nobreak	Bens	CCA	Unidade	8	R\$ 273,90	R\$ 2.191,20
não tem numeração	Switch	Bens	CCA	Unidade	3	R\$ 394,90	R\$ 1.184,70
não tem numeração	Tela para Projeção	Bens	CCA	Unidade	1	R\$ 3.410,00	R\$ 3.410,00
não tem numeração	TV tela plana 50"	Bens	CCA	Unidade	1	R\$ 4.949,01	R\$ 4.949,01
A32	Adequar estrutura de apoio operacional no Sítio do Escorrega						R\$ 43.522,89
A321	Elaborar projeto executivo de reforma predial da base operacional do Sítio do Escorrega						R\$ 7.500,00
não tem numeração	Projetos executivos	Contratação PJ	CCA	Unidade	1	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00
A322	Mobiliário e equipar a base operacional do Sítio do Escorrega (Chalé e alojamento operacional)						R\$ 36.022,89
não tem numeração	Aparelho telefônico	Bens	CCA	Unidade	1	R\$ 54,89	R\$ 54,89
não tem numeração	Armário de aço	Bens	CCA	Unidade	2	R\$ 1.539,89	R\$ 3.079,78
não tem numeração	Armário de Cozinha	Bens	CCA	Unidade	2	R\$ 659,89	R\$ 1.319,78
não tem numeração	Capa protetora para colchão	Bens	CCA	Unidade	12	R\$ 66,00	R\$ 792,00
não tem numeração	Beliche reforçado	Bens	CCA	Unidade	6	R\$ 1.242,00	R\$ 7.452,00
não tem numeração	Câmera de Vigilância Remota	Bens	CCA	Unidade	2	R\$ 145,09	R\$ 290,18
não tem							

não tem numeração	Kit de aquecimento solar de água	Bens	CCA	Unidade	2	R\$ 4.123,15	R\$ 8.246,30
não tem numeração	Kit de energia solar	Bens	CCA	Unidade	2	R\$ 1.758,90	R\$ 3.517,80
	A descobrir						
						TOTAL	R\$ 380.256,14



CARTA nº 269/2019

Rio de Janeiro, 09 de agosto de 2019.

Prezados
Subsecretaria Executiva
Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro – SEA
Av. Venezuela nº 110 – 5º andar
20081-312 – Rio de Janeiro/RJ

ASSUNTO: FMA/RJ - Prestação de Contas Final do Projeto "Melhoria da Estrutura de Uso Público do Parque Nacional do Itatiaia" no âmbito do Acordo de Cooperação 04/2016 de agosto de 2016 e Aditivos com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ.

Prezado Senhor,

Conforme Acordo de Cooperação 04/2016 de agosto de 2016 e Aditivos, estamos encaminhando a prestação de contas final da Melhoria da Estrutura de Uso Público do Parque Nacional do Itatiaia, que contém os documentos financeiros referentes ao período de 08 de outubro de 2014 a 14 de maio de 2019.

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto. (Anexo 1);
- Relação de pagamentos realizados (Anexo 2);
- Relação de bens discriminada, em que constem quais foram adquiridos, produzidos ou construídos com recursos de cada projeto (Anexo 3).

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto



Anexo 1

b - Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto.

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Final - Resumo das despesas no período



Acordo de Cooperação 04/2016

I. Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ

Período de prestação de contas: 08 de outubro de 2014 a 14 de maio de 2019



SEAS Secretaria de Estado do
Ambiente e Sustentabilidade

Coluna	1	2	3.1	3.2	4	5
	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período 08/10/2014 a 14/11/2016 (Convênio 003/2009)	Despesas efetuadas no período 01/09/2016 a 14/05/2019 (Acordo 04/2016)	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 4)
	Melhoria da Estrutura de Uso Público do Parque Nacional do Itatiaia - PARNA Itatiaia - Estrutura de Uso Público 29.11.13.0002	R\$ 380.256,14	R\$ 169.043,45	R\$ 23.344,90	R\$ 192.388,35	R\$ 187.867,79
TOTAL		R\$ 380.256,14	R\$ 169.043,45	R\$ 23.344,90	R\$ 192.388,35	R\$ 187.867,79
09/08/2019		 João Ferraz Fernandes de Mello Gerente do Projeto			 Leandro Pontes Analista Financeiro	

*O Convênio 003/2009 teve sua vigência até 14/11/2016 e o Acordo 04/2016 iniciou sua vigência em 01/09/2016 ambos estiveram ativos em paralelo durante o período de 01/09/2016 a 14/11/2016.



Anexo 2

c - Relação de Pagamentos Realizados;



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 015/2012 FMA - RJ Itaguaí TECAR (CSN II)

Prestação Nº Final Relação de Despesas
PARNA Itatiaia - Estrutura de Uso Público

Período: 08/10/2014 a 30/11/2016

Data: 24/04/2019

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE****Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 015/2012 FMA - RJ Itaguaí TECAR (CSN II)****Período: 08/10/2014 a 30/11/2016****Componente PARNA Itatiaia - Estrutura de Uso Público****PRESTAÇÃO Nº Final****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade:12/01/2010****Data de Fechamento:14/11/2016**

Data: 24/04/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Ridugica Comércio de Colchões Ltda	00000002 2051501	- Aquisição 48 Colchões de Solteiro D-33 78 x 188 x 18 e 82 capas protetoras para colchão de solteiro para o Parque Nacional de Itatiaia - Adiantamento	25.568,00	100	25/05/2015	25.568,00
2 Ridugica Comércio de Colchões Ltda	00000000 0051501	- Aquisição 34 colchões de Solteiro D-33 78 x 188 x 18 para o Parque Nacional de Itatiaia - Parcela única	11.730,00	100	25/05/2015	11.730,00
3 B2W Companhia Digital	00000210 9201501	Aquisição de 08 Nobreak - Melhoria da Estrutura de Uso Público do Parque Nacional do Itatiaia - Pagamento Antecipado	3.366,11	100	21/09/2015	3.366,11
4 Americanas.Com - B2W Companhia Global do Varejo	00000210 9201501	Aquisição de 05 Desktops - Melhoria da Estrutura de Uso Público do Parque Nacional do Itatiaia - Pagamento Antecipado	9.499,99	100	21/09/2015	9.499,99
5 KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A	00000004 2484201	Aquisição de 03 switch - Melhoria da Estrutura de Uso Público do Parque Nacional do Itatiaia - Pagamento Único	1.057,43	100	21/09/2015	1.057,43

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE****Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 015/2012 FMA - RJ Itaguaí TECAR (CSN II)****Período: 08/10/2014 a 30/11/2016****Componente PARNA Itatiaia - Estrutura de Uso Público****PRESTAÇÃO Nº Final****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade:12/01/2010****Data de Fechamento:14/11/2016**

Data: 24/04/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
6KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A	00000291 0201501	Serviço de frete - Melhoria da Estrutura de Uso Publico do PARNA do Itatiaia - Pagamento Antecipado	27,47	100	03/11/2015	27,47
7Meu Movel de Madeira - Com. de Móveis e Decorações Ltda.	00000151 2201501	Adiantamento ref. aquisição de 41 beliches para o Parque Nacional do Itatiaia.	42.098,80	100	15/12/2015	42.098,80
8R&T Arquitetos Associados Ltda.	00000000 0005401	- Contratação de consultoria PJ especializada para realização de projetos executivos para implantação e reforma de infraestrutura de Uso Público do Parque Nacional do Itatiaia. Pagamento referente a parcela 1.	13.896,60	100	16/12/2015	13.896,60
9Cia. Brasileira de Distribuição	00000080 1201601	Aquisição de 01 Microondas e 03 Fogões 4 bocas - Melhoria da Estrutura de Uso Público do Parque Nacional do Itatiaia - Pagamento Antecipado	2.583,15	100	12/01/2016	2.583,15
10Globex Utilidades S.A.	00000180 1201601	Aquisição de 07 Geladeiras - Melhoria da Estrutura de Uso Público do Parque Nacional do Itatiaia - Pagamento Antecipado	10.247,30	100	19/01/2016	10.247,30

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE****Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 015/2012 FMA - RJ Itaguaí TECAR (CSN II)****Período: 08/10/2014 a 30/11/2016****Componente PARNA Itatiaia - Estrutura de Uso Público****PRESTAÇÃO Nº Final****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade:12/01/2010****Data de Fechamento:14/11/2016**

Data: 24/04/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
11 MAXCOMP LTDA - EPP	00000020 2201601	Aquisição de 04 Fogões industriais - Melhoria da Estrutura de Uso Público do PARNA do Itatiaia - Pagamento Antecipado	4.713,22	100	02/02/2016	4.713,22
12 Meu Móvel de Madeira - Com. de Móveis e Decorações Ltda.	00000000 0002001	Devolução referente a valor faturado indevidamente pelo fornecedor Meu Móvel de Madeira - Com. de Móveis e Decorações, referente a aquisição de 41 beliches para o Projeto Parna Itatiaia - Estrutura de Uso Público.	-1.981,12	100	03/02/2016	-1.981,12
13 R&T Arquitetos Associados Ltda.	00000000 0005601	- Contratação de consultoria PJ especializada para realização de projetos executivos para implantação e reforma de infraestrutura de Uso Público do Parque Nacional do Itatiaia. Pagamento referente a parcela 2.	17.370,75	100	04/02/2016	17.370,75
14 LR Refrigeração & Comércio Ltda - EPP	00000002 3515301	Aquisição de 01 Ar condicionado split - Melhoria da Estrutura de Uso Público do Parque Nacional do Itatiaia - Pagamento Único	1.265,00	100	26/02/2016	1.265,00
15 NTI Distribuidora Imp. e Exp. Ltda.	00000000 0109201	Aquisição de 01 projetor e de 01 tela de projeção - PARNA Itatiaia - Pagamento Único	5.230,00	100	03/06/2016	5.230,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE****Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 015/2012 FMA - RJ Itaguaí TECAR (CSN II)****Período: 08/10/2014 a 30/11/2016****Componente PARNA Itatiaia - Estrutura de Uso Público****PRESTAÇÃO Nº Final****Data da Assinatura: 29/12/2009****Data da Efetividade:12/01/2010****Data de Fechamento:14/11/2016**

Data: 24/04/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
16R&T Arquitetos Associados Ltda.	00000000 0006301	- Contratação de consultoria PJ especializada para realização de projetos executivos para implantação e reforma de infraestrutura de Uso Público do Parque Nacional do Itatiaia. Pagamento referente a parcela 3.	22.370,75	100	28/06/2016	22.370,75
			169.043,45			169.043,45

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Itaguaí Tecar CSN II

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Itaguaí Tecar CSN II - 015/2012

SOE Nº Final

Período: 01/09/2016 a 14/05/2019

Componente: Acordo FMA PARNA Itatiaia - Estrutura de Uso Público

Categoria:

Data: 13/08/2019

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Itaguaí Tecar CSN II

Pedido N° 0

SOE N° Final



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Itaguaí Tecar CSN II - 015/2012

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Acordo FMA PARNA Itatiaia - Estrutura de Uso Público

Data: 13/08/2019

Período: 01/09/2016 a 14/05/2019

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	R&T Arquitetos Associados Ltda.		276703	- Contratação de consultoria PJ especializada para realização de projetos executivos para implantação e reforma de infraestrutura de Uso Público do Parque Nacional do Itatiaia. Pagamento referente a parcela 3.	7.948,30	0,00	7.948,30	14/02/2017		7.948,30
2	R&T Arquitetos Associados Ltda.		276705	- Contratação de consultoria PJ especializada para realização de projetos executivos para implantação e reforma de infraestrutura de Uso Público do Parque Nacional do Itatiaia. Pagamento referente a parcela 4.	413,60	0,00	413,60	14/02/2017		413,60
3	R&T Arquitetos Associados Ltda.		276706	- Contratação de consultoria PJ especializada para realização de projetos executivos para implantação e reforma de infraestrutura de Uso Público do Parque Nacional do Itatiaia. Pagamento referente a parcela 4.	14.983,00	0,00	14.983,00	14/02/2017		14.983,00
					23.344,90					23.344,90



Anexo 3

d - Relação de bens discriminada, em que constem quais foram adquiridos, produzidos ou construídos com recursos de cada projeto.

Prestação de Contas Final - Bens Adquiridos

PARNA Itatiaia - Estrutura de Uso Público

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Termo de Compensação Ambiental nº 15/2012

FMA - Itaguaí Tecar (CSN)



SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

Origem	Protocolo	Financiador	Para onde (Projeto)	Insumo	Valor final
Fundo Mata Atlântica RJ	20141102110350178	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	PARNA Itatiaia - Estrutura de Uso Público	Contratação de consultoria PJ especializada para realização de projetos executivos para implantação e reforma de infraestrutura de Uso Público do Parque Nacional do Itatiaia.	R\$ 53.638,10
Fundo Mata Atlântica RJ	20141118155224178	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	PARNA Itatiaia - Estrutura de Uso Público	Aquisição de 05 Desktops - Melhoria da Estrutura de Uso Público do Parque Nacional do Itatiaia - Pagamento Antecipado	R\$ 9.499,99
Fundo Mata Atlântica RJ	20141118155754178	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	PARNA Itatiaia - Estrutura de Uso Público	Aquisição de 08 Nobreak - Melhoria da Estrutura de Uso Público do Parque Nacional do Itatiaia - Pagamento Antecipado	R\$ 3.366,11
Fundo Mata Atlântica RJ	20141119162006178 / 20141117145337178 / 20141118144040178	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	PARNA Itatiaia - Estrutura de Uso Público	Aquisição de 04 Fogões industriais - Melhoria da Estrutura de Uso Público do PARNA do Itatiaia - Pagamento Antecipado	R\$ 4.713,22
Fundo Mata Atlântica RJ	20141117150403178 / 20141118143456178 / 20141118144256178 / 20141119161505178	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	PARNA Itatiaia - Estrutura de Uso Público	Aquisição de 01 Microondas e 03 Fogões 4 bocas - Melhoria da Estrutura de Uso Público do Parque Nacional do Itatiaia - Pagamento Antecipado	R\$ 2.583,15
Fundo Mata Atlântica RJ	20141118155948178	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	PARNA Itatiaia - Estrutura de Uso Público	Serviço de frete - Melhoria da Estrutura de Uso Público do PARNA do Itatiaia - Pagamento Antecipado	R\$ 27,47
Fundo Mata Atlântica RJ	20141118155948178	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	PARNA Itatiaia - Estrutura de Uso Público	Aquisição de 03 switch - Melhoria da Estrutura de Uso Público do Parque Nacional do Itatiaia - Pagamento Único	R\$ 1.057,43
Fundo Mata Atlântica RJ	20141024110944178 / 20141024113325178 / 20141024115136178 / 20141024115928178	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	PARNA Itatiaia - Estrutura de Uso Público	Adiantamento ref. aquisição de 41 beliches para o Parque Nacional do Itatiaia.	R\$ 42.098,80
Fundo Mata Atlântica RJ	20141118155606178 / 20141118160110178	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	PARNA Itatiaia - Estrutura de Uso Público	Aquisição de 01 projetor e de 01 tela de projeção - PARNA Itatiaia - Pagamento Único	R\$ 5.230,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20141118144714178	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	PARNA Itatiaia - Estrutura de Uso Público	Aquisição de 01 Ar condicionado split - Melhoria da Estrutura de Uso Público do Parque Nacional do Itatiaia - Pagamento Único	R\$ 1.265,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20141117145838178 / 20141117150710178 / 20141118143741178 / 20141119161832178 / 20141119162157178	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	PARNA Itatiaia - Estrutura de Uso Público	Aquisição de 07 Geladeiras - Melhoria da Estrutura de Uso Público do Parque Nacional do Itatiaia - Pagamento Antecipado	R\$ 10.247,30
Fundo Mata Atlântica RJ	20141024115606178	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	PARNA Itatiaia - Estrutura de Uso Público	- Aquisição 34 colchões de Solteiro D-33 78 x 188 x 18 para o Parque Nacional de Itatiaia - Parcela única	R\$ 11.730,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20141024112835178 / 20141024113900178 / 20141024114350178 / 20141024114745178 / 20141024120249178 / 20141024120525178 / 20141024112835178 / 20141024115606178 / 20141024115606178	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	PARNA Itatiaia - Estrutura de Uso Público	- Aquisição 48 Colchões de Solteiro D-33 78 x 188 x 18 e 82 capas protetoras para colchão de solteiro para o Parque Nacional de Itatiaia - Adiantamento	R\$ 25.568,00
Fundo Mata Atlântica RJ		FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	PARNA Itatiaia - Estrutura de Uso Público	Devolução referente a valor faturado indevidamente pelo fornecedor Meu Móvel de Madeira - Com. de Móveis e Decorações, referente a aquisição de 41 beliches para o Projeto Parna Itatiaia - Estrutura de Uso Público.	-R\$ 1.981,12

